

FONDO REGIONAL 2018

SITUACIÓN FÍSICA-FINANCIERA A JULIO 2019

No	FOLIO SEFIR23	DIP	PROGRAMA / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCICIO FISCAL	OBRA / ACCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSION AUTORIZADA	APROBACION DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO REGIONAL	METAS	No CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINO CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO C/IVA	TOTAL PAGADO	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
1	9929090	02082018000156	FONREGION 2018	2019	OBRA	GUTIÉRREZ ZAMORA	GUTIÉRREZ ZAMORA	U.T. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA	CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR-ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, CLAVE 30EUT0003N	23,500,000.00	SEGUNDA SESION ORDINARIA	CONSTRUCCIÓN DE 11 AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUCCIÓN DE 4 LAB DIGITALES CONSTRUCCIÓN DE CUARTO MUESTRA PARA TURISMO CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA DIR. ACADÉMICA, PSICOPEDAGÓGICA Y SALA DE MAESTROS CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA ADMON. FINANZAS Y OF DE TICS CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO ROBOTICA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MANT. INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN DE 2 MOD. SERV. SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE 2 ESCALERAS (2 EDIF.) CONSTRUCCIÓN DE PASILLO (CIRCULACIONES DE 2 NIV., 2 EDIF.) AIRE ACONDICIONADO FLUO CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR-ESCALINATA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 FOSAS SEPTICAS CERCADO PERIMETRAL CONSTRUCCIÓN MURO DE ACCESO EXTERIOR	IEEV-FONR-598-18	CONSTRUCTORA DELAHE, S.A. DE C.V.	01-oct-18	31-mar-19	180	22,995,376.94	11,497,688	0%	50.0%	PROCESO JURIDICO	
2		02082018200028	FONREGION 2018	2019	ACCION	GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR-ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA, CLAVE 30EUT0003N				FONR-SUP-AD-01-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	01-oct-18	29-mar-19	137	396,472.02	198,236	NO APLICA	50.0%	NO APLICA	
3	9928720	02082018000171	FONREGION 2018	2019	OBRA	HUATUSCO	HUATUSCO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO DE 2 LABORATORIOS, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO, EN HUATUSCO, VER. CLAVE 30EIT0013Z	16,000,000.00	TERCERA SESION EXTRAORDINARIA	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS. CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA. CONSTRUCCIÓN DE SALA DE MAESTROS. CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA. CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INGENIERÍA AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN EDIF. H CONSTRUCCIÓN CUBO DE ESCALERA EN 2 NIV. DEL EDIF. H CONSTRUCCIÓN PASILLOS DE CIRCULACION (DEL EDIF. H Y DEL EDIF. LAB.) CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES AIRE ACONDICIONADO FLUO CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN	IEEV-FONR-816-18	CONSTRUCTORA ARTECCO, S.A. DE C.V.	08-nov-18	06-may-19	180	15,339,048.72	9,836,708	88%	75.6%	EJECUCIÓN	
4		02082018200029	FONREGION 2018	2019	ACCION	HUATUSCO	HUATUSCO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO DE 2 LABORATORIOS, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO, EN HUATUSCO, VER. CLAVE 30EIT0013Z				FONR-SUP-AD-02-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	08-nov-18	06-may-19	180	264,466.36	132,233	NO APLICA	50.0%	NO APLICA	
5	9929027	02082018000172	FONREGION 2018	2019	OBRA	ÁLAMO TEMAPACHE	XOYOTITLA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE EN XOYOTITLA	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE, EN XOYOTITLA, CLAVE 30EIT0012Z	15,000,000.00	TERCERA SESION EXTRAORDINARIA	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EDUCACIÓN INTERACTIVA CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN, TABLEROS CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE SISTEMA INTEGRADO CON MANUFACTURA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMPUTO CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE ERGONOMÍA, ESTUDIO DE TRABAJO Y DE CONTROL DE CALIDAD CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA PROFESORES, ÁREA DE TOMA DE DECISIONES Y JEFATURA DE CARRERA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN 3 NIV. CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CIRCULACION (36.40X2.30 M X 3 NIVELES) CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES AIRE ACONDICIONADO FLUO CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL	IEEV-FONR-817-18	C. JUAN GABRIEL SOTO MARTÍNEZ	08-nov-18	06-may-19	180	11,249,505.94	5,624,753	4.47%	50.0%	PROCESO JURIDICO	
6		02082018200030	FONREGION 2018	2019	ACCION	ALAMO TEMAPACHE	XOYOTITLA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE, EN XOYOTITLA, CLAVE 30EIT0012Z				FONR-SUP-AD-03-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	08-nov-18	06-may-19	180	193,957.00	96,979	NO APLICA	50.0%	NO APLICA	
7	9928908	02082018000222	FONREGION 2018	2019	OBRA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO - ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES, TECHADO DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS, EN COATZACOALCOS, VER. CLAVE 30EIT0009M	22,000,000.00	TERCERA SESION ORDINARIA	CONSTRUCCIÓN DE 17 AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUCCIÓN DE 4 LABORATORIOS DIGITALES CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN DE 1 ARCHIVO CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE 2 ESCALERAS (2 EDIF.) CONSTRUCCIÓN DE CUBO DE ESCALERA DE 2 NIV., EDIF. H CONSTRUCCIÓN PASILLOS DE CIRCULACION (DEL EDIF. H Y DEL EDIF. ACAD-ADMITIVO) CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES TECHADO DE PLAZA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CONSTRUCCIÓN DE 2 FOSAS SEPTICAS CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL AIRE ACONDICIONADO FLUO	IEEV-FONREGION-001-19	FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14-feb-19	11-oct-19	240	19,964,000.83	8,561,366	13%	43.0%	EJECUCIÓN	
8		02082019200001	FONREGION 2018	2019	ACCION	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO - ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES, TECHADO DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS, EN COATZACOALCOS, VER. CLAVE 30EIT0009M				FONR-SUP-AD-01-19	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	14-feb-19	25-oct-19	254	344,206.91	103,262	NO APLICA	30.0%	NO APLICA	
TOTAL		ACCIONES		4		TOTAL OBRAS		4						TOTAL		70,747,034.72		36,051,225.12					

NOTA: EL AVANCE FÍSICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE REPORTADO ANTERIORMENTE ESTABA EQUIVOCADO, POR LO QUE SE HIZO EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, SIENDO ESTE AVANCE EL CORRECTO