

FONDO REGIONAL 2018

SITUACIÓN FÍSICA-FINANCIERA A 21 AGOSTO 2019

No	FOLIO SEFIR23	DIP	PROGRAMA / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCICIO FISCAL	OBRA / ACCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO TRANSFERIDO	APROBACION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO REGIONAL	METAS	No CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINO CONTRATO	FECHA TERMINO DIFERIDA	PERIODO DE EJECUCION	MONTO CONTRATADO CIVA	TOTAL PAGADO	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	9929090	02082018000156	FONREGION 2018	2019	OBRA	GUTIÉRREZ ZAMORA	GUTIÉRREZ ZAMORA	U.T. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA	CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR-ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, CLAVE 30EUT0003N	23,500,000.00	SEGUNDA SESION ORDINARIA	CONSTRUCCION DE 11 AULAS DIDACTICAS CONSTRUCCION DE 4 LAB DIGITALES CONSTRUCCION DE CUARTO MUESTRA PARA TURISMO CONSTRUCCION DE AREA PARA DIR ACADEMICA, PSICOPEDAGOGICA Y SALA DE MAESTROS CONSTRUCCION DE AREA PARA ADMON, FINANZAS Y OF DE TICS CONSTRUCCION DE LABORATORIO BOTANICA CONSTRUCCION DE LABORATORIO MANT INDUSTRIAL CONSTRUCCION DE 2 MOD. SERV. SANITARIOS CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS (2 EDIF.) CONSTRUCCION DE PASILLO (CIRCULACIONES DE 2 NIV. 2 EDIF.) AIRE ACONDICIONADO FIJO CONSTRUCCION DE ANDADOR-ESCALINATA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN CONSTRUCCION DE 2 FOSAS SEPTICAS CERCADO PERIMETRAL CONSTRUCCION MURO DE ACCESO EXTERIOR	IEEV-FONR-598-18	CONSTRUCTORA DELAHE, S.A. DE C.V.	01-oct-18	29-mar-19		180	22,995,376.94	11,497,688	0%	50.0%	PROCESO JURIDICO
2		02082018200028	FONREGION 2018	2019	ACCION	GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR-ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA, CLAVE 30EUT0003N			CONSTRUCCION DE 9 AULAS DIDACTICAS CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE SALA DE MAESTROS CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO DE INGENIERIA AMBIENTAL CONSTRUCCION DE ESCALERA EN EDIF. H CONSTRUCCION CUBO DE ESCALERA EN 2 NIV. DEL EDIF H CONSTRUCCION PASILLOS DE CIRCULACION (DEL EDIF H Y EDIF LAB.) CONSTRUCCION DE ANDADORES AIRE ACONDICIONADO FIJO CONSTRUCCION DE CISTERNA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL	FONR-SUP-AD-01-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	01-oct-18	29-mar-19		137	396,472.02	198,236	NO APLICA	50.0%	NO APLICA
3	9928720	02082018000171	FONREGION 2018	2019	OBRA	HUATUSCO	HUATUSCO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO DE 2 LABORATORIOS, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO, EN HUATUSCO, VER, CLAVE 30EIT0013Z	16,000,000.00	TERCERA SESION EXTRAORDINARIA	CONSTRUCCION DE 9 AULAS DIDACTICAS CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE SALA DE MAESTROS CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO DE INGENIERIA AMBIENTAL CONSTRUCCION DE ESCALERA EN EDIF. H CONSTRUCCION CUBO DE ESCALERA EN 2 NIV. DEL EDIF H CONSTRUCCION PASILLOS DE CIRCULACION (DEL EDIF H Y EDIF LAB.) CONSTRUCCION DE ANDADORES AIRE ACONDICIONADO FIJO CONSTRUCCION DE CISTERNA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL	IEEV-FONR-816-18	CONSTRUCTORA ARTECCO, S.A. DE C.V.	08-nov-18	06-may-19	26-may-19	180	15,339,048.72	11,567,504	95%	75.6%	EJECUCIÓN
4		02082018200029	FONREGION 2018	2019	ACCION	HUATUSCO	HUATUSCO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO DE 2 LABORATORIOS, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO, EN HUATUSCO, VER, CLAVE 30EIT0013Z			FONR-SUP-AD-02-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	08-nov-18	06-may-19		180	264,466.36	132,233	NO APLICA	50.0%	NO APLICA	
5	9929027	02082018000172	FONREGION 2018	2019	OBRA	ÁLAMO TEMAPACHE	XOYOTITLA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE EN XOYOTITLA	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE, EN XOYOTITLA, CLAVE 30EIT0012Z	15,000,000.00	TERCERA SESION EXTRAORDINARIA	CONSTRUCCION DE SALA DE EDUCACION INTERACTIVA CONSTRUCCION DE ALMACEN, TABLEROS CONSTRUCCION DE AREA DE SISTEMA INTEGRADO CON MANUFACTURA CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO CONSTRUCCION DE AREA DE ERGONOMIA, ESTUDIO DE TRABAJO Y DE CONTROL DE CALIDAD CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES, AREA DE TOMA DE DECISIONES Y JEFATURA DE CARRERA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCION DE 5 AULAS CONSTRUCCION DE ESCALERA EN 3 NIV. CONSTRUCCION DE PASILLO CIRCULACION (38.40X2.30 M X 3 NIVELES) CONSTRUCCION DE ANDADORES AIRE ACONDICIONADO FIJO CONSTRUCCION DE CISTERNA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL	IEEV-FONR-817-18	C. JUAN GABRIEL SOTO MARTÍNEZ	08-nov-18	06-may-19		180	11,249,505.94	5,624,753	4.47%	50.0%	PROCESO JURIDICO
6		02082018200030	FONREGION 2018	2019	ACCION	ALAMO TEMAPACHE	XOYOTITLA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE, EN XOYOTITLA, CLAVE 30EIT0012Z			FONR-SUP-AD-03-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	08-nov-18	06-may-19		180	193,957.00	96,979	NO APLICA	50.0%	NO APLICA	
7	9928908	02082018000222	FONREGION 2018	2019	OBRA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO - ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES, TECHADO DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS, EN COATZACOALCOS, VER., CLAVE 30EIT0009M	22,000,000.00	TERCERA SESION ORDINARIA	CONSTRUCCION DE 17 AULAS DIDACTICAS CONSTRUCCION DE 4 LABORATORIOS DIGITALES CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE 1 ARCHIVO CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CONSTRUCCION DE 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS (2 EDIF.) CONSTRUCCION DE CUBO DE ESCALERA DE 2 NIV., EDIF H CONSTRUCCION PASILLOS DE CIRCULACION (DEL EDIF H Y DEL EDIF. ACAD-ADMITIVO) CONSTRUCCION DE ANDADORES TECHADO DE PLAZA CONSTRUCCION DE CISTERNA CONSTRUCCION DE 2 FOSAS SEPTICAS CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL AIRE ACONDICIONADO FIJO	IEEV-FONREGION-001-19	FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14-feb-19	11-oct-19	15-nov-19	240	19,964,000.83	9,508,169	40%	47.7%	EJECUCIÓN
8		02082018200222	FONREGION 2018	2019	ACCION	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO - ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES, TECHADO DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS, EN COATZACOALCOS, VER., CLAVE 30EIT0009M			FONR-SUP-AD-01-19	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	14-feb-19	25-oct-19		254	344,206.91	103,262	NO APLICA	30.0%	NO APLICA	
		TOTAL	ACCIONES		4			TOTAL OBRAS	4									TOTAL	70,747,034.72	38,728,824.45			

NOTA: EL AVANCE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE ESTABA EQUIVOCADO, POR LO QUE SE HIZO EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, SIENDO ESTE AVANCE REPORTADO EL CORRECTO