

| No | FOLIO SEFIR23 | DIP | PROGRAMA / FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EJERCICIO FISCAL | OBRA / ACCION | MUNICIPIO | LOCALIDAD | NOMBRE DEL PLANTEL | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO TRANSFERIDO | APROBACION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO REGIONAL | METAS | No CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | FECHA TERMINO DIFERIDA | PERIODO DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO CIVA | TOTAL PAGADO | FISICO | FINANCIERO | OBSERVACIONES |
|----|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--|---|-------------------|---|--|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------|------------|------------------|
| 1 | 9929090 | 02082018000156 | FONREGION 2018 | 2019 | OBRA | GUTIÉRREZ ZAMORA | GUTIÉRREZ ZAMORA | U.T. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA | CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR-ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, CLAVE 30EUT0003N | 23,500,000.00 | SEGUNDA SESION ORDINARIA | CONSTRUCCION DE 11 AULAS DIDACTICAS CONSTRUCCION DE 4 LAB DIGITALES CONSTRUCCION DE CUARTO MUESTRA PARA TURISMO CONSTRUCCION DE AREA PARA DIR ACADEMICA, PSICOPEDAGOGICA Y SALA DE MAESTROS CONSTRUCCION DE AREA PARA ADMON, FINANZAS Y OF DE TICS CONSTRUCCION DE LABORATORIO BOTANICA CONSTRUCCION DE LABORATORIO MANT INDUSTRIAL CONSTRUCCION DE 2 MOD. SERV. SANITARIOS CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS (2 EDIF.) CONSTRUCCION DE PASILLO (CIRCULACIONES DE 2 NIV. 2 EDIF.) AIRE ACONDICIONADO FIJO CONSTRUCCION DE ANDADOR-ESCALINATA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN CONSTRUCCION DE 2 FOSAS SEPTICAS CERCADO PERIMETRAL CONSTRUCCION MURO DE ACCESO EXTERIOR | IEEV-FONR-598-18 | CONSTRUCTORA DELAHE, S.A. DE C.V. | 01-oct-18 | 29-mar-19 | | 180 | 22,995,376.94 | 11,497,688 | 0% | 50.0% | PROCESO JURIDICO |
| 2 | | 02082018200028 | FONREGION 2018 | 2019 | ACCION | GUTIERREZ ZAMORA | GUTIERREZ ZAMORA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR-ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA, CLAVE 30EUT0003N | | | | FONR-SUP-AD-01-18 | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 01-oct-18 | 29-mar-19 | | 137 | 396,472.02 | 198,236 | NO APLICA | 50.0% | NO APLICA |
| 3 | 9928720 | 02082018000171 | FONREGION 2018 | 2019 | OBRA | HUATUSCO | HUATUSCO | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO DE 2 LABORATORIOS, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO, EN HUATUSCO, VER, CLAVE 30EIT0013Z | 16,000,000.00 | TERCERA SESION EXTRAORDINARIA | CONSTRUCCION DE 9 AULAS DIDACTICAS CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE SALA DE MAESTROS CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO DE INGENIERIA AMBIENTAL CONSTRUCCION DE ESCALERA EN EDIF. H CONSTRUCCION CUBO DE ESCALERA EN 2 NIV. DEL EDIF. H CONSTRUCCION PASILLOS DE CIRCULACION (DEL EDIF. H Y EDIF. LAB.) CONSTRUCCION DE ANDADORES AIRE ACONDICIONADO FIJO CONSTRUCCION DE CISTERNA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL | IEEV-FONR-816-18 | CONSTRUCTORA ARTECCO, S.A. DE C.V. | 08-nov-18 | 06-may-19 | 26-may-19 | 180 | 15,339,048.72 | 13,262,333 | 98% | 86.8% | EJECUCIÓN |
| 4 | | 02082018200029 | FONREGION 2018 | 2019 | ACCION | HUATUSCO | HUATUSCO | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO DE 2 LABORATORIOS, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO, EN HUATUSCO, VER, CLAVE 30EIT0013Z | | | | FONR-SUP-AD-02-18 | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 08-nov-18 | 06-may-19 | | 180 | 264,466.36 | 132,233 | NO APLICA | 50.0% | NO APLICA |
| 5 | 9929027 | 02082018000172 | FONREGION 2018 | 2019 | OBRA | ÁLAMO TEMAPACHE | XOYOTITLA | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE EN XOYOTITLA | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE, EN XOYOTITLA, CLAVE 30EIT0012Z | 15,000,000.00 | TERCERA SESION EXTRAORDINARIA | CONSTRUCCION DE SALA DE EDUCACIÓN INTERACTIVA CONSTRUCCION DE ALMACEN, TABLEROS CONSTRUCCION DE AREA DE SISTEMA INTEGRADO CON MANUFACTURA CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO CONSTRUCCION DE AREA DE ERGONOMIA, ESTUDIO DE TRABAJO Y DE CONTROL DE CALIDAD CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES, AREA DE TOMA DE DECISIONES Y JEFATURA DE CARRERA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCION DE 5 AULAS CONSTRUCCION DE ESCALERA EN 3 NIV. CONSTRUCCION DE PASILLO CIRCULACION (38.40x2.30 M X 3 NIVELES) CONSTRUCCION DE ANDADORES AIRE ACONDICIONADO FIJO CONSTRUCCION DE CISTERNA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL | IEEV-FONR-817-18 | C. JUAN GABRIEL SOTO MARTÍNEZ | 08-nov-18 | 06-may-19 | | 180 | 11,249,505.94 | 5,624,753 | 4.47% | 50.0% | PROCESO JURIDICO |
| 6 | | 02082018200030 | FONREGION 2018 | 2019 | ACCION | ALAMO TEMAPACHE | XOYOTITLA | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE, EN XOYOTITLA, CLAVE 30EIT0012Z | | | | FONR-SUP-AD-03-18 | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 08-nov-18 | 06-may-19 | | 180 | 193,957.00 | 96,979 | NO APLICA | 50.0% | NO APLICA |
| 7 | 9928908 | 02082018000222 | FONREGION 2018 | 2019 | OBRA | COATZACOALCOS | COATZACOALCOS | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO - ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES, TECHADO DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS, EN COATZACOALCOS, VER., CLAVE 30EIT0009M | 22,000,000.00 | TERCERA SESION ORDINARIA | CONSTRUCCION DE 17 AULAS DIDACTICAS CONSTRUCCION DE 4 LABORATORIOS DIGITALES CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE 1 ARCHIVO CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CONSTRUCCION DE 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS (2 EDIF.) CONSTRUCCION DE CUBO DE ESCALERA DE 2 NIV., EDIF. H CONSTRUCCION PASILLOS DE CIRCULACION (DEL EDIF. H Y DEL EDIF. ACAD-ADMITIVO) CONSTRUCCION DE ANDADORES TECHADO DE PLAZA CONSTRUCCION DE CISTERNA CONSTRUCCION DE 2 FOSAS SEPTICAS CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL AIRE ACONDICIONADO FIJO | IEEV-FONREGION-001-19 | FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 14-feb-19 | 11-oct-19 | 15-nov-19 | 240 | 19,964,000.83 | 10,154,808 | 40% | 51.0% | EJECUCIÓN |
| 8 | | 02082018200222 | FONREGION 2018 | 2019 | ACCION | COATZACOALCOS | COATZACOALCOS | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO - ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES, TECHADO DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS, EN COATZACOALCOS, VER., CLAVE 30EIT0009M | | | | FONR-SUP-AD-01-19 | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 14-feb-19 | 25-oct-19 | | 254 | 344,206.91 | 103,262 | NO APLICA | 30.0% | NO APLICA |
| | | TOTAL | ACCIONES | | 4 | | | TOTAL OBRAS | 4 | | | | | | | | | TOTAL | 70,747,034.72 | 41,070,291.90 | | | |

NOTA: EL AVANCE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE ESTABA EQUIVOCADO, POR LO QUE SE HIZO EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, SIENDO ESTE AVANCE REPORTADO EL CORRECTO