



INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

FONDO REGIONAL 2018

SITUACIÓN FÍSICA-FINANCIERA A 31 MARZO 2021



No	FOLIO SEFR23	DIP	PROGRAMA / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO DE EJECUCIÓN FISCAL	OBRA / ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO TRANSFERIDO	APROBACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO REGIONAL	SESION ORDINARIA	METAS	NO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TÉRMINO CONTRATO	FECHA TÉRMINO DIFERIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO CIWA	MONTO ANTI-CIPO	MONTO ESTIMADO	MONTO AMORTIZADO	EJERCIDO 2017-2018	\$ AL MILLAR	TOTAL PAGADO	Nº DE CUENTA POR LICUDAR (C/L)	PRECIO	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES											
1		02082018000156	FONREGION 2018	LP	2019	OBRA	GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	U.T. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA	CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR-ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA. CLAVE 30E1T0030N.			CONSTRUCCIÓN DE 11 ALAS DIDÁCTICAS CONSTRUCCIÓN DE 4 LAB DIDACTICAS CONSTRUCCIÓN DE SALA DE MAESTROS TURISMO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE MAESTROS ACADÉMICO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE MAESTROS PSICOPEDAGÓGICA Y SALA DE MAESTROS CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA LAB. ACADÉMICO CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA LAB. FARMACIA Y OF DE TIC'S CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO BIOTECNOLÓGICO CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MANT. INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN DE 2 MOD. SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE 2 ESCALERAS (2 EDF.) CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CIRCULACIONES DE 2 NIV. 2 EDF. AREE ACONDICIONADO FLUJ. CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR-ESCALINATA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 FOSAS SÉPTICAS CERCADO PERIMETRAL CONSTRUCCIÓN MURO DE ACCESO EXTERIOR	IEEV-FONR-698-18	CONSTRUCTORA DELANE, S.A. DE C.V.	01-04-18	29-mar-19		180	22,996,376.94	11,497,688.47	0.00	0.00	11,497,688.47	0	11,497,688	6811	100%	0%	50.0%									SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECUPERACION EN LA PROCURADURIA FISCAL				
2	9929300	02082018000228	FONREGION 2018	NO APLICA	2019	ACCION	GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR-ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA. CLAVE 30E1T0030N.	23,500,000.00	SEGUNDA SESION ORDINARIA		FONR-SUP-AD-01-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	01-04-18	29-mar-19		137	396,472.02						198,236									NO APLICA	50.0%	NO APLICA						
3		02082018000171	FONREGION 2018	LP	2019	OBRA	HUATUSCO	HUATUSCO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO DE 2 LABORATORIOS, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO, EN HUATUSCO, VER. CLAVE 30E1T0013Z			CONSTRUCCIÓN DE 9 ALAS DIDÁCTICAS CONSTRUCCIÓN DE SALA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE MAESTROS CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INGENIERIA AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN EDF. H CONSTRUCCIÓN CUBO DE CIRCULACION EN 2º NIV. EDF. H CONSTRUCCIÓN PASILLOS DE CIRCULACION DEL EDF. H Y EDF. LAB. CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES AREE ACONDICIONADO FLUJ. CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CERCADO PERIMETRAL	IEEV-FONR-816-18	CONSTRUCTORA ARTECOO, S.A. DE C.V.	08-nov-18	06-may-19	28-may-19	180	15,330,048.72	7,669,524.36	15,330,048.72	7,669,524.36	15,330,048.72	7,669,524.36	15,330,048.72	66,117	15,268,040	8421,10546,10548 13503,10556,105 58,10577,10637,1 0666,10687,10910 1,10911,11165,111 86,11240,11349,1 1463	100%	100%	100.0%											TERMINADA
4	9928720	02082018000229	FONREGION 2018	NO APLICA	2019	ACCION	HUATUSCO	HUATUSCO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO DE 2 LABORATORIOS, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO, EN HUATUSCO, VER. CLAVE 30E1T0013Z	16,000,000.00	TERCERA SESION EXTRAORDINARIA		FONR-SUP-AD-02-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	08-nov-18	06-may-19		180	264,466.36							132,233										NO APLICA	50.0%	NO APLICA				
5		02082018000172	FONREGION 2018	LP	2019	OBRA	ALAMO TEMAPACHE	XOYOTITLA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE EN XOYOTITLA. CLAVE 30E1T0013Z	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE, EN XOYOTITLA, CLAVE 30E1T0013Z			CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EDUCACIÓN INTERACTIVA CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN, TALLERES CONSTRUCCIÓN DE ANÁLISIS SISTEMA INTEGRADO CON MANUFACTURA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMPUTO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE BIODIVERSIDAD, ESTUDIO DE TRABAJO Y DE CONTROL DE CALIDAD CONSTRUCCIÓN DE CABLEADOS PARA PROFESORES, AREA DE TOMA DE DECISIONES Y JEFAJURA DE BARRA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE 2 ALAS CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN 2 NIV. CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CIRCULACION (26.40x20 M X 3 NIVELES) CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES AREE ACONDICIONADO FLUJ. CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL.	IEEV-FONR-817-18	C. JUAN GABRIEL SOTO MARTÍNEZ	08-nov-18	06-may-19		180	11,249,505.94	5,624,752.97	0.00	0.00	5,624,752.97	0	5,624,753	8421	100%	3.92%	50.0%													PROCESO PARA ENVIÓ A LA PROCURADURIA FISCAL
6	992927	02082018000330	FONREGION 2018	NO APLICA	2019	ACCION	ALAMO TEMAPACHE	XOYOTITLA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE, EN XOYOTITLA, CLAVE 30E1T0013Z	15,000,000.00	TERCERA SESION EXTRAORDINARIA		FONR-SUP-AD-03-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	08-nov-18	06-may-19		180	193,957.00							96,979									NO APLICA	50.0%	NO APLICA					
7		02082018000222	FONREGION 2018	LP	2019	OBRA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES, TECHADO DE PLAZA CIVIL, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS, VER. CLAVE 30E1T009M			CONSTRUCCIÓN DE 17 ALAS DIDÁCTICAS CONSTRUCCIÓN DE 4 LABORATORIOS DIGITALES CONSTRUCCIÓN DE SALA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN DE 1 ANFOHIO CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA CONSTRUCCIÓN DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE 2 ESCALERAS (2 EDF.) CONSTRUCCIÓN DE CUBO DE ESCALERA DE 2 NIV. EDF. H CONSTRUCCIÓN PASILLOS DE CIRCULACION DEL EDF. H Y DEL EDF. ACADÉMICO CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES TECHADO DE PLAZA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CONSTRUCCIÓN DE 2 FOSAS SÉPTICAS CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL. AREE ACONDICIONADO FLUJ.	IEEV-FONREGION-001-19	FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14-4-19	11-oct-19	15-nov-19	240	19,964,000.83	\$ 5,989,200.25	\$ 19,954,215.06	\$ 5,989,200.25	\$ 19,888,324	19,888,324	86,010	19,802,314	9146,10631,10695,10706,10976,11003,11080,11029,11077,11083,12125,12698,12999	100%	100%	99.6%												TERMINADA
8	9928908	02082018000222	FONREGION 2018	NO APLICA	2019	ACCION	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES, TECHADO DE PLAZA CIVIL, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS, EN COATZACOALCOS, VER. CLAVE 30E1T009M	22,000,000.00	TERCERA SESION ORDINARIA		FONR-SUP-AD-01-19	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	14-4-19	25-oct-19		254	344,208.91								103,262								NO APLICA	30.0%	NO APLICA					
		TOTAL	ACCIONES			4			TOTAL OBRAS	4										TOTAL	70,247,034.72	36,781,166	0	0	24,791,966	0	52,723,955.92	23,033	4														