

No.	FOLIO SEFRESZ	DP	PROGRAMA / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	EJERCICIO FISCAL	OBRA / ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO TRANSFERIDO	APROBACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FONDOS DEL FONDO REGIONAL	METAS	No CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TÉRMINO CONTRATO	FECHA TESORINERO DIFERIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO CIVVA	MONTO ANTICIPO	MONTO ESTIMADO	MONTO AMORTIZADO	EJERCIDO 2017-2018	\$ AL MILLAR	TOTAL PAGADO	Nº DE CUENTA POR CARGOS (CL)	PROG	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
1		02082018000158	FONREGION 2018	LP	2019	OBRA	GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	U.T. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA	CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR, ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA. CLAVE 30EIT000N	23,500,000.00	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	CONSTRUCCIÓN DE 11 ALAS DIDÁCTICAS CONSTRUCCIÓN DE 4 LABORATORIOS CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO PARA TURISMO CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA SERVICIOS ACADÉMICOS, PROFESORALES Y SERVICIOS DE MAESTROS CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA ADMON, FINANZAS Y DE DE TICS CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO HORTICOLA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MANT. INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN DE 2 MOD. SERV. SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE 2 ESCALERAS (EDP)	IEEV-FONR-698-18	CONSTRUCTORA DELAHE, S.A. DE C.V.	01-oct-18	29-mar-19		180	22,995,378.34	11,497,688.47	0.00	0.00	11,497,688.47	0	11,497,688	6811	100%	0%	50.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECUPERACIÓN EN LA PROCURADURIA FISCAL	
2	992900	02082018000028	FONREGION 2018	NO APLICA	2019	ACCION	GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 3 EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR, ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA. CLAVE 30EIT000N			CONSTRUCCIÓN DE 3 EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR, ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA. CLAVE 30EIT000N CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 CASAS SEPTICAS CERCADO PERIMETRAL CONSTRUCCIÓN MURO DE ACCESO EXTERIOR	FONR-SUP-AD-01-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	01-oct-18	29-mar-19		137	386,472.02				188,236		NO APLICA	50.0%	NO APLICA				
3		02082018000171	FONREGION 2018	LP	2019	OBRA	HUATUSCO	HUATUSCO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO DE 2 LABORATORIOS, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO, EN HUATUSCO, VER. CLAVE 30EIT0013Z	18,000,000.00	TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	CONSTRUCCIÓN DE 9 ALAS DIDÁCTICAS CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE MAESTROS CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INGENIERIA AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN EDP H Y EDP (LAE) CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN 2 NIV. DEL EDP H	IEEV-FONR-816-18	CONSTRUCTORA ARTECCO, S.A. DE C.V.	08-nov-18	06-may-19	26-may-19	180	15,339,048.72	7,669,524.36	15,339,048.72	7,669,524.36	15,334,156.09	66,117	15,268,040	8401,10546,10548 10553,10556,10557 26,10577,10587,1 0666,10687,10910 10911,11186,111 86,11240,11349,11443	100%	100%	100.0%	TERMINADA	
4	9928720	02082018000029	FONREGION 2018	NO APLICA	2019	ACCION	HUATUSCO	HUATUSCO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO DE 2 LABORATORIOS, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO, EN HUATUSCO, VER. CLAVE 30EIT0013Z			CONSTRUCCIÓN DE PASAJOS DE CIRCULACION DEL EDP H Y EDP (LAE) CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES ÁREA ACORDIONADO FLUJO CONSTRUCCIÓN DE FOGA SEPTICA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL.	FONR-SUP-AD-02-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	08-nov-18	06-may-19		180	264,468.36				132,233		NO APLICA	50.0%	NO APLICA				
5		02082018000172	FONREGION 2018	LP	2019	OBRA	ALAMO TEMAPACHE	XOYOTITLA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE EN XOYOTITLA	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE, EN XOYOTITLA, CLAVE 30EIT0012Z	15,000,000.00	TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EDUCACION INTERACTIVA CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA TABLERO CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE SISTEMA INTEGRADO CON MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO DE TALLERES Y DE CONTROL DE CALIDAD CONSTRUCCIÓN DE CUBILOS PARA PROFESORES, AREA DE TOMA DE SESIONES Y APARTADO DE CAMERA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE 5 ALAS CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN 3 NIV. CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN 3 NIV. DEL EDP H Y EDP (LAE) CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES ÁREA ACORDIONADO FLUJO CONSTRUCCIÓN DE FOGA SEPTICA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL.	IEEV-FONR-817-18	C. JUAN GABRIEL SOTO MARTÍNEZ	08-nov-18	06-may-19		180	11,249,505.94	5,624,752.97	0.00	0.00	5,624,752.97	0	5,624,753	8421	100%	3.92%	50.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECUPERACIÓN EN LA PROCURADURIA FISCAL	
6	9929027	02082018000030	FONREGION 2018	NO APLICA	2019	ACCION	ALAMO TEMAPACHE	XOYOTITLA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE, EN XOYOTITLA, CLAVE 30EIT0012Z			CONSTRUCCIÓN DE PASAJOS DE CIRCULACION DEL EDP H Y EDP (LAE) CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES ÁREA ACORDIONADO FLUJO CONSTRUCCIÓN DE FOGA SEPTICA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL.	FONR-SUP-AD-03-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	08-nov-18	06-may-19		180	193,957.00				96,979		NO APLICA	50.0%	NO APLICA				
7		02082018000022	FONREGION 2018	LP	2019	OBRA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES, TECHADO DE PLAZA CIVIL, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS, EN COATZACOALCOS, VER., CLAVE 30EIT0009M	22,000,000.00	TERCERA SESIÓN ORDINARIA	CONSTRUCCIÓN DE 17 ALAS DIDÁCTICAS CONSTRUCCIÓN DE 4 LABORATORIOS DIGITALES CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN DE 1 ARCHIVO CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA CONSTRUCCIÓN DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE 2 ESCALERAS (EDP) Y EDP H CONSTRUCCIÓN DE CUBO DE ESCALERA DE 2 NIV. DEL EDP H	IEEV FONREGION-001-19	FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14-feb-19	11-oct-19	15-nov-19	240	19,964,000.83	\$ 5,989,200.25	\$ 19,954,215.06	\$ 5,989,200.25	19,888,324	86,010	19,802,350	2188,10831,10889,10946,10976,10978,10983,11280,11282,12017,12018,12203,12988,12999	100%	100%	99.6%	TERMINADA	
8	9928908	02082018000022	FONREGION 2018	NO APLICA	2019	ACCION	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES, TECHADO DE PLAZA CIVIL, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS, EN COATZACOALCOS, VER., CLAVE 30EIT0009M			CONSTRUCCIÓN DE PASAJOS DE CIRCULACION DEL EDP H Y EDP (LAE) CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES TECHADO DE PLAZA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CONSTRUCCIÓN DE 2 CASAS SEPTICAS CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL. ÁREA ACORDIONADO FLUJO	FONR-SUP-AD-01-19	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	14-feb-19	25-oct-19		254	344,208.91				103,262		NO APLICA	30.0%	NO APLICA				
		TOTAL	ACCIONES			4			TOTAL OBRAS	4										TOTAL	70,747,634.72	30,781,166.05	35,293,263.78	13,659,734.61	52,344,921.40	152,126.14	52,723,505.02	33,633	4			