



INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

FONDO REGIONAL 2019

SITUACIÓN FÍSICA-FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE 2021



Nº	FOLIO SEFIR23	DIP	PROGRAMA / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODO DE EJECUCION	EJERCICIO FISCAL	OBRA / ACCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	APROBACION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO REGIONAL	METAS	No CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINO CONTRATO	FECHA TERMINO DIFERIDA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO CONTRATADO C/IVA	MONTO ANTICIPO	MONTO ESTIMADO	MONTO AMORTIZADO	EJERCIDO	5 AL MILLAR	TOTAL PAGADO	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES		
1	12292924	02082020000405	FONREGION 2019	LP	2020	OBRA	FILOMENO MATA	EL CRUCERO	CECYTEV NO. 12	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL PLANTEL CECYTEV No 12, FILOMENO MATA, CLAVE 30ET0013E, EN LOC. EL CRUCERO, MPIO. FILOMENO MATA, VERACRUZ	14,000,000.00	PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2020	CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CONSTRUCCION DE MODULO DE EMPRENDIMIENTO CONSTRUCCION DE SALA DE JUNTAS CONSTRUCCION DE ENFERMERIA CONSTRUCCION DE BODEGA CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS CONSTRUCCION DE ESCALERA (2 NIVELES) CONSTRUCCION DE PASILLO CIRCULACION FRONTAL DEL EDIF (P.B. Y P.A. 2.20X48.76MX 2NIV) AIRE ACONDIC FUIO, SPLIT 36000 Y 12000 BTU/HR AMBOS 2 FASES 220 VOLT CONSTRUCCION DE ANDADORES A BASE DE PISO DE CONCRETO CONST TECHADO DE PLAZA CÍVICA CON COLUMNAS CONCRET, ESTRUCT METÁLIC Y LÁM ZINTRO CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA, ALTURA 2.10 M CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	IEEV-FONR-2020-022	CONSTRUCTORA LYGAXO, S.A. DE C.V.	06-jul-20	31-dic-20				13,688,506.82	13,688,506.82	4,106,552.05	13,687,198.63	4,106,159.62	13,687,591.06	58,997	13,628,594.52	100.00%	99.99%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y YA FUE REALIZADO EL REINTEGRO DEL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR \$392.43 Y EL REINTEGRO DE LOS GASTOS DE SUPERVISION POR 166,014.14 CON EL OFICIO No. IEEV/DG/SA/0225/2021 DE FECHA 5 DE MARZO DEL 2021
2				NO APLICA	2020	ACCION	FILOMENO MATA	EL CRUCERO	CECYTEV NO. 12	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL PLANTEL CECYTEV No 12, FILOMENO MATA, CLAVE 30ET0013E, EN LOC. EL CRUCERO, MPIO. FILOMENO MATA, VERACRUZ				FONR-SUP-AD-01-20	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	06-jul-20	31-dic-20		236,008.74	236,008.74					236,008.74	NO APLICA	100.0%	NO APLICA			
			TOTAL ACCIONES			1			TOTAL OBRAS	1	14,000,000.00								13,924,515.56	13,924,515.56	4,106,552.05	13,687,198.63	4,106,159.62	13,687,591.06	58,996.54	13,864,603.26					