

PROYECTOS DE INVERSIÓN

QUE SE FINANCIARAN CON RECURSOS DEL FONDO REGIONAL 2017
INFORMACION CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2018

No.	DIP	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PLANTEL	CLAVE	NOMBRE DE PROYECTO	INVERSIÓN AUTORIZADA	MONTO COMPROMETIDO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINO CONTRATO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	No CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1	02082017000242	ZONGOLICA	ZONGOLICA	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA	30EIT0016W	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL CAMPUS ZONGOLICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA, CLAVE 30EIT0016W	\$ 11,796,610.00	\$11,609,873.35	30-oct-17	27-abr-18	49%	66.9%	IEEV-FONR-133-17	C. VIRGINIA TRINIDAD GONZALEZ	EJECUCIÓN
2	02082017000243	TEZONAPA	TEZONAPA	EXTENSION EN TEZONAPA DE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA	30EIT0016W	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN LA EXTENSIÓN EN TEZONAPA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA, CLAVE 30EIT0016W	\$ 11,796,610.00	\$11,796,610.00	30-oct-17	27-abr-18	42%	66.3%	IEEV-FONR-134-17	C. JOSÉ TEMICH TOTO	EJECUCIÓN
3	02082017000244	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS	30EIT0011A	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, PLAZA Y ANDADORES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS, CLAVE 30EIT0011A	\$ 11,796,610.00	\$11,796,610.00	13-nov-17	11-may-18	69%	72.0%	IEEV-FONR-155-17	COMERCIALIZADORA SEMIDEG, S.A. DE C.V.	EJECUCIÓN
4	02082017000245	PEROTE	PEROTE	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE	30EIT0015X	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, CLAVE 30EIT0015X	\$ 11,796,610.00	\$11,680,170.07	13-nov-17	11-may-18	85%	81.9%	IEEV-FONR-156-17	CONSTRUCTORA TARUMBO, S.A. DE C.V.	EJECUCIÓN
5	02082017000246	MISANTLA	MISANTLA	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MISANTLA	30EIT0002T	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, PLAZA Y ANDADORES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA, CLAVE 30EIT0002T	\$ 11,796,610.00	\$11,796,610.00	13-nov-17	11-may-18	71%	71.5%	IEEV-FONR-157-17	INDHECA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	EJECUCIÓN
6	02082017000276	XALAPA	XALAPA-ENRÍQUEZ	ESCUELA NORMAL SUPERIOR VERACRUZANA DR. MANUEL SUAREZ TRUJILLO	30ENL0004U	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, PLAZA, ANDADORES Y CERCADO EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR VERACRUZANA "DR. MANUEL SUÁREZ TRUJILLO", XALAPA, CLAVE 30ENL0004U	\$ 11,796,610.17	\$11,796,610.00	26-dic-17	23-jun-18	60%	69.6%	IEEV-FONR-326-17	DESARROLLO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	EJECUCIÓN
7	02082017200001	ZONGOLICA	ZONGOLICA	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA	30EIT0016W	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL	\$ 200,170.23	\$ 200,170.23	30-oct-17	27-abr-18	0%	100.0%	FONR-SUP-AD-01-17	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ACCIÓN
8	02082017200002	TEZONAPA	TEZONAPA	EXTENSION EN TEZONAPA DE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA	30EIT0016W	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL	\$ 203,389.83	\$ 203,389.83	30-oct-17	27-abr-18	0%	100.0%	FONR-SUP-AD-02-17	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ACCIÓN
9	02082017200003	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS	30EIT0011A	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H", PLAZA Y ANDADORES	\$ 203,389.83	\$ 203,389.83	13-nov-17	11-may-18	0%	100.0%	FONR-SUP-AD-03-17	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ACCIÓN
10	02082017200004	PEROTE	PEROTE	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE	30EIT0015X	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL	\$ 201,382.24	\$ 201,382.24	13-nov-17	11-may-18	0%	100.0%	FONR-SUP-AD-04-17	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ACCIÓN
11	02082017200005	MISANTLA	MISANTLA	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MISANTLA	30EIT0002T	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H", PLAZA Y ANDADORES	\$ 203,389.83	\$ 203,389.83	13-nov-17	11-may-18	0%	100.0%	FONR-SUP-AD-05-17	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ACCIÓN
12	02082017200006	XALAPA	XALAPA-ENRÍQUEZ	ESCUELA NORMAL SUPERIOR VERACRUZANA DR. MANUEL SUAREZ TRUJILLO	30ENL0004U	GSTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO	\$ 203,389.83	\$ 203,389.83			0%	50.0%	FONR-SUP-AD-06-17	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	ACCIÓN
12							71,994,772	71,691,595							