

**FONDO REGIONAL 2018**

SITUACIÓN FÍSICA-FINANCIERA A ABRIL 2019

No	DIP	PROGRAMA / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBRA / ACCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION COMPLETA	No CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINO CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO C/IVA	TOTAL PAGADO	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	02082018000156	FONREGION 2018	OBRA	GUTIÉRREZ ZAMORA	GUTIÉRREZ ZAMORA	U.T. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA	CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR, ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL	IEEV-FONR-598-18	CONSTRUCTORA DELAHE, S.A. DE C.V.	01-oct-18	31-mar-19	180	22,995,376.94	11,497,688	0%	50.0%	PROCESO JURÍDICO
2	02082018000171	FONREGION 2018	OBRA	HUATUSCO	HUATUSCO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO DE 2 LABORATORIOS, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL	IEEV-FONR-816-18	CONSTRUCTORA ARTECCO, S.A. DE C.V.	08-nov-18	06-may-19	180	15,339,048.72	7,669,524	40%	50.0%	EJECUCIÓN
3	02082018000172	FONREGION 2018	OBRA	ÁLAMO TEMAPACHE	XOYOTITLA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE EN XOYOTITLA	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL	IEEV-FONR-817-18	C. JUAN GABRIEL SOTO MARTÍNEZ	08-nov-18	06-may-19	180	11,249,505.94	5,624,753	8%	50.0%	EJECUCIÓN
4	02082018000222	FONREGION 2018	OBRA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO H, EDIFICIO ACADEMICO-ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES, TECHADO DE PLAZA CIVICA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL	IEEV-FONREGION-001-19	FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14-feb-19	11-oct-19	240	19,964,000.83	5,989,200	4%	30.0%	EJECUCIÓN
5	02082018200028	FONREGION 2018	ACCION	GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIERREZ ZAMORA	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR, ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL	FONR-SUP-AD-01-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	01-oct-18	29-mar-19	137	396,472.02	198,236	NO APLICA	50.0%	NO APLICA
6	02082018200029	FONREGION 2018	ACCION	HUATUSCO	HUATUSCO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO H, EDIFICIO DE 2 LABORATORIOS, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL	FONR-SUP-AD-02-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	08-nov-18	06-may-19	180	264,466.36	132,233	NO APLICA	50.0%	NO APLICA
7	02082018200030	FONREGION 2018	ACCION	ÁLAMO TEMAPACHE	XOYOTITLA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL	FONR-SUP-AD-03-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	08-nov-18	06-may-19	180	193,957.00	96,979	NO APLICA	50.0%	NO APLICA
8	02082019200001	FONREGION 2018	ACCION	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO H, EDIFICIO ACADEMICO-ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES, TECHADO DE PLAZA CIVICA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL	FONR-SUP-AD-01-19	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	14-feb-19	25-oct-19	254	344,206.91	0	NO APLICA	0.0%	NO APLICA
TOTAL		ACCIONES	4			TOTAL OBRAS	4					TOTAL	70,747,034.72	31,208,613.74			