



INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

FONDO REGIONAL 2018

SITUACIÓN FÍSICA-FINANCIERA A 30 JUNIO 2021



No	FOLIO SEFR23	DIP	PROGRAMA / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA FISCAL	OBRA / ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO TRANSFERIDO	APROBACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO REGIONAL	SESION ORDINARIA	SESION EXTRAORDINARIA	TERCERA SESION EXTRAORDINARIA	METAS	NO CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TÉRMINO CONTRATO	FECHA TÉRMINO DIFERIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO CIVA	MONTO ANTI-CIPO	MONTO ESTIMADO	MONTO AMORTIZADO	EJERCIDO 2017-2018	\$ AL MILLAR	TOTAL PAGADO	Nº DE CUENTA POR CREDITAR (CCL)	PRECIO	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES		
1		02082018000156	FONREGION 2018	LP	2019	OBRA	GUTIÉRREZ ZAMORA	GUTIÉRREZ ZAMORA	U.T. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA	CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR-ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA. CLAVE 30E1T0003N.							IEEV-FONR-698-18	CONSTRUCTORA DELANE, S.A. DE C.V.	01-06-18	29-mar-19		180	22,996,376.94	11,497,688.47	0.00	0.00	11,497,688.47	0	11,497,688	6811	100%	0%	50.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECUPERACIÓN EN LA PROCURADURÍA FISCAL		
2	992930	02082018000228	FONREGION 2018	NO APLICA	2019	ACCION	GUTIÉRREZ ZAMORA	GUTIÉRREZ ZAMORA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR-ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA. CLAVE 30E1T0003N.	23,500,000.00	SEGUNDA SESION ORDINARIA					FONR-SUP-AD-01-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	01-06-18	29-mar-19		137	396,472.02					198,236					NO APLICA	50.0%	NO APLICA	
3		02082018000171	FONREGION 2018	LP	2019	OBRA	HUATUSCO	HUATUSCO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO DE 2 LABORATORIOS, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO, EN HUATUSCO, VER. CLAVE 30E1T0013Z							IEEV-FONR-816-18	CONSTRUCTORA ARTECOO, S.A. DE C.V.	08-nov-18	06-may-19	28-may-19	180	15,330,048.72	7,669,524.36	15,330,048.72	7,669,524.36	15,334,156.09	66,117	15,268,040	8421, 10546, 10548, 13503, 10556, 105, 58, 10577, 10637, 1, 0666, 10667, 10910, 1, 10911, 11165, 111, 86, 1240, 11349, 1, 1463	100%	100%	100.0%	TERMINADA		
4	992870	02082018000229	FONREGION 2018	NO APLICA	2019	ACCION	HUATUSCO	HUATUSCO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO DE 2 LABORATORIOS, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO, EN HUATUSCO, VER. CLAVE 30E1T0013Z	16,000,000.00	TERCERA SESION EXTRAORDINARIA					FONR-SUP-AD-02-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	08-nov-18	06-may-19		180	264,466.36						132,233					NO APLICA	50.0%	NO APLICA
5		02082018000172	FONREGION 2018	LP	2019	OBRA	ALAMO TEMAPACHE	XOYOTITLA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE EN XOYOTITLA. CLAVE 30E1T0013Z	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE, EN XOYOTITLA, CLAVE 30E1T0013Z							IEEV-FONR-817-18	C. JUAN GABRIEL SOTO MARTÍNEZ	08-nov-18	06-may-19		180	11,249,505.94	5,624,752.97	0.00	0.00	5,624,752.97	0	5,624,753	8421	100%	3.92%	50.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECUPERACIÓN EN LA PROCURADURÍA FISCAL		
6	992927	02082018000330	FONREGION 2018	NO APLICA	2019	ACCION	ALAMO TEMAPACHE	XOYOTITLA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE, EN XOYOTITLA, CLAVE 30E1T0013Z	15,000,000.00	TERCERA SESION EXTRAORDINARIA					FONR-SUP-AD-03-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	08-nov-18	06-may-19		180	193,957.00						96,979					NO APLICA	50.0%	NO APLICA
7		02082018000222	FONREGION 2018	LP	2019	OBRA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES, TECHADO DE PLAZA CIVIL, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS, EN COATZACOALCOS, VER. CLAVE 30E1T0009M							IEEV-FONREGION-001-19	FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14-4ab-19	11-0ct-19	15-nov-19	240	19,964,000.83	\$ 5,989,200.25	\$ 19,954,215.06	\$ 5,989,200.25	19,888,324	86,010	19,802,314	9146, 10031, 10095, 10266, 10976, 11003, 12081, 1, 1208, 13107, 12108, 1, 252, 12088, 12099	100%	100%	99.6%	TERMINADA		
8	992898	02082018000222	FONREGION 2018	NO APLICA	2019	ACCION	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES, TECHADO DE PLAZA CIVIL, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS, EN COATZACOALCOS, VER. CLAVE 30E1T0009M	22,000,000.00	TERCERA SESION ORDINARIA					FONR-SUP-AD-01-19	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	14-4ab-19	25-0ct-19		254	344,208.91						103,262					NO APLICA	30.0%	NO APLICA
		TOTAL	ACCIONES			4			TOTAL OBRAS	4													TOTAL	70,247,034.72	38,781,166	0	0	24,791,966	0	52,723,955.92	23,033	4				