

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica
[F] Tasa de variación de espacios educativos de nivel básico mejorados en su infraestructura física y equipamiento

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
UR responsable del indicador:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
Dependencia o entidad responsable:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		Nivel del objetivo del PP que mide:	Fin
Beneficiario:	Alumno		

Características del Indicador

Fórmula :	((Espacios educativos nivel básico mejorados en infraestructura física y equipamiento año t/Espacio educativo nivel básico mejorados en infraestructura física y equipamiento año t-1)-1)*100									
Tipo fórmula:	Tasa de variación	Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Estrategico	
Espacios educativos nivel básico mejorados en infraestructura física y equipamiento año t (34656)				Espacio educativo nivel básico mejorados en infraestructura física y equipamiento año t-1 (34657)						
Unidad de medida:	Espacios Educativos	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Espacios Educativos	Tipo acumulado:	SUMATORIA			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00
34657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56.92	-56.92

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica
[F] Proporción de espacios educativos de nivel básico mejorados en su infraestructura física y equipamiento

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
UR responsable del indicador:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
Dependencia o entidad responsable:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		Nivel del objetivo del PP que mide:	Fin
Beneficiario:	Alumno		

Características del Indicador

Fórmula :	((Espacio educativo nivel básico mejorados en infraestructura física y equipamiento en año t/Total de espacios educativos de nivel básico en el Estado)-1)*100									
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Estrategico	
Espacio educativo nivel básico mejorados en infraestructura física y equipamiento en año t (34658)	Total de espacios educativos de nivel básico en el Estado (34659)									
Unidad de medida:	Espacios Educativos	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Espacios Educativos	Tipo acumulado:	SUMATORIA			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00
34659	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,645.00	21,645.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99.61	-99.61

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34659	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica

[P] Tasa de variación de alumnado de educación básica beneficiados con obras y acciones de infraestructura en los espacios educativos.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
UR responsable del indicador:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
Dependencia o entidad responsable:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		Nivel del objetivo del PP que mide:	Proposito
Beneficiario:	Alumno		

Características del Indicador

Fórmula :	((Alumnado educ básica benef con obras y acciones de infraest en espacios educativos año t/Alumnado educ básica benef con obras y acciones de infraest en espacios educativos año t-1)-1)*100									
Tipo fórmula:	Tasa de variación	Frecuencia:	Anual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Estrategico	
Alumnado educ básica benef con obras y acciones de infraest en espacios educativos año t (34660)	Alumnado educ básica benef con obras y acciones de infraest en espacios educativos año t-1 (34661)									
Unidad de medida:	Alumnado	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Alumnado	Tipo acumulado:	SUMATORIA			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00	11,120.00
34661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,923.00	20,923.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46.85	-46.85

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica
[C1] Porcentaje de espacios educativos de nivel básico atendidos con obras de construcción.

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
UR responsable del indicador:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
Dependencia o entidad responsable:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		Nivel del objetivo del PP que mide:	Componente
Beneficiario:	Alumno		

Características del Indicador

Fórmula :	(Espacios educativos de nivel básico atendidos con obras de construcción/Espacios educativos de nivel básico programados a atender con obras de construcción)*100									
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Semestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestion	
Espacios educativos de nivel básico atendidos con obras de construcción (34662)					Espacios educativos de nivel básico programados a atender con obras de construcción (34663)					
Unidad de medida:	Espacios Educativos	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Espacios Educativos	Tipo acumulado:	SUMATORIA			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34662	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	32.00
34663	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	32.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34662	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
34663	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	100.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	100.00

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica
[C2] Porcentaje de espacios educativos de nivel básico atendidos con obras de rehabilitación

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
UR responsable del indicador:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
Dependencia o entidad responsable:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		Nivel del objetivo del PP que mide:	Componente
Beneficiario:	Alumno		

Características del Indicador

Fórmula :	(Espacios educativos de nivel básico atendidos con obras de rehabilitación/Espacios educativos de nivel básico programados a atender con obras de rehabilitación)*100									
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Semestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion	
Espacios educativos de nivel básico atendidos con obras de rehabilitación (34672)					Espacios educativos de nivel básico programados a atender con obras de rehabilitación (34673)					
Unidad de medida:	Espacios Educativos	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Espacios Educativos	Tipo acumulado:	SUMATORIA			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	52.00
34673	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	52.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
34673	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	100.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	100.00

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica
[C3] Porcentaje de espacios educativos de nivel básico atendidos con mobiliario y equipo

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
UR responsable del indicador:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
Dependencia o entidad responsable:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		Nivel del objetivo del PP que mide:	Componente
Beneficiario:	Alumno		

Características del Indicador

Fórmula :	(Espacios educativos de nivel básico atendidos con mobiliario y equipo/Espacios educativos de nivel básico programados a atender con mobiliario y equipo)*100									
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Semestral	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion	
Espacios educativos de nivel básico atendidos con mobiliario y equipo (34682)					Espacios educativos de nivel básico programados a atender con mobiliario y equipo (34683)					
Unidad de medida:	Espacios Educativos	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Espacios Educativos	Tipo acumulado:	SUMATORIA			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00
34683	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34683	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	0.00	Avance al mes:	0.00
Programado en el mes:	0.00	Programado al mes:	0.00
% de cumplimiento:	0.00	% de cumplimiento:	0.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Junio	De acuerdo a lo programado el avance es cero.	NO

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica
[A4.C1] Porcentaje de supervisiones hechas a las obras contratadas de nivel básico

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
UR responsable del indicador:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
Dependencia o entidad responsable:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Beneficiario:	Alumno		

Características del Indicador

Fórmula :	(Supervisiones hechas a obras de construcción de nivel básico contratadas/Obras de construcción de nivel básico contratadas)*100									
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Mensual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion	
Supervisiones hechas a obras de construcción de nivel básico contratadas (34670)				Obras de construcción de nivel básico contratadas (34671)						
Unidad de medida:	Supervisiones	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Obras de construcción	Tipo acumulado:	SUMATORIA			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	0.00	32.00
34671	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	0.00	32.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
34671	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	100.00	Avance al mes:	100.00
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Febrero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Marzo	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Abril	De acuerdo a lo programado el avance es cero	NO
Mayo	De acuerdo a lo programado el avance es cero.	NO

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica
[A4.C2] Porcentaje de supervisiones hechas a las obras de rehabilitación contratadas de nivel básico

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
UR responsable del indicador:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
Dependencia o entidad responsable:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Beneficiario:	Alumno		

Características del Indicador

Fórmula :	(Supervisiones hechas obras de rehabilitación de nivel básico contratadas/Obras de rehabilitación de nivel básico contratadas)*100									
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Mensual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion	
Supervisiones hechas obras de rehabilitación de nivel básico contratadas (34680)	Obras de rehabilitación de nivel básico contratadas (34681)									
Unidad de medida:	Supervisiones	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Obras de rehabilitación	Tipo acumulado:	SUMATORIA			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	0.00	52.00
34681	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	0.00	52.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
34681	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.67

Avances del Indicador

Avance en el mes:	100.00	Avance al mes:	96.67
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	96.67

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Febrero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Marzo	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Abril	De acuerdo a lo programado el avance es cero.	NO
Mayo	De acuerdo a lo programado el avance es cero.	NO

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica

[A1.C3] Porcentaje de atención con mobiliario y equipo a espacios educativos de nivel básico con obras de construcción

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
UR responsable del indicador:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
Dependencia o entidad responsable:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Beneficiario:	Alumno		

Características del Indicador

Fórmula :	(Espacios educativos de nivel básico atendidos con mobiliario y equipo/Espacios educativos de nivel básico construidos)*100									
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Mensual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion	
Espacios educativos de nivel básico atendidos con mobiliario y equipo (34684)	Espacios educativos de nivel básico construidos (34685)									
Unidad de medida:	Espacios Educativos	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Espacios Educativos	Tipo acumulado:	SUMATORIA			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	7.00	10.00	32.00
34685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	7.00	10.00	32.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
34685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	100.00	Avance al mes:	100.00
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Febrero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Marzo	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Abril	De acuerdo a lo programado el avance es cero.	NO
Mayo	De acuerdo a lo programado el avance es 0.	NO
Junio	De acuerdo a lo programado el avance es 0.	NO
Julio	SIN PROGRAMACION EN EL PERIODO	NO

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica
[A1.C1] Porcentaje de visitas de validación a obras de construcción de nivel básico programadas

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
UR responsable del indicador:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
Dependencia o entidad responsable:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Beneficiario:	Alumno		

Características del Indicador

Fórmula :	(Visitas de validación de obras de construcción de nivel básico realizadas/Obras de construcción de nivel básico programadas)*100									
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Mensual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion	
Visitas de validación de obras de construcción de nivel básico realizadas (34664)	Obras de construcción de nivel básico programadas (34665)									
Unidad de medida:	Visitas	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Obras de construcción	Tipo acumulado:	SUMATORIA			

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34664	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	0.00	0.00	32.00
34665	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	0.00	0.00	32.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34664	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
34665	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	100.00	Avance al mes:	100.00
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Febrero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Marzo	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica
[A1.C2] Porcentaje de visitas de validación a obras de rehabilitación de nivel básico programadas

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
UR responsable del indicador:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
Dependencia o entidad responsable:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Beneficiario:	Alumno		

Características del Indicador

Fórmula :	(Visitas de validación a obras de rehabilitación de nivel básico realizadas/Obras de rehabilitación de nivel básico programadas)*100												
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Mensual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion				
Visitas de validación a obras de rehabilitación de nivel básico realizadas (34674)						Obras de rehabilitación de nivel básico programadas (34675)							
Unidad de medida:	Visitas	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Obras de rehabilitación	Tipo acumulado:	SUMATORIA						

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34674	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	52.00
34675	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	52.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34674	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
34675	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	100.00	Avance al mes:	100.00
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Febrero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Marzo	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica

[A2.C2] Porcentaje de proyectos ejecutivos derivados de las visitas de validación a obras de rehabilitación de nivel básico

Nombre del PP o AI al que pertenece:	CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica		
UR responsable del indicador:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
Dependencia o entidad responsable:	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz		
		Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad
Beneficiario:	Alumno		

Características del Indicador

Fórmula :	(Proyectos ejecutivos de visitas de validación a obras de rehabilitación de nivel básico/Visitas de validación a obras de rehabilitación de nivel básico)*100											
Tipo fórmula:	Otras proporciones	Frecuencia:	Mensual	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Constante	Tipo:	Gestion			
Proyectos ejecutivos de visitas de validación a obras de rehabilitación de nivel básico (34676)				Visitas de validación a obras de rehabilitación de nivel básico (34677)								
Unidad de medida:	Proyectos	Tipo acumulado:	SUMATORIA	Unidad de medida:	Visitas	Tipo acumulado:	SUMATORIA					

Metas del Indicador

Meta Programada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34676	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	52.00
34677	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	52.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Meta Realizada

Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34676	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
34677	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Avances del Indicador

Avance en el mes:	100.00	Avance al mes:	100.00
Programado en el mes:	100.00	Programado al mes:	100.00
% de cumplimiento:	100.00	% de cumplimiento:	100.00

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Febrero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Marzo	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica													
[A2.C1] Porcentaje de proyectos ejecutivos derivados de las visitas de validación a obras de construcción de nivel básico													
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica											
UR responsable del indicador:		Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz											
Dependencia o entidad responsable:		Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz											
								Nivel del objetivo del PP que mide:		Actividad			
Beneficiario:		Alumno											
Características del Indicador													
Fórmula :		(Proyectos ejecutivos de obras de construcción de nivel básico/Visitas de validación de obras de construcción de nivel básico)*100											
Tipo fórmula:		Otras proporciones		Frecuencia: Mensual		Dimensión: Eficacia		Sentido: Constante		Tipo: Gestion			
Proyectos ejecutivos de obras de construcción de nivel básico (34666)						Visitas de validación de obras de construcción de nivel básico (34667)							
Unidad de medida: Proyectos		Tipo acumulado: SUMATORIA				Unidad de medida: Visitas		Tipo acumulado: SUMATORIA					
Metas del Indicador													
Meta Programada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34666	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	0.00	0.00	32.00
34667	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	0.00	0.00	32.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34666	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
34667	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Avances del Indicador													
Avance en el mes:		100.00						Avance al mes:		100.00			
Programado en el mes:		100.00						Programado al mes:		100.00			
% de cumplimiento:		100.00						% de cumplimiento:		100.00			

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Febrero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Marzo	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica													
[A3.C1] Porcentaje de contrataciones resultado de los proyectos ejecutivos de obras de construcción de nivel básico													
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica											
UR responsable del indicador:		Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz											
Dependencia o entidad responsable:		Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz											
								Nivel del objetivo del PP que mide:		Actividad			
Beneficiario:		Alumno											
Características del Indicador													
Fórmula :		(Contrataciones realizadas/Proyectos ejecutivos)*100											
Tipo fórmula:		Otras proporciones		Frecuencia: Mensual		Dimensión: Eficacia		Sentido: Ascendente		Tipo: Gestion			
Contrataciones realizadas (34668)						Proyectos ejecutivos (34669)							
Unidad de medida:		Contrataciones		Tipo acumulado: SUMATORIA		Unidad de medida: Proyecciones		Tipo acumulado: SUMATORIA					
Metas del Indicador													
Meta Programada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	0.00	32.00
34669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	0.00	32.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Meta Realizada													
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
34668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
34669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Avances del Indicador													
Avance en el mes:		100.00						Avance al mes:		100.00			
Programado en el mes:		100.00						Programado al mes:		100.00			
% de cumplimiento:		100.00						% de cumplimiento:		100.00			

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Febrero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Marzo	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Abril	De acuerdo a lo programado el avance es cero.	NO
Mayo	De acuerdo a lo programado el avance es cero.	NO

Reporte al mes de Agosto de 2022

CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica															
[A3.C2] Porcentaje de contrataciones resultado de los proyectos ejecutivos de obras de rehabilitación de nivel básico															
Nombre del PP o AI al que pertenece:		CCD.L.K.043.B - Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa para Educación Básica													
UR responsable del indicador:		Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz													
Dependencia o entidad responsable:		Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz													
										Nivel del objetivo del PP que mide:		Actividad			
Beneficiario:		Alumno													
Características del Indicador															
Fórmula :		(Contrataciones realizadas a obras de rehabilitación de nivel básico/Proyectos ejecutivos de obras de rehabilitación de nivel básico)*100													
Tipo fórmula:		Otras proporciones		Frecuencia: Mensual		Dimensión: Eficacia		Sentido: Ascendente		Tipo: Gestion					
Contrataciones realizadas a obras de rehabilitación de nivel básico (34678)						Proyectos ejecutivos de obras de rehabilitación de nivel básico (34679)									
Unidad de medida:		Contrataciones		Tipo acumulado: SUMATORIA		Unidad de medida: Proyectos		Tipo acumulado: SUMATORIA							
Metas del Indicador															
Meta Programada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
34678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	0.00	52.00		
34679	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	0.00	52.00		
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00		
Meta Realizada															
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		
34678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
34679	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
Resultado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
Avances del Indicador															
Avance en el mes:						100.00		Avance al mes:						100.00	
Programado en el mes:						100.00		Programado al mes:						100.00	
% de cumplimiento:						100.00		% de cumplimiento:						100.00	

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes		
	Justificación	Adjunto
Enero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Febrero	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Marzo	Derivado de la reducción presupuestal por un monto de 234 millones, se ajustaron los indicadores.	NO
Abril	de acuerdo a lo programado el avance es cero	NO
Mayo	De acuerdo a lo programado el avance es cero.	NO

Responsables de la información	
Nombre, cargo y firma del Responsable del Indicador	Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Responsable
 <hr/>	 <hr/>
Nombre, cargo y firma del Enlace Institucional	Nombre, cargo y firma del Titular de la dependencia o Entidad
 <hr/>	 <hr/>