

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS (EDUCADIS)											
2008											
*104C8080390606			CONSTRUCCION DE RAMPAS, ADAPTACIONES A SANITARIOS Y AULA PARA EL SERVICIO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE BOCA DEL RIO CLAVE 30DTP0004B (FINIQUITO)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	162,255	162,254	1		162,255	
*104C8080390607			CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ANDADORES PARA EL SERVICIO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CERRO AZUL CLAVE 30DIT0004S	CERRO AZUL	CERRO AZUL	217,904	5	217,899		217,904	
*104C8080390608			CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES CLAVE 30DIT0023G	MINATITLAN	MINATITLAN	202,675	41,963	160,712		202,675	
104C8080390609			ADECUACION DE NUCLEOS SANITARIOS PARA DAR SERVICIO A PERSONAS DISCAPACITADAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ORIZABA CLAVE 30DIT0001V	ORIZABA	ORIZABA	195,860		195,860	104,841	91,019	
*104C8080390610			CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ANDADORES PARA EL SERVICIO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE URSULO GALVAN CLAVE 30DIA0018G (TERMINACION DE OBRA)	URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	319		319		319	
*104C8080390611			CONSTRUCCION DE RAMPAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VERACRUZ CLAVE 30DIT0002U	VERACRUZ	VERACRUZ	452,110	444,117	7,993		452,110	
SUB-TOTAL:						1,231,123	648,339	582,784	104,841	1,126,282	6
TOTAL FONDO:						1,231,123	648,339	582,784	104,841	1,126,282	6
APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL)											
2009											
104C8080340435			CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO UNIDAD A DISTANCIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, EN ZOZOCOLCO VER. S/CLAVE (TERMINACION DE OBRA)	ZOZOCOLCO DE HIDALGO	ZOZOCOLCO	1,364,969		1,364,969	1,120,346	244,623	
SUB-TOTAL:						1,364,969		1,364,969	1,120,346	244,623	1
TOTAL FONDO:						1,364,969		1,364,969	1,120,346	244,623	1
CONVENIO DE COORDINACION PARA LA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL TIPO MEDIA SUPERIOR (SEMS)											
2013											
104C8080340449			CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA CANCHA MULTIPLE SIN TECHAR, UNA BIBLIOTECA Y EQUIPAMIENTO EN EL TELEBACHILLERATO "COYUTLA" CLAVE 30ETH0044T	COYUTLA	COYUTLA	3,370,965	3,370,965			3,370,965	
104C8080340448			CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA CANCHA MULTIPLE SIN TECHAR, UNA BIBLIOTECA Y EQUIPAMIENTO EN EL TELEBACHILLERATO "CUICHAPA" CLAVE 30ETH0227A	CUICHAPA	CUICHAPA	2,311,717	2,311,717			2,311,717	
104C8080340450			CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA CANCHA MULTIPLE SIN TECHAR, UNA BIBLIOTECA Y EQUIPAMIENTO EN EL TELEBACHILLERATO "LA VICTORIA KILOMETRO 47" CLAVE 30ETH0674H	PAPANTLA	LA VICTORIA (KILOMETRO 47)	2,598,629	2,598,629			2,598,629	
104C8080340447			CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, LABORATORIO MULTIMEDIA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 58 CLAVE 30ECB0056N	PEROTE	PEROTE	11,894,127	11,894,127			11,894,127	
SUB-TOTAL:						20,175,438	20,175,438			20,175,438	4
TOTAL FONDO:						20,175,438	20,175,438			20,175,438	4

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR (FCIEMS)											
2013											
104C8080340441	REHAB. DE SANITARIOS. LUMINARIAS PARA SALONES, CANCELERIA PARA AULAS, ADAPT. DE ESPACIOS PARA MAESTROS, BALANCEO DE CARGAS EN TALLERES Y EQUIPAMIENTO EN EL CONALEP NO. 122 "DR. GONZALO AGUIRRE BELTRAN" CLAVE 30DPT0003C	CARRILLO	CARRILLO	1,020,000	1,020,000				1,020,000		
104C8080340442	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS "PLANTEL OMEALCA" CLAVE 30ETC0017A	OMEALCA	TENEJAPAM DE MATA	3,000,000		3,000,000		900,000	2,100,000		
				SUB-TOTAL:	4,020,000	1,020,000	3,000,000	900,000	3,120,000	2	
				TOTAL FONDO:	4,020,000	1,020,000	3,000,000	900,000	3,120,000	2	
FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (FCIEMS - SNB)											
2013											
104C8080340443	REHAB. DE SANITARIOS PARA ALUMNOS, ILUMINACION DE AULAS, CANCELERIA DE AULAS Y ADAPTACION DE ESPACIOS PARA DOCENTES Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 104 "JUAN DIAZ COVARRUVIAS" CLAVE 30DPT004B	OCAMPO	JUAN DIAZ COVARRUVIAS	2,128,200	2,128,200				2,128,200		
104C8080340445	ILUMINACION Y CANCELERIA PARA AULAS ACADEMICAS, CANCELERIA PARA AULAS, ADAPTACION DE ESPACIOS PARA MAESTROS Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 165 "LIC. JESUS REYES HEROLES" CLAVE 30DPT0007Z	TUXPAN	TUXPAN	2,220,900	2,220,900				2,220,900		
104C8080340446	REHABILITACION DE SANITARIOS PARA ALUMNOS, ILUMINACION DE TRECE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 57 CLAVE 30DPT0002O	VERACRUZ	VERACRUZ	1,822,400	1,822,400				1,822,400		
104C8080340444	REHABILITACION DE ILUMINACION DE AULAS, SANITARIOS PARA ALUMNOS, ADAPTACION DE ESPACIOS PARA MAESTROS Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL NO. 162 "MANUEL RIVERA CAMBAS" CLAVE 30DPT0008Y	XALAPA	XALAPA	1,057,500	1,057,500				1,057,500		
				SUB-TOTAL:	7,229,000	7,229,000			7,229,000	4	
2014											
104C8080340587	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 103 CLAVE 30DPT0001E	ATOYAC	GENERAL MIGUEL ALEMAN (POTRERO NUEVO)	1,789,520	1,789,520				1,789,520		
104C8080340588	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 41 PROFESOR MANEL C. TELLO CLAVE 30ECB0041L	CHONTLA	CHONTLA	546,164	546,164				546,164		
104C8080340589	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 41 PROFESOR MANUEL C. TELLO CLAVE 30ECB0041L	CHONTLA	CHONTLA	47,734	47,734				47,734		
104C8080340590	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 32 DR. LUIS LADRON DE GUEVARA CLAVE 30ECB0032D	COATZINTLA	COATZINTLA	978,615	978,615				978,615		
104C8080340591	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 122 "COSAMALOAPAN" CLAVE 30DPT0003C	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	1,797,000	1,797,000				1,797,000		
104C8080340592	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 104 "JUAN DIAZ COBARRUBIAS" CLAVE 30DPT0004B	HUEYAPAN DE OCAMPO	JUAN DIAZ COBARRUBIAS	1,961,000	1,961,000				1,961,000		
104C8080340593	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 252 CLAVE 30DPT0012K	ORIZABA	ORIZABA	817,000	817,000				817,000		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO		TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ										
FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (FCIEMS - SNB)										
2014										
104C8080340594			REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 252 CLAVE 30DPT0012K	ORIZABA	ORIZABA	1,060,000	1,060,000		1,060,000	
104C8080340596			REHABILITACION DE EDIFICIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 39 ESCRITORA SARA GARCIA IGLESIAS CLAVE 30ECB0039X	OZULUAMA	OZULUAMA	236,853	236,853		236,853	
104C8080340597			REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 165 "LIC. JESUS REYES HEROLES" CLAVE 30DPT0007Z	TUXPAN	TUXPAN	320,000	320,000		320,000	
104C8080340598			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 165 "LIC JESUS REYES HEROLES CLAVE 30DPT0007Z	TUXPAN	TUXPAN	757,000	757,000		757,000	
104C8080340599			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 57 "VERACRUZ I" CLAVE 30DPT0002D	VERACRUZ	VERACRUZ	521,000	521,000		521,000	
104C8080340600			REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 57 "VERACRUZ I" CLAVE 30DPT0002D	VERACRUZ	VERACRUZ	1,090,000	1,090,000		1,090,000	
104C8080340601			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 162 "MANUEL RIVERA CAMBAS CLAVE 30DPT0008Y	XALAPA	XALAPA	1,035,000	1,035,000		1,035,000	
104C8080340602			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 35 DR LEONARDO PASQUEL CLAVE 30ECB0035A	XALAPA	XALAPA	319,213	319,213		319,213	
SUB-TOTAL:						13,276,099	13,276,099		13,276,099	15
TOTAL FONDO:						20,505,099	20,505,099		20,505,099	19
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)										
2008										
104C8080310485			CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE MEDIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ CLAVE 30EUT00020 EN CUITLAHUAC	CUITLAHUAC	CUITLAHUAC	10,640,601	10,640,601		10,640,601	
104C8080300269			CONSTRUCCION DE EDIFICIO "I" (BIBLIOTECA) Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE VERACRUZ CLAVE 30ETU0003N (TERMINACION DE OBRA)	GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	6,152,057	6,152,057		6,152,057	
104C8080310571			CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUTIERREZ ZAMORA CLAVE 30EUT0003N (TERMINACION DE OBRA)	GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	3,537,690	3,537,690		3,537,690	
104C8080310572			TERMINACION DE EDIFICIO DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ CLAVE 30EUT0001P	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS	NANCHITAL	2,100,000	2,100,000		2,100,000	
104C8080380453			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS PLANTELES DE EDUCACION SUPERIOR VARIOS PLANTELES VARIAS CLAVES EN VARIOS MUNICIPIOS	VARIOS	VARIAS	874,048	874,048		874,048	
SUB-TOTAL:						23,304,396	23,304,396		23,304,396	5
2009										
104C8080300264			CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA, CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ CLAVE 30EUT00020 (TERMINACION DE OBRA)	CUITLAHUAC	CUITLAHUAC	9,276,277	9,276,277		9,276,277	
104C8080302733			DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD DE DOCENCIA (1º ETAPA) Y DEL LABORATORIO- TALLER (2DA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA S/CLAVE	HUATUSCO	HUATUSCO	156,600	156,600		156,600	
104C8080302752			ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE DIEZ EDIFICIOS EN LA	HUATUSCO	HUATUSCO	39,440	39,440		39,440	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2009											
			UNIVERSIDAD POLITECNICA S/CLAVE								
104C8080310575			CONSTRUCCION DE LABORATORIO-TALLER (SEGUNDA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUATUSCO CLAVE 30EP00015	HUATUSCO	HUATUSCO	10,399,808	10,399,808			10,399,808	
SUB-TOTAL:						19,872,125	19,872,125			19,872,125	4
2010											
*104C8080300557			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA CLAVE 30EPR2954Z	ACTOPAN	ARROYO DE PIEDRA	28,473		28,473		28,473	
*104C8080300558			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEZ DE MAYO CLAVE 30DPR2544X (TERMINACION DE OBRA)	ACTOPAN	EL JICARO	4,631		4,631		4,631	
*104C8080300753			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR0035F	ACTOPAN	FLOR BLANCA	37,439		37,439		37,439	
*104C8080300749			EDIFICIO "B",TERMINACION DE UN AULA DE MEDIOS 1 E.E. Y UN AULA DIDACTICA 1 E. E. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS MANUEL ROJAS CLAVE 30DTV0857J (TERMINACION DE OBRA)	ACTOPAN	HORNITOS	396,214		396,214		396,214	
*104C8080300754			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2979H	ACTOPAN	LA CAÑA	13,856		13,856		13,856	
*104C8080300003			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR4786H (TERMINACION DE OBRA)	ACTOPAN	LA ESPERANZA	20,739		20,739		20,739	
*104C8080300755			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2958V	ACTOPAN	LA ESPERANZA	45,443		45,443		45,443	
*104C8080320843			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA JARDIN DE NIÑOS MARIA LUNA ENRIQUEZ CLAVE 30DJN0503T	ACTOPAN	MOZOMBOA	38,942		38,942		38,942	
*104C8080300559			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR4837Y (TERMINACION DE OBRA)	ACTOPAN	PASO DE VARAS	1,342		1,342		1,342	
*104C8080300734			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DJN2585G	ACTOPAN	RANCHITO DE LAS ANIMAS	5,997		5,997		5,997	
*104C8080300756			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VIRGILIO URIBE CLAVE 30DTV0123Z	ACTOPAN	SAN ISIDRO	41,345		41,345		41,345	
*104C8080300560			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0057R (TERMINACION DE OBRA)	ACTOPAN	SAN JUAN VILLA RICA	2,142		2,142		2,142	
*104C8080300735			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO CLAVE 30DJN1061V	ACTOPAN	SAN NICOLAS	3,634		3,634		3,634	
*104C8080300736			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTAL CLAVE 30DJN1639N	ACTOPAN	SOYACUATLA	1,187		1,187		1,187	
*104C8080300737			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0055T	ACTOPAN	TOTOLAPAN	3,169		3,169		3,169	
*104C8080300119			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA	ALAMO TEMAPACHE	EMILIANO ZAPATA	95,897		95,897		95,897	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2010									
	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR2154G								
*104C8080300491	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TALLER DE SOLDADURA Y FORJA Y OBRA EXTERIOR EN LA ECUELA SECUNDARIA TECNICA PATRIA Y LIBERTAD CLAVE 30DES0102H (TERMINACION DE OBRA)	ALAMO TEMAPACHE	LA CAMELIA	91,421		91,421		91,421	
*104C8080300510	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR0082Q	ALPATLAHUAC	ALPATLAHUAC	106,007		106,007		106,007	
*104C8080300511	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR0085N	ALPATLAHUAC	AYAHUALULCO	103,682		103,682		103,682	
*104C8080300631	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR0088K	ALPATLAHUAC	IXTAQUILITLA	121,528		121,528		121,528	
104C8080300005	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR1073Q	ALTO LUCERO	PALMA SOLA	12,412		12,412	364	12,048	
*104C8080300806	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR2980X	ALTO LUCERO	PROVIDENCIA	29,923		29,923		29,923	
*104C8080300006	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B Y C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. OROPEZA CLAVE 30EPR0177D (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	ALVARADO	29		29		29	
*104C8080300821	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE EDUCACION ESPECIAL NO. 7 CLAVE 30DML0055C	ALVARADO	ALVARADO	11,066		11,066		11,066	
*104C8080300822	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA ISACC PEREA CLAVE 30DJN0747O	ALVARADO	ALVARADO	16,556		16,556		16,556	
*104C8080300855	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR AMANDO DIAZ ROMAN CLAVE 30DPR4768S (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	ALVARADO	46,982		46,982		46,982	
*104C8080300856	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO OCHOA OCHOA CLAVE 30EJN0150G (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	ALVARADO	58,780		58,780		58,780	
*104C8080300956	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, AULA DE MEDIOS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA S/N CLAVE 30DTV0681L	ALVARADO	ARBOLILLO	1,999		1,999		1,999	
*104C8080300857	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA ZAMUDIO ROSAS CLAVE 30EPR0173H (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	CIENEGA DEL SUR	14,132		14,132		14,132	
*104C8080300858	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE FERREIRA CLAVE 30EPR0189I (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	COSTA DE LA PALMA	33,171		33,171		33,171	
*104C8080300859	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30EPR0187K (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	EL BAYO	37,880		37,880		37,880	
*104C8080300860	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO OCHOA OCHOA CLAVE 30EPR2701W (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	EL CONCHAL	43,579		43,579		43,579	
*104C8080300823	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA	ALVARADO	EL FARO	14,299		14,299		14,299	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2010									
	PRIMARIA BENIGNO DE NOGUEIRA CLAVE 30EPR3153O								
*104C8080300861	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0192W (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	LOS MEDANOS DE BUENA VISTA	32,237		32,237		32,237	
*104C8080300946	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30EPR0190Y (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	MANDIGA Y CARDON	33,920		33,920		33,920	
*104C8080300947	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0194U (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	MORAL Y MOSQUITERO	41,331		41,331		41,331	
*104C8080300948	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL VALENZUELA CLAVE 30EPR0197R (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	RINCON DE LA PALMA	24,426		24,426		24,426	
*104C8080300949	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LIC. MIGUEL AGUSTIN ZAMUDIO CLAVE 30DJN1064S (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	SALINAS	10,629		10,629		10,629	
*104C8080300632	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR0226W	AMATLAN DE LOS REYES	OJO CHICO	127,881		127,881		127,881	
*104C8080300864	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILO CLAVE 30DPR4605H (TERMINACION DE OBRA)	AMATLAN DE LOS REYES	PEÑUELA	76,472		76,472		76,472	
*104C8080300600	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANGEL CARVAJAL BERNAL CLAVE 30DES0120X	AMATLAN DE LOS REYES	POTRERO VIEJO	85,471		85,471		85,471	
*104C8080300627	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR3160Z	AMATLAN DE LOS REYES	POTRERO VIEJO	36,067		36,067		36,067	
*104C8080300757	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DTV1309L	ATLAHUILCO	ZACAMILOLA	27,354		27,354		27,354	
*104C8080300391	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 44 CLAVE 30DST0044Z	ATOYAC	GENERAL MIGUEL ALEMAN	985,807		985,807		985,807	
*104C8080300512	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30EPR0285L	ATOYAC	GENERAL MIGUEL ALEMAN (POTRERO NUEVO)	301,965		301,965		301,965	
*104C8080300009	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV0111V	ATZACAN	ATZACAN	19,414		19,414		19,414	
*104C8080300010	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30EJN0549N	ATZACAN	ATZACAN	48,762		48,762		48,762	
*104C8080300011	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MUÑOZ HERNANDEZ CLAVE 30DTV0418L	ATZACAN	DOS RIOS	26,444		26,444		26,444	
*104C8080300231	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE 30EJN0873K	AYAHUALULCO	APANTEOPAN	53,490		53,490		53,490	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
*104C8080300232	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 30DJN2561X	AYAHUALULCO	XOCOTEPEC	63,798		63,798			63,798		
*104C8080300233	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ ALARCON CLAVE 30DJN2727O	AYAHUALULCO	XOLOLOYAN	101,613		101,613			101,613		
*104C8080300013	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR0358N	BANDERILLA	BANDERILLA	16,914		16,914			16,914		
*104C8080300807	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30DJN0052G	BANDERILLA	BANDERILLA	97,744		97,744			97,744		
104C8080350418	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR CLAVE 30DPR2733P	BOCA DEL RIO	BOA DEL RIO	8,860	8,860				8,860		
*104C8080300666	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN1602Z	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	79,442		79,442			79,442		
*104C8080300669	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 724 VILLA RICA CLAVE 30DTV0724T	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	172,177		172,177			172,177		
*104C8080300670	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30DJN3081W	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	37,578		37,578			37,578		
*104C8080300671	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON CLAVE 30DJN0531P	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	60,394		60,394			60,394		
*104C8080300672	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 30DES0044H (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	41,045		41,045			41,045		
*104C8080300673	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR0159P	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	44,520		44,520			44,520		
*104C8080300710	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0379Z	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	383,274		383,274			383,274		
*104C8080300711	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR0537Z	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	122,520		122,520			122,520		
*104C8080300712	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTEUR CLAVE 30DPR2911B	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	192,034		192,034			192,034		
*104C8080300713	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30DPR4649E	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	54,380		54,380			54,380		
*104C8080300714	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR4010Z	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	93,573		93,573			93,573		
*104C8080300715	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR0005M	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	211,706		211,706			211,706		
*104C8080300835	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 4 CLAVE 30DES0005F	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	18,501		18,501			18,501		
*104C8080300928	REHABILITACION DE ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUZ MARIA LLORENTE DE POSADAS CLAVE 30DES0136Y	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	2,100		2,100			2,100		
*104C8080300929	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	89,158		89,158			89,158		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2010									
	HEROLES CLAVE 30DPR1553Y								
*104C8080300951	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO DE LA LUZ ZAMUDIO AGUILERA CLAVE 30DJN0134Q	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	106,417		106,417		106,417	
*104C8080300952	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA JORGE PASQUEL CASANUEVA CLAVE 30DPR1323F	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	89,066		89,066		89,066	
*104C8080300970	TRABAJOS DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. RESAMEN CLAVE 30DPR3633X	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	33,817		33,817		33,817	
104C8080350419	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PATRIA CLAVE 30DJN0641V	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	3,269	3,269			3,269	
104C8080350425	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLEMENTE MEJIA OREA CLAVE 30DPR5190G	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	4,415	4,415			4,415	
104C8080350824	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 30DPR0178D	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	19,394	19,394			19,394	
104C8080350416	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR4010Z	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	2,589	2,589			2,589	
104C8080350426	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR4951Q	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	12,853	12,853			12,853	
104C8080350421	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30DPR5212B	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	52,142	52,142			52,142	
104C8080350417	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1136K	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	15,494	15,494			15,494	
104C8080350420	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR0382N	BOCA DEL RIO	PASO COLORADO	67,257	67,257			67,257	
104C8080350422	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR0384L	BOCA DEL RIO	SAN JOSE NOVILLERO	15,686	15,686			15,686	
*104C8080300633	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR0387I	CALCAHUALCO	AHUIHUXTLA	117,017		117,017		117,017	
*104C8080300634	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR0457O	CALCAHUALCO	SAN MIGUEL TLACOTIOPA	86,007		86,007		86,007	
*104C8080300635	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR3387D	CALCAHUALCO	TECUANAPA	99,510		99,510		99,510	
*104C8080300389	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV0670F (TERMINACION DE OBRA)	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	371,010		371,010		371,010	
*104C8080300814	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE 30EPR2115E	CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	369,392		369,392		369,392	
*104C8080300636	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA REVOLUCIONARIA DEL S.N.T.E. CLAVE 30DPR1288Q	CHOCAMAN	CHOCAMAN	206,152		206,152		206,152	
*104C8080300637	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA BERNAL DE CARVAJAL CLAVE 30EPR0859H	CHOCAMAN	TETLA	283,111		283,111		283,111	
*104C8080300397	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE	COACOATZINTLA	PAXTEPEC	779		779		779	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
			NIÑOS ZENAIDA ORTIZ GONZALEZ CLAVE 30EJN0925Z								
*104C8080300023			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0363Y	COATEPEC	CINCO PALOS	180,237		180,237		180,237	
*104C8080330754			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0376B (TERMINACION DE OBRA)	COATEPEC	TUZAMAPAN	229,106	3,990	225,116		229,106	
*104C8080300645			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30EPR3287D (TERMINACION DE OBRA)	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	10,609		10,609		10,609	
*104C8080300646			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FRANCISCO H. SANTOS CLAVE 30DPR1680U (TERMINACION DE OBRA)	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	147,833		147,833		147,833	
*104C8080300647			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 5 CLAVE 30DES0123U (TERMINACION DE OBRA)	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	218,961		218,961		218,961	
*104C8080300649			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR3288C (TERMINACION DE OBRA)	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	306,894		306,894		306,894	
*104C8080300592			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SILVERIO MARTINEZ POLO CLAVE 30DPR1868X (TERMINACION DE OBRA)	COATZINTLA	COATZINTLA	212,824		212,824		212,824	
*104C8080300593			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AZUETA CLAVE 30EPR0517L	COATZINTLA	LA CRISIS	102,779		102,779		102,779	
*104C8080300594			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIANO JIMENEZ CLAVE 30DPR2146Z	COATZINTLA	TRONCONES Y POTRERILLOS	13,780		13,780		13,780	
*104C8080300808			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0538Y	COMAPA	PASO PIMIENTA	38,768		38,768		38,768	
*104C8080300809			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR0541L	COMAPA	SAN FELIPE DE JESUS	44,025		44,025		44,025	
*104C8080300865			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE IGUALA CLAVE 30EPR0615M	CORDOBA	TECAMA CALERIA (SABANA LARGA)	2,797		2,797		2,797	
*104C8080321026			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DEL 57 CLAVE 30EPR0549D	CORDOBA	BARRANCA HONDA (PUENTE BARRANCA HONDA)	65,582		65,582		65,582	
*104C8080300031			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1577H	CORDOBA	CONGREGACION LA LUZ, FRANCISCO I. MADERO	386,222		386,222		386,222	
*104C8080300028			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR3916C (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	249,567		249,567		249,567	
*104C8080300029			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO M. DE LA LLAVE CLAVE 30EPR0593R (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	68,761		68,761		68,761	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
*104C8080300277	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR0596O	CORDOBA	CORDOBA	202,343	202,343	202,343					
*104C8080300278	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 30DPR1759Q	CORDOBA	CORDOBA	198,483	198,483	198,483					
*104C8080300279	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA CLAVE 30DPR5323G	CORDOBA	CORDOBA	189,717	189,717	189,717					
*104C8080300638	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DPR1766Z	CORDOBA	CORDOBA	14,953	14,953	14,953					
*104C8080300787	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONARDO PRIEGO AMADOR CLAVE 30DJN0578J	CORDOBA	CORDOBA	1,423	1,423	1,423					
*104C8080300789	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR0571F	CORDOBA	CORDOBA	481	481	481					
*104C8080300794	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTA CARRILLO DE CASTRO CLAVE 30EPR0582L	CORDOBA	CORDOBA	1,403	1,403	1,403					
*104C8080300797	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30EPR0579Y	CORDOBA	CORDOBA	496	496	496					
*104C8080300815	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DTV0899I (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	201,070	201,070	201,070					
*104C8080321025	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DJN2804C	CORDOBA	CORDOBA	26,765	26,765	26,765					
*104C8080300280	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR3158J	CORDOBA	CUAUHTEMOC	120,710	120,710	120,710					
*104C8080300281	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR3378V	CORDOBA	OJO DE AGUA (EL GALLERO)	158,393	158,393	158,393					
*104C8080300802	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0613O (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	SAN JOSE DE TAPIA	284,222	284,222	284,222					
*104C8080300862	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ANTONIO BARBOSA HELDT CLAVE 30DPR2877L (TERMINACION DE OBRA)	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	40,888	40,888	40,888					
*104C8080300950	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CARPIO CLAVE 30EPR0631D (TERMINACION DE OBRA)	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	158,455	158,455	158,455					
*104C8080300032	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DES0014N (TERMINACION DE OBRA)	COSAMALOAPAN	GABINO BARREDA	171,271	171,271	171,271					
*104C8080300402	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE ANTONIO ALZATE CLAVE 30DJN0518V (FINIQUITO)	COSAMALOAPAN	GABINO BARREDA	27,680	27,680	27,680					
*104C8080300403	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE 30DJN0048U (FINIQUITO)	COSAMALOAPAN	GABINO BARREDA	1	1	1					
*104C8080300034	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA	COSAMALOAPAN	LOS BALSAMOS	15,287	15,287	15,287					

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
			ESCUELA TELESECUNDARIA S/NOMBRE CLAVE 30DTV0390V								
*104C8080300035			CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 1 E.E. EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA BELTRAN VALLECILLO CLAVE 30DPR0976Y	COSAMALOAPAN	NOPALTEPEC	358		358		358	
*104C8080300868			TRABAJOS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA BELTRAN VALLECILLO CLAVE 30DPR0976Y	COSAMALOAPAN	NOPALTEPEC	92,520		92,520		92,520	
*104C8080300957			CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, DIRECCION, ANEXO Y TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV0099Q	COSAMALOAPAN	NOPALTEPEC	4,373		4,373		4,373	
*104C8080300974			TRABAJOS DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA BELTRAN VALLECILLO CLAVE 30DPR0976Y	COSAMALOAPAN	NOPALTEPEC	78,928		78,928		78,928	
*104C8080300840			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES (SUSTITUCION), OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "B Y D" EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO LIBRE CLAVE 30DPR3537U	COSAMALOAPAN	PARAISO NOVILLERO	335,893		335,893		335,893	
*104C8080300958			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, AULA DE MEDIOS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 32 CLAVE 30DST0032V	COSAMALOAPAN	PARAISO NOVILLERO	379,891		379,891		379,891	
*104C8080300406			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR1853V	COSAMALOAPAN	PLAN BONITO	162,041		162,041		162,041	
*104C8080300408			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR3532Z (FINIQUITO)	COSAMALOAPAN	SAN ANTONIO TEXAS	122,250		122,250		122,250	
*104C8080300234			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ARQUITECTO ARMANDO BRAVO RAMIREZ CLAVE 30DPR4268X	COSAUTLAN DE CARVAJAL	COSAUTLAN DE CARVAJAL	196,321		196,321		196,321	
*104C8080300235			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 30DPR1569Z	COSAUTLAN DE CARVAJAL	EMILIANO ZAPATA	160,380		160,380		160,380	
*104C8080300236			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE CLAVE 30EJN1450K	COSAUTLAN DE CARVAJAL	EMILIANO ZAPATA	27,695		27,695		27,695	
*104C8080300639			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR0660Z	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC	352,437		352,437		352,437	
*104C8080300640			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY ALONSO DE SANTIAGO CLAVE 30DPR3041L	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC	418,177		418,177		418,177	
*104C8080300878			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL MARQUEZ DEL VALLE CLAVE 30DJN1055K (TERMINACION DE OBRA)	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC DE BRAVO	7,856		7,856		7,856	
*104C8080300513			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0666T	COSCOMATEPEC	HUILOTLA	65,778		65,778		65,778	
*104C8080300514			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 30EPR0672D	COSCOMATEPEC	POTRERILLO	19,045		19,045		19,045	
*104C8080300816			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30DPR1310B	COSCOMATEPEC	SAN JOSE	17,861		17,861		17,861	
*104C8080300515			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR0658K	COSCOMATEPEC	TENIXTEPEC	110,012		110,012		110,012	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
*104C8080300628	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS AHUITZOL CLAVE 30DJN0556Y	COSCOMATEPEC	TETELZINGO	213,084		213,084			213,084		
*104C8080300516	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0676Z	COSCOMATEPEC	TOZONGO	32,113		32,113			32,113		
*104C8080300517	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 30EPR0679X	COSCOMATEPEC	XALATLACO	67,676		67,676			67,676		
*104C8080300518	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR0680M	COSCOMATEPEC	XALTENANGO	34,141		34,141			34,141		
*104C8080300519	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR0682K	COSCOMATEPEC	ZACATLA	2,054		2,054			2,054		
*104C8080300849	APLICACION DE PINTURA (INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIA ENRIQUETA CAMARILLO CLAVE 30DTV0798K	COTAXTLA	LA CAPILLA	39,786		39,786			39,786		
*104C8080300850	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR3397K	COTAXTLA	LA TINAJA	14,157		14,157			14,157		
*104C8080300851	APLICACION DE PINTURA (INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR0701I (TERMINACION DE OBRA)	COTAXTLA	MATA TEJON	32,419		32,419			32,419		
*104C8080300237	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DJN1016I	EMILIANO ZAPATA	CHAVARRILLO	11,673		11,673			11,673		
*104C8080300803	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR" EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR3345E (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	EL LENCERO	16,516		16,516			16,516		
104C8080340373	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DPR5533L (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	MIRADORES	632,000	11,363	620,637		186,191	445,809		
*104C8080300038	TERMINACION DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO QUINTANA CLAVE 30EPR0916I (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	CORDOBA (SANTA LETICIA)	642,088		642,088			642,088		
*104C8080300039	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO RUIZ GALINDO CLAVE 30DJN2527Q	FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	14,469		14,469			14,469		
*104C8080300040	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0914K (FINIQUITO)	FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	24,694		24,694			24,694		
*104C8080300041	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO BADILLO CLAVE 30DPR4134H (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	25,499		25,499			25,499		
*104C8080300042	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA S/NOMBRE CLAVE 30DTV1319S (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	13,215		13,215			13,215		
*104C8080300044	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA JUDITH RIVERA DE RANGEL CLAVE 30DJN0212D (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	18,144		18,144			18,144		
*104C8080300045	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CLAVE 30DJN3624Z (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	13,653		13,653			13,653		
*104C8080300046	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DPR2837K (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	24,787		24,787			24,787		
*104C8080300048	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL XICHTENCATL CLAVE 30DES0095O	FORTIN	SANTA LETICIA	106,441		106,441			106,441		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2010									
*104C8080300520	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR0950P	HUATUSCO	CHAVAXTLA	16,965		16,965		16,965	
*104C8080300521	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. LAUBSCHER CLAVE 30EJN0312B	HUATUSCO	ELOTEPEC	32,862		32,862		32,862	
*104C8080300522	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DR. DARIO MENDEZ LIMA CLAVE 30EES0159H	HUATUSCO	HUATUSCO	462,414		462,414		462,414	
*104C8080300523	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ERNESTO GARCIA CABRAL CLAVE 30DTV0153U	HUATUSCO	HUATUSCO	260,339		260,339		260,339	
*104C8080300524	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ERNESTO GARCIA CABRAL CLAVE 30EJN0459V	HUATUSCO	HUATUSCO	337		337		337	
*104C8080310576	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE DOCENCIA (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUATUSCO CLAVE 30EPO0001S (TERMINACION DE OBRA)	HUATUSCO	HUATUSCO	2,798,243		2,798,243		2,798,243	
*104C8080300525	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR0955K	HUATUSCO	LA RAYA	7,754		7,754		7,754	
*104C8080300883	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR0958H (TERMINACION DE OBRA)	HUATUSCO	SAN DIEGO TETITLAN	16,590		16,590		16,590	
*104C8080300526	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR0959G	HUATUSCO	SAN SEBASTIAN TLAMATOCA	45,140		45,140		45,140	
*104C8080300051	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 2 DE ENERO CLAVE 30DTV0107I	HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC	HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC	22,016		22,016		22,016	
*104C8080300641	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30EPR0988B (TERMINACION DE OBRA)	IGNACIO DE LA LLAVE	EL SALTO	7,776		7,776		7,776	
*104C8080300644	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0995L	IGNACIO DE LA LLAVE	IGNACIO DE LA LLAVE	217,735		217,735		217,735	
*104C8080300852	APLICACION DE PINTURA (INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSE J. GOMEZ CLAVE 30EPR0996K	IGNACIO DE LA LLAVE	IGNACIO DE LA LLAVE	57,181		57,181		57,181	
*104C8080300853	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR1770M	IGNACIO DE LA LLAVE	PALMA CUATA	76,470		76,470		76,470	
*104C8080300854	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR1000X	IGNACIO DE LA LLAVE	ZACATE COLORADO	28,479		28,479		28,479	
*104C8080300238	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA CLAVE 30EPR1043V	IXHUACAN DE LOS REYES	CALZONTEPEC	135,926		135,926		135,926	
*104C8080300817	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ANGEL CARVAJAL CLAVE 30DPR3503D	IXHUATLAN DE MADERO	IXHUATLAN DE MADERO	365,943		365,943		365,943	
104C8080300629	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERACION CLAVE 30DPR2809O	IXHUATLAN DE MADERO	LLANO EN MEDIO	41,753		41,753	881	40,872	
104C8080300818	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 43 CLAVE	IXHUATLAN DE MADERO	PISA FLORES	25,455		25,455	1,148	24,307	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
			30DST0043A								
*104C8080300527			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR1738D	IXHUATLAN DEL CAFE	IXCATLA	57,774		57,774			57,774
*104C8080300528			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV0047K	IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	217,113		217,113			217,113
*104C8080300529			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR1736F	IXHUATLAN DEL CAFE	ZACAMITLA	69,327		69,327			69,327
*104C8080300604			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DTV0422Y	IXTACZOQUITLAN	MOYOAPAN	283,717		283,717			283,717
*104C8080300057			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO CLAVE 30DPR3619D (TERMINACION DE OBRA)	JUAN RODRIGUEZ CLARA	LA ANGOSTURA	389,724		389,724			389,724
*104C8080300059			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR0842I (TERMINACION DE OBRA)	LA ANTIGUA	CARDEL	509,612		509,612			509,612
*104C8080300060			TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAS DE LA INFANCIA CLAVE 30DJN0079N (TERMINACION DE OBRA)	LA ANTIGUA	EL SALMORAL	8,805		8,805			8,805
104C8080300061			TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CARDEL CLAVE 30EPR0268V	LA ANTIGUA	EL SALMORAL	16,715		16,715	3,069		13,646
104C8080300062			TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR GONZALEZ LAGUNES CLAVE 30DTV0415O	LA ANTIGUA	EL SALMORAL	21,924		21,924	35		21,889
*104C8080300758			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL C. TELLO CLAVE 30EPR3546A	LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	16,235		16,235			16,235
*104C8080300759			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DPR0914L	LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	71,593		71,593			71,593
*104C8080300804			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS AMERICA CLAVE 30DJN0340Z	LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	137,970		137,970			137,970
*104C8080300063			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA ELODIA ROSALES CLAVE 30EPR0264Z (TERMINACION DE OBRA)	LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	110		110			110
*104C8080300223			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR1815R	LAS VIGAS DE RAMIREZ	TEJOCOTAL	91,603		91,603			91,603
*104C8080300810			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 45 CLAVE 30DST0045Z	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	222,724		222,724			222,724
*104C8080300805			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR1280X	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	384,980		384,980			384,980
*104C8080300065			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR1301T	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	SAN DIEGO	37,021		37,021			37,021
*104C8080300066			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ALFREDO ZARATE MOTA CLAVE 30DJN1158G	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	TENENEXPAN	72,224		72,224			72,224

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
*104C8080300067	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30DTV0087L	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	TENENEXPAN	195,931	195,931			195,931			
*104C8080320883	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 1 NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30DES0093Q (FINIQUITO)	MARIANO ESCOBEDO	U.H. PALMIRA	1	1			1			
*104C8080300549	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30DPR0261C	MARTINEZ DE LA TORRE	ARROYO BLANCO	212,692	212,692			212,692			
*104C8080300550	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR0263A	MARTINEZ DE LA TORRE	ARROYO NEGRO	202,198	202,198			202,198			
*104C8080300551	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 30DPR0269V	MARTINEZ DE LA TORRE	FELIPE CARRILLO PUERTO	216,466	216,466			216,466			
*104C8080300595	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PADRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR0249H	MARTINEZ DE LA TORRE	INDEPENDENCIA	104,432	104,432			104,432			
*104C8080300596	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA CLAVE 30DPR2243A (TERMINACION DE OBRA)	MARTINEZ DE LA TORRE	INDEPENDENCIA	170,758	170,758			170,758			
*104C8080300068	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA CLAVE 30EPR1327A (TERMINACION DE OBRA)	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	18,381	18,381			18,381			
*104C8080300552	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR4322A	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	171,224	171,224			171,224			
*104C8080300553	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA UNESCO CLAVE 30DPR0278C	MARTINEZ DE LA TORRE	PLAN DE LIMON	209,228	209,228			209,228			
*104C8080300554	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR0282P	MARTINEZ DE LA TORRE	SALVADOR DIAZ MIRON	215,624	215,624			215,624			
*104C8080300824	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGEL HIDALGO CLAVE 30EPR1361H	MEDELLIN	EL TEJAR	66,083	66,083			66,083			
*104C8080300922	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30DJN0327E	MEDELLIN	EL TEJAR	5,394	5,394			5,394			
*104C8080300071	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1392A	MINATITLAN	MINATITLAN	943,413	943,413			943,413			
*104C8080300619	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DPR0353T (TERMINACION DE OBRA)	MISANTLA	ARROYO FRIO	10,462	10,462			10,462			
*104C8080300621	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE 30EPR1439E (TERMINACION DE OBRA)	MISANTLA	COAPECHE	1,200	1,200			1,200			
*104C8080300622	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOCRATES CLAVE 30DPR0383N (TERMINACION DE OBRA)	MISANTLA	EL POZON	6,533	6,533			6,533			
*104C8080300623	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD OROZCO DE AVILA CAMACHO CLAVE 30DPR0361B (TERMINACION DE OBRA)	MISANTLA	FRANCISCO SARABIA (PASO VIEJO)	29,671	29,671			29,671			
*104C8080300273	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA	MISANTLA	IGNACIO ZARAGOZA	163,995	163,995			163,995			

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO		
FONDO								
DESCRIPCION								
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ								
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)								
2010								
	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DPR0365Y							
*104C8080300624	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN CLAVE 30DPR0375E (TERMINACION DE OBRA)	MISANTLA	LA PALMA	35,829		35,829		35,829
*104C8080300625	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 30DPR0385L (TERMINACION DE OBRA)	MISANTLA	LA REFORMA	24,222		24,222		24,222
*104C8080300626	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRA DOLORES LEON CLAVE 30DPR0370J (TERMINACION DE OBRA)	MISANTLA	LOMA DEL COJOLITE	3,992		3,992		3,992
*104C8080300274	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30EPR1433K	MISANTLA	LOS TRAPICHES	130,938		130,938		130,938
*104C8080300275	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR0386K	MISANTLA	SALVADOR DIAZ MIRON	217,855		217,855		217,855
*104C8080300276	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 30DPR0390X	MISANTLA	VENUSTIANO CARRANZA	115,762		115,762		115,762
*104C8080300367	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DES0048D	NAOLINCO	NAOLINCO DE VICTORIA	690,160		690,160		690,160
*104C8080300073	1°. ETAPA: CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PARA TRABAJADORES HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DSN0013W	NOGALES	NOGALES	418,403		418,403		418,403
*104C8080300777	APLICACION DE PINTURA (CON INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE 30EPR1517S (TERMINACION DE OBRA)	OMEALCA	PASO AMAPA	126,440		126,440		126,440
*104C8080300778	APLICACION DE PINTURA (CON INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30DPR0447H (TERMINACION DE OBRA)	OMEALCA	PASO REAL	158,179		158,179		158,179
*104C8080300779	APLICACION DE PINTURA (CON INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR2751E	OMEALCA	TENEJAPAM DE MATA	20,404		20,404		20,404
*104C8080300076	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE DOS NIVELES: CUATRO AULAS DIDACTICAS Y ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30EPR1532K (FINIQUITO)	ORIZABA	ORIZABA	315,025		315,025		315,025
*104C8080300268	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EPR1536G	ORIZABA	ORIZABA	683		683		683
*104C8080300605	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ VELASCO 30EPR1853U	ORIZABA	ORIZABA	94,667		94,667		94,667
*104C8080300606	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30DTV0422Y	ORIZABA	ORIZABA	132,007		132,007		132,007
*104C8080300607	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE SUBERBIE CLAVE 30EPR1865Z	ORIZABA	ORIZABA	291,809		291,809		291,809
*104C8080300834	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA	ORIZABA	ORIZABA	1,082,762		1,082,762		1,082,762

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
			SECUNDARIA OFICIAL "A" CLAVE 30EES0113M (TERMINACION DE OBRA)								
*104C8080300866			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 30DJN2814J (TERMINACION DE OBRA)	ORIZABA	ORIZABA	32,131		32,131		32,131	
*104C8080300867			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DPR0050Z	ORIZABA	ORIZABA	63,853		63,853		63,853	
*104C8080300801			CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1559R (TERMINACION DE OBRA)	OTATITLAN	OTATITLAN	919		919		919	
*104C8080300077			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ESTEBAN MASCAREÑAS CLAVE 30DJN0262L	OZULUAMA	OZULUAMA	466,319		466,319		466,319	
*104C8080300080			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN CLAVE 30DPB1131P (TERMINACION DE OBRA)	PAPANTLA	PAPANTLA	594,160		594,160		594,160	
*104C8080310805			REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUITLAHUAC CLAVE 30DTV1255Y	PAPANTLA	PAPANTLA	266,658		266,658		266,658	
*104C8080300738			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EJN0285V	PASO DE OVEJAS	CANTARRANAS	736		736		736	
*104C8080300082			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO TORRES CLAVE 30EPR1721C	PASO DE OVEJAS	CERRO GUZMAN	83,967		83,967		83,967	
*104C8080300083			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30DPR3898E	PASO DE OVEJAS	EL COCUYO	147,628		147,628		147,628	
*104C8080300739			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DTV0287J	PASO DE OVEJAS	POZO DE MATA RAMIREZ	184,000		184,000		184,000	
*104C8080300740			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR1733H	PASO DE OVEJAS	POZO DE MATA RAMIREZ	56,405		56,405		56,405	
*104C8080300741			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CLAVE 30EJN1104B	PASO DE OVEJAS	TAMARINDO (TAMARINDILLO)	30,518		30,518		30,518	
*104C8080300084			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR1737D	PASO DE OVEJAS	TIERRA COLORADA	173,736		173,736		173,736	
*104C8080300085			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES CLAVE 30EPR1738C	PASO DE OVEJAS	TOLOME	223,478		223,478		223,478	
*104C8080300742			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EJN1145B	PASO DE OVEJAS	XOCOTITLAN	17,351		17,351		17,351	
*104C8080300743			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA RAZA CLAVE 30EPR1742P	PASO DE OVEJAS	ZAPOTITO	43,056		43,056		43,056	
*104C8080300561			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 30EPR3341H (TERMINACION DE OBRA)	PASO DEL MACHO	CARRIZAL	8,379		8,379		8,379	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
*104C8080300562			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR1710X (TERMINACION DE OBRA)	PASO DEL MACHO	EL ZAPOTAL	4,199		4,199		4,199	
*104C8080300421			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUILES SERDAN CLAVE 30DPR2073X	PASO DEL MACHO	LOMA DEL CHIVO	180,259		180,259		180,259	
*104C8080300239			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR3162W	PASO DEL MACHO	LOMA DEL NANCHE	90,886		90,886		90,886	
*104C8080300422			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HECTOR PEREZ MARTINEZ CLAVE 30DJN0918R	PASO DEL MACHO	MATA DE VARAS	39,908		39,908		39,908	
*104C8080300423			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DR. GONZALO AGUIRRE BELTRAN CLAVE 30DJN2642H	PASO DEL MACHO	MATA NARANJO	493		493		493	
*104C8080300424			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30EJN1115H	PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	1,030		1,030		1,030	
*104C8080300087			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1708I	PASO DEL MACHO	PASO GAVILAN	87,144		87,144		87,144	
*104C8080300425			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES CLAVE 30EJN1188Z	PASO DEL MACHO	PASO GRANDE	1,617		1,617		1,617	
*104C8080300427			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR0073J	PASO DEL MACHO	PASO ILAMA	5,084		5,084		5,084	
*104C8080300428			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CLAVE 30EJN0599V	PASO DEL MACHO	PASO MULATO	562		562		562	
*104C8080300430			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30EJN1315F	PASO DEL MACHO	POCITOS Y CAÑAMAZO	49,500		49,500		49,500	
*104C8080300432			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR3499G	PASO DEL MACHO	POTRERILLO	78,669		78,669		78,669	
*104C8080300433			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30EPR1709H	PASO DEL MACHO	POTRERO GRANDE	5,165		5,165		5,165	
*104C8080300434			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30EPR1696U	PASO DEL MACHO	RANCHO NUEVO	559		559		559	
*104C8080300435			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR1700Q	PASO DEL MACHO	RINCON DE LOS TOROS	4,322		4,322		4,322	
*104C8080300436			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA QUETZALCOATL CLAVE 30ETV0199O	PASO DEL MACHO	SAN JOSE Balsa CAMARON	206,917		206,917		206,917	
*104C8080300385			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR0625U	PEROTE	LOS MOLINOS	12,038		12,038		12,038	
*104C8080300386			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 30DPR0627S	PEROTE	LOS PESCADOS	406,975		406,975		406,975	
*104C8080300090			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEANDRO VALLE CLAVE 30DTV0249G	PEROTE	PEROTE	292,218		292,218		292,218	
*104C8080300387			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA	PEROTE	PEROTE	11,714		11,714		11,714	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
			PRIMARIA AGUILES SERDAN CLAVE 30DPR2525I								
*104C8080300616			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR3364S	PEROTE	PEROTE	297,631		297,631		297,631	
*104C8080300615			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR0622X	PEROTE	PEROTE (FRANCISCO I. MADERO)	207,363		207,363		207,363	
*104C8080300388			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR0628R	PEROTE	SIERRA DE AGUA	44,250		44,250		44,250	
*104C8080300472			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1808H	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	180,961		180,961		180,961	
*104C8080300473			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30DPR0678Z	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	178,258		178,258		178,258	
*104C8080300474			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE CLAVE 30DPR3737S	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	118,250		118,250		118,250	
*104C8080300492			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR2050M	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	409,360		409,360		409,360	
*104C8080300493			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 4 CLAVE 30DPR2258C	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	381,987		381,987		381,987	
*104C8080300494			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ING. JOSE COLOMO CLAVE 30DPR0686H	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	414,010		414,010		414,010	
*104C8080300495			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFINA HURTADO DE MONTES DE OCA CLAVE 30EPR1794V	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	341,466		341,466		341,466	
*104C8080300496			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR3970Y	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	433,731		433,731		433,731	
*104C8080300240			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CASA BLANCA CLAVE 30DJN2200M	PUENTE NACIONAL	CASA BLANCA	91,389		91,389		91,389	
*104C8080300241			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30DTV1260J (TERMINACION DE OBRA)	PUENTE NACIONAL	EL COYOLAR	61,906		61,906		61,906	
*104C8080300242			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CLAVE 30EJN1323O	PUENTE NACIONAL	EL COYOLAR	9,026		9,026		9,026	
*104C8080300243			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE CLAVE 30EJN1131Z	PUENTE NACIONAL	EL CUAJILOTE	26,176		26,176		26,176	
*104C8080300244			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1828V	PUENTE NACIONAL	EL CUAJILOTE	47,798		47,798		47,798	
*104C8080300245			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DTV0293U (TERMINACION DE OBRA)	PUENTE NACIONAL	EL PALMAR	77,603		77,603		77,603	
*104C8080300246			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ARCOIRIS CLAVE 30DJN2333C (TERMINACION DE OBRA)	PUENTE NACIONAL	EL PALMAR	16,980		16,980		16,980	
*104C8080300247			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA	PUENTE NACIONAL	HATO DE LA	124,809		124,809		124,809	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
			TELESECUNDARIA ANTONIO CASO CLAVE 30DTV08280		HIGUERA						
*104C8080300248			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL CLAVE 30DJN1259E	PUENTE NACIONAL	HATO DE LA HIGUERA	15,962		15,962		15,962	
*104C8080300249			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LUIS MARTINEZ MURILLO CLAVE 30EPR1831I	PUENTE NACIONAL	JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ	64,151		64,151		64,151	
*104C8080300095			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ANTONIO M. QUIRASCO CLAVE 30EPR1837C	PUENTE NACIONAL	LA PALMILLA	90,944		90,944		90,944	
*104C8080300250			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO CLAVE 30EJN1129K	PUENTE NACIONAL	LA TERNERA	8,252		8,252		8,252	
*104C8080300744			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 30DJN1590L	PUENTE NACIONAL	MATA DE JOBO	17,488		17,488		17,488	
*104C8080300096			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1833G	PUENTE NACIONAL	MIGUEL HIDALGO	44,563		44,563		44,563	
*104C8080300563			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ING. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ CLAVE 30EPR1835E (TERMINACION DE OBRA)	PUENTE NACIONAL	PACHUQUILLA	5,330		5,330		5,330	
*104C8080300745			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ERIQUE PESTAZOLI CLAVE 30DJN2841G	PUENTE NACIONAL	PACHUQUILLA	10,966		10,966		10,966	
*104C8080300746			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30DJN2332D	PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	1,985		1,985		1,985	
*104C8080300094			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS ABRAHAN CASTELLANOS CLAVE 30DJN0315Z	PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL (COL. CABEZAS)	18,632		18,632		18,632	
*104C8080300747			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EJN1208X	PUENTE NACIONAL	SAN JOSE CHIPILA	102		102		102	
*104C8080300748			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA LUIS MORA CLAVE 30EJN1296H	PUENTE NACIONAL	TEOPANAPAN	1,990		1,990		1,990	
*104C8080300251			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO AZUELA CLAVE 30DTV1338G	RAFAEL LUCIO	PILETAS	66,998		66,998		66,998	
*104C8080300252			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCOS CLAVE 30DJN0151G	RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	205,126		205,126		205,126	
*104C8080300253			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO RAMOS SALAS CLAVE 30EPR3453L	RAFAEL LUCIO	TEAPAN	107,997		107,997		107,997	
*104C8080300390			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 30DES0053P	RIO BLANCO	RIO BLANCO	640,214		640,214		640,214	
*104C8080300609			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR1865Z	RIO BLANCO	RIO BLANCO	171,688		171,688		171,688	
*104C8080300610			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR1853U	RIO BLANCO	RIO BLANCO	190,567		190,567		190,567	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2010									
104C8080310577	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE POSGRADO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ORIZABA EN RIO BLANCO S/CLAVE	RIO BLANCO	RIO BLANCO	27,000,000	27,000,000			27,000,000	
*104C8080300098	CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS VELASCO GOMEZ CLAVE 30DJN1344B (FINIQUITO)	SAN ANDRES TUXTLA	LOS MERIDA	11,131		11,131		11,131	
*104C8080300097	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA VALIENTE CLAVE 30DTV1394Z (FINIQUITO)	SAN ANDRES TUXTLA	SANTA ROSA ABATA	14,848		14,848		14,848	
*104C8080300530	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 30EPR1331N	SAN RAFAEL	EL FAISAN	404		404		404	
*104C8080300104	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPB0989A (TERMINACION DE OBRA)	SOLEDAD ATZOMPA	TEPEXPAN	1,068		1,068		1,068	
*104C8080300437	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DOBLADO CLAVE 30EPR1978B	SOLEDAD DE DOBLADO	BARRANCA DE LA PALMA	21,906		21,906		21,906	
*104C8080300439	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN SANCHEZ RINCON CLAVE 30DJN2844D	SOLEDAD DE DOBLADO	EL PROGRESO (MATA NOVILLO)	28,973		28,973		28,973	
*104C8080300440	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30EPR1980Q	SOLEDAD DE DOBLADO	EMILIO CARRANZA	81,475		81,475		81,475	
*104C8080300441	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ELVIRA VAZQUEZ DIAZ CLAVE 30DJN0662H	SOLEDAD DE DOBLADO	ESPINAL DE SANTA BARBARA	20,187		20,187		20,187	
*104C8080300442	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR1979A	SOLEDAD DE DOBLADO	LA CRUZ (LAZARO CARDENAS)	53,537		53,537		53,537	
*104C8080300443	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1981P	SOLEDAD DE DOBLADO	LA GACHUPINA	84,346		84,346		84,346	
*104C8080300444	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CLAVE 30EJN0550C	SOLEDAD DE DOBLADO	LA UNION UNO	66,438		66,438		66,438	
*104C8080300445	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EUSEBIO MORALES MENDEZ CLAVE 30DJN1867H	SOLEDAD DE DOBLADO	LAGUNA BLANCA	21,103		21,103		21,103	
*104C8080300107	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA S/NOMBRE CLAVE 30ETV0349E	SOLEDAD DE DOBLADO	LAS REMOJADAS	206,296		206,296		206,296	
*104C8080300446	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DJN0658V	SOLEDAD DE DOBLADO	LAS REMOJADAS	71,485		71,485		71,485	
*104C8080300447	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL AMBROSIO POLITO ZETINA CLAVE 30EJN1152L	SOLEDAD DE DOBLADO	LOMA DE SANTA BARBARA	34,480		34,480		34,480	
*104C8080300448	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS A. BOUREGARD CLAVE 30EPR1983N	SOLEDAD DE DOBLADO	LOMA DEL FARO	15,784		15,784		15,784	
*104C8080300449	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30DJN0232R	SOLEDAD DE DOBLADO	LOS GUAJITOS	28,904		28,904		28,904	
*104C8080300450	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DJN2147H	SOLEDAD DE DOBLADO	LOS PORTALES	15,235		15,235		15,235	
*104C8080300451	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR GONZALEZ CLAVE 30EPR1993U	SOLEDAD DE DOBLADO	LOS PORTALES	44,322		44,322		44,322	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2010									
*104C8080300452	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PAULA FLORES HERNANDEZ CLAVE 30DJN0670Q	SOLEDAD DE DOBLADO	LOS TETELES	18,518		18,518		18,518	
*104C8080300453	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 30EPR1999O	SOLEDAD DE DOBLADO	LOS TETELES	31,177		31,177		31,177	
*104C8080300454	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 30EPR1985L	SOLEDAD DE DOBLADO	MATA MOROS (MATA MUERTOS)	75,147		75,147		75,147	
*104C8080300455	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30EPR1989H	SOLEDAD DE DOBLADO	OAXAQUILLA	40,294		40,294		40,294	
*104C8080300458	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR3307A	SOLEDAD DE DOBLADO	PASO DE NARANJO	48,670		48,670		48,670	
*104C8080300456	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MUÑOZ RAMOS CLAVE 30DJN0659U	SOLEDAD DE DOBLADO	PASO LAGARTO	21,037		21,037		21,037	
*104C8080300457	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CLAVE 30DJN3583P	SOLEDAD DE DOBLADO	PASO LAS PINTAS	35,055		35,055		35,055	
*104C8080300459	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR0840K	SOLEDAD DE DOBLADO	PASO SANTIAGO	45,397		45,397		45,397	
*104C8080300460	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS G. URBINA CLAVE 30DJN0660J	SOLEDAD DE DOBLADO	PASO SOLANO	17,683		17,683		17,683	
*104C8080300461	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30DJN2842F	SOLEDAD DE DOBLADO	PUERTA DE MATA ANONA	30,305		30,305		30,305	
*104C8080300462	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA MUÑOZ RAMOS CLAVE 30EPR3690N	SOLEDAD DE DOBLADO	RINCON DE LOS TOROS	60,101		60,101		60,101	
*104C8080300463	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30EJN0713X	SOLEDAD DE DOBLADO	SANTA CRUZ	37,621		37,621		37,621	
*104C8080300464	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR2045A	SOLEDAD DE DOBLADO	SANTA ROSA	56,500		56,500		56,500	
*104C8080300105	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EJN1488X (TERMINACION DE OBRA)	SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	258,314		258,314		258,314	
*104C8080300108	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL DOBLADO CLAVE 30DJN0513Z	SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	27,637		27,637		27,637	
*104C8080300111	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE 30ESN0001Q	SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	47,130		47,130		47,130	
*104C8080300438	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DJN2145J	SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	15,590		15,590		15,590	
*104C8080300465	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO PEREZ OLIVAREZ CLAVE 30DPR5438H	SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	55,661		55,661		55,661	
*104C8080300466	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR0843H	SOLEDAD DE DOBLADO	TAMARINDO UNO	43,457		43,457		43,457	
*104C8080300467	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS	SOLEDAD DE DOBLADO	TEPETATES	53,974		53,974		53,974	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
			ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30EJN0714W		DOBLADO						
*104C8080300468			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30DJN06611	SOLEDAD DE DOBLADO	TIZALTEPEC	16,427		16,427		16,427	
*104C8080300469			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR0267X	SOLEDAD DE DOBLADO	TRES HIGUERAS	57,334		57,334		57,334	
*104C8080300470			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30DJN3616Q	SOLEDAD DE DOBLADO	VISTA HERMOSA	28,680		28,680		28,680	
*104C8080300471			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA CLAVE 30DPR0846E	SOLEDAD DE DOBLADO	VISTA HERMOSA	34,301		34,301		34,301	
*104C8080300114			CONSTRUCCION DE CIMENTACION A EDIFICIOS "A, B, C, D, E", MURO DE CONTENCIÓN Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR1322G	TANTOYUCA	TANTOYUCA	366,946		366,946		366,946	
*104C8080300115			TERCERA ETAPA: CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUAN LEON HERRERA CLAVE 30EPR2086Z (TERMINACION DE OBRA)	TANTOYUCA	TANTOYUCA	6,447		6,447		6,447	
*104C8080320773			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUAN LEON HERRERA CLAVE 30EPR2086Z	TANTOYUCA	TANTOYUCA	554		554		554	
*104C8080300116			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 1 E.E Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA S/NOMBRE CLAVE 30DTV1763B (TERMINACION DE OBRA)	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	MEZCALAPA	177,198		177,198		177,198	
*104C8080300872			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 1 E.E EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DCC0578U (TERMINACION DE OBRA)	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	PIEDRA LABRADA	45,926		45,926		45,926	
*104C8080300873			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 1 E.E EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30ETV0071J (TERMINACION DE OBRA)	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	PIEDRA LABRADA	139,581		139,581		139,581	
*104C8080300874			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 1 E.E EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 30DTV1485Q (TERMINACION DE OBRA)	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	PILAPILLO	64,634		64,634		64,634	
*104C8080300875			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS 1 E.E C/U EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPB0681L (TERMINACION DE OBRA)	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	TATAHUICAPAN	100,711		100,711		100,711	
*104C8080300876			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS 1 E.E. C/U EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 106 CLAVE 30DST0106W (TERMINACION DE OBRA)	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	TATAHUICAPAN	224,829		224,829		224,829	
*104C8080300877			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 1 E.E EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DCC0168R (TERMINACION DE OBRA)	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	URSULO GALVAN	52,596		52,596		52,596	
*104C8080300531			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR22271	TENAMPA	XOPI LAPA	43,058		43,058		43,058	
*104C8080300254			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EJN0115A	TEOCELO	TEOCELO	562		562		562	
*104C8080300532			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2249U	TEPATLAXCO	SAN JOSE TENEJAPA	56,579		56,579		56,579	
*104C8080300121			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC MARCO ANTONIO MUÑOZ T.CLAVE 30EPR2325J	TEXISTEPEC	LOMA BONITA	174,769		174,769		174,769	
*104C8080300780			APLICACION DE PINTURA (CON INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE	TEZONAPA	LAGUNA CHICA	6,002		6,002		6,002	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
			EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30EPR2353F		(PUEBLO NUEVO)						
*104C8080300781			APLICACION DE PINTURA (CON INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30EPR2339M (TERMINACION DE OBRA)	TEZONAPA	LIMONESTITLA	42,997		42,997		42,997	
*104C8080300782			APLICACION DE PINTURA (CON INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2355D (TERMINACION DE OBRA)	TEZONAPA	MONTE ALTO (EMILIANO ZAPATA)	23,735		23,735		23,735	
*104C8080300783			APLICACION DE PINTURA (CON INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE 30EPR2366J	TEZONAPA	VILLA NUEVA	30,772		30,772		30,772	
*104C8080300784			APLICACION DE PINTURA (CON INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA J. ARTURO PICHARDO CLAVE 30DPB0360B	TEZONAPA	XONOTLA	70,439		70,439		70,439	
*104C8080300394			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 30DPR1110D	TIERRA BLANCA	EL AMATE	23,678		23,678		23,678	
*104C8080300841			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30EPR3201H	TIERRA BLANCA	EL BARRIO	28,575		28,575		28,575	
*104C8080300361			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DEL 57 CLAVE 30DPR1127D	TIERRA BLANCA	EL JICARO	7,581		7,581		7,581	
*104C8080300362			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPR1145T	TIERRA BLANCA	EL PORVENIR	57,494		57,494		57,494	
104C8080300975			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR1606M	TIERRA BLANCA	GANERAL EMILIO MARQUEZ GALINDO	65,841	65,841			65,841	
*104C8080300123			REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL C. TELLO CLAVE 30DPR1129B (TERMINACION DE OBRA)	TIERRA BLANCA	JOACHIN	472,486		472,486		472,486	
*104C8080300124			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DTV0167X	TIERRA BLANCA	JOACHIN	138,254		138,254		138,254	
*104C8080300842			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR1603P	TIERRA BLANCA	JOYA DE LA PITA	66,915		66,915		66,915	
104C8080300976			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AZUETA CLAVE 30EPR2906P	TIERRA BLANCA	LA CAMPANA (LA ICA)	135,511	135,511			135,511	
104C8080300977			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR2906P	TIERRA BLANCA	LAS FLORES	101,899	101,899			101,899	
*104C8080300843			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR3385E	TIERRA BLANCA	LAS PRIETAS	68,897		68,897		68,897	
*104C8080300126			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ING. EDUARDO CHAVEZ CLAVE 30DPR1133O (FINIQUITO)	TIERRA BLANCA	LOMA ALTA	23,021		23,021		23,021	
*104C8080300844			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE 30DPR1135M	TIERRA BLANCA	LOMA DEL MANANTIAL	84,244		84,244		84,244	
*104C8080300128			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA CLAVE 30DPR1136L	TIERRA BLANCA	LOS MANGOS	88,696		88,696		88,696	
*104C8080300845			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE	TIERRA BLANCA	NUEVO MASAMILLA	65,365		65,365		65,365	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
			EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR1139I		(LOS CAÑOS)						
*104C8080300129			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR1601R	TIERRA BLANCA	PASO DEL COYOTE	2,634		2,634		2,634	
104C8080300980			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 30DPR1609J	TIERRA BLANCA	SAN FRANCISCO (PIEDRA GORDA)	12,085	12,085			12,085	
*104C8080300825			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR CLAVE 30DPR1767Z	TIERRA BLANCA	SAN JOAQUIN	86,663		86,663		86,663	
*104C8080300846			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR1598U	TIERRA BLANCA	SAN NICOLAS (LAS BURRERA)	37,148		37,148		37,148	
*104C8080300847			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR2566I	TIERRA BLANCA	SANTA LUCIA	40,841		40,841		40,841	
*104C8080300130			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR1153B (FINIQUITO)	TIERRA BLANCA	SERENILLA DE ABAJO	1		1		1	
*104C8080300132			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30DPR4762Y	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	228,464		228,464		228,464	
*104C8080300133			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR4899K	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	568,151		568,151		568,151	
*104C8080300288			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 30EPR2379N	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	27,680		27,680		27,680	
*104C8080300290			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHEMOC CLAVE 30DTV01721	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	60,358		60,358		60,358	
*104C8080300291			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA CLAVE 30DPR5089S (FINIQUITO)	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	28,495		28,495		28,495	
*104C8080300363			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO CLAVE 30DJN2707A	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	81,793		81,793		81,793	
*104C8080300365			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA CLAVE 30EPR2291J	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	61,533		61,533		61,533	
*104C8080300366			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EJN0488Q	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	30,142		30,142		30,142	
*104C8080300395			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30EPR2377P	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	162,292		162,292		162,292	
*104C8080300509			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ CLAVE 30DTV1054A (TERMINACION DE OBRA)	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	7,914		7,914		7,914	
*104C8080300848			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AZUETA CLAVE 30DPR4975Z	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	86,597		86,597		86,597	
*104C8080330446			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DJN2228S (FINIQUITO)	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	764		764		764	
*104C8080300224			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CLAVE 30EPR2419Y	TLACOLULAN	ATLAPA CHICO	140,575		140,575		140,575	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
104C8080300138	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES GUTIERREZ ROMAN CLAVE 30DPR4037F	TLACOLULAN	ETLANTEPEC	109,927		109,927		101,817	8,110		
*104C8080300139	CONSTRUCCION DE LABORATORIO-TALLER Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN AMOS COMENIO CLAVE 30DTV1561F	TLALNELHUAYOCAN	RANCHO VIEJO	2,043		2,043			2,043		
*104C8080300811	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR2474R	TLALNELHUAYOCAN	RANCHO VIEJO	58,990		58,990			58,990		
*104C8080300265	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DT0850Q	TOMATLAN	TECAMA	194,831		194,831			194,831		
*104C8080300266	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE 30EPR2492G	TOMATLAN	TECAMILLA	160,580		160,580			160,580		
*104C8080300140	REHABILITACION GENERAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR2951B (TERMINACION DE OBRA)	TONAYAN	PIEDRAS GRANDES	7,839		7,839			7,839		
*104C8080300885	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR2500Z	TOTUTLA	EL ENCINAL	39,017		39,017			39,017		
*104C8080300533	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2501Y	TOTUTLA	MATA DE INDIO	247,081		247,081			247,081		
*104C8080300144	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (POR SUSTITUCION) EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE 30DPR1865Z	TRES VALLES	LA GRANJA	2		2			2		
*104C8080300145	2A ETAPA: CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30EPR0619I (TERMINACION DE OBRA)	TRES VALLES	TRES VALLES	39,575		39,575			39,575		
*104C8080300141	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, LABORATORIO-TALLER, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DAVID ALFARO SIQUERIOS CLAVE 30DTV1532K	TRES VALLES	TRES VALLES (COL. LAS ABEJAS)	649,344		649,344			649,344		
*104C8080300564	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0467U	TUXPAN	AIRE LIBRE	139,185		139,185			139,185		
*104C8080300565	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO CAMARILLO ALARCON CLAVE 30DPR5006T (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	ALTO LUCERO	2,765		2,765			2,765		
*104C8080300566	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR1281X	TUXPAN	BANDERAS	95,376		95,376			95,376		
*104C8080300567	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 30DPR1282W (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	BARRA NORTE	24,471		24,471			24,471		
*104C8080300568	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR2531S	TUXPAN	CHACOACO	97,651		97,651			97,651		
*104C8080300569	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR1289P (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	CHALAHUITE	4,814		4,814			4,814		
*104C8080300570	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ALONSO CLAVE 30EPR2532R	TUXPAN	CHICONCOA	28,705		28,705			28,705		
*104C8080300571	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE	TUXPAN	CRUZ NARANJOS	49,154		49,154			49,154		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
			EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE RIO BLANCO CLAVE 30EPR2530T								
*104C8080300572			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR2535O	TUXPAN	EL LINDERO	42,990		42,990		42,990	
*104C8080300573			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2533Q	TUXPAN	HIGO DE LA ESPERANZA	65,712		65,712		65,712	
*104C8080300574			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE MEXICO CLAVE 30DPR1296Z	TUXPAN	HIGUERAL	92,628		92,628		92,628	
*104C8080300575			APLICACION DE PNTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR1298X	TUXPAN	JUANA MOZA	31,918		31,918		31,918	
*104C8080300576			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DTV1001W	TUXPAN	LA VICTORIA	101,044		101,044		101,044	
*104C8080300577			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE 30EPR2539K	TUXPAN	LAS PASAS	68,016		68,016		68,016	
*104C8080300578			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV0627R	TUXPAN	NALUA	61,500		61,500		61,500	
*104C8080300579			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PATRIA CLAVE 30DTV0773B	TUXPAN	OJITE RANCHO NUEVO	51,767		51,767		51,767	
*104C8080300580			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR1307O	TUXPAN	PAISES BAJOS	52,565		52,565		52,565	
*104C8080300581			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30DPR4039D	TUXPAN	PEÑA DE AFUERA	52,548		52,548		52,548	
*104C8080300582			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 30EPR2541Z (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	PRAXEDIS GUERRERO	1,798		1,798		1,798	
*104C8080300583			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR2994A	TUXPAN	SAN JOSE EL GRANDE	86,491		86,491		86,491	
*104C8080300584			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MEXICO CLAVE 30DTV0235D	TUXPAN	TIERRA BLANCA	114,692		114,692		114,692	
*104C8080300585			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2511E	TUXPAN	TUXPAN	325,305		325,305		325,305	
*104C8080300586			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN QUETZALCOATL CLAVE 30DJN1465N	TUXPAN	TUXPAN	58,188		58,188		58,188	
*104C8080300587			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI CLAVE 30DJN1425M	TUXPAN	TUXPAN	27,852		27,852		27,852	
*104C8080300588			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DPR0862W	TUXPAN	TUXPAN	57,802		57,802		57,802	
*104C8080300589			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE FERNANDEZ GOMEZ CLAVE 30DPR0916J	TUXPAN	TUXPAN	115,964		115,964		115,964	
*104C8080300590			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMOS DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE	TUXPAN	TUXPAN	237,550		237,550		237,550	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
			EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES BAEZ CLAVE 30DTV0505G								
*104C8080300597			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR0863V	TUXPAN	TUXPAN	46,272		46,272		46,272	
*104C8080300598			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PILLTZIN CALLI CLAVE 30DJN0027H	TUXPAN	TUXPAN	17,677		17,677		17,677	
*104C8080300599			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR4195V (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	ZAPOTALILLO	18,667		18,667		18,667	
*104C8080300149			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE 30EPR2551F	URSULO GALVAN	EL CHALAHUITE	65,983		65,983		65,983	
*104C8080300148			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONARDO DA VINCI CLAVE 30DJN0516X	URSULO GALVAN	EL CHALAUITE	87,667		87,667		87,667	
*104C8080300150			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE CLAVE 30DPR4075I	URSULO GALVAN	EL PORVENIR	80,895		80,895		80,895	
*104C8080300151			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0359L	URSULO GALVAN	EL ZAPOTITO	58,874		58,874		58,874	
*104C8080300152			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 30EJN1449V	URSULO GALVAN	EL ZAPOTITO	41,465		41,465		41,465	
*104C8080300153			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES CLAVE 30DJN3838Z	URSULO GALVAN	J. GUADALUPE RODRIGUEZ	63,761		63,761		63,761	
*104C8080300154			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TOMAS ALBA DE EDISON CLAVE 30DJN0342X (TERMINACION DE OBRA)	URSULO GALVAN	LA GLORIA	127,357		127,357		127,357	
*104C8080300155			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REBECA ARIAS DE LOPEZ CLAVE 30EPR2553D	URSULO GALVAN	MATA VERDE	98,308		98,308		98,308	
*104C8080300812			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30DTV0196S (TERMINACION DE OBRA)	URSULO GALVAN	REAL DEL ORO	40,787		40,787		40,787	
*104C8080300760			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL J. RIVERA CLAVE 30EPR2550G	URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	83,064		83,064		83,064	
*104C8080300156			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA-GENERAL GUILLERMO PRIETO CLAVE 30DES0060Z	URSULO GALVAN	ZEMPOALA	361,096		361,096		361,096	
*104C8080300258			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO CLAVE 30DJN0125I	URSULO GALVAN	ZEMPOALA	45,133		45,133		45,133	
*104C8080300591			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR2556A (TERMINACION DE OBRA)	URSULO GALVAN	ZEMPOALA	3,627		3,627		3,627	
104C8080310996			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FAM 2010 CORRESPONDIENTES A SALDOS	VARIOS	VARIAS	78,506	78,506			78,506	
*104C8080300259			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DOBLADO CLAVE 30EPR2564J	VEGA DE ALATORRE	LAS HIGUERAS	165,661		165,661		165,661	
*104C8080300930			TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS PELLICER CLAVE 30DTV0130J	VERACRUZ	DELFINO VICTORIA (SANTA FE)	121,628		121,628		121,628	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
*104C8080300676			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30EPR2638K	VERACRUZ	VARGAS	257,023		257,023		257,023	
*104C8080300159			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA EN EL JARDIN DE NIÑOS FIDELIDAD POR VERACRUZ CLAVE 30EJN1501A (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	149,284		149,284		149,284	
*104C8080300161			TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES MONTES CRUZ CLAVE 30EPR2574Q	VERACRUZ	VERACRUZ	502,068		502,068		502,068	
*104C8080300163			TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE APATZINGAN NO. 2 CLAVE 30DPR1055A	VERACRUZ	VERACRUZ	473,214		473,214		473,214	
*104C8080300164			TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO CLAVE 30DPR4427V	VERACRUZ	VERACRUZ	80,507		80,507		80,507	
*104C8080300225			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES II CLAVE 30DJN3365B	VERACRUZ	VERACRUZ	2,208		2,208		2,208	
*104C8080300226			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE MARTI CLAVE 30DES0078Y	VERACRUZ	VERACRUZ	55,166		55,166		55,166	
*104C8080300227			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DPR4616N	VERACRUZ	VERACRUZ	69,481		69,481		69,481	
*104C8080300228			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ISCATA KAO CLAVE 30DJN3092B	VERACRUZ	VERACRUZ	103,281		103,281		103,281	
*104C8080300229			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA LILIA MONTALVAN DE GOMEZ CLAVE 30DPR5525C	VERACRUZ	VERACRUZ	29,164		29,164		29,164	
*104C8080300230			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA HILDA HERNANDEZ HUERTA CLAVE 30DJN0316Z	VERACRUZ	VERACRUZ	96,616		96,616		96,616	
*104C8080300263			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR1706L	VERACRUZ	VERACRUZ	291,660		291,660		291,660	
*104C8080300415			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE JOHN F. KENNEDY CLAVE 30DJN0696Y	VERACRUZ	VERACRUZ	26,456		26,456		26,456	
*104C8080300416			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR0071L (FINIQUITO)	VERACRUZ	VERACRUZ	1		1		1	
*104C8080300417			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR3717D	VERACRUZ	VERACRUZ	40,339		40,339		40,339	
*104C8080300418			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELINA MURRIERA DE SERVIN CLAVE 30EJN1000G	VERACRUZ	VERACRUZ	5,795		5,795		5,795	
*104C8080300419			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO REYES CLAVE 30DTV0988B	VERACRUZ	VERACRUZ	10,814		10,814		10,814	
*104C8080300420			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACION CAMPESINA CLAVE 30DPR4295U	VERACRUZ	VERACRUZ	37,194		37,194		37,194	
*104C8080300498			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA CLAVE 30DPR1549L	VERACRUZ	VERACRUZ	41,990		41,990		41,990	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
*104C8080300500	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DPR1979B	VERACRUZ	VERACRUZ	12,036		12,036		12,036			
*104C8080300501	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE CLAVE 30DJN1592J	VERACRUZ	VERACRUZ	16,436		16,436		16,436			
*104C8080300502	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMELIA L. TURINCIO DE EXSOME CLAVE 30DES0109A	VERACRUZ	VERACRUZ	51		51		51			
*104C8080300539	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VALENTE DIAZ MORAN CLAVE 30DTV0987C	VERACRUZ	VERACRUZ	16,170		16,170		16,170			
*104C8080300540	APLICACION E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EDUCADORA LUZ OLIVEROS SARMINA CLAVE 30DJN0689O	VERACRUZ	VERACRUZ	14,992		14,992		14,992			
*104C8080300542	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MACUILXOCHITL CLAVE 30DJN3901L (FINIQUITO)	VERACRUZ	VERACRUZ	4,233		4,233		4,233			
*104C8080300543	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TRATADOS DE LA MARTINICA CLAVE 30DPR5213A	VERACRUZ	VERACRUZ	11,035		11,035		11,035			
*104C8080300544	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DR. MAURO LOYO SANCHEZ CLAVE 30DJN0073T (FINIQUITO)	VERACRUZ	VERACRUZ	11,075		11,075		11,075			
*104C8080300545	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE 30DPR5281Y (FINIQUITO)	VERACRUZ	VERACRUZ	1,189		1,189		1,189			
*104C8080300555	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30DPR1709I	VERACRUZ	VERACRUZ	21,258		21,258		21,258			
*104C8080300556	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN2666R	VERACRUZ	VERACRUZ	17,218		17,218		17,218			
*104C8080300678	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 30DPR0242O (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	138,110		138,110		138,110			
*104C8080300679	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BADO COMOLI CLAVE 30DJN0329C	VERACRUZ	VERACRUZ	147,308		147,308		147,308			
*104C8080300680	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GERARDO RIVERO CLAVE 30DPR1368B (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	162,228		162,228		162,228			
*104C8080300681	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA MALARD CLAVE 30EPR2595C	VERACRUZ	VERACRUZ	152,280		152,280		152,280			
*104C8080300683	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES CLAVE 30DPR1432M	VERACRUZ	VERACRUZ	65,376		65,376		65,376			
*104C8080300684	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE E. BARRIOS CLAVE 30EPR2584X	VERACRUZ	VERACRUZ	253,182		253,182		253,182			
*104C8080300685	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROICA VERACRUZ CLAVE 30DJN0355A	VERACRUZ	VERACRUZ	135,454		135,454		135,454			
*104C8080300686	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR4842J	VERACRUZ	VERACRUZ	223,164		223,164		223,164			

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2010									
*104C8080300687	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TABLAJEROS NO. 1 CLAVE 30DPR1345R	VERACRUZ	VERACRUZ	184,648		184,648		184,648	
*104C8080300688	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 3° CLAVE 30DPR3780G	VERACRUZ	VERACRUZ	75,690		75,690		75,690	
*104C8080300689	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 7 CLAVE 30DES0133A	VERACRUZ	VERACRUZ	483,199		483,199		483,199	
*104C8080300690	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TOMASA VALDES VIUDA DE ALEMAN CLAVE 30EJN0133Q (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	216,738		216,738		216,738	
*104C8080300691	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA CORTINES VIUDA DE RUIZ CLAVE 30DJN0328D (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	193,086		193,086		193,086	
*104C8080300692	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAYETANO RIVERA CLAVE 30EPR2626F (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	303,554		303,554		303,554	
*104C8080300693	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DPR1347P	VERACRUZ	VERACRUZ	28,265		28,265		28,265	
*104C8080300694	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DPR4618L	VERACRUZ	VERACRUZ	124,015		124,015		124,015	
*104C8080300695	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE CLAVE 30DJN3094Z	VERACRUZ	VERACRUZ	187,877		187,877		187,877	
*104C8080300697	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS VERACRUZ CLAVE 30DJN1176W (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	138,474		138,474		138,474	
*104C8080300698	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL CLAVE 30EPR2580A	VERACRUZ	VERACRUZ	94,902		94,902		94,902	
*104C8080300699	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DOBLADO CLAVE 30DPR0250X (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	153,243		153,243		153,243	
*104C8080300700	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA CAROLINA ESCALANTE CLAVE 30EJN0131S	VERACRUZ	VERACRUZ	124,561		124,561		124,561	
*104C8080300701	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DJN0642U	VERACRUZ	VERACRUZ	92,559		92,559		92,559	
*104C8080300702	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA FERMINA RIVERA CLAVE 30EPR2597A	VERACRUZ	VERACRUZ	6,973		6,973		6,973	
*104C8080300703	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR1360J	VERACRUZ	VERACRUZ	145,566		145,566		145,566	
*104C8080300704	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR2675P	VERACRUZ	VERACRUZ	299,012		299,012		299,012	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2010									
*104C8080300705	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30DPR5397Y	VERACRUZ	VERACRUZ	95,640		95,640		95,640	
*104C8080300706	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN CLAVE 30DPR1980R	VERACRUZ	VERACRUZ	190,048		190,048		190,048	
*104C8080300707	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL CLAVE 30EST0002Z	VERACRUZ	VERACRUZ	427,790		427,790		427,790	
*104C8080300708	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DPR5304S	VERACRUZ	VERACRUZ	158,672		158,672		158,672	
*104C8080300709	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO CLAVE 30DPR4427V (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	104,248		104,248		104,248	
*104C8080300716	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES CLAVE 30DPR1594Y	VERACRUZ	VERACRUZ	269,806		269,806		269,806	
*104C8080300717	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DTV0256Q	VERACRUZ	VERACRUZ	278,085		278,085		278,085	
*104C8080300826	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 30EPR2632Q	VERACRUZ	VERACRUZ	36,404		36,404		36,404	
*104C8080300828	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 6 CLAVE HEROICA VERACRUZ CLAVE 30DES0106D	VERACRUZ	VERACRUZ	19,977		19,977		19,977	
*104C8080300829	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL C. TELLO CLAVE 30DPR1350C	VERACRUZ	VERACRUZ	46,705		46,705		46,705	
*104C8080300830	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR2650G	VERACRUZ	VERACRUZ	367,134		367,134		367,134	
*104C8080300831	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DPR2676O	VERACRUZ	VERACRUZ	11,462		11,462		11,462	
*104C8080300832	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 1 "SALVADOR DIAZ MIRON" CLAVE 30DES0069Q	VERACRUZ	VERACRUZ	1,128		1,128		1,128	
*104C8080300869	TRABAJOS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL MEDINA MIRANDA CLAVE 30DPR5392C	VERACRUZ	VERACRUZ	185,171		185,171		185,171	
*104C8080300870	TRABAJOS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION FEMENINA IBEROAMERICANA CLAVE 30DPR2683Y	VERACRUZ	VERACRUZ	120,316		120,316		120,316	
*104C8080300871	TRABAJOS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 739 CLAVE 30EST0002Z	VERACRUZ	VERACRUZ	96,157		96,157		96,157	
*104C8080300888	TRABAJOS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR2650G	VERACRUZ	VERACRUZ	126,905		126,905		126,905	
*104C8080300889	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR0247J	VERACRUZ	VERACRUZ	80,348		80,348		80,348	
*104C8080300890	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN EL JARDIN DE NIÑOS TOMASA VALDES VIUDA DE ALEMAN CLAVE 30EJN0133Q	VERACRUZ	VERACRUZ	151,467		151,467		151,467	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
*104C8080300891	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DTV0256Q	VERACRUZ	VERACRUZ	151,977	151,977			151,977			
*104C8080300931	REHABILITACION DE ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 30DPR02420	VERACRUZ	VERACRUZ	7,080	7,080			7,080			
*104C8080300932	REHABILITACION DE ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR1704N	VERACRUZ	VERACRUZ	7,079	7,079			7,079			
*104C8080300933	REHABILITACION DE ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MALPICA SILVA CLAVE 30DPR1354Z	VERACRUZ	VERACRUZ	1,033	1,033			1,033			
*104C8080300934	REHABILITACION DE ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE E. BARRIOS CLAVE 30EPR2584X	VERACRUZ	VERACRUZ	7,078	7,078			7,078			
*104C8080300935	REHABILITACION DE ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION EN EL JARDIN DE NIÑOS TEOCALLI CLAVE 30DJN2453P	VERACRUZ	VERACRUZ	1,949	1,949			1,949			
*104C8080300936	REHABILITACION DE ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 30DPR1385S	VERACRUZ	VERACRUZ	5,508	5,508			5,508			
*104C8080300937	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIATENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR5165H	VERACRUZ	VERACRUZ	14,994	14,994			14,994			
*104C8080300938	REHABILITACION DE ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE 30EPR2619W	VERACRUZ	VERACRUZ	863	863			863			
*104C8080300939	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA AURELIO MONFFORT CLAVE 30DPR2068L	VERACRUZ	VERACRUZ	104,627	104,627			104,627			
*104C8080300940	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA CAYETANO RIVERA CLAVE 30EPR2626F	VERACRUZ	VERACRUZ	129,271	129,271			129,271			
*104C8080300941	REHABILITACION DE ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV1030R	VERACRUZ	VERACRUZ	3,455	3,455			3,455			
*104C8080300942	REHABILITACION DE ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION EN EL JARDIN DE NIÑOS OKISPIL CLAVE 30DJN2560Y	VERACRUZ	VERACRUZ	7,079	7,079			7,079			
*104C8080300943	REHABILITACION EN ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE ZAMUDIO ESPINOZA CLAVE 30DPR4880M	VERACRUZ	VERACRUZ	697	697			697			
*104C8080300944	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET CLAVE 30EJN0620H	VERACRUZ	VERACRUZ	117,706	117,706			117,706			
*104C8080300945	REHABILITACION DE ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR3147D	VERACRUZ	VERACRUZ	7,079	7,079			7,079			
*104C8080300953	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN MALPICA SILVA CLAVE 30DJN2601H	VERACRUZ	VERACRUZ	67,905	67,905			67,905			
*104C8080300954	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION DEL JARDIN DE NIÑOS ELENA V. DEL TORO CLAVE 30EJN0126G	VERACRUZ	VERACRUZ	38,562	38,562			38,562			
*104C8080300955	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E", CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS AHULIZTLI TEPEYOLOTL CLAVE 30DJN3683O (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	151,957	151,957			151,957			
*104C8080300962	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE	VERACRUZ	VERACRUZ	20,594	20,594			20,594			

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
			EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1703O (TERMINACION DE OBRA)								
*104C8080300969			TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VALENTE DIAZ MORAN CLAVE 30DTV0987C	VERACRUZ	VERACRUZ	104,781		104,781			104,781
*104C8080300971			TRABAJOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DPR1348O	VERACRUZ	VERACRUZ	496		496			496
*104C8080300972			TRABAJOS DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DTV0256Q	VERACRUZ	VERACRUZ	265,336		265,336			265,336
*104C8080300973			TRABAJOS DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET CLAVE 30EJN0620H	VERACRUZ	VERACRUZ	84,087		84,087			84,087
*104C8080310534			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 30EPR2601X	VERACRUZ	VERACRUZ	1,690		1,690			1,690
*104C8080330447			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DPR5456X (FINIQUITO)	VERACRUZ	VERACRUZ	702		702			702
104C8080340456			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TOMASA VALDES VIUDA DE ALEMAN CLAVE 30EJN0133Q (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	319,999	9,056	310,943	120,834		199,165
104C8080350423			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE 30EJN0127F	VERACRUZ	VERACRUZ	7,839	7,839				7,839
*104C8080300504			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL C. TELLO CLAVE 30EPR3538S (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	EL CASTILLO	12,091		12,091			12,091
*104C8080300762			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 30EPR1168C	XALAPA	EL TRONCONAL	64,126		64,126			64,126
*104C8080300168			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR3609X (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	12,622		12,622			12,622
*104C8080300169			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE NACUZARI CLAVE 30DPR1568Z (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	165,830		165,830			165,830
*104C8080300170			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30EJN0092G	XALAPA	XALAPA	139,271		139,271			139,271
*104C8080300171			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 30EJN0099Z (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	22,260		22,260			22,260
*104C8080300177			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30DPR1429Z	XALAPA	XALAPA	326		326			326
*104C8080300182			CONSTRUCCION DE DOCE AULAS DIDACTICAS, DOS DIRECCIONES, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA CLAVE 30DPR5237K (FINIQUITO)	XALAPA	XALAPA	22,832		22,832			22,832
*104C8080300188			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE DE OLAVARRIA Y FERRARI CLAVE 30DJN1149Z	XALAPA	XALAPA	130,873		130,873			130,873
*104C8080300195			CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA: TRES AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA	XALAPA	XALAPA	421,895		421,895			421,895

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2010											
			TELESECUNDARIA 18 DE MARZO CLAVE 30DTV0812N (TERMINACION DE OBRA)								
*104C8080300198			REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BOZA CLAVE 30EPR1141W	XALAPA	XALAPA	39,971		39,971		39,971	
*104C8080300199			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS VIRGINIA AGUILAR PENSADO CLAVE 30EJN0093F	XALAPA	XALAPA	42,443		42,443		42,443	
*104C8080300200			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E" Y CONSTRUCCION DE ANEXO EN EDIFICIO "F" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 30DTV0119N	XALAPA	XALAPA	958		958		958	
*104C8080300260			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR CLAVE 30DPR4869Q (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	23,270		23,270		23,270	
*104C8080300261			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CAROLINO ANAYA CLAVE 30DTV0580N	XALAPA	XALAPA	137,483		137,483		137,483	
*104C8080300393			CONSTRUCCION DEL TALLER DE ELECTRICIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 3 CLAVE 30DST0003Z	XALAPA	XALAPA	90,601		90,601		90,601	
*104C8080300505			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS XALLITIC CLAVE 30DJN0492D	XALAPA	XALAPA	18,220		18,220		18,220	
*104C8080300507			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ESPERANZA SERRANO MUÑOZ CLAVE 30DJN0253D	XALAPA	XALAPA	71,552		71,552		71,552	
*104C8080300617			TALLER DE COMPUTACION Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 122 CLAVE 30DST0122N	XALAPA	XALAPA	988,678		988,678		988,678	
*104C8080300761			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30EPR2950C	XALAPA	XALAPA	93,902		93,902		93,902	
*104C8080300763			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO MEDELLIN DOSTOS CLAVE 30DPR1777F	XALAPA	XALAPA	172,420		172,420		172,420	
*104C8080300764			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE P. RUIZ ROSAS CLAVE 30DJN0347S	XALAPA	XALAPA	74,633		74,633		74,633	
*104C8080300765			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30DPR0820X	XALAPA	XALAPA	155,516		155,516		155,516	
*104C8080300766			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO CLAVE 30EJN0927Y	XALAPA	XALAPA	79,542		79,542		79,542	
*104C8080300774			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30DPR5399W (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	110,528		110,528		110,528	
*104C8080300775			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO RAMOS SALAS CLAVE 30EPR3710K (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	30,590		30,590		30,590	
*104C8080300776			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO GUEVARA BALDERAS CLAVE 30DJN0248S (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	129,355		129,355		129,355	
*104C8080300813			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL R. GUTIERREZ CLAVE 30EPR2941V	XALAPA	XALAPA	73,961		73,961		73,961	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.	
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO				
FONDO						DESCRIPCION			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2010									
*104C8080300964	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCIZO CLAVE 30DJN1502A (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	177,436		177,436	177,436		
*104C8080300965	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS VIOLETA SORDO LAGUNES CLAVE 30EJN0047U (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	101,679		101,679	101,679		
*104C8080300966	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ELVIRA VALENTINA OCHOA DE HERNANDEZ CLAVE 30DJN1157H (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	174,852		174,852	174,852		
*104C8080300967	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BISMARCK ANIMAS HERNANDEZ CLAVE 30EPR3447A (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	184,808		184,808	184,808		
104C8080342550	ELABORACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO EN ESTRUCTURA (U3C) EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JESUS REYES HEROLES CLAVE 30DES0135Z	XALAPA	XALAPA	254,726	254,726		254,726		
*104C8080300506	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DJN2172G (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA (UNIDAD BUENA VISTA)	28,288		28,288	28,288		
*104C8080300202	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1222G (TERMINACION DE OBRA)	XICO	XICO	555		555	555		
*104C8080300785	APLICACION DE PINTURA (CON INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL CLAVE 30DPR1403R (TERMINACION DE OBRA)	YANGA	YANGA (EX HACIENDA LA CONCEPCION)	27,459		27,459	27,459		
*104C8080300786	APLICACION DE PINTURA (CON INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR2530U (TERMINACION DE OBRA)	YANGA	YANGA (GENERAL JUAN JOSE BAZ)	9,139		9,139	9,139		
*104C8080300536	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30EPR2677M	ZENTLA	MAROMILLA	29,212		29,212	29,212		
*104C8080300537	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LEONEL RAMIREZ HERNANDEZ CLAVE 30DPR5469A	ZENTLA	MATA PASTOR	56,319		56,319	56,319		
*104C8080300538	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30EPR2682Y	ZENTLA	RINCON MARIANO	39,004		39,004	39,004		
104C8080300923	TERMINACION DEL EDIFICIO "A", DEMOLICION DEL EDIFICIO "B", CONSTRUCCION DE UN AULA (EDIFICIO "C") Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (EDIFICIO "D") EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 30DPB1246Q	ZONGOLICA	SAN JOSE CHININIAPAN	175,837		175,837	140,800	35,037	
*104C8080300204	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1760E (TERMINACION DE OBRA)	ZONGOLICA	TLACUILOTECATL	125,127		125,127	125,127		
SUB-TOTAL:				93,454,775	27,882,775	65,572,000	555,139	92,899,636	607
2011									
*104C8080310383	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FAJA DE ORO CLAVE 30DPR2129I	ACTOPAN	HORNITOS	1,549		1,549	1,549		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2011									
*104C8080310005	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VIRGILIO URIBE CLAVE 30DTV0123Z (TERMINACION DE OBRA)	ACTOPAN	SAN ISIDRO	1,284		1,284		1,284	
*104C8080310006	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR0052W	ACTOPAN	SANTA ROSA (GENERAL PINZON)	253,144		253,144		253,144	
*104C8080310816	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DOLORES JIMENEZ MURO CLAVE 30DJN0803Q (TERMINACION DE OBRA)	ALAMO TEMAPACHE	ALAMO	10,692		10,692		10,692	
*104C8080310817	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR1798S (TERMINACION DE OBRA)	ALAMO TEMAPACHE	ALAMO	9,229		9,229		9,229	
*104C8080310239	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR0998J	ALAMO TEMAPACHE	MONTE CHIQUITO	235,139		235,139		235,139	
*104C8080310240	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR2165M	ALAMO TEMAPACHE	OJITAL CIRUELO	391,721		391,721		391,721	
104C8080320648	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DTV0835Y	ALAMO TEMAPACHE	SOBRERETE	424,317		424,317	361,496	62,821	
*104C8080310671	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DPR2723I (TERMINACION DE OBRA)	ALTOTONGA	ALTOTONGA	403,464		403,464		403,464	
*104C8080310011	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES "A, B, C " EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL "A" LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ T. CLAVE 30EES0121V (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	ALVARADO	274,536		274,536		274,536	
*104C8080310921	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR RAFAEL A. DELFIN ALMEIDA CLAVE 30DJN0334O (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	ALVARADO	185,806		185,806		185,806	
104C8080310922	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL E. SILVA CASTILLO CLAVE 30DJN1362R	ALVARADO	ALVARADO	127,242		127,242		127,242	
104C8080310923	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUAN ZILLI BERNADI CLAVE 30EPR3746Z	ALVARADO	ALVARADO	129,360		129,360		129,360	
*104C8080310924	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA PROFESORA ALICIA USCANGA DELGADO CLAVE 30DPR2138Q (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	ALVARADO	184,309		184,309		184,309	
*104C8080310925	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. RAMON CLAVE 30EPR0178C (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	ALVARADO	527,752		527,752		527,752	
*104C8080310926	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR0195T (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	EL NANCHAL	150,133		150,133		150,133	
*104C8080310844	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL V. GANDARA CLAVE 30EPR0214R	AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	1,351		1,351		1,351	
*104C8080320857	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ERASMO CASTELLANOS QUINTO CLAVE 30DPR4520A	AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	281		281		281	
*104C8080320860	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO M. DE LA LLA VE CLAVE 30EPR0227V	AMATLAN DE LOS REYES	EL OTATE	570		570		570	
*104C8080320797	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR0229T	AMATLAN DE LOS REYES	PEÑUELA	2,759		2,759		2,759	
*104C8080320861	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA	AMATLAN DE LOS REYES	SAN PEDRO LA	162		162		162	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
			PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 30EPR0230I	REYES	PESCA						
*104C8080320798			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR0231H	AMATLAN DE LOS REYES	SAN RAFAEL RIO SECO	3,227		3,227		3,227	
*104C8080320862			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR0234E	AMATLAN DE LOS REYES	VENTA PARADA	100		100		100	
104C8080310385			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR (POR SUSTITUCION EDIFICIO "B") EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO SALAS CLAVE 30DPB0800I	ASTACINGA	CUAUHTLA	149,900		149,900	108,778	41,122	
104C8080310386			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR3531Z (TERMINACION DE OBRA)	ATLAHUILCO	ATLAHUILCO	200,851	6,228	194,623	58,386	142,465	
104C8080310845			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR3531Z	ATLAHUILCO	ATLAHUILCO	18,005		18,005	18,005		
*104C8080310686			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO DE LA LLAVE CLAVE 30DTV0404I (TERMINACION DE OBRA)	AYAHUALULCO	AYAHUALULCO	246,727		246,727		246,727	
*104C8080310387			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0411R (TERMINACION DE OBRA)	AYAHUALULCO	CALZONTEPEC	1,253		1,253		1,253	
*104C8080310687			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DJN1662O (TERMINACION DE OBRA)	AYAHUALULCO	EL TRIUNFO	83,081		83,081		83,081	
*104C8080310388			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0410S (TERMINACION DE OBRA)	AYAHUALULCO	OCOTEPEC	1,458		1,458		1,458	
*104C8080310688			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2974M (TERMINACION DE OBRA)	AYAHUALULCO	OCOTEPEC	224,638		224,638		224,638	
104C8080310389			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA DE MEDIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30ETV0379Z	AYAHUALULCO	RINCONADA	13,755		13,755	12,054	1,701	
*104C8080310846			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA DE MEDIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30ETV0379Z	AYAHUALULCO	RINCONADA	12,489		12,489		12,489	
*104C8080310390			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0412Q (TERMINACION DE OBRA)	AYAHUALULCO	SAN FRANCISCO	1,356		1,356		1,356	
104C8080310391			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1672K	AYAHUALULCO	SAN ISIDRO	30,836		30,836	25,210	5,626	
*104C8080310847			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1672K	AYAHUALULCO	SAN ISIDRO	6,536		6,536		6,536	
*104C8080310392			CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES) EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR0358N (TERMINACION DE OBRA)	BANDERILLA	BANDERILLA	24,842		24,842		24,842	
*104C8080310393			CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES) EN LA	BANDERILLA	BANDERILLA	180		180		180	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
			ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR3439T (TERMINACION DE OBRA)								
*104C8080310394			CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES) EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DPR4935Z (TERMINACION DE OBRA)	BANDERILLA	BANDERILLA	32,804		32,804		32,804	
*104C8080310489			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROICA ESCUELA NAVAL CLAVE 30DJN0022M (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	213,162		213,162		213,162	
*104C8080310490			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO DE LA LUZ ZAMUDIO DE AGUILERA CLAVE 30DJN0134Q (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	238,054		238,054		238,054	
*104C8080310491			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CLAVE 30DPR03820 (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	107,971		107,971		107,971	
*104C8080310492			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DRA MERCEDES GOVEA CLAVE 30DPR2840Y	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	515,801		515,801		515,801	
*104C8080310493			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 30DPR3563S (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	443,194		443,194		443,194	
*104C8080310494			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR5264H (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	282,600		282,600		282,600	
*104C8080310495			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADEL CLAVE 30EJN0449O	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	205,938		205,938		205,938	
*104C8080310627			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DES0044H (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	417,524		417,524		417,524	
*104C8080310628			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS 21 DE ABRIL CLAVE 30DJN2807Z	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	180,004		180,004		180,004	
*104C8080310629			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30DPR4649E	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	715,678		715,678		715,678	
*104C8080310630			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EPR0385K	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	159,357		159,357		159,357	
*104C8080310646			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTEUR CLAVE 30DPR2911B (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	439,698		439,698		439,698	
*104C8080310647			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR0159P (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	259,872		259,872		259,872	
*104C8080310031			CONSTRUCCION DE TRES AULAS POR SUSTITUCION (AULAS PROVISIONALES) EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR0400M	CAMERINO Z. MENDOZA	NECOXTLA	65,426		65,426		65,426	
*104C8080310035			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PAULO FREIRE CLAVE 30DTV1679D (TERMINACION DE OBRA)	CARRILLO PUERTO	EL PALMAR	191,121		191,121		191,121	
*104C8080310036			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO FERRER GUARDIA CLAVE 30DTV1678E	CARRILLO PUERTO	LOMA ANGOSTA	166,483		166,483		166,483	
*104C8080310040			CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR1780T (TERMINACION DE OBRA)	CATEMACO	CATEMACO	54,058		54,058		54,058	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
*104C8080310656			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 1 CLAVE 30DES01530 (TERMINACION DE OBRA)	CATEMACO	CATEMACO	5,822		5,822		5,822	
104C8080310848			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 1 CLAVE 30DES01530	CATEMACO	CATEMACO	18,005		18,005	18,005		
104C8080310625			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CERRO AZUL CLAVE 30DIT0004S (TERMINACION DE OBRA)	CERRO AZUL	CERRO AZUL	9,699,260	974	9,698,286	1,001,648	8,697,612	
*104C8080310819			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30EPR0439Y (TERMINACION DE OBRA)	CERRO AZUL	CERRO AZUL	7,057		7,057		7,057	
*104C8080310043			PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS POR SUSTITUCION EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0444J (FINIQUITO)	CERRO AZUL	PIEDRA LABRADA	1		1		1	
*104C8080310049			OBRA EXTERIOR PARA LA 1A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO (POR SUSTITUCION) EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR0734Z	CHALMA	CHALMA	121,404		121,404		121,404	
104C8080310849			CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR0734Z	CHALMA	CHALMA	30,275		30,275	30,275		
*104C8080310052			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, D, E" Y OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENSION Y BARDAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR0761X	CHICONQUIACO	LAS PAREDES	441,000		441,000		441,000	
*104C8080310058			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DTV0470H (TERMINACION DE OBRA)	CHICONTEPEC	TEMOCTLA	551,747		551,747		551,747	
*104C8080310062			CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 30DTV1455W (FINIQUITO)	CITLALTEPETL	LAS SABINAS	27,708		27,708		27,708	
*104C8080320825			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA ZENDA CLAVE 30DJN2302J	COATEPEC	COATEPEC	1,892		1,892		1,892	
*104C8080320826			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN2822S	COATEPEC	COATEPEC	1,049		1,049		1,049	
*104C8080320827			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CLAVE 30EJN0117Z	COATEPEC	COATEPEC	2,202		2,202		2,202	
*104C8080320828			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA CLAVE 30DPR3213N	COATEPEC	COATEPEC	530		530		530	
*104C8080320829			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DPR3214M	COATEPEC	COATEPEC	646		646		646	
*104C8080320830			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR3333Z	COATEPEC	COATEPEC	3,413		3,413		3,413	
*104C8080320831			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO DE LA LLAVE CLAVE 30DES0028Q	COATEPEC	COATEPEC	1,845		1,845		1,845	
*104C8080310066			CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (POR SUSTITUCION) EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO V. LOPEZ CLAVE 30EPR0493S	COATZACOALCOS	ALLENDE	82,801		82,801		82,801	
*104C8080310699			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 30DJN1420R	COATZACOALCOS	ALLENDE	10,458		10,458		10,458	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2011									
104C8080310395	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO AGUIRRE BELTRAN CLAVE 30EPR3850K	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	312,690		312,690	183,652	129,038	
*104C8080310701	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR4779Y	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	3,118		3,118		3,118	
104C8080310702	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD CLAVE 30DPR5249P	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	9,575		9,575		9,575	
*104C8080321039	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FRANCISCO H. SANTOS CLAVE 30EPR0497O (TERMINACION DE OBRA)	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	402,983		402,983		402,983	
*104C8080310397	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO M. QUIRASCO CLAVE 30EJN0058Z (TERMINACION DE OBRA)	COATZINTLA	TUZAPAN	1,056		1,056		1,056	
*104C8080310703	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR0094V (TERMINACION DE OBRA)	COATZINTLA	TUZAPAN	4,131		4,131		4,131	
*104C8080310966	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR0532D (TERMINACION DE OBRA)	COMAPA	CERRITOS	1,383		1,383		1,383	
*104C8080310074	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0542K (TERMINACION DE OBRA)	COMAPA	SONORA	73,056		73,056		73,056	
*104C8080320909	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE IGUALA CLAVE 30EPR0615M	CORDOBA	ACAYOTLA	2,509		2,509		2,509	
*104C8080310080	REHABILITACION DEL EDIFICIO "E" EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCA SEPTIEN DE CALATAYUD CLAVE 30EPR0560Z (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	91,640		91,640		91,640	
*104C8080310081	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y ELABORACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SILVESTRE AGUILAR VARGAS CLAVE 30DTV0054U (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	1,040,873		1,040,873		1,040,873	
*104C8080310082	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (GRADAS AUDITORIO) PRIMERA ETAPA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ENRIQUE HERRERA MORENO CLAVE 30DES0024U	CORDOBA	CORDOBA	123,652		123,652		123,652	
104C8080310401	REHABILITACION DEL EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE ARTES Y OFICIOS CLAVE 30EES0176Y	CORDOBA	CORDOBA	201,803		201,803	7,568	194,235	
*104C8080310403	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (6.00 X 8.00) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIMON BOLIVAR CLAVE 30DTV0864T (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	817		817		817	
104C8080310411	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET CLAVE 30EJN1398E	CORDOBA	CORDOBA	30,094		30,094		30,094	
*104C8080310706	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION Y EJECUCION DE ENTORTADOS EN AZOTEA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE DUNANT CLAVE 30DJN0292F (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	2,667		2,667		2,667	
*104C8080310707	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JORGE CUESTA CLAVE 30DJN0581X (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	11,634		11,634		11,634	
*104C8080310708	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA	CORDOBA	CORDOBA	43,120		43,120		43,120	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
			PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR0990R (TERMINACION DE OBRA)								
*104C8080310709			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CASTILLA CARO CLAVE 30DPR5073R (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	19,393		19,393		19,393	
*104C8080310720			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR1505O	CORDOBA	CORDOBA	27,346		27,346		27,346	
*104C8080310722			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN ROSAURA TOBON CLAVE 30EJN0344U (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	29,900		29,900		29,900	
*104C8080310723			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30EJN1114I (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	3,391		3,391		3,391	
*104C8080310724			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR3916C (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	3,519		3,519		3,519	
*104C8080310725			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS (INCLUYE ENTORTADOS EN AZOTEAS) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 30ETV0231G	CORDOBA	CORDOBA	46,557		46,557		46,557	
*104C8080310838			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR0566U (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	147		147		147	
*104C8080310920			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR3452N	CORDOBA	CORDOBA	13,854		13,854		13,854	
*104C8080310980			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA FRANCISCA DE IRIVAS MASCARON CLAVE 30EPR0570G (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	356,715		356,715		356,715	
*104C8080310983			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA REVOLUCIONARIA CLAVE 30DPR4781M (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	1,161		1,161		1,161	
*104C8080310984			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET CLAVE 30EJN1398E (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	1,846		1,846		1,846	
*104C8080320453			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ITZCOATL CLAVE 30DJN1765K (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	128,716		128,716		128,716	
*104C8080320454			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 30DPR1197R (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	109,819		109,819		109,819	
*104C8080320455			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO A. SHERWELL CLAVE 30EPR0588F (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	7,117		7,117		7,117	
*104C8080320456			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO M. DE LA LLAVE CLAVE 30EPR3076Z (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	5,654		5,654		5,654	
*104C8080320790			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 70 CLAVE 30DST0072W	CORDOBA	CORDOBA	6,754		6,754		6,754	
*104C8080320792			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR0206J	CORDOBA	CORDOBA	583		583		583	
*104C8080320794			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DPR2835M	CORDOBA	CORDOBA	5,365		5,365		5,365	
*104C8080320795			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL CLAVE 30DPR3465R	CORDOBA	CORDOBA	601		601		601	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
*104C8080320796	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR3466Q	CORDOBA	CORDOBA	588	588	588					
*104C8080320799	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR0571F	CORDOBA	CORDOBA	2,592	2,592	2,592					
*104C8080320823	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET CLAVE 30DJN2876W	CORDOBA	CORDOBA	35,923	35,923	35,923					
*104C8080320824	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO CASAS RODRIGUEZ CLAVE 30EPR0563X (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	2,467	2,467	2,467					
*104C8080320851	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL SUAREZ CLAVE 30DJN0207S	CORDOBA	CORDOBA	176	176	176					
*104C8080320852	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO GARCIA GARCIA CLAVE 30DJN0209Q	CORDOBA	CORDOBA	164	164	164					
*104C8080320853	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA FERNANDEZ DE PENAGOS CLAVE 30DPR1381W	CORDOBA	CORDOBA	101	101	101					
*104C8080320858	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR4912O	CORDOBA	CORDOBA	160	160	160					
*104C8080320863	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30EPR0579Y	CORDOBA	CORDOBA	144	144	144					
*104C8080320864	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTA CARRILLO DE CASTRO CLAVE 30EPR0582L	CORDOBA	CORDOBA	107	107	107					
*104C8080320910	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR3713H	CORDOBA	CORDOBA	608	608	608					
*104C8080320791	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30ETV0122Z	CORDOBA	EL BAJIO	1,125	1,125	1,125					
*104C8080310727	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO A. SHERWELL CLAVE 30DJN1049Z (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	LA LUZ Y TRINIDAD PALOTAL	11,415	11,415	11,415					
104C8080310726	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30ETV0224X	CORDOBA	LA LUZ FRANCISCO I. MADERO	20,109	20,109	2,920			17,189		
*104C8080320865	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS CARRANZA CLAVE 30EPR0611Q	CORDOBA	MIGUEL AGUILAR	85	85	85					
104C8080320763	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES CLAVE 30DJN1542B	CORDOBA	RANCHO SANTA ELENA (CONGREGACION DEL BARREAL)	14,606	14,606	14,606					
104C8080320764	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR1580V	CORDOBA	RANCHO SANTA ELENA (CONGREGACION EL BARREAL)	13,948	13,948	13,948					
*104C8080320897	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0613O (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	SAN JOSE DE TAPIA	6,669	6,669	6,669					
*104C8080310412	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C,	CORDOBA	SAN MATIAS	326,362	326,362	326,362					

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
			D, F" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR0558L								
*104C8080320793			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30DPR1578G	CORDOBA	SANTA ELENA	1,263		1,263			1,263
*104C8080310093			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS DEL JARDIN DE NIÑOS JESUS RUIZ Y CAMPA CLAVE 30DJN1092O	COSAMALOAPAN	LOS BALSAMOS	208,039		208,039			208,039
*104C8080310094			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, COMEDOR Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B Y D" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30EPR0621X	COSAMALOAPAN	NOPALTEPEC	366,334		366,334			366,334
*104C8080310096			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H" EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0711P (TERMINACION DE OBRA)	COYUTLA	COYUTLA	3,505		3,505			3,505
104C8080310981			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO CLAVE 30DTV1875F	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS	24,076		24,076	24,076		
*104C8080310982			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO CLAVE 30DTV1875F (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	JACARANDAS	6,893		6,893			6,893
104C8080310842			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DPR5533L	EMILIANO ZAPATA	MIRADORES	46,688		46,688	29,189		17,499
*104C8080310852			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DPR5533L	EMILIANO ZAPATA	MIRADORES	24,076		24,076			24,076
*104C8080310103			CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE CLAVE 30DJN3378F	EMILIANO ZAPATA	OJO DE AGUA	47,041		47,041			47,041
*104C8080310104			PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, AREA ADMINISTRATIVA PROVISIONAL, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 157 CLAVE 30DST0157C (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	RINCONADA	1,060,193		1,060,193			1,060,193
*104C8080310660			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE 30EJN1510I (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	RINCONADA	6,975		6,975			6,975
*104C8080310853			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE 30EJN1510I	EMILIANO ZAPATA	RINCONADA	24,076		24,076			24,076
*104C8080310105			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPB0808A (TERMINACION DE OBRA)	ESPINAL	BUENA VISTA	380,106		380,106			380,106
*104C8080320854			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 30DPR3248C	FORTIN	COAPICHAPAN (BARRANCA DE SAN MIGUEL)	159		159			159
104C8080320847			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA	FORTIN	CORDOBA (SANTA	109,192		109,192			109,192

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
			SECUNDARIA GENERAL XICOHTENCATL CLAVE 30DES00950		LETICIA)						
*104C8080310110			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA LILIA CLARA GOMEZ CLAVE 30DPR5537H (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	FORTIN	1,088		1,088		1,088	
104C8080310741			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR0913L	FORTIN	FORTIN	68,899		68,899	1,193	67,706	
*104C8080310743			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO RUIZ GALINDO CLAVE 30DPR4389I	FORTIN	FORTIN	74,468		74,468		74,468	
104C8080310854			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA LILIA CLARA GOMEZ CLAVE 30DPR5537H	FORTIN	FORTIN	18,005		18,005	18,005		
104C8080320849			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR1122I	FORTIN	FORTIN	19,882		19,882		19,882	
*104C8080320855			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILO BADILLO CLAVE 30DPR4134H	FORTIN	FORTIN	103		103		103	
*104C8080320856			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR4317P	FORTIN	FORTIN	101		101		101	
*104C8080320859			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ELISA FLORES CLAVE 30DPR4932B	FORTIN	FORTIN	168		168		168	
*104C8080320866			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUAN DE LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0914K	FORTIN	FORTIN	110		110		110	
*104C8080310745			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR3169Q (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	MONTE BLANCO	69,628		69,628		69,628	
104C8080320848			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR1734H	FORTIN	MONTE BLANCO	27,505		27,505		27,505	
104C8080310661			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR0919F	FORTIN	PUEBLO DE LAS FLORES TLACOTENGO	197,848		197,848	168,889	28,959	
104C8080310855			CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR0919F	FORTIN	PUEBLO DE LAS FLORES TLACOTENGO	42,305		42,305	42,304	1	
*104C8080320867			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 30EPR0921U	FORTIN	VILLA UNION	128		128		128	
*104C8080310112			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E" EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR3574Y	HUAYACOCOTLA	TEXIMALPA	641,941		641,941		641,941	
*104C8080310417			CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B, C", Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR1010D (TERMINACION DE OBRA)	ILAMATLAN	XOXOCAPA	67,725		67,725		67,725	
104C8080310120			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30ETV0002N	IXCATEPEC	RANCHO AGUA NACIDA	1,047		1,047	946	101	
*104C8080310418			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR CLAVE 30DJN3424A	IXHUACAN DE LOS REYES	VILLA NUEVA	157,311		157,311		157,311	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2011									
*104C8080310856	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR CLAVE 30DJN3424A	IXHUACAN DE LOS REYES	VILLA NUEVA	6,536		6,536		6,536	
*104C8080310121	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y LETRINA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL CLAVE 30DJN1712F	IXHUACAN DE LOS REYES	XIXITLA	604		604		604	
*104C8080310122	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO DAUZON CLAVE 30EPR1040Y	IXHUACAN DE LOS REYES	XIXITLA	6,874		6,874		6,874	
*104C8080310123	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE 30ETV0250V	IXHUACAN DE LOS REYES	XIXITLA	1,798		1,798		1,798	
*104C8080310124	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR3116K	IXHUACAN DE LOS REYES	XIXITLA	263,512		263,512		263,512	
*104C8080310857	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, LETRINA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL CLAVE 30DJN1712F	IXHUACAN DE LOS REYES	XIXITLA	7,380		7,380		7,380	
104C8080310858	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO DAUZON CLAVE 30EPR1040Y	IXHUACAN DE LOS REYES	XIXITLA	21,006		21,006	21,006		
*104C8080310859	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR3116K	IXHUACAN DE LOS REYES	XIXITLA	9,537		9,537		9,537	
104C8080310860	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE 30ETV0250V (FINIQUITO)	IXHUACAN DE LOS REYES	XIXITLA	15,271		15,271	15,271		
*104C8080310133	1A. ETAPA: SUSTITUCION DE UN AULA DIDACTICA DEL EDIFICIO "D" Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, E, F, G" EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIA G. DE PERDOMO CLAVE 30EPR3402E (TERMINACION DE OBRA)	IXTACZOQUITLAN	CUAUTLAPAN	335,335		335,335		335,335	
*104C8080320468	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E" EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR1203S	JESUS CARRANZA	JESUS CARRANZA	150,940		150,940		150,940	
104C8080310141	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR1516U	JESUS CARRANZA	SANTA LUCRECIA	465,983		465,983	39,037	426,946	
*104C8080310144	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSITA ABREGO SARABIA CLAVE 30DJN1486Z	JILOTEPEC	PASO DE SAN JUAN	2,961		2,961		2,961	
*104C8080310146	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E Y F" EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR1648L	JUAN RODRIGUEZ CLARA	OJO DE AGUA	323,259		323,259		323,259	
*104C8080310151	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DTV1719O (TERMINACION DE OBRA)	LAS VIGAS DE RAMIREZ	EL PAISANO	55,546		55,546		55,546	
*104C8080310663	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30EPR3420U	LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS	49,599		49,599		49,599	
*104C8080310862	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30EPR3420U	LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS	13,578		13,578		13,578	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
*104C8080310155			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV1389N	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	3,706		3,706		3,706	
*104C8080310753			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO CLAVE 30DPR5404R (TERMINACION DE OBRA)	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	4,290		4,290		4,290	
104C8080310863			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV1389N	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	18,005		18,005	18,005		
*104C8080310864			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME NUNO CLAVE 30ETV0147I	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	18,005		18,005		18,005	
*104C8080310154			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME NUNO CLAVE 30ETV0147I (TERMINACION DE OBRA)	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE (COLONIA DEL VALLE)	33,322		33,322		33,322	
*104C8080310421			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30DTV1853U (TERMINACION DE OBRA)	MECATLAN	LAS FLORES	228,810		228,810		228,810	
104C8080310754			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR3496J	MECATLAN	MECATLAN	265,603		265,603	195,269	70,334	
*104C8080310422			RECONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL HILARIO SALAS CLAVE 30DPB0056S	MECAYAPAN	SAN ANDRES CHAMILPA	694,949		694,949		694,949	
*104C8080310159			REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1141W (TERMINACION DE OBRA)	MEDELLIN	CEDRAL	508,813		508,813		508,813	
*104C8080310423			CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (CARCAMO DE BOMBEO) Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE PINTURA EN EDIFICIOS "A, B, C, D" EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EJN0144W	MEDELLIN	EL TEJAR	4,156		4,156		4,156	
*104C8080310424			CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1361H	MEDELLIN	EL TEJAR	9,064		9,064		9,064	
*104C8080310425			CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES, COOPERATIVA Y OBRA EXTERIOR (POR SUSTITUCION) EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30DPR1131Q (TERMINACION DE OBRA)	MEDELLIN	EL TEJAR	210		210		210	
*104C8080310944			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS A CARRILLO CLAVE 30DTV0591T (TERMINACION DE OBRA)	MEDELLIN	LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO	4,855		4,855		4,855	
*104C8080310945			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ELSSA ARCELUS DE ZAPATA CLAVE 30DJN0011G	MEDELLIN	LOS ROBLES	134		134		134	
*104C8080310426			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EDGAR MORIN CLAVE 30EPR3919Z (TERMINACION DE OBRA)	MEDELLIN	MEDELLIN	9,017		9,017		9,017	
*104C8080310946			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR1694X (TERMINACION DE OBRA)	MEDELLIN	MEDELLIN	81,808		81,808		81,808	
*104C8080310947			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR0306I (TERMINACION DE OBRA)	MEDELLIN	PASO DE LOS ARRIEROS	11,820		11,820		11,820	
104C8080310162			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA	MEDELLIN	PASO DEL TORO	539,000	341	538,659	161,598	377,402	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
			ESCUELA TELESECUNDARIA MARTIRES DE RIO BLANCO CLAVE 30DTV0002O (TERMINACION DE OBRA)								
*104C8080310948			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR1368A (TERMINACION DE OBRA)	MEDELLIN	POTRERILLO	15,216		15,216			15,216
*104C8080310949			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 30DPR0684J	MEDELLIN	RINCON DEL COPITE	68,657		68,657			68,657
*104C8080310164			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MOTOLINIA CLAVE 30EPR1407M (TERMINACION DE OBRA)	MINATITLAN	LAS ANIMAS	172,086		172,086			172,086
*104C8080310427			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1428Z (TERMINACION DE OBRA)	MINATITLAN	LAS BRISAS (CAPOACAN)	1,225,000	613,380	611,620			1,225,000
*104C8080310165			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME SABINES CLAVE 30DTV1425B (TERMINACION DE OBRA)	MINATITLAN	LAS CARMELITAS	536,049		536,049			536,049
*104C8080320781			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0667S	MISANTLA	POXTITLAN	220,527		220,527			220,527
*104C8080310169			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0745F (TERMINACION DE OBRA)	MISANTLA	PUERTO PALCHAN	110,524		110,524			110,524
*104C8080310428			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV1711W	MIXTLA DE ALTAMIRANO	AXOXOHUILCO	268,156		268,156			268,156
*104C8080310430			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1769W	MIXTLA DE ALTAMIRANO	TLAXCANTLA	233,514		233,514			233,514
*104C8080320868			APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1485Q	NARANJAL	TEQUECHOLAPA	124		124			124
*104C8080310170			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA LUISA ROSS CLAVE 30DJN0375O	NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	660,703		660,703			660,703
104C8080320646			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR CLAVE 30DPR0419L	NAUTLA	EL PORVENIR	60,675		60,675			60,675
*104C8080320547			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR0411T (TERMINACION DE OBRA)	NAUTLA	NAUTLA	294,601		294,601			294,601
104C8080310174			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DTV0318M	OMEALCA	MATA TENATITO	356,428		356,428			356,428
104C8080310643			EQUIPAMIENTOS PARA LOS LABORATORIOS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERIA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ORIZABA CLAVE 30DIT0001V (TERMINACION DE ACCION)	ORIZABA	ORIZABA	2,712,839	853,414	1,859,425	689,411		2,023,428
*104C8080310865			CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 1 CLAVE 30DES0130D (TERMINACION DE OBRA)	OTEAPAN	OTEAPAN	179,112		179,112			179,112
*104C8080310768			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA PESQUERA NO. 21 CLAVE 30DST0021P (FINIQUITO)	OZULUAMA	BELISARIO DOMINGUEZ (SAN GREGORIO)	11,766		11,766			11,766

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
*104C8080310177	PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 30EPR1592Z (TERMINACION DE OBRA)	PANUCO	EL MOLINO	330,982		330,982				330,982	
104C8080310179	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET CLAVE 30EJN1349W	PANUCO	PANUCO	78,588		78,588		7,794		70,794	
*104C8080310181	1ª ETAPA: CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR0526U (TERMINACION DE OBRA)	PAPANTLA	PAPANTLA	1,368,888		1,368,888				1,368,888	
*104C8080310182	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, B, C, D, E, F, G" EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR1752W	PEROTE	LA GLORIA	1,155,286		1,155,286				1,155,286	
*104C8080310185	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COOPERATIVA, BODEGA EN SISTEMA PREFABRICADO (POR SUSTITUCION DE LOS EDIFICIOS "A, C") EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR1804L	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	37,734		37,734				37,734	
*104C8080310189	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y C" Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (6.00X6.50) EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 30DPR2923G (TERMINACION DE OBRA)	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	740,936		740,936				740,936	
*104C8080310190	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A", OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV0826Q (TERMINACION DE OBRA)	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	54,938		54,938				54,938	
*104C8080310664	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DTV0703G	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	22,038		22,038				22,038	
104C8080310771	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO OBERLIN CLAVE 30DJN0299Z	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	1,519		1,519		1,377		142	
104C8080310830	APLICACION DE PINTURA E APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV0784H	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	13,003		13,003		1,009		11,994	
104C8080310831	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSE T. HERNANDEZ ACOSTA CLAVE 30DPR4785I	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	30,786		30,786		884		29,902	
104C8080310832	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30EPR1795U	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	1,785		1,785		1,391		394	
*104C8080310866	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COOPERATIVA, BODEGA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR1804L	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	29,384		29,384				29,384	
104C8080310867	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DTV0703G	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	18,005		18,005		18,005			
*104C8080310193	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEZ DE MAYO CLAVE 30DPR3971X	PUENTE NACIONAL	CABEZAS	378,082		378,082				378,082	
104C8080310432	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL DELGADO SAINZ CLAVE 30DTV1657S	RAFAEL DELGADO	HUELLETECOXCO	373,109		373,109		292,395		80,714	
*104C8080310199	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA LA VICTORIA CLAVE 30DPR0741K (FINIQUITO)	SAN ANDRES TUXTLA	LA NUEVA VICTORIA	72,383		72,383				72,383	
*104C8080310201	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GUTIERREZ ZAMORA CLAVE 30EPR3895G	SAN ANDRES TUXTLA	RANCHO NUEVO (LA CEIBA DE ABAJO)	373,481		373,481				373,481	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
*104C8080310782			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR0755N (TERMINACION DE OBRA)	SAN ANDRES TUXTLA	TEXCALTITAN XOTEAPAN	5,428		5,428		5,428	
*104C8080310783			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ANGEL CARVAJAL CLAVE 30EPR1904K (TERMINACION DE OBRA)	SAN ANDRES TUXTLA	TILAPAN	10,541		10,541		10,541	
*104C8080310833			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 30EPR1346P	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	2,728		2,728		2,728	
*104C8080310210			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0605F	SANTIAGO SOCHIAPAN	TATAHUICAPA	773,724		773,724		773,724	
*104C8080310212			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, D Y E" EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR1944L	SANTIAGO TUXTLA	SALTO DE AGUA DE PIO (DOS CAMINOS)	188,074		188,074		188,074	
*104C8080310213			CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA: CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MICAELA SANCHEZ DE HERNANDEZ CLAVE 30DJN1497F	SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	821		821		821	
*104C8080310216			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (POR SUSTITUCION) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPB0560Z	SOLEDAD ATZOMPA	TEPAXAPA	3,937		3,937		3,937	
104C8080310438			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DTV1265E	SOLEDAD ATZOMPA	TEPAXAPA	363,950		363,950	267,482	96,468	
*104C8080310220			TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR1976D (TERMINACION DE OBRA)	SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	889,741		889,741		889,741	
*104C8080320850			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LEV VIGOTSKY CLAVE 30EJN1451J (TERMINACION DE OBRA)	SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	65,096		65,096		65,096	
*104C8080310221			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y LABORATORIO-TALLER EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 30DTV1266D	SOTEAPAN	BUENA VISTA	73,534		73,534		73,534	
104C8080310868			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y LABORATORIO-TALLER EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 30DTV1266D	SOTEAPAN	BUENA VISTA	12,781		12,781	12,781		
104C8080310869			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30ETV0233E	SOTEAPAN	COLONIA BENITO JUAREZ	6,536		6,536	6,535	1	
*104C8080310440			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION CLAVE 30DPB0077E	SOTEAPAN	LA ESTRIBERA	77,460		77,460		77,460	
104C8080310870			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION CLAVE 30DPB0077E	SOTEAPAN	LA ESTRIBERA	6,536		6,536	6,535	1	
*104C8080310222			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB0488G	SOTEAPAN	LAS PALOMAS (BAJO PALOMA)	654		654		654	
104C8080310871			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB0488G	SOTEAPAN	LAS PALOMAS (BAJO PALOMA)	6,536		6,536	6,535	1	
*104C8080310441			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DCC0040M	SOTEAPAN	MORELOS	32,218		32,218		32,218	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
*104C8080310442	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN CLAVE 30DPR0857K	SOTEAPAN	MORELOS	68,555	68,555				68,555		
104C8080310872	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DCC0040M	SOTEAPAN	MORELOS	6,536	6,536	6,535				1	
104C8080310873	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN CLAVE 30DPR0857K	SOTEAPAN	MORELOS	6,536	6,536	6,535				1	
*104C8080310223	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE 30DTV1484R	SOTEAPAN	OCOTAL CHICO	4,886	4,886				4,886		
104C8080310874	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE 30DTV1484R	SOTEAPAN	OCOTAL CHICO	6,536	6,536	6,535				1	
*104C8080310224	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO MOROSINI CORDERO CLAVE 30DTV1267C	SOTEAPAN	OCOZOTEPEC	280	280				280		
104C8080310875	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO MOROSINI CORDERO CLAVE 30DTV1267C	SOTEAPAN	OCOZOTEPEC	6,536	6,536	6,535				1	
*104C8080310443	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" Y OBRA EXTERIOR (CERCADO PERIMETRAL) EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30EPR3301G	SOTEAPAN	SAN PEDRITO	574,447	574,447				574,447		
*104C8080310444	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA N° 55 CLAVE 30DST0055F	SOTEAPAN	SOTEAPAN	5,132	5,132				5,132		
104C8080310876	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 55 CLAVE 30DST0055F	SOTEAPAN	SOTEAPAN	6,536	6,536	6,535				1	
*104C8080310225	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (6.00 X 5.30) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR0881K (TERMINACION DE OBRA)	TAMALIN	CARMONA Y VALLE	100,280	100,280				100,280		
*104C8080310226	1A ETAPA: SUSTITUCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI CLAVE 30DPR1260K (TERMINACION DE OBRA)	TAMALIN	TAMALIN	13,170	13,170				13,170		
*104C8080310230	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN EL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI CLAVE 30DJN1516D (FINIQUITO)	TAMIAHUA	TAMIAHUA	19,624	19,624				19,624		
*104C8080310231	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30EPR2060S (TERMINACION DE OBRA)	TANTOYUCA	EL MEZQUITE	724,361	724,361				724,361		
*104C8080310247	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR2790F	TEMPOAL	EL AGUACATE TERRERO	1,500	1,500				1,500		
*104C8080310877	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR2790F	TEMPOAL	EL AGUACATE TERRERO	30,275	30,275				30,275		
*104C8080310249	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR3356J (FINIQUITO)	TEMPOAL	EL COYOLITO	44,264	44,264				44,264		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
*104C8080310785	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR1036M (TERMINACION DE OBRA)	TEOCELO	SANTA ROSA	5,691		5,691			5,691		
*104C8080310451	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30DTV1742P	TEQUILA	OXTOTITLA	219,643		219,643			219,643		
*104C8080310251	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (SUSTITUCION DEL EDIFICIO "C"), DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPB0709A	TEQUILA	POXCAUTLA	837,136		837,136			837,136		
*104C8080310252	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, LETRINA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30DCC0706Z (TERMINACION DE OBRA)	TEXCATEPEC	PIE DE LA CUESTA	3,405		3,405			3,405		
*104C8080310253	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 30DTV1746L	TEZONAPA	EL CRUCERO	88,207		88,207			88,207		
*104C8080310262	CONSTRUCCION DE TALLER DE CONSERVACION DE ALIMENTOS Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "B" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 18 CLAVE 30DST0018B (TERMINACION DE OBRA)	TIHUATLAN	LA CONCEPCION	813,032		813,032			813,032		
*104C8080310269	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B" Y "C" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 107 CLAVE 30DST0107V (TERMINACION DE OBRA)	TLACHICHILCO	TLACHICHILCO	1,203,408	527,369	676,039			1,203,408		
*104C8080310270	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2418Z	TLACAJALPAN	TLACAJALPAN	602,561		602,561			602,561		
*104C8080310273	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HEROES DE SOTAVENTO CLAVE 30DES00130 (TERMINACION DE OBRA)	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	601,358		601,358			601,358		
*104C8080310274	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA PROFESOR AVELINO BOLAÑOS PALACIOS CLAVE 30EST0004Y (TERMINACION DE OBRA)	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	632,187		632,187			632,187		
*104C8080310275	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (U2C), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30EPR3862P	TLALNELHUAYOCAN	COLONIA EJIDAL (EJIDO SAN ANDRES)	1		1			1		
104C8080310626	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DE 2 E.E. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR (ESTRUCTURA U2C) EXTENSION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE URSULO GALVAN S/CLAVE (TERMINACION DE OBRA)	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	3,109,629	1,112,380	1,997,249		1,029,703	2,079,926		
104C8080350646	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CINCO AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. EN EXTENSION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE URSULO GALVAN S/CLAVE	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	1,350,000	1,350,000				1,350,000		
*104C8080310455	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 30EJN0650B (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	COLONIA CHIJOLAR	11,890		11,890			11,890		
*104C8080310456	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1290E	TUXPAN	COLONIA CHIJOLAR	11,044		11,044			11,044		
*104C8080310287	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION), REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B Y D" Y TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA CLAVE 30DPR2558Z	TUXPAN	PUENTE DON DIEGO	1,633,351		1,633,351			1,633,351		
*104C8080310457	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA DE HEREDIA CLAVE 30DJN1326M (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	PUENTE DON DIEGO	5,167		5,167			5,167		
*104C8080310295	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "E, F, H" Y OBRA EXTERIOR EN	TUXPAN	TUXPAN	2,639,286		2,639,286			2,639,286		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
			LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO 2 CLAVE 30DST0002A (TERMINACION DE OBRA)								
104C8080310296			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 30DPR5516V	TUXPAN	TUXPAN	59,783		59,783	478	59,305	
104C8080310787			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FENELON CLAVE 30DJN0754Y	TUXPAN	TUXPAN	14,255		14,255	631	13,624	
104C8080310788			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 30DJN0755X	TUXPAN	TUXPAN	17,314		17,314	1,372	15,942	
104C8080310789			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DJN3672I (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	TUXPAN	12,847		12,847	1,187	11,660	
104C8080310834			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30DPR5080A	TUXPAN	TUXPAN	7,781		7,781	5,132	2,649	
104C8080310835			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ CLAVE 30DPR5081Z	TUXPAN	TUXPAN	79,853		79,853	482	79,371	
104C8080310836			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ING. GUILLERMO SALAS VILLAGOMEZ CLAVE 30EJN1109X	TUXPAN	TUXPAN	10,634		10,634	3,073	7,561	
*104C8080310298			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV0034G	TUXTILLA	TUXTILLA	833,496		833,496		833,496	
*104C8080310791			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR1573L (TERMINACION DE OBRA)	URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	3,798		3,798		3,798	
*104C8080310359			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PLANTELES DE JARDIN DE NIÑOS CLAVES VARIAS	VARIOS	VARIAS	107,138		107,138		107,138	
*104C8080310360			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PLANTELES DE PRIMARIA CLAVES VARIAS	VARIOS	VARIAS	83,523		83,523		83,523	
*104C8080310361			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PLANTELES DE SECUNDARIA CLAVES VARIAS	VARIOS	VARIAS	33,186		33,186		33,186	
*104C8080310362			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PLANTELES DE TELESECUNDARIA CLAVES VARIAS	VARIOS	VARIAS	46,392		46,392		46,392	
*104C8080310363			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PLANTELES DE EDUCACION ESPECIAL CLAVES VARIAS	VARIOS	VARIAS	148,808		148,808		148,808	
*104C8080310975			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR2637L (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	SANTA RITA	331		331		331	
104C8080310306			CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS VERACRUZ CLAVE 30EJN1505X	VERACRUZ	VERACRUZ	33,277		33,277	33,276	1	
104C8080310310			CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DOS DIRECCIONES, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE SEGARRA TOMAS CLAVE 30DPR5166G	VERACRUZ	VERACRUZ	52,014		52,014	52,013	1	
*104C8080310461			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EJN1517B (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	60,227		60,227		60,227	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
104C8080310462			CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA: CINCO AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CLAVE 30EES0184G	VERACRUZ	VERACRUZ	840,984		840,984	551,420	289,564	
*104C8080310793			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TONATIUH CLAVE 30DJN2632A (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	4,505		4,505		4,505	
104C8080310878			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL FUENTES SARABIA CLAVE 30DTV1196Z	VERACRUZ	VERACRUZ	18,005		18,005	18,005		
104C8080310879			CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO (POR SUSTITUCION EDIFICIO "B") EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EPR3787Z	VERACRUZ	VERACRUZ	24,076		24,076	24,076		
*104C8080310953			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS N. C. FERROCARRILERO CLAVE 30DJN0033S	VERACRUZ	VERACRUZ	62,445		62,445		62,445	
*104C8080310954			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EVA FRONTIER CLAVE 30DJN198A	VERACRUZ	VERACRUZ	199,220		199,220		199,220	
*104C8080310956			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ELENA MARTINEZ CABAÑAS CLAVE 30EJN0018Z	VERACRUZ	VERACRUZ	143,695		143,695		143,695	
*104C8080310957			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ ZAMORA CLAVE 30EJN0130T (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	187,916		187,916		187,916	
*104C8080310958			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DPR5321I	VERACRUZ	VERACRUZ	147,881		147,881		147,881	
*104C8080310959			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA LA ESPERANZA CLAVE 30EPR2604U	VERACRUZ	VERACRUZ	134,900		134,900		134,900	
104C8080310976			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2608Q	VERACRUZ	VERACRUZ	56,728		56,728		56,728	
104C8080340554			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MORAN VELIZ CLAVE 30EJN1531V (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	3,156,000	13	3,155,987	1,734,843	1,421,157	
104C8080310463			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL FUENTES SARABIA CLAVE 30DTV1196Z	VERACRUZ	VERACRUZ (U.H. EL COYOL)	66,378		66,378	37,636	28,742	
104C8080310843			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO (POR SUSTITUCION EDIFICIO B) EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EPR3787Z	VERACRUZ	VERACRUZ (VERGARA Y TARIMOYA)	5,753		5,753	5,016	737	
*104C8080310464			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2639J	VILLA ALDAMA	CERRO DE LEON	4,272		4,272		4,272	
*104C8080310880			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2639J	VILLA ALDAMA	CERRO DE LEON	6,536		6,536		6,536	
*104C8080310465			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DJN2355O	VILLA ALDAMA	COLONIA BENITO JUAREZ	5,593		5,593		5,593	
*104C8080310466			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR1397X	VILLA ALDAMA	COLONIA BENITO JUAREZ	8,055		8,055		8,055	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
*104C8080310467			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30DTV1524B	VILLA ALDAMA	COLONIA BENITO JUAREZ	2,158		2,158		2,158	
*104C8080310881			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DJN2355O	VILLA ALDAMA	COLONIA BENITO JUAREZ	6,536		6,536		6,536	
104C8080310882			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR1397X (FINIQUITO)	VILLA ALDAMA	COLONIA BENITO JUAREZ	12,270		12,270	12,270		
104C8080310883			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30DTV1524B	VILLA ALDAMA	COLONIA BENITO JUAREZ	6,536		6,536	6,535	1	
*104C8080310468			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30DJN0485U	VILLA ALDAMA	COLONIA LIBERTAD	19,620		19,620		19,620	
*104C8080310469			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2640Z	VILLA ALDAMA	COLONIA LIBERTAD	26,429		26,429		26,429	
*104C8080310470			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR NOVO CLAVE 30DTV1588M	VILLA ALDAMA	COLONIA LIBERTAD	52,383		52,383		52,383	
*104C8080310884			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30DJN0485U	VILLA ALDAMA	COLONIA LIBERTAD	6,536		6,536		6,536	
*104C8080310885			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR NOVO CLAVE 30DTV1588M	VILLA ALDAMA	COLONIA LIBERTAD	6,536		6,536		6,536	
*104C8080310886			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2640Z	VILLA ALDAMA	COLONIA LIBERTAD	6,536		6,536		6,536	
*104C8080310471			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR3329M	VILLA ALDAMA	CRUZ BLANCA	13,207		13,207		13,207	
*104C8080310472			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DTV0775Z	VILLA ALDAMA	CRUZ BLANCA	21,402		21,402		21,402	
104C8080310887			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DTV0775Z	VILLA ALDAMA	CRUZ BLANCA	12,270		12,270	12,270		
*104C8080310888			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR3329M	VILLA ALDAMA	CRUZ BLANCA	13,071		13,071		13,071	
*104C8080310473			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR1395Z	VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	880		880		880	
*104C8080310474			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30DES0004G	VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	20,534		20,534		20,534	
104C8080310889			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30DES0004G	VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	12,270		12,270	12,270		
*104C8080310890			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR1395Z	VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	18,005		18,005		18,005	
*104C8080310311			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30ETV0261A	XALAPA	EL TRONCONAL	15,387		15,387		15,387	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
*104C8080310893			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30ETV0261A	XALAPA	TRONCONAL	18,005		18,005		18,005	
*104C8080310318			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS POR SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y C" EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE 30DPR3483G	XALAPA	XALAPA	187,462		187,462		187,462	
*104C8080310319			REHABILITACION DE ACCESO A SERVICIOS SANITARIOS Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D Y E" EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR1844N	XALAPA	XALAPA	130,436		130,436		130,436	
*104C8080310320			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (6.00 X 5.30) Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 30DJN3878A (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	162,987		162,987		162,987	
*104C8080310322			CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN PLANTA ALTA, ESCALERAS EN EL CENDI DIVINA MORALES DE GUTIERREZ BARRIOS CLAVE 30EDI0004Z (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	130		130		130	
*104C8080310325			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F" Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL C. TELLO CLAVE 30DJN0050I (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	12,770		12,770		12,770	
*104C8080310327			TERMINACION DEL EDIFICIO "K" (ANEXO OFICINAS), REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 105 CLAVE 30DST0105X	XALAPA	XALAPA	1,838,366		1,838,366		1,838,366	
104C8080310330			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U2C EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA CLAVE 30DPR5237K (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	520,262		520,262	249,502	270,760	
*104C8080310332			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA XALAPEÑOS ILUSTRES CLAVE 30DPR0772D (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	3,836		3,836		3,836	
*104C8080310333			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (6.00 X 5.30), SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS AJITZI CLAVE 30DJN3904I	XALAPA	XALAPA	1,181		1,181		1,181	
*104C8080310335			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (6.00 X 6.00), SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON SMINOVIK MAKARENCO CLAVE 30EJN1520P	XALAPA	XALAPA	1,294		1,294		1,294	
*104C8080310336			CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR3931V	XALAPA	XALAPA	5,129		5,129		5,129	
*104C8080310344			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA PABELLO ACOSTA CLAVE 30EPR3647Z	XALAPA	XALAPA	2,486		2,486		2,486	
*104C8080310345			REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1132O (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	1,667		1,667		1,667	
*104C8080310475			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, AULA DE COMPUTO, AULA-COCINA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONECALLI CLAVE 30EPR3949U (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	46,494		46,494		46,494	
*104C8080310477			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y PINTURA EXTERIOR EN BANDA EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PRACTICA ANEXA A LA NORMAL VERACRUZANA CLAVE 30EPR2942U (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	560		560		560	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2011											
*104C8080310479			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR1147Q (FINIQUITO)	XALAPA	XALAPA	1		1		1	
*104C8080310480			CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30ETV03800	XALAPA	XALAPA	264,919		264,919		264,919	
*104C8080310481			REHABILITACION ELECTRICA, CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MORA CLAVE 30ETV0301L (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	66,151		66,151		66,151	
*104C8080310632			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MANUEL R. GUTIERREZ CLAVE 30DES0105E (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	49,555		49,555		49,555	
*104C8080310633			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30DPR5297Z (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	446,058		446,058		446,058	
*104C8080310634			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N° 3 CLAVE 30DST0003Z	XALAPA	XALAPA	643,423		643,423		643,423	
*104C8080310635			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS GENOVEVA CORTES CLAVE 30EJN1016H	XALAPA	XALAPA	361,850		361,850		361,850	
*104C8080310636			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR REVOLUCION CLAVE 30EPR1164G (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	1		1		1	
*104C8080310637			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (INCLUYE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) EN LA ESCUELA PRIMARIA HUGO TOPF CLAVE 30EPR2937I	XALAPA	XALAPA	35,989		35,989		35,989	
*104C8080310665			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE 30DTV1703N	XALAPA	XALAPA	267,271		267,271		267,271	
*104C8080310667			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30DTV1682R	XALAPA	XALAPA	453,704		453,704		453,704	
*104C8080310668			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA HERNANDEZ DIAZ CLAVE 30DJN3680R	XALAPA	XALAPA	437,340		437,340		437,340	
*104C8080310894			CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, AULA DE COMPUTO, AULA-COCINA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA CONECALLI CLAVE 30EPR3949U	XALAPA	XALAPA	53,122		53,122		53,122	
104C8080310895			CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30DTV1682R	XALAPA	XALAPA	24,076		24,076	24,076		
*104C8080310896			CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA HERNANDEZ DIAZ CLAVE 30DJN3680R	XALAPA	XALAPA	36,682		36,682		36,682	
*104C8080310985			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DTV1225D (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	31,240		31,240		31,240	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2011									
*104C8080310986	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ S/CLAVE	XALAPA	XALAPA	106,796		106,796		106,796	
*104C8080310987	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA PALMA DE ALVAREZ CLAVE 30DJN0233Q (FINIQUITO)	XALAPA	XALAPA	48,412		48,412		48,412	
*104C8080320696	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ERNESTO MACARTY TORRES CLAVE 30DJN0352D	XALAPA	XALAPA	398,900		398,900		398,900	
*104C8080320697	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARTIN TORRES PADILLA CLAVE 30DJN0174R	XALAPA	XALAPA	115,785		115,785		115,785	
*104C8080320698	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 30DPR0626T	XALAPA	XALAPA	743,194		743,194		743,194	
*104C8080320789	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE ANEXO, REHAB. Y ADECUACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G" Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 30DTV0119N	XALAPA	XALAPA	983		983		983	
104C8080330584	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" (INCLUYE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) EN EL JARDIN DE NIÑOS GASTON MELO CLAVE 30EJN0097B (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	1,179,878	95,919	1,083,959	502,749	677,129	
*104C8080330590	REHABILITACION DE CANCELERIA Y BANQUETAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1132O	XALAPA	XALAPA	530		530		530	
*104C8080330825	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS CONECALLI CLAVE 30EJN1533T	XALAPA	XALAPA	130,089		130,089		130,089	
104C8080310334	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO CLAVE 30EPR2943T	XALAPA	XALAPA (COL. PROGRESO)	5,063		5,063		5,063	
*104C8080310631	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA CLAVE 30EPR1166E	XALAPA	XALAPA (EL CASTILLO)	48,799		48,799		48,799	
*104C8080310347	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN G. ALARCON CLAVE 30DES0034A (TERMINACION DE OBRA)	XICO	XICO	216,387		216,387		216,387	
*104C8080310349	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2641Y (TERMINACION DE OBRA)	XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	255,181	88,082	167,099		255,181	
*104C8080330826	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMPOS Y LOPEZ CLAVE 30EPR2650F	YANGA	PALMILLAS	409,968		409,968		409,968	
*104C8080310350	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I" EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON CLAVE 30DPB0456O (TERMINACION DE OBRA)	ZARAGOZA	ZARAGOZA	518,769		518,769		518,769	
*104C8080310357	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR0604G	ZONGOLICA	ZONGOLICA	13,783		13,783		13,783	
*104C8080310483	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICOS PARA HOMBRES, ADECUACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EDIFICIO "A", ADECUACION DE SERVICIOS SANIT. PARA MUJERES, TECHADO DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIMARIA MAURICIO COLUNGA CLAVE 30EPR2730R	ZONTECOMATLAN	ZONTECOMATLAN	299,279		299,279		299,279	
SUB-TOTAL:				79,114,703	4,648,100	74,466,603	8,254,163	70,860,540	391

2012

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
*104C8080320001	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA CLAVE 30DTV0640L	ACATLAN	ACATLAN	543		543				543	
*104C8080320003	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR1538F	ACAYUCAN	CORRAL NUEVO	734		734				734	
*104C8080320005	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR2957W (TERMINACION DE OBRA)	ACTOPAN	COYOLILLO	268,755		268,755				268,755	
*104C8080320008	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS G. MONZON CLAVE 30DJN1287A (TERMINACION DE OBRA)	AGUA DULCE	AGUA DULCE	123		123				123	
*104C8080320009	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO LUGONES CLAVE 30DJN1288Z (TERMINACION DE OBRA)	AGUA DULCE	AGUA DULCE	236		236				236	
*104C8080320317	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR0998J (TERMINACION DE OBRA)	ALAMO TEMAPACHE	MONTE CHIQUITO	62,456		62,456				62,456	
*104C8080320011	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV0114S (TERMINACION DE OBRA)	ALTO LUCERO	PALMA SOLA	162,992		162,992				162,992	
*104C8080320012	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30DTV0077E (TERMINACION DE OBRA)	ALTO LUCERO	SANTA ANA	121,337		121,337				121,337	
*104C8080320013	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BEETHOVEN CLAVE 30DJN0191H (TERMINACION DE OBRA)	ALTOTONGA	ALTOTONGA	11,654		11,654				11,654	
*104C8080320014	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN0256Z (TERMINACION DE OBRA)	ALTOTONGA	GUTIERREZ ZAMORA	2,841		2,841				2,841	
*104C8080320016	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA S/NOMBRE CLAVE 30ETV0265X (TERMINACION DE OBRA)	ALTOTONGA	MEXCALTECO	37,225		37,225				37,225	
104C8080320017	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 30DJN3951T	ALVARADO	ALVARADO	1,503		1,503		1,145		358	
*104C8080320018	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS 15 DE OCTUBRE DE 1946 CLAVE 30EJN1095K	ALVARADO	ALVARADO	127,814		127,814				127,814	
104C8080320611	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0175F	ALVARADO	ALVARADO	213,129		213,129		127,284		85,845	
104C8080320612	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA DOLORES MARIA MOJICA CLAVE 30EPR0181Q	ALVARADO	ALVARADO	296,582		296,582		126,393		170,189	
*104C8080320019	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALTE GABRIEL CARBALLO CLAVE 30EPR0167X	ALVARADO	ANTON LIZARDO	198		198				198	
104C8080320613	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VIRGILIO URIBE CLAVE 30DTV0231H	ALVARADO	ANTON LIZARDO	220,153		220,153		125,692		94,461	
*104C8080320020	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VERA ARROYO CLAVE 30DJN1352K	ALVARADO	EL BAYO	103,148		103,148				103,148	
*104C8080320021	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0210V	ALVARADO	EL ZAPOTE	63,192		63,192				63,192	
104C8080320022	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLAVE 30DJN1530X	ALVARADO	LA PIEDRA	3,206		3,206		303		2,903	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2012									
104C8080320023	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30EJN1330Y	ALVARADO	LUIS MARTINEZ (EL CANAL)	11,198		11,198	3,070	8,128	
104C8080320024	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EULOGIA TIBURCIO CLAVE 30DJN1351L	ALVARADO	MANDINGA Y CARDON	4,125		4,125	1,753	2,372	
104C8080320025	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR3152P	ALVARADO	MATA DE UVA	998		998	998		
*104C8080320723	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR0222Z	AMATLAN DE LOS REYES	GUADALUPE (LA PATRONA)	592,646		592,646		592,646	
*104C8080320026	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL MARIA ROMERO CLAVE 30EPR3156L (TERMINACION DE OBRA)	AMATLAN DE LOS REYES	OJO DE AGUA GRANDE (CALIFORNIA)	13,887		13,887		13,887	
*104C8080320724	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR3823N	AMATLAN DE LOS REYES	PARAJE NUEVO	477,147		477,147		477,147	
104C8080320743	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR4605H	AMATLAN DE LOS REYES	PEÑUELA	143,891		143,891		143,891	
*104C8080320719	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR3157K (TERMINACION DE OBRA)	AMATLAN DE LOS REYES	SAN ANTONIO FRATERNIDAD	89,064		89,064		89,064	
*104C8080320720	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR0233F (TERMINACION DE OBRA)	AMATLAN DE LOS REYES	TRAPICHE VIEJO	179,215		179,215		179,215	
104C8080320028	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA REDENCION CLAVE 30EPR0282O	ATOYAC	CORRAL DE PIEDRA	166,483		166,483	148,895	17,588	
104C8080320029	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DTV0927O (TERMINACION DE OBRA)	ATOYAC	MANZANILLO	139,982		139,982		139,982	
*104C8080320916	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JORGE CASTRO DE CANCIO CLAVE 30EPR0291W (TERMINACION DE OBRA)	ATZACAN	ATZACAN	1,902		1,902		1,902	
*104C8080320915	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MUÑOZ HERNANDEZ CLAVE 30DTV0418L (TERMINACION DE OBRA)	ATZACAN	DOS RIOS (TOCUILA)	1,687		1,687		1,687	
*104C8080320917	APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE CLAVE 30DPR3441H (TERMINACION DE OBRA)	ATZACAN	DOS RIOS (TOCUILA)	1,493		1,493		1,493	
*104C8080320603	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMINIO CABAÑAS L. CLAVE 30DPR3230D (TERMINACION DE OBRA)	ATZALAN	ATZALAN	3,909		3,909		3,909	
*104C8080320031	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR1559S (TERMINACION DE OBRA)	ATZALAN	LA FLORIDA	157		157		157	
*104C8080320605	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, DOS LETRINAS, REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA S/NOMBRE CLAVE 30DTV1671L	AYAHUALULCO	ALTAMIRADA	146,992		146,992		146,992	
*104C8080320665	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30EPR0351U	AYAHUALULCO	AYAHUALULCO	872		872		872	
*104C8080320753	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN2177B (TERMINACION DE OBRA)	AYAHUALULCO	CETLALPAN	2,831		2,831		2,831	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
*104C8080320754			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA S/NOMBRE CLAVE 30DTV1839A (TERMINACION DE OBRA)	AYAHUALULCO	CETLALPAN	4,711		4,711		4,711	
*104C8080320755			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO L. SOSA CLAVE 30EPR0355Q (TERMINACION DE OBRA)	AYAHUALULCO	CETLALPAN	451		451		451	
*104C8080320033			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR2976K	AYAHUALULCO	EL TRIUNFO	4,128		4,128		4,128	
*104C8080320662			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DTV0223Z	AYAHUALULCO	LOS ALTOS	1,605		1,605		1,605	
*104C8080320756			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 30EJN1407W (TERMINACION DE OBRA)	AYAHUALULCO	LOS ALTOS	986		986		986	
*104C8080320748			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR2961I	AYAHUALULCO	SAN ISIDRO	820		820		820	
*104C8080320034			CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS (POR SUSTITUCION) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANGEL HERMIDA RUIZ CLAVE 30DTV0079C (TERMINACION DE OBRA)	BANDERILLA	BANDERILLA	221,485		221,485		221,485	
104C8080320035			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LUIS MARTINEZ MURILLO CLAVE 30EPR3450O	BANDERILLA	BANDERILLA	60,520	60,520			60,520	
*104C8080320036			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV1028C	BENITO JUAREZ	TENANTITLA	357,113		357,113		357,113	
*104C8080320037			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR MARIO DORANTES CABAÑAS CLAVE 30DJN0311D (FINIQUITO)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	302		302		302	
*104C8080320039			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LIC. FERNANDO LOPEZ ARIAS CLAVE 30DJN0323I (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	58		58		58	
*104C8080320040			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO LOPEZ ARIAS CLAVE 30DJN2858G (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	897		897		897	
*104C8080320041			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA CLAVE 30DPR0253U (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	3,655		3,655		3,655	
*104C8080320043			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR0537Z	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	570		570		570	
*104C8080320044			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA CLAVE 30DPR5265G (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	9,840		9,840		9,840	
*104C8080320045			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DTV0994M (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	240		240		240	
*104C8080320046			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J" TALLERES, AUDITORIO, GIMNASIO, DIRECCION, CAFETERIA, ANEXO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ILUSTRE INSTITUTO VERACRUZANO CLAVE 30EES0128O (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	3,175,140		3,175,140		3,175,140	
*104C8080320047			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION (3.00X8.00) Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30EJN0583U	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	29,000		29,000		29,000	
*104C8080320048			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALEJANDRO MOLINA CLAVE 30EPR0383M (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	221		221		221	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
*104C8080320049	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIELA RIVERA DE POZOS CLAVE 30EJN0918Q (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	SAN JOSE NOVILLERO	383		383				383	
*104C8080320050	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE PAULA MILAN CLAVE 30EPR0078D	CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	339,471		339,471				339,471	
*104C8080320052	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR3543D	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	322,796		322,796				322,796	
*104C8080320582	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMERINO Z. MENDOZA CLAVE 30DPR2057F (TERMINACION DE OBRA)	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	333,637		333,637				333,637	
*104C8080320666	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONSTITUCION MEXICANA CLAVE 30DTV0568S (TERMINACION DE OBRA)	CARRILLO	CARRILLO	463,094		463,094				463,094	
*104C8080320462	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO ZARCO CLAVE 30DTV1411Z	CARRILLO PUERTO	PALO AMARILLO (MATA PIONCHE)	41,024		41,024				41,024	
*104C8080320053	REHABILITACION DE LA RED ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 110 CLAVE 30DST0110I (TERMINACION DE OBRA)	CARRILLO PUERTO	TRINIDAD SANCHEZ	507,172		507,172				507,172	
*104C8080320054	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA BOETTIGER DE ALVAREZ CLAVE 30DJN0601U	CATEMACO	CATEMACO	501,245		501,245				501,245	
*104C8080320527	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR3416I (TERMINACION DE OBRA)	CATEMACO	SAN JUAN SECO DE VALENCIA	109,563		109,563				109,563	
*104C8080320055	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR3218I (TERMINACION DE OBRA)	CERRO AZUL	CERRO AZUL	6,781		6,781				6,781	
*104C8080320056	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR0440N	CERRO AZUL	CERRO AZUL	65,247		65,247				65,247	
*104C8080320057	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO CLAVE 30EPR0442L (TERMINACION DE OBRA)	CERRO AZUL	CERRO AZUL	106,099		106,099				106,099	
104C8080320059	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JESUS REYES HEROLES CLAVE 30DES0124T (TERMINACION DE OBRA)	CHALMA	CHALMA	784,840		784,840		1,368		783,472	
104C8080320060	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR3204F (TERMINACION DE OBRA)	CHALMA	CHALMA	107,192		107,192		27,464		79,728	
*104C8080320061	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DES0080M	CHALMA	CHAPOPOTE CHICO (TLACHINOLAPA)	156,310		156,310				156,310	
*104C8080320062	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR3440I (TERMINACION DE OBRA)	CHALMA	TAXTITLA	230,201		230,201				230,201	
*104C8080320063	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR3549Y	CHICONQUIACO	CHICONQUIACO	606,970		606,970				606,970	
104C8080320064	CONSTRUCCION DE LETRINAS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30DPB0324X (TERMINACION DE OBRA)	CHICONTEPEC	TLAQUEXTLA TENEXTITLA	152,532		152,532		791		151,741	
*104C8080320065	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 59 CLAVE 30DST0059B	CHONTLA	CHONTLA	134,547		134,547				134,547	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
*104C8080320640			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME SABINES CLAVE 30ETV0273F (TERMINACION DE OBRA)	CHUMATLAN	LAZARO CARDENAS (SANTANA)	38,674		38,674		38,674	
*104C8080320641			CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB0407F	CHUMATLAN	LAZARO CARDENAS (SANTANA)	4,851		4,851		4,851	
*104C8080320766			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (6.00X 6.00), RECONSTRUCCION DE UN TRAMO DE BARRA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DTV0205J (TERMINACION DE OBRA)	COATEPEC	BELLA ESPERANZA	88,290		88,290		88,290	
*104C8080320067			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ZILLI BERNARDI CLAVE 30DJN0189T	COATEPEC	COATEPEC	218,958		218,958		218,958	
*104C8080320068			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO PRADILLO CLAVE 30DPR5117Y	COATEPEC	COATEPEC	6,820		6,820		6,820	
*104C8080320069			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAS DE LA INFANCIA CLAVE 30EJN0118Y	COATEPEC	COATEPEC	5,113		5,113		5,113	
*104C8080320070			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2965E (TERMINACION DE OBRA)	COATEPEC	COATEPEC	1,676		1,676		1,676	
*104C8080320071			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL F. MARTINEZ CLAVE 30EPR0484K (TERMINACION DE OBRA)	COATEPEC	EL GRANDE	4,945		4,945		4,945	
*104C8080320072			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR3216K	COATEPEC	LA ISLETA GRANDE	182,400		182,400		182,400	
*104C8080320073			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR0485J	COATEPEC	LA LAGUNA	205,584		205,584		205,584	
*104C8080320074			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCHITLAN CLAVE 30DJN0216Z	COATEPEC	LA ORDUÑA	139,069		139,069		139,069	
*104C8080320075			CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 95 CLAVE 30DST0095G	COATEPEC	MAHUXTLAN	602,644		602,644		602,644	
*104C8080320076			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DTV0560Z	COATEPEC	PACHO VIEJO	208,885		208,885		208,885	
104C8080320077			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA AGUSTINA RAMIREZ CLAVE 30EJN0055C	COATEPEC	PACHO VIEJO	210,000		210,000		210,000	
*104C8080320078			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BEATRIZ VELASCO DE ALEMAN CLAVE 30EPR0489F (TERMINACION DE OBRA)	COATEPEC	PACHO VIEJO	11,583		11,583		11,583	
*104C8080320079			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR0491U (TERMINACION DE OBRA)	COATEPEC	VAQUERIA	12,019		12,019		12,019	
*104C8080320084			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR3286E	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	861		861		861	
*104C8080330448			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EES0013N	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	1		1		1	
104C8080330449			CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EES0013N	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	198,314		198,314	180,615	17,699	
104C8080350576			DICTAMEN ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS "A Y B" PARA SU REHABILITACION EN LA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	267,407	96,887	170,520		267,407	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
			ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 3 CLAVE 30DES0092R								
*104C8080320085			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ LOZANO CLAVE 30ETV0006J (TERMINACION DE OBRA)	COATZACOALCOS	GUILHERMO PRIETO (SANTA ROSA)	50,399		50,399			50,399
*104C8080320086			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO CLAVE 30DJN1533U	COATZINTLA	CORRALILLOS	109,416		109,416			109,416
*104C8080320087			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0519J	COETZALA	COETZAPOTITLA	8,122		8,122			8,122
*104C8080320088			REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR0521Y	COLIPA	CERRO DEL TIGRE	389,097		389,097			389,097
*104C8080320089			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBINA ALVAREZ DE MOLINA CLAVE 30DPR0920W (TERMINACION DE OBRA)	COMAPA	EL JOBO (JOBO VIEJO)	313,460		313,460			313,460
*104C8080320090			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0540M	COMAPA	SAN CRISTOBAL	49,857		49,857			49,857
*104C8080320092			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DEL 57 CLAVE 30EPR0549D	CORDOBA	BARRANCA HONDA (PUENTE BARRANCA HONDA)	1		1			1
*104C8080320093			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS CLARA CORDOBA MORAN CLAVE 30EJN1534S	CORDOBA	CORDOBA	14,293		14,293			14,293
*104C8080320094			CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, DOS LETRINAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO VICTORIA SOTO CLAVE 30EPR3959A	CORDOBA	CORDOBA	7,251		7,251			7,251
*104C8080320095			CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ENRIQUE HERRERA MORENO CLAVE 30DES0024U (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	272,665		272,665			272,665
*104C8080320096			REHABILITACION ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 3 CLAVE 30DES0128P	CORDOBA	CORDOBA	793,704		793,704			793,704
*104C8080320098			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DJN2804C	CORDOBA	CORDOBA	1		1			1
104C8080320099			REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR0591T (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	918,790		918,790	415,324		503,466
*104C8080320100			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE OCHOA LOBATO CLAVE 30DPR1382V (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	490,000		490,000			490,000
*104C8080320103			CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL CLAVE 30DPR3465R (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	250,037		250,037			250,037
*104C8080320105			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA REVOLUCIONARIA DEL S.N.T.E. CLAVE 30DPR4781M (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	64,759		64,759			64,759
*104C8080320107			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 30DPR5349O	CORDOBA	CORDOBA	3,184		3,184			3,184
*104C8080320108			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N° 70 CLAVE 30DST0072W (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	2,267		2,267			2,267
*104C8080320114			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO	CORDOBA	CORDOBA	21,954		21,954			21,954

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
			CARRANZA CLAVE 30EPR0571F (TERMINACION DE OBRA)								
*104C8080320119			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR3466P	CORDOBA	CORDOBA	466		466		466	
*104C8080320120			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30ETV0224X (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	8,187		8,187		8,187	
*104C8080320121			CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO M. DE LA LLAVE CLAVE 30EPR0593R	CORDOBA	CORDOBA	7,950		7,950		7,950	
104C8080320122			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR3916C	CORDOBA	CORDOBA	219,114		219,114		219,114	
*104C8080320126			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (6.00X6.00) Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 30DJN2556L	CORDOBA	CORDOBA	93,172		93,172		93,172	
*104C8080320538			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR0585I	CORDOBA	CORDOBA	1,031		1,031		1,031	
*104C8080320542			REHABILITACION ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES Y DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR0566U (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	207,228		207,228		207,228	
*104C8080320546			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 2 JORGE CUESTA PORTE PETIT CLAVE 30DES0050S	CORDOBA	CORDOBA	91,116		91,116		91,116	
*104C8080320551			CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO A. SHERWELL CLAVE 30EPR0592S (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	321,077		321,077		321,077	
*104C8080320694			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCA SEPTIEN DE CALATAYUD CLAVE 30EPR0560Z	CORDOBA	CORDOBA	114,587		114,587		114,587	
*104C8080320728			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO P. CASTILLA CLAVE 30EJN0163K	CORDOBA	CORDOBA	62,757		62,757		62,757	
*104C8080320742			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DPR0206J (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	374,565		374,565		374,565	
*104C8080320784			TERMINACION DE APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 30DPR1759Q	CORDOBA	CORDOBA	4,955		4,955		4,955	
*104C8080320785			TERMINACION DE APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA CLAVE 30DPR5323G (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	1,428		1,428		1,428	
*104C8080320786			TERMINACION DE APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR0596O	CORDOBA	CORDOBA	9,217		9,217		9,217	
*104C8080320751			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30ETV0122Z (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	EL BAJIO	287,937		287,937		287,937	
*104C8080320128			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR0612P (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	EL PORVENIR	258,158		258,158		258,158	
*104C8080320129			CONSTRUCCION DE UN AULA MULTIGRADO Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PIPILA CLAVE 30DPR1585Q	CORDOBA	LA PALMA (TERCERA MANZANA DEL BARREAL)	63,596		63,596		63,596	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2012									
*104C8080320130	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR DE JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN1325M (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	LA PALMA (TERCERA MANZANA DEL BARREAL)	546,087		546,087		546,087	
*104C8080320131	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ABRAHAM CASTELLANOS CORONADO CLAVE 30ETV0123Z	CORDOBA	MIGUEL AGUILAR	62,908		62,908		62,908	
*104C8080320132	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR1580V	CORDOBA	RANCHO SANTA ELENA (CONGREGACION EL BARREAL)	1,503		1,503		1,503	
*104C8080320133	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR0548E	CORDOBA	SAN APARCIO BUENA VISTA	1,510		1,510		1,510	
*104C8080320788	TERMINACION DE APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR3378V (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	SAN JOSE LOMA GRANDE	630		630		630	
*104C8080320135	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS PELLICER CLAVE 30ETV0124Y (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	SANTA ELENA	781,656		781,656		781,656	
*104C8080320136	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 30EPR0616L	CORDOBA	VEINTE DE NOVIEMBRE	512		512		512	
*104C8080320722	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ELENA SALMERON CLAVE 30EPR0547F (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	ZACATEPEC	101,749		101,749		101,749	
*104C8080320138	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CARPIO CLAVE 30EPR0631D	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	470,069		470,069		470,069	
*104C8080320443	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 30EPR0632C	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	39,070		39,070		39,070	
*104C8080320528	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR3207C (TERMINACION DE OBRA)	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	86,120		86,120		86,120	
104C8080320139	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR0642J	COSAMALOAPAN	EL MIRADOR	8,417		8,417	2,081	6,336	
104C8080320529	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO GARCIA LOERA CLAVE 30EPR0640L (TERMINACION DE OBRA)	COSAMALOAPAN	FERNANDO LOPEZ ARIAS	155,188		155,188	15,065	140,123	
*104C8080320530	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMAN CLAVE 30DPR1343T	COSAMALOAPAN	GABINO BARREDA	62,731		62,731		62,731	
104C8080320140	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB0877X	COSAMALOAPAN	GLORIA DE COAPA (EL JOBO)	974		974	974		
*104C8080320710	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL VALENZUELA CLAVE 30DPR3051S	COSAUTLAN DE CARVAJAL	VAQUERIA	1,912		1,912		1,912	
*104C8080320144	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (6.00X5.30), DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS (6.00X5.30) Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FREINET CLAVE 30EJN0867Z (TERMINACION DE OBRA)	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC	423,880		423,880		423,880	
*104C8080320702	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC	124,011		124,011		124,011	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
			ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30EPR2897Y								
*104C8080320145			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1168C	COSCOMATEPEC	TENIXTEPEC	35,158		35,158		35,158	
*104C8080320146			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 63 CLAVE 30DST0063O (TERMINACION DE OBRA)	COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	2,179		2,179		2,179	
*104C8080320149			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 30DCC0761S	COXQUIHUI	COXQUIHUI	33,216		33,216		33,216	
*104C8080320150			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C Y D" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30ETV0129T	COYUTLA	LAS LOMAS	136,228		136,228		136,228	
*104C8080320721			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR2264N (TERMINACION DE OBRA)	CUICHAPA	PROVIDENCIA	279,689		279,689		279,689	
104C8080320151			REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CUITLAHUAC CLAVE 30DES0059J	CUITLAHUAC	CUITLAHUAC	1,950,085		1,950,085		1,950,085	
*104C8080320616			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO ESCUTIA CLAVE 30DPR3745A (TERMINACION DE OBRA)	CUITLAHUAC	CUITLAHUAC	105,367		105,367		105,367	
*104C8080320617			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0723U (TERMINACION DE OBRA)	CUITLAHUAC	CUITLAHUAC	496,086		496,086		496,086	
104C8080320918			CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE UN NIVEL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	CUITLAHUAC	CUITLAHUAC	13,000,000	13,000,000			13,000,000	
104C8080320919			ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO PARA EDIFICIO DE DOCENCIA DE UN NIVEL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	CUITLAHUAC	CUITLAHUAC	2,000,000	2,000,000			2,000,000	
*104C8080320152			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPR2193I (TERMINACION DE OBRA)	EL HIGO	CUVE DE LA VEGA DEL PASO	6,816		6,816		6,816	
*104C8080320153			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GERTRUDIS GUEVARA DE VITE CLAVE 30DJN0744R	EL HIGO	EL HIGO	187,250		187,250		187,250	
*104C8080320595			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CLAVE 30DPR3600F	EMILIANO ZAPATA	EL AGUAJE	257,561		257,561		257,561	
*104C8080320596			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR4201P	EMILIANO ZAPATA	EL GUAYABO	192,671		192,671		192,671	
*104C8080320597			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAROLINO ANAYA RAMIREZ CLAVE 30EPR0894N	EMILIANO ZAPATA	EL ROBLE	247,748		247,748		247,748	
*104C8080320553			REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" Y CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 30EPR0882I	EMILIANO ZAPATA	LA ESTANZUELA	480,223		480,223		480,223	
*104C8080320554			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30DTV0080S	EMILIANO ZAPATA	LA ESTANZUELA	1,200,510		1,200,510		1,200,510	
*104C8080320598			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30EJN0106T	EMILIANO ZAPATA	LA ESTANZUELA	378,850		378,850		378,850	
*104C8080320155			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HORACIO DE QUIROGA CLAVE 30DJN0837G (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	PLAN DEL RIO	20,614		20,614		20,614	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
*104C8080320156	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR3870Z (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	PLAN DEL RIO	1,720		1,720			1,720		
*104C8080320157	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0108H (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	PLAN DEL RIO	3,964		3,964			3,964		
*104C8080320158	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO ARISTA CLAVE 30EPR0892P (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	RANCHO VIEJO	29,880		29,880			29,880		
*104C8080320159	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MA. LUISA ZAMORA METZGUER CLAVE 30DJN0501V (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	RINCONADA	23,075		23,075			23,075		
*104C8080320160	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30EPR0893O (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	RINCONADA	459,418		459,418			459,418		
*104C8080320161	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLARA JULIA HUERTA DE LEYVA CLAVE 30DJN0839E (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	VILLA EMILIANO ZAPATA (EL CARRIZAL)	184		184			184		
*104C8080320162	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MARROQUIN CARLON CLAVE 30DPR3753J (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	VILLA EMILIANO ZAPATA (EL CARRIZAL)	31,675		31,675			31,675		
*104C8080320543	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0914K	FORTIN	FORTIN	477,344		477,344			477,344		
*104C8080320163	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DES0070F (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	504,182		504,182			504,182		
*104C8080320667	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DPR0053W (TERMINACION DE OBRA)	GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	425		425			425		
*104C8080320731	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV0052W (TERMINACION DE OBRA)	GUTIERREZ ZAMORA	LOMAS DE ARENA	112,302		112,302			112,302		
*104C8080320576	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE 30DPR3874V	HUATUSCO	CAPULAPA	158,139		158,139			158,139		
*104C8080320168	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ DEL CARMEN FLORES ALTAMIRANO CLAVE 30DJN2720V (TERMINACION DE OBRA)	HUATUSCO	HUATUSCO	811,676	379,348	432,328			811,676		
104C8080320169	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0922U (TERMINACION DE OBRA)	HUATUSCO	HUATUSCO	209,279		209,279			209,279		
104C8080320170	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL SANCHEZ OROPEZA CLAVE 30DPR3873W	HUATUSCO	HUATUSCO	667,393		667,393		599,958	67,435		
*104C8080320577	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RUJIRO ZUÑIGA CLAVE 30EJN0123J	HUATUSCO	HUATUSCO	161,322		161,322			161,322		
*104C8080320618	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE CLAVE 30EPR0942G (TERMINACION DE OBRA)	HUATUSCO	HUATUSCO	196,849		196,849			196,849		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
*104C8080320619	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR0943F (TERMINACION DE OBRA)	HUATUSCO	HUATUSCO	301,482	301,482	301,482					
*104C8080320620	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 30EPR3790M (TERMINACION DE OBRA)	HUATUSCO	HUATUSCO	504,699	504,699	504,699					
*104C8080320676	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO BRAVO CLAVE 30DPR4915L	HUATUSCO	HUATUSCO	317,713	317,713	317,713					
*104C8080320578	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR3875U	HUATUSCO	MESA DEL RANCHO	175,843	175,843	175,843					
*104C8080320579	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0965R	HUATUSCO	MICHAPA	173,780	173,780	173,780					
*104C8080320677	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR0957I	HUATUSCO	SABANAS	251,264	251,264	251,264					
*104C8080320671	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR0966Q	HUATUSCO	TLAVICTEPAN	176,344	176,344	176,344					
*104C8080320171	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 30DTV0533C (TERMINACION DE OBRA)	HUAYACOCOTLA	CARBONERO JACALES	274,724	274,724	274,724					
*104C8080320173	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE CLAVE 30DPR3107D	HUEYAPAN DE OCAMPO	CUATOTOLAPAN	103,846	103,846	103,846					
*104C8080320174	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS CENTRO DE CASTELLANIZACION CLAVE 30DCC0895H	HUEYAPAN DE OCAMPO	SABANETA	162,563	162,563	162,563					
*104C8080320175	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30DTV0440N	ISLA	EL TESORO	148,884	148,884	148,884					
*104C8080320176	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30ETV0135D	ISLA	GARRO	204,994	204,994	204,994					
*104C8080320178	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAS DE LA INFANCIA CLAVE 30DCC0018K	IXCATEPEC	IXCATEPEC	233,450	233,450	233,450					
*104C8080320179	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1046S (TERMINACION DE OBRA)	IXHUACAN DE LOS REYES	MONTE GRANDE	465	465	465					
*104C8080320180	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR1067E (TERMINACION DE OBRA)	IXHUATLAN DE MADERO	PIEDRA GRANDE	556,645	556,645	556,645					
*104C8080320183	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR4972C	IXHUATLAN DEL SURESTE	FELIPE BERRIOZABAL	100,803	100,803	100,803					
*104C8080320184	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER ALEGRE CLAVE 30DJN0586S	IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	285,590	285,590	285,590					
*104C8080320185	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS IXTLIXOCHITL CLAVE 30DJN0284X	IXHUATLANCILLO	UNION Y PROGRESO	178,467	178,467	178,467					
*104C8080320444	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 33 CLAVE 30DST0033U (TERMINACION DE OBRA)	IXMATLAHUACAN	IXMATLAHUACAN	242,160	242,160	242,160					
*104C8080320186	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS	IXTACZOQUITLAN	CAMPO GRANDE	69,747	69,747	69,747					

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
			CARLOS PEREYRA CLAVE 30DJN0010H (TERMINACION DE OBRA)								
*104C8080320187			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EPR1111B	IXTACZOQUITLAN	CUAUTLAPAN	529		529		529	
*104C8080320189			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DTV0422Y (TERMINACION DE OBRA)	IXTACZOQUITLAN	MOYOAPAN	140,410		140,410		140,410	
*104C8080320190			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30ETV0344J	JALACINGO	CUAUHTAMINGO	2,954		2,954		2,954	
104C8080320191			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SANTIAGO CASTILLO FLORES CLAVE 30DTV0250W	JALACINGO	ORILLA DEL MONTE	45,862		45,862	5,282	40,580	
104C8080340553			CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR1170R (TERMINACION DE OBRA)	JALCOMULCO	JALCOMULCO	915,955	16,493	899,462	804,921	111,034	
*104C8080320192			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DTV0949Z (TERMINACION DE OBRA)	JESUS CARRANZA	24 DE FEBRERO	188,617		188,617		188,617	
*104C8080320193			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1704M	JUCHIQUE DE FERRER	CARRIZAL	61,399		61,399		61,399	
*104C8080320194			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DTV0014T	JUCHIQUE DE FERRER	LA ESPERANZA	150,396		150,396		150,396	
*104C8080320708			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRERA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV0207H (TERMINACION DE OBRA)	LANDERO Y COSS	LANDERO Y COSS	91,233		91,233		91,233	
*104C8080320195			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE 30ETV0144L (TERMINACION DE OBRA)	LAS CHOAPAS	IGNACIO LOPEZ RAYON	689,544		689,544		689,544	
*104C8080320196			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR0153V	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	459		459		459	
*104C8080320197			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR1813T (TERMINACION DE OBRA)	LAS VIGAS DE RAMIREZ	EL PAISANO	111,547		111,547		111,547	
*104C8080320198			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL C. TELLO CLAVE 30EPR1848I	LOS REYES	CIHUATEO	373		373		373	
*104C8080320199			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPB0657L (TERMINACION DE OBRA)	LOS REYES	TOTOLINGA	277,586		277,586		277,586	
*104C8080320202			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30EPR1313Y	MARIANO ESCOBEDO	LOMA GRANDE	27,002		27,002		27,002	
*104C8080320203			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR1075O (FINIQUITO)	MEDELLIN	EL GUASIMAL	14		14		14	
*104C8080320451			TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES, DOS COOPERATIVAS Y OBRA EXT. (POR SUSTITUCION) EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30DPR1131Q	MEDELLIN	EL TEJAR	2		2		2	
*104C8080320206			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA	MEDELLIN	PLAYA DE VACA	199,532		199,532		199,532	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
			ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR3886Z								
*104C8080320207			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR3888Y (TERMINACION DE OBRA)	MIAHUATLAN	CUMBRE DE JONOTAL	9,245		9,245		9,245	
*104C8080320208			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 30EPR1376J (TERMINACION DE OBRA)	MIAHUATLAN	DOS JACALES	4,267		4,267		4,267	
*104C8080320209			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DELFINO VALENZUELA CLAVE 30DJN0488R (TERMINACION DE OBRA)	MIAHUATLAN	MIAHUATLAN	7,756		7,756		7,756	
*104C8080320211			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N° 8 CLAVE 30DST0008V (TERMINACION DE OBRA)	MINATITLAN	MINATITLAN	312		312		312	
*104C8080320212			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30EPR1389N	MINATITLAN	MINATITLAN	1,260		1,260		1,260	
*104C8080320213			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 27 CLAVE 30DST0027J	MISANTLA	ARROYO HONDO	1,225		1,225		1,225	
*104C8080320214			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DTV0127W	MISANTLA	FRANCISCO SARABIA (PASO VIEJO)	914,607		914,607		914,607	
*104C8080320215			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE CLAVE 30DPR0359N	MISANTLA	LA DEFENSA	463,214		463,214		463,214	
*104C8080320602			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 62 CLAVE 30DST0062P	MISANTLA	MISANTLA	246		246		246	
*104C8080320216			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1550Z	MISANTLA	POZA DEL TIGRE	419,830		419,830		419,830	
*104C8080320217			REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DTV0259N	MISANTLA	SANTA CRUZ HIDALGO	469,029		469,029		469,029	
*104C8080320222			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ACAMAPICHTLI CLAVE 30DJN0350F (TERMINACION DE OBRA)	NARANJOS AMATLAN	CERVANTES	8,729		8,729		8,729	
*104C8080320223			CONSTRUCCION DE AULA-COCINA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS(POR SUSTITUCION DEL EDIFICIO A) Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ARTEMIO DEL VALLE ARIZPE CLAVE 30DJN0377M	NARANJOS AMATLAN	NARANJOS (COL. 5 DE MAYO)	740,965		740,965		740,965	
*104C8080320729			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR0421Z (TERMINACION DE OBRA)	NAUTLA	EL RAUDAL (RAUDAL DE LAS FLORES)	74,835		74,835		74,835	
*104C8080320730			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR1488N (TERMINACION DE OBRA)	NAUTLA	ISLA DE CHAPA CHAPA	80,715		80,715		80,715	
*104C8080320583			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV0670F (TERMINACION DE OBRA)	NOGALES	NOGALES	102,489		102,489		102,489	
*104C8080320224			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DES0090T (TERMINACION DE OBRA)	OLUTA	OLUTA	77,952		77,952		77,952	
*104C8080320226			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30EPR1514V	OMEALCA	LOMA MULATO	4,028		4,028		4,028	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2012									
*104C8080320727	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL CLAVE 30DES0056M (TERMINACION DE OBRA)	OMEALCA	OMEALCA	1,385,002		1,385,002		1,385,002	
*104C8080320227	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADEL CLAVE 30EJN0184X	ORIZABA	ORIZABA	232,627		232,627		232,627	
*104C8080320228	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR1528Y	ORIZABA	ORIZABA	668,215		668,215		668,215	
*104C8080320230	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR1551Z	ORIZABA	ORIZABA	353,264		353,264		353,264	
*104C8080320622	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30EPR1532K (TERMINACION DE OBRA)	ORIZABA	ORIZABA	188,573		188,573		188,573	
*104C8080320672	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MOCTEZUMA ILHUICAMINA CLAVE 30DJN0286V	ORIZABA	ORIZABA	188,474		188,474		188,474	
*104C8080320673	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CHRISTIANE MAGNANI DE ALEMAN CLAVE 30EJN0186V	ORIZABA	ORIZABA	243,480		243,480		243,480	
*104C8080320674	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS CARLOS CARDENAS ROJAS CLAVE 30DPR0651S	ORIZABA	ORIZABA	196,879		196,879		196,879	
*104C8080320675	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1589M	ORIZABA	ORIZABA	286,600		286,600		286,600	
*104C8080320678	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR JULIO LOPEZ SILVA CLAVE 30DJN0553A	ORIZABA	ORIZABA	147,921		147,921		147,921	
*104C8080320679	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE CLAVE 30DPR0156S	ORIZABA	ORIZABA	196,125		196,125		196,125	
*104C8080320680	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA CLAVE 30EPR1554W	ORIZABA	ORIZABA	399,596		399,596		399,596	
*104C8080320232	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CHAPULTEPEC CLAVE 30DPB0160D	PAJAPAN	JICACAL	220,241		220,241		220,241	
*104C8080320233	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR (POR SUSTITUCION EDIFICIO "A") EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL CLAVE 30DPB0035F	PAJAPAN	PAJAPAN	460		460		460	
*104C8080320235	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR0580O	PAPANTLA	EL TAJIN	383,465		383,465		383,465	
*104C8080320236	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TAJIN CLAVE 30DTV0489F	PAPANTLA	EL TAJIN	291,085		291,085		291,085	
*104C8080320685	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR0588G (TERMINACION DE OBRA)	PAPANTLA	VENUSTIANO CARRANZA	57,162		57,162		57,162	
*104C8080320661	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO AMERICA CLAVE 30EPR1714T	PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	10,319		10,319		10,319	
*104C8080320237	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DOMINGUEZ VELEZ CLAVE 30EPR1701P (TERMINACION DE OBRA)	PASO DEL MACHO	CERRO AZUL	1,037		1,037		1,037	
*104C8080320657	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO	PEROTE	EL ESCOBILLO	758,683		758,683		758,683	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
			JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR0621Y (TERMINACION DE OBRA)								
*104C8080320238			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRIDA KAHLO CLAVE 30DTV1559R (TERMINACION DE OBRA)	PEROTE	GUADALUPE VICTORIA	1,812		1,812			1,812
*104C8080320601			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR0619J	PEROTE	PEROTE	16,407		16,407			16,407
*104C8080320658			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEANDRO VALLE CLAVE 30DTV0249G (TERMINACION DE OBRA)	PEROTE	PEROTE	906,320		906,320			906,320
*104C8080320659			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA CLAVE 30DJN0155C (TERMINACION DE OBRA)	PEROTE	PEROTE	316,886		316,886			316,886
104C8080320240			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR2000E	PEROTE	SAN ANTONIO LIMON (TOTALCO)	34,077		34,077			34,077
*104C8080320655			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30DPR0629Q (TERMINACION DE OBRA)	PEROTE	SAN ANTONIO TENEXTEPEC	892,764		892,764			892,764
*104C8080320463			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA N° 51 CLAVE 30DST0051J (TERMINACION DE OBRA)	PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	268,351		268,351			268,351
104C8080320531			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 30EPR1779C (TERMINACION DE OBRA)	PLAYA VICENTE	GENERAL HERMENEGILDO GALEANA	254,865		254,865	130		254,735
104C8080320533			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE CLAVE 30DPR3342H	PLAYA VICENTE	PLAYA VICENTE	178,149		178,149	97		178,052
*104C8080320243			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DES0012P (TERMINACION DE OBRA)	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	411,676		411,676			411,676
*104C8080320244			PRIMERA ETAPA: REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B, C, Y F" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DES0073C (TERMINACION DE OBRA)	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	822,895		822,895			822,895
104C8080320246			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CLAVE 30DJN0223J	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	147,356		147,356	55,555		91,801
*104C8080320247			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS IZCATA LAGTZU CLAVE 30DJN0438J (TERMINACION DE OBRA)	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	10,275		10,275			10,275
*104C8080320248			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA CLAVE 30DPR1920C	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	30,487		30,487			30,487
*104C8080320249			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 30EPR1799Q (TERMINACION DE OBRA)	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	62,576		62,576			62,576
*104C8080320251			CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA, ESCALERAS, ANEXO, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE UN AULA EN P.A. DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION MEXICANA CLAVE 30DPR5247R	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	806,516		806,516			806,516
*104C8080320245			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA MORALES MERIDA CLAVE 30DJN00911 (TERMINACION DE OBRA)	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA DE HIDALGO	127,995		127,995			127,995
104C8080320252			CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV0227V (TERMINACION DE OBRA)	RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	171,823		171,823	78,754		93,069

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
*104C8080320253	REHABILITACION DEL EDIFICIO 1 EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL FERNANDEZ DE LARA CLAVE 30DPR2053J	RIO BLANCO	RIO BLANCO	278,211		278,211			278,211		
*104C8080320254	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL ALDUCIN CLAVE 30DPR2067M	RIO BLANCO	RIO BLANCO	70,543		70,543			70,543		
*104C8080320255	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30DTV1333L	SAN ANDRES TENEJAPAN	SAN ANDRES TENEJAPAN	661		661			661		
*104C8080320256	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL TURRENT CLAVE 30DPR0721X	SAN ANDRES TUXTLA	CALERIA	553,184		553,184			553,184		
*104C8080320645	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LOPEZ HUITRON CLAVE 30DPR0724U (TERMINACION DE OBRA)	SAN ANDRES TUXTLA	COMOAPAN	2,211		2,211			2,211		
*104C8080320257	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30ETV0065Z	SAN ANDRES TUXTLA	COSTA DE ORO (ARROYO DE ORO)	208,799		208,799			208,799		
*104C8080320258	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 30DTV0103M	SAN ANDRES TUXTLA	EL LAUREL	361,535		361,535			361,535		
*104C8080320259	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR2268J	SAN ANDRES TUXTLA	EL POPOTAL	110,998		110,998			110,998		
*104C8080320260	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE TRES AULAS DIDACTICAS Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN CLAVE 30DPR0747E	SAN ANDRES TUXTLA	LA REDONDA	314,800		314,800			314,800		
*104C8080320261	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC CLAVE 30DPR0738X	SAN ANDRES TUXTLA	LOS MERIDA	206,810		206,810			206,810		
*104C8080320262	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC CLAVE 30DPR0737Y	SAN ANDRES TUXTLA	MAZUMIAPAN	314,411		314,411			314,411		
*104C8080320263	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC CLAVE 30DPR0746F	SAN ANDRES TUXTLA	PUERTA NUEVA XOTEAPAN (PUERTA NUEVA)	193,415		193,415			193,415		
*104C8080320264	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30EPR1897R	SAN ANDRES TUXTLA	RANCHOAPAN	228,169		228,169			228,169		
*104C8080320265	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO CLAVE 30DJN0616W	SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	240,777		240,777			240,777		
*104C8080320266	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR1659R	SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	456,403		456,403			456,403		
104C8080320267	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N° 113 CLAVE 30DST0113F (TERMINACION DE OBRA)	SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	681,000	196	680,804	204,241		476,759		
*104C8080320269	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN LUIS BREMONT CLAVE 30EPR1903L	SAN ANDRES TUXTLA	TEPANCAN	458,395		458,395			458,395		
*104C8080320270	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO CLAVE 30DPR0754O	SAN ANDRES TUXTLA	TEXALPAN DE ARRIBA	236,400		236,400			236,400		
*104C8080320272	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, E, G, H, I" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE 30DTV0139A	SAN JUAN EVANGELISTA	ESTACION JUANITA	1,406,000		1,406,000			1,406,000		
*104C8080320273	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA	SAN JUAN	LAZARO CARDENAS	475,883		475,883			475,883		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
			EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1901N (TERMINACION DE OBRA)	EVANGELISTA							
*104C8080320274			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B, C, D, F" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30DPR2119B (TERMINACION DE OBRA)	SAN RAFAEL	EMILIANO ZAPATA	171,462		171,462		171,462	
*104C8080320275			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV0387I (TERMINACION DE OBRA)	SAN RAFAEL	EMILIANO ZAPATA	130,425		130,425		130,425	
*104C8080320276			CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30EJN1051N	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	270,108		270,108		270,108	
*104C8080320278			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30DPR0648E	SANTIAGO SOCHIAPAN	ARROYO COLORADO CRUZ VERDE	685,656		685,656		685,656	
*104C8080320279			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 30DCC1467W	SANTIAGO SOCHIAPAN	XOCHIAPA	507,504		507,504		507,504	
*104C8080320281			SUSTITUCION DEL EDIFICIO "C": TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0176E	SANTIAGO TUXTLA	FRANCISCO I. MADERO	638,994		638,994		638,994	
*104C8080320282			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N° 80 CLAVE 30DST0085Z (TERMINACION DE OBRA)	SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	462,003		462,003		462,003	
*104C8080320283			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA B. DE CARVAJAL CLAVE 30EPR1930I (TERMINACION DE OBRA)	SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	70,882		70,882		70,882	
*104C8080320284			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, OBRA EXTERIOR Y CERCADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA BARUCH PADUA CLAVE 30DJN4000B	SOCONUSCO	SOCONUSCO (FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ)	283,813		283,813		283,813	
*104C8080320285			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC CLAVE 30DPB0995L (TERMINACION DE OBRA)	SOLEDAD ATZOMPA	HUITZILA	81,485		81,485		81,485	
*104C8080320286			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LEV VIGOTSKY CLAVE 30EJN1451J	SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	379		379		379	
*104C8080320816			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR1976D	SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	71,410		71,410		71,410	
*104C8080320287			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 30DTV1266D (TERMINACION DE OBRA)	SOTEAPAN	BUENA VISTA	622,270		622,270		622,270	
*104C8080320291			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DTV1483S	SOTEAPAN	HILARIO C. SALAS	93,968		93,968		93,968	
*104C8080320294			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO MOROSINI CORDERO CLAVE 30DTV1267C (TERMINACION DE OBRA)	SOTEAPAN	OCOZOTEPEC	196,324		196,324		196,324	
*104C8080320299			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 55 CLAVE 30DST0055F	SOTEAPAN	SOTEAPAN	413,351		413,351		413,351	
*104C8080320301			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B, C, D, E" EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR0908A	TANCOCO	ZACAMITLLE	994,677		994,677		994,677	
104C8080320302			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30EJN0889L (TERMINACION DE OBRA)	TANTOYUCA	CERRO MIRADOR	184,849		184,849	182,840	2,009	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
104C8080320303			CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA) EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30DCC1166Z (TERMINACION DE OBRA)	TANTOYUCA	EL MEZQUITE SANTA CLARA	16,307		16,307	15,722	585	
*104C8080320304			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, F" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA N° 12 CLAVE 30DST0012H	TANTOYUCA	IXCANELCO	2,027,458		2,027,458		2,027,458	
104C8080320306			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EJN1511H (TERMINACION DE OBRA)	TANTOYUCA	MORALILLO GALERA	182,652		182,652	50,119	132,533	
104C8080320307			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL GUTIERREZ NAJERA CLAVE 30DTV1498U (TERMINACION DE OBRA)	TANTOYUCA	TETILLAS	42,936		42,936	35,214	7,722	
*104C8080320310			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0374D (TERMINACION DE OBRA)	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	SOCHIAPA DE ALVARO OBREGON	220,916		220,916		220,916	
*104C8080320311			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE NOVOA CLAVE 30EPR1357V (TERMINACION DE OBRA)	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	TATAHUICAPAN	564,636		564,636		564,636	
*104C8080320686			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR2561N (TERMINACION DE OBRA)	TECOLUTLA	EL FUERTE DE ANAYA	47,918		47,918		47,918	
*104C8080320687			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB0656M (TERMINACION DE OBRA)	TECOLUTLA	HUEYTEPEC	96,680		96,680		96,680	
104C8080320314			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR2656A	TECOLUTLA	TECOLUTLA	89,733		89,733	9,832	79,901	
*104C8080320315			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30DTV0885F (TERMINACION DE OBRA)	TECOLUTLA	TECOLUTLA	26,115		26,115		26,115	
*104C8080320318			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y CONSTRUCCION DE LETRINA, OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 30EPR2186Z	TEMPOAL	CARDON	195,696		195,696		195,696	
*104C8080320319			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0354Q (TERMINACION DE OBRA)	TEMPOAL	EL CHIJOL	36,288		36,288		36,288	
*104C8080320320			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30ETV0088J (TERMINACION DE OBRA)	TEMPOAL	LA CENTRAL	38,657		38,657		38,657	
*104C8080320321			REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DES0025T	TEMPOAL	TEMPOAL	576,260		576,260		576,260	
*104C8080320322			CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL PLATON SANCHEZ CLAVE 30EPR3151Q	TEMPOAL	TEMPOAL	745		745		745	
*104C8080320323			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EJN1292L	TENAMPA	COLONIA SAN JOSE	640		640		640	
*104C8080320324			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2243Z	TEPATLAXCO	TEPATLAXCO	14,248		14,248		14,248	
*104C8080320623			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30DPB0996K (TERMINACION DE OBRA)	TEZONAPA	CAXAPA	264,868		264,868		264,868	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2012									
*104C8080320327	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30DCC0700E	TEZONAPA	MONTE ALTO (EMILIANO ZAPATA)	11,811		11,811		11,811	
*104C8080320328	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N° 57 CLAVE 30DST0057D (TERMINACION DE OBRA)	TEZONAPA	MOTZORONGO	700,000		700,000		700,000	
*104C8080320624	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA CLAVE 30DPR3999C (TERMINACION DE OBRA)	TEZONAPA	MOTZORONGO	340,303		340,303		340,303	
*104C8080320329	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2358A	TEZONAPA	RANCHO NUEVO	889,358		889,358		889,358	
*104C8080320330	REHABILITACION DEL EDIFICIO "E" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PABLO DE LA LLAVE CLAVE 30DES0046F (TERMINACION DE OBRA)	TEZONAPA	TEZONAPA	59,934		59,934		59,934	
*104C8080320331	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 142 CLAVE 30DST0142A (TERMINACION DE OBRA)	TEZONAPA	VILLA NUEVA	20,380		20,380		20,380	
*104C8080320332	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPB1242U	TEZONAPA	VILLA NUEVA PANTEON	404,774		404,774		404,774	
*104C8080320333	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, OBRA EXTERIOR, TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0384K (TERMINACION DE OBRA)	TIERRA BLANCA	EL AMATE	583,418		583,418		583,418	
*104C8080320334	SUSTITUCION DEL EDIFICIO "A": CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR1138J (TERMINACION DE OBRA)	TIERRA BLANCA	EL MORAL	366,839		366,839		366,839	
*104C8080320335	POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COOPERATIVA, BODEGA Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "C, D" EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPB0633B (TERMINACION DE OBRA)	TIERRA BLANCA	POBLADO CINCO (NUEVO VILLA OJITLAN)	1,394,377		1,394,377		1,394,377	
*104C8080320336	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS CRI-CRI CLAVE 30DJN3061I	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	311,698		311,698		311,698	
*104C8080320337	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BARBOSA HELDT CLAVE 30DPR4056U (TERMINACION DE OBRA)	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	38,054		38,054		38,054	
*104C8080320647	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO KEHOE VICENT CLAVE 30DTV1446O (TERMINACION DE OBRA)	TIHUATLAN	CHICHICOAXTLA	414,504		414,504		414,504	
*104C8080320712	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR0801I	TLACOLULAN	DURAZNAL	1,123		1,123		1,123	
*104C8080320445	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ALLENDE CLAVE 30EPR2469F	TLALIXCOYAN	EL SAUCE (CERRO GRANDE)	11,441		11,441		11,441	
*104C8080320446	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR4077G	TLALIXCOYAN	PIEDRAS NEGRAS	17,986		17,986		17,986	
*104C8080320447	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 25 CLAVE 30DST0025L	TLALIXCOYAN	TLALIXCOYAN	54,314		54,314		54,314	
*104C8080320339	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR2476P	TLALNELHUAYOCAN	COLONIA ZAMORA	194,561		194,561		194,561	
*104C8080320770	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO CLAVE 30EJN0687P	TLALNELHUAYOCAN	COLONIA ZAMORA	39,151		39,151		39,151	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
*104C8080320341	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30ETV0225W	TLALTETELA	POXTLA	326,460	326,460			326,460			
*104C8080320343	CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ZILLI BERNARDI CLAVE 30EJN0387S (TERMINACION DE OBRA)	TLAPACOYAN	EL JOBO	378,868	378,868			378,868			
*104C8080320344	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS (ESTRUCTURA U2C) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N° 154 CLAVE 30DST0154F (TERMINACION DE OBRA)	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	875,346	875,346			875,346			
*104C8080320347	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE MEXICO CLAVE 30EPR3818B	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	71,560	71,560			71,560			
*104C8080320644	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR (ESTRUCTURA U2C) EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2489T (TERMINACION DE OBRA)	TLILAPAN	TLILAPAN	489,675	489,675			489,675			
*104C8080320348	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30DPR0401M	TOMATLAN	TOMATLAN	583,895	583,895			583,895			
*104C8080320448	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR0643J (TERMINACION DE OBRA)	TRES VALLES	NOVARA	37,566	37,566			37,566			
*104C8080320449	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 112 CLAVE 30DST0112G	TRES VALLES	TRES VALLES	15,960	15,960			15,960			
*104C8080320450	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR2703V	TRES VALLES	TRES VALLES	25,647	25,647			25,647			
*104C8080320688	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0367V (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	LA LAJA DE COLOMAN	4,413	4,413			4,413			
*104C8080320352	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA CLAVE 30EPR2516Z (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	TUXPAN	26,585	26,585			26,585			
*104C8080320354	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ CLAVE 30DTV0505G (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	TUXPAN	8,764	8,764			8,764			
*104C8080320689	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FAUSTO VEGA SANTANDER CLAVE 30DPR0055U	TUXPAN	TUXPAN	73,776	73,776			73,776			
*104C8080320690	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO SERRANO PIEDECASA CLAVE 30DPR4407H (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	TUXPAN	70,147	70,147			70,147			
*104C8080320691	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30DPR3658F (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	TUXPAN	7,509	7,509			7,509			
*104C8080320692	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE 30DPR2664J (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	TUXPAN	70,489	70,489			70,489			
*104C8080320693	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR0722W (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	TUXPAN	70,821	70,821			70,821			
*104C8080320355	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC CLAVE 30DJN2770C (TERMINACION DE OBRA)	URSULO GALVAN	FRANCISCO I. MADERO	50	50			50			
*104C8080320356	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CLAVE 30EPR2549R (TERMINACION DE OBRA)	URSULO GALVAN	ZEMPOALA	649	649			649			

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
*104C8080320357			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN EL JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS CLAVE 30DJN0478K (TERMINACION DE OBRA)	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	152,404		152,404		152,404	
*104C8080320358			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2558Z	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	809,771		809,771		809,771	
*104C8080320361			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BARBOSA HELDT CLAVE 30DPR2699Z	VERACRUZ	VERACRUZ	42,198		42,198		42,198	
*104C8080320362			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR5255Z (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	121		121		121	
*104C8080320363			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO S. MONTERO CLAVE 30EPR2606S (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	1,602		1,602		1,602	
104C8080320364			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON MAKARENKO CLAVE 30EJN1502Z	VERACRUZ	VERACRUZ	350,126		350,126		350,126	
104C8080320365			CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS (ESTRUCTURA U2C) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR3912G (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	802,540		802,540	463,900	338,640	
104C8080320366			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0413P	VERACRUZ	VERACRUZ	624,385		624,385		624,385	
*104C8080320631			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AZUETA CLAVE 30DPR1358V (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	4,075		4,075		4,075	
*104C8080320633			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR2609P	VERACRUZ	VERACRUZ	385,429		385,429		385,429	
*104C8080320660			REHABILITACION ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO CLAVE 30DPR4427V (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	791,315		791,315		791,315	
*104C8080320669			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR1704N	VERACRUZ	VERACRUZ	52,445		52,445		52,445	
*104C8080320670			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SARMIENTO CLAVE 30DPR3373Z	VERACRUZ	VERACRUZ	2,584		2,584		2,584	
*104C8080320700			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA CLAVE 30DJN1666K (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	556,685		556,685		556,685	
104C8080320804			CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE VERACRUZ CLAVE 30DIT0002U	VERACRUZ	VERACRUZ	8,000,000	8,000,000			8,000,000	
*104C8080320368			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO CLAVE 30DJN0271T	VILLA ALDAMA	CRUZ BLANCA	45,322		45,322		45,322	
*104C8080320369			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR1167D	XALAPA	CHILTOYAC	320,610		320,610		320,610	
104C8080320370			PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (ESTRUCTURA U2C) Y OBRA EXTERIOR (POR SUSTITUCION EDIFICIOS "B Y C") EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA CLAVE 30DPR5315Y (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	1,010,723		1,010,723	261,203	749,520	
*104C8080320371			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DAVID ALFARO SIQUEIROS CLAVE 30DES0091S	XALAPA	XALAPA	105,220		105,220		105,220	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
*104C8080320372	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30DJN0244W	XALAPA	XALAPA			1		1		1	
*104C8080320373	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ VELASCO DE ALEMAN CLAVE 30DJN1625K (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA			157,716		157,716		157,716	
*104C8080320374	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA OLIVO LARA CLAVE 30DJN2320Z	XALAPA	XALAPA			39,812		39,812		39,812	
*104C8080320375	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS KONEKALLI CLAVE 30DJN2322X (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA			45,147		45,147		45,147	
*104C8080320376	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO CLAVE 30DJN2884E (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA			436		436		436	
*104C8080320378	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE N° 60 CLAVE 30DML0045W (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA			427,804		427,804		427,804	
*104C8080320380	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE CLAVE 30DPR2272W	XALAPA	XALAPA			892		892		892	
*104C8080320382	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR3547A (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA			22,061		22,061		22,061	
*104C8080320384	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA CLAVE 30DPR5237K	XALAPA	XALAPA			5,793		5,793		5,793	
*104C8080320386	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA CLAVE 30DTV0152V	XALAPA	XALAPA			353,552		353,552		353,552	
*104C8080320388	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO HERNANDEZ CASTELLANOS CLAVE 30EPR1156Y	XALAPA	XALAPA			446,218		446,218		446,218	
104C8080320389	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR1162I	XALAPA	XALAPA			17,908		17,908		17,908	
*104C8080320390	REHAB. ELECTRICA DEL CENTRO DE COMPUTO, DEL AUDITORIO Y DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO "B" Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1163H (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA			235,128		235,128		235,128	
*104C8080320391	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. FERNANDO LOPEZ ARIAS CLAVE 30EPR2310H	XALAPA	XALAPA			181		181		181	
*104C8080320392	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA MURILLO CLAVE 30EPR2938H	XALAPA	XALAPA			663,856		663,856		663,856	
*104C8080320394	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR5103V	XALAPA	XALAPA			542		542		542	
*104C8080320395	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO PASQUEL CLAVE 30EPR3645A	XALAPA	XALAPA			135,021		135,021		135,021	
*104C8080320396	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CLAVE 30EJN1021T (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA			46,231		46,231		46,231	
*104C8080320397	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR3074C	XALAPA	XALAPA			3,856		3,856		3,856	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
*104C8080320398			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EXPERIMENTAL CLAVE 30EES0110P	XALAPA	XALAPA	341,874		341,874		341,874	
*104C8080320400			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N° 97 CLAVE 30DST0097E (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	573,297		573,297		573,297	
*104C8080320544			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 4 DAVID ALFARO SIQUEIROS CLAVE 30DES0091S	XALAPA	XALAPA	33,322		33,322		33,322	
*104C8080320599			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA AMELIA CELIS CLAVE 30EJN0091H	XALAPA	XALAPA	289,318		289,318		289,318	
*104C8080320600			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30EJN0644R	XALAPA	XALAPA	139,346		139,346		139,346	
*104C8080320604			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 30EJN0095D	XALAPA	XALAPA	6,607		6,607		6,607	
104C8080320695			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR0001Q (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	358,662		358,662	131,880	226,782	
*104C8080320769			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1132O	XALAPA	XALAPA	3		3		3	
*104C8080320772			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR34510 (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	415		415		415	
*104C8080320869			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 105 CLAVE 30DST0105X (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	1,681		1,681		1,681	
104C8080320911			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONARDO PASQUEL CLAVE 30DJN28910	XALAPA	XALAPA	55,282		55,282	43,958	11,324	
104C8080320953			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30EPR3646Z	XALAPA	XALAPA	210,000		210,000	186,632	23,368	
*104C8080330585			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MANUEL R. GUTIERREZ CLAVE 30DES0105E (COMPLEMENTO DE RECURSOS) (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	210,430		210,430		210,430	
*104C8080330586			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR REVOLUCION CLAVE 30EPR1164G (COMPLEMENTO DE RECURSOS) (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	128,494		128,494		128,494	
104C8080320402			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR4266Z	XICO	SAN MARCOS DE LEON	450,313		450,313	96,760	353,553	
*104C8080320403			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2960J	XICO	SAN MARCOS DE LEON (SAN MARCOS)	835		835		835	
*104C8080320713			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR3497I	XICO	TEMBLADERAS	7,501		7,501		7,501	
*104C8080320404			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN2545F	XICO	XICO	189,736		189,736		189,736	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2012											
*104C8080320405			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR3583F (TERMINACION DE OBRA)	XICO	XICO	134,790		134,790		134,790	
104C8080340552			SUSTITUCION DE PLAZA CIVICA DAÑADA, ASTA BANDERA Y REFORZAMIENTO DE CIMENTACION EN BARDA COLINDANTE EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALARCON GARCIA CLAVE 30DJN1032Z	XICO	XICO	250,000	250,000			250,000	
*104C8080320407			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DTV0989A (TERMINACION DE OBRA)	YANGA	SAN JOSE DEL CORRAL (GRAL. SAN JOSE BAZ)	521,343		521,343		521,343	
*104C8080320408			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR1414X (TERMINACION DE OBRA)	ZACUALPAN	ATIXTACA	185,362		185,362		185,362	
*104C8080320409			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 30DCC1407H	ZARAGOZA	ZARAGOZA	317,856		317,856		317,856	
*104C8080320412			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR3785A	ZARAGOZA	ZARAGOZA	176,754		176,754		176,754	
104C8080320413			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPB0136D	ZONGOLICA	XOCHIOJCA	588,606		588,606	531,869	56,737	
*104C8080320414			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON E. VILLANUEVA CLAVE 30DPR1435J	ZONTECOMATLAN	PACHITLA	79,271		79,271		79,271	
SUB-TOTAL:						118,980,994	23,803,444	95,177,550	4,938,082	114,042,912	440
2013											
*104C8080330411			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DES0031D	ACTOPAN	ACTOPAN	533,114		533,114		533,114	
*104C8080330415			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 30EPR0042P	ACTOPAN	MOZOMBOA	487,486		487,486		487,486	
*104C8080330413			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR2125M	ACTOPAN	SAN ISIDRO	535,920		535,920		535,920	
104C8080330011			TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION ELECTRICA EN BAJA TENSION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR0052W (TERMINACION DE OBRA)	ACTOPAN	SANTA ROSA (GENERAL PINZON)	810,113		810,113	139,348	670,765	
*104C8080330012			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ABDON SANCHEZ VIDAL CLAVE 30DJN0178N	ACULA	ACULA	143,805		143,805		143,805	
104C8080330013			CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0143N	ACULA	ACULA	45,836		45,836	45,836		
*104C8080330014			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0143N	ACULA	ACULA	485,165		485,165		485,165	
*104C8080330329			REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 30DPR4994O	ALAMO TEMAPACHE	ALAMO	90,499		90,499		90,499	
104C8080330418			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA	ALTOTONGA	IGNACIO ZARAGOZA	207,854		207,854	20,269	187,585	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2013											
			PRIMARIA HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30EPR0157Q (TERMINACION DE OBRA)								
104C8080330019			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 30EPR0154T (TERMINACION DE OBRA)	ALTOTONGA	LA ESTANZUELA	212,465		212,465	12,075	200,390	
*104C8080330018			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0135E (TERMINACION DE OBRA)	ALTOTONGA	SAN JOSE TEPOZOTECO	46,042		46,042		46,042	
*104C8080330533			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 30DTV1295Z	ALTOTONGA	TATEMPA	382,620		382,620		382,620	
*104C8080330723			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0333D	ALTOTONGA	VEINTIUNO DE AGOSTO	983,464		983,464		983,464	
*104C8080330016			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR3268Q (TERMINACION DE OBRA)	ALTOTONGA	XOAMPOLCO	34,555		34,555		34,555	
104C8080330815			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA PANAMA DE TEJEDA CLAVE 30EJN0151F (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	ALVARADO	233,288		233,288		233,288	
*104C8080330763			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO ROBLES CLAVE 30DJN0035Q	AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	1,706		1,706		1,706	
*104C8080330776			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS VIRGINIA C. DE AGUILAR CLAVE 30EJN0165I	AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	3,211		3,211		3,211	
*104C8080330780			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CLAVE 30DES0049C	AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	63,795		63,795		63,795	
*104C8080330792			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 30EPR0218N	AMATLAN DE LOS REYES	CACAHUATAL	4,321		4,321		4,321	
*104C8080330793			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR0220B	AMATLAN DE LOS REYES	CRUZ DE LOS NARANJOS	2,956		2,956		2,956	
*104C8080330764			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DJN0565F	AMATLAN DE LOS REYES	GUADALUPE (LA PATRONA)	1,055		1,055		1,055	
*104C8080330785			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DTV1509J	AMATLAN DE LOS REYES	GUADALUPE (LA PATRONA)	3,628		3,628		3,628	
*104C8080330794			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR0222Z	AMATLAN DE LOS REYES	GUADALUPE (LA PATRONA)	18,819		18,819		18,819	
*104C8080330795			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0225X	AMATLAN DE LOS REYES	MIGUEL HIDALGO (OJO DE AGUA GRANDE)	2,745		2,745		2,745	
*104C8080330796			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR0226W	AMATLAN DE LOS REYES	OJO CHICO	5,652		5,652		5,652	
*104C8080330576			TRABAJOS DE ELECTRIFICACION Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL MARIA ROMERO CLAVE 30EPR3156L	AMATLAN DE LOS REYES	OJO DE AGUA GRANDE (CALIFORNIA)	429,821		429,821		429,821	
*104C8080330807			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ELISEO COLUBE PEREZ CLAVE 30EPR3079X	AMATLAN DE LOS REYES	PARADA LA CONCHA	8,747		8,747		8,747	
*104C8080330778			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL RAFAEL	AMATLAN DE LOS REYES	PARAJE NUEVO	1,600		1,600		1,600	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2013											
			GUTIERREZ CLAVE 30EJN1147Z	REYES							
*104C8080330779			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO CLAVE 30EJN1515D	AMATLAN DE LOS REYES	PARAJE NUEVO	607		607		607	
*104C8080330797			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0228U	AMATLAN DE LOS REYES	PARAJE NUEVO	33,517		33,517		33,517	
*104C8080330452			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TALLER DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO.129 CLAVE 30DST0129G	AMATLAN DE LOS REYES	PEÑUELA	613,546		613,546		613,546	
*104C8080330808			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR3157K	AMATLAN DE LOS REYES	SAN ANTONIO FRATERNIDAD	7,155		7,155		7,155	
*104C8080330769			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET CLAVE 30DJN1463P	AMATLAN DE LOS REYES	TRAPICHE VIEJO	1,717		1,717		1,717	
*104C8080330798			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR0233F	AMATLAN DE LOS REYES	TRAPICHE VIEJO	8,602		8,602		8,602	
*104C8080330799			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CLAVE 30EPR0297Q	ATZACAN	ATZACAN	5,457		5,457		5,457	
*104C8080330768			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO M. S. TAGLE CLAVE 30DJN0917S	ATZACAN	DOS RIOS (TOCUILA)	1,840		1,840		1,840	
*104C8080330788			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR4345L	ATZACAN	LAZARO CARDENAS	11,089		11,089		11,089	
*104C8080330810			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 30DPB11211	ATZACAN	MATLALAPA	2,083		2,083		2,083	
*104C8080330786			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR1686O	ATZACAN	REVOLUCION	6,531		6,531		6,531	
*104C8080330026			REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR3106E	ATZALAN	SAN SALVADOR (CRUZ GORDA)	273,829		273,829		273,829	
*104C8080330725			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO L. SOSA CLAVE 30EPR0355Q	AYAHUALULCO	CETLALPAN	510,472		510,472		510,472	
*104C8080330724			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ T. CLAVE 30EPR0347H	AYAHUALULCO	LOS ALTOS	599,822		599,822		599,822	
*104C8080330034			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR3955E	AYAHUALULCO	SAN ANTONIO XOQUITLA	375,977	9,592	366,385		375,977	
104C8080330033			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR3955E	AYAHUALULCO	SAN ANTONIO XOQUITLA (BARRIO DE TEPEYAC)	15,812		15,812	15,812		
*104C8080330035			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA PESQUERA NO. 114 CLAVE 30DST0114E	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	648,392		648,392		648,392	
*104C8080330454			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR0514P	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	269,929		269,929		269,929	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2013											
104C8080330682			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE AZUETA CLAVE 30DES0017K (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	856,531		856,531	459,983	396,548	
104C8080330684			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARMANDO ESAU TOLEDO LOPEZ CLAVE 30DES0146E (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	493,568		493,568	142,460	351,108	
104C8080330685			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LOS ANGELES RECHY CLAVE 30DJN0322J	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	247,850		247,850	91,881	155,969	
*104C8080330686			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON CLAVE 30DJN0531P (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	268,674		268,674		268,674	
*104C8080330687			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PATRIA CLAVE 30DJN0641V	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	368,647		368,647		368,647	
104C8080330688			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN1602Z	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	334,138		334,138	207,337	126,801	
*104C8080330689			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DJN2896J (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	110,155		110,155		110,155	
104C8080330690			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR0005M	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	687,897		687,897	267,673	420,224	
*104C8080330691			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 30DPR0178D (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	58,657		58,657		58,657	
*104C8080330692			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL CLAVE 30DPR0277D (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	54,076		54,076		54,076	
*104C8080330693			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ZILLI BERNARDI CLAVE 30DPR0319M (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	447,507		447,507		447,507	
*104C8080330694			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JORGE PASQUEL CASANUEVA CLAVE 30DPR1323F (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	36,634		36,634		36,634	
*104C8080330695			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES CLAVE 30DPR1553Y	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	705,467		705,467		705,467	
104C8080330696			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GRACIANO SANCHEZ ROMO CLAVE 30DPR2787T	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	590,108		590,108	329,098	261,010	
104C8080330697			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR3558G	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	74,082		74,082	14,351	59,731	
104C8080330698			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO MANCISIDOR VINAS CLAVE 30DPR3968J (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	190,532		190,532		190,532	
104C8080330699			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EJN0140Z (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	294,355		294,355	125,999	168,356	
104C8080330700			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CELINA HUERTA CLAVE 30EPR0381O (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	224,802		224,802	97,175	127,627	
104C8080330701			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30EPR3711J (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	277,922		277,922	149,653	128,269	
*104C8080330702			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	27,798		27,798		27,798	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2013											
			PARAISO INFANTIL CLAVE 30DJN3079H (TERMINACION DE OBRA)								
*104C8080330703			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DRA. MERCEDES GOVEA CLAVE 30DPR2840Y (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	149,568		149,568		149,568	
*104C8080330704			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EPR0385K (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	88,423		88,423		88,423	
104C8080330596			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXT. EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 30DJN1538P	CALCAHUALCO	CALCAHUALCO	505,000	505,000			505,000	
*104C8080330800			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR0389G	CALCAHUALCO	CRUZ VERDE	6,871		6,871		6,871	
*104C8080330458			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CONSTITUYENTES DE QUERETARO CLAVE 30DES0021X	CERRO AZUL	CERRO AZUL	1,714,408		1,714,408		1,714,408	
*104C8080330657			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE CLAVE 30DJN0283Y	CHOCAMAN	CHOCAMAN	6,654		6,654		6,654	
*104C8080330658			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE REYES GARCIA CLAVE 30DJN0558W	CHOCAMAN	CHOCAMAN	7,029		7,029		7,029	
*104C8080330666			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FILOMENO VAZQUEZ JIMENEZ CLAVE 30DTV0795N	CHOCAMAN	CHOCAMAN	3,775		3,775		3,775	
*104C8080330673			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ELVIA LEONILA OLAYA LEZAMA CLAVE 30DPR5110E	CHOCAMAN	CHOCAMAN	3,035		3,035		3,035	
*104C8080330678			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0856K	CHOCAMAN	CHOCAMAN	6,726		6,726		6,726	
*104C8080330659			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TETLA CLAVE 30DJN0851Z	CHOCAMAN	TETLA	2,447		2,447		2,447	
*104C8080330667			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DTV0869O	CHOCAMAN	TETLA	3,429		3,429		3,429	
*104C8080330679			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA BERNAL DE CARVAJAL CLAVE 30EPR0859H	CHOCAMAN	TETLA	6,525		6,525		6,525	
*104C8080330045			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30DTV0379Z	CHUMATLAN	CHUMATLAN	203,500		203,500		203,500	
*104C8080330046			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H" EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 30EPR0872B	CHUMATLAN	CHUMATLAN	467,428		467,428		467,428	
104C8080330048			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO DE LA LLAVE CLAVE 30DES0028Q	COATEPEC	COATEPEC	781,178		781,178	697,521	83,657	
*104C8080330049			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0725S	COATEPEC	COATEPEC	358,330		358,330		358,330	
104C8080330424			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR ADOLFO L. SOSA CONTRERAS CLAVE 30DJN2558J (TERMINACION DE OBRA)	COATEPEC	COATEPEC	137,891		137,891	78,676	59,215	
104C8080340366			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS (ESTRUCTURA U2C) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA	COATEPEC	COATEPEC	1,731,113		1,731,113	440,464	1,290,649	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2013											
			GENERAL MAESTRO EFREN RAMIREZ HERNANDEZ CLAVE 30DESO144G (TERMINACION DE OBRA)								
*104C8080330050			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL F. MARTINEZ CLAVE 30EPR0484K	COATEPEC	EL GRANDE	522,397		522,397		522,397	
104C8080330425			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR3215L (TERMINACION DE OBRA)	COATEPEC	MAHUIXTLAN	375,361		375,361	38,954	336,407	
*104C8080330819			REHABILITACION ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 95 CLAVE 30DST0095G	COATEPEC	MAHUIXTLAN	1,024,053		1,024,053		1,024,053	
104C8080330457			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR1862B (TERMINACION DE OBRA)	COATEPEC	NUEVO MUNDO	299,071		299,071	252,929	46,142	
104C8080330053			CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD, MECATRONICA, OFIMATICA, LAB.MULTIPLE, DOS AULAS, SERVS.SANIT. ESTRUCTURA U1C Y REHAB.DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, G, H, I" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 73 CLAVE 30DST0081D	COATZACOALCOS	ALLENDE	3,437,844		3,437,844	520,251	2,917,593	
*104C8080330051			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 6 CLAVE 30DES0140K (TERMINACION DE OBRA)	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	1,336,922		1,336,922		1,336,922	
104C8080330052			CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, ANEXO, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR (ESTRUCTURA U2C) (POR SUSTITUCION INCLUYE DEMOLICION) EN LA ESCUELA PRIMARIA PENSAMIENTO LIBERAL CLAVE 30DPR0303L	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	1,471,883		1,471,883	1,461,649	10,234	
*104C8080330573			REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONOR TURNBULL DE MUÑOZ CLAVE 30EJN0230S (TERMINACION DE OBRA)	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	875,458		875,458		875,458	
*104C8080330622			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 30DPR1220J (TERMINACION DE OBRA)	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	182,736		182,736		182,736	
*104C8080330760			TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EES0013N	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	1,008,727		1,008,727		1,008,727	
*104C8080330811			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO AGUIRRE BELTRAN CLAVE 30EPR3850K	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	401,601		401,601		401,601	
104C80803304566			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO VICTORIA SOTO CLAVE 30EPR3981C (TERMINACION DE OBRA)	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	599,553	2,798	596,755	535,458	64,095	
104C80803304575			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TLACAELE CLAVE 30EPR3982B (TERMINACION DE OBRA)	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	484,404	94,851	389,553		484,404	
*104C8080330774			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS QUETZAL CLAVE 30DJN3221F	COETZALA	COETZALA	18,249		18,249		18,249	
*104C8080330641			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RIO TONALA CLAVE 30DJN2619G	CORDOBA	BERLIN	4,894		4,894		4,894	
*104C8080330653			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0554P	CORDOBA	BERLIN	86,802		86,802		86,802	
*104C8080330099			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0555O	CORDOBA	COLONIA AGRICOLA SANTA MARIA	230,102		230,102		230,102	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2013											
104C8080330057			TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ENRIQUE HERRERA MORENO CLAVE 30DES0024U (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	2,591,719		2,591,719	2,591,719		
104C8080330058			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 3 CLAVE 30DES0128P	CORDOBA	CORDOBA	127,111		127,111	126,227	884	
*104C8080330060			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (6.00X5.30) EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL SUAREZ CLAVE 30DJN0207S	CORDOBA	CORDOBA	209,954		209,954		209,954	
*104C8080330061			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30DJN0308Q	CORDOBA	CORDOBA	160,152		160,152		160,152	
*104C8080330067			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET CLAVE 30DJN2876W	CORDOBA	CORDOBA	149,965		149,965		149,965	
*104C8080330069			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR0493T (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	517,118		517,118		517,118	
104C8080330070			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR1505O	CORDOBA	CORDOBA	108,897		108,897	44,978	63,919	
104C8080330075			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR1584R	CORDOBA	CORDOBA	7,441		7,441	7,440	1	
*104C8080330076			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO Y REHABILITACION ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR1584R	CORDOBA	CORDOBA	267,367		267,367		267,367	
*104C8080330078			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 30DPR1997R (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	116,191		116,191		116,191	
104C8080330081			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR3466Q	CORDOBA	CORDOBA	151,150		151,150	48,015	103,135	
*104C8080330083			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACION CLAVE 30DPR4319N (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	392,591		392,591		392,591	
*104C8080330085			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA (ARCOTECHO) BARDA PERIMETRAL Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS Y REHAB. ELECTRICA, ADECUACION DEL ACCESO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DPR5277L	CORDOBA	CORDOBA	640,134		640,134		640,134	
*104C8080330088			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV1242U	CORDOBA	CORDOBA	17,153		17,153		17,153	
*104C8080330089			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO Y CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV1242U	CORDOBA	CORDOBA	409,993		409,993		409,993	
*104C8080330093			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EJN0169E (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	260,691		260,691		260,691	
104C8080330108			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y AULA DE MEDIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTIUNO DE MAYO CLAVE 30EPR0572E	CORDOBA	CORDOBA	17,552		17,552	17,552		
*104C8080330109			OBRA EXT.PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDAC. Y AULA DE MEDIOS EN SISTEMA PREFABRICADO, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. VEINTIUNO DE MAYO CLAVE	CORDOBA	CORDOBA	1,698,890		1,698,890		1,698,890	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2013											
			30EPR0572E (TERMINACION DE OBRA)								
*104C8080330110			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30EPR0579Y	CORDOBA	CORDOBA	458,151		458,151		458,151	
104C8080330116			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR0598M	CORDOBA	CORDOBA	107,816		107,816	104,500	3,316	
*104C8080330123			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR3916C (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	487,315		487,315		487,315	
*104C8080330125			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 30ETV0231G (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	487,315		487,315		487,315	
*104C8080330464			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR CLAVE 30DPR5437I	CORDOBA	CORDOBA	699,420		699,420		699,420	
*104C8080330466			SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE ARTES Y OFICIOS CLAVE 30EES0176Y	CORDOBA	CORDOBA	4,140,764		4,140,764		4,140,764	
*104C8080330567			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30DPR4672F (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	40,386		40,386		40,386	
*104C8080330633			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR4912O (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	4,683		4,683		4,683	
*104C8080330635			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO OROZCO Y BERRA CLAVE 30DJN1058H	CORDOBA	CORDOBA	40,203		40,203		40,203	
*104C8080330648			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ MENA CLAVE 30DPR1375L	CORDOBA	CORDOBA	15,788		15,788		15,788	
*104C8080330651			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR3794J	CORDOBA	CORDOBA	304,419		304,419		304,419	
*104C8080330652			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RENACIMIENTO CLAVE 30EPR0550T	CORDOBA	CORDOBA	496,589		496,589		496,589	
*104C8080330654			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANTONIO PORTAS DOMINGUEZ CLAVE 30EPR0561Z	CORDOBA	CORDOBA	32,951		32,951		32,951	
104C8080330739			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CLAVE 30EJN0168F (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	185,146		185,146	88,285	96,861	
104C8080330740			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OTHON ARRONIZ BAEZ CLAVE 30DES0148C (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	718,599		718,599	202,038	516,561	
104C8080330741			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EEE. EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 9 CLAVE 30DML0005V (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	519,447		519,447	213,697	305,750	
*104C8080330766			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JORGE CUESTA CLAVE 30DJN0581X	CORDOBA	CORDOBA	15,355		15,355		15,355	
*104C8080330789			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA CLAVE 30DPR5323G	CORDOBA	CORDOBA	200,010		200,010		200,010	
*104C8080330801			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA	CORDOBA	CORDOBA	34,334		34,334		34,334	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2013											
			ESCUELA PRIMARIA RAFAEL DELGADO CLAVE 30EPR0575B								
*104C8080330802			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR0596O	CORDOBA	CORDOBA	13,679		13,679			13,679
*104C8080330803			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCA AREVALO DE SANCHEZ CLAVE 30EPR0597N	CORDOBA	CORDOBA	2,324		2,324			2,324
*104C8080330650			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 30DPR1581U	CORDOBA	COSALTEPEC	7,731		7,731			7,731
*104C8080330639			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC CLAVE 30DJN2047I	CORDOBA	CUAUHTEMOC	1,584		1,584			1,584
*104C8080330777			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CLAVE 30EJN0458W	CORDOBA	EL BAJIO	42,398		42,398			42,398
*104C8080330636			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30DJN1543A	CORDOBA	EL PALENQUE PALOTAL	7,625		7,625			7,625
*104C8080330649			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 30DPR1579F	CORDOBA	EL PALENQUE PALOTAL	156,754		156,754			156,754
*104C8080330087			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DTV0899I	CORDOBA	EL PORVENIR	525,671		525,671			525,671
*104C8080330638			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RIO TECOLUTLA CLAVE 30DJN1688W	CORDOBA	EL PORVENIR	4,024		4,024			4,024
*104C8080330775			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CORDOBA NUM. 2000 CLAVE 30DJN3896Q	CORDOBA	EL PUEBLITO (CRUCERO NACIONAL)	7,021		7,021			7,021
*104C8080330462			REHABILITACION ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1577H (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	LA LUZ FRANCISCO I. MADERO (SAN ROMAN)	98,253		98,253			98,253
*104C8080330644			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN1325M	CORDOBA	LA PALMA (TERCERA MANZANA DEL BARREAL)	16,800		16,800			16,800
*104C8080330655			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR0609B	CORDOBA	OJO DE AGUA (EL GALLEGO)	8,119		8,119			8,119
104C8080330126			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0420Z	CORDOBA	PAREDONES	8,269		8,269	8,269		
*104C8080330127			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0420Z	CORDOBA	PAREDONES	479,811		479,811			479,811
104C8080330086			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30DTV0565V	CORDOBA	SAN JOSE DE TAPIA	115,530		115,530	44,186		71,344
*104C8080330118			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0613O	CORDOBA	SAN JOSE DE TAPIA	490,000		490,000			490,000
*104C8080330770			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO CLAVE 30DJN1541C	CORDOBA	SAN JOSE DE TAPIA	1,968		1,968			1,968

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2013											
*104C8080330773	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA GREVER CLAVE 30DJN3124D	CORDOBA	SAN JOSE DE TAPIA	10,502		10,502			10,502		
*104C8080330643	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30EJN0796W	CORDOBA	SAN JOSE LOMA GRANDE	1,483		1,483			1,483		
*104C8080330809	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR3378V	CORDOBA	SAN JOSE LOMA GRANDE	3,692		3,692			3,692		
104C8080330102	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCO TECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR0558L	CORDOBA	SAN MATIAS	108,110		108,110		107,224	886		
*104C8080330642	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GENERAL CANDIDO AGUILAR CLAVE 30EJN0341X	CORDOBA	SAN RAFAEL CALERIA	3,578		3,578			3,578		
*104C8080330645	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DTV0473E	CORDOBA	SAN RAFAEL CALERIA	847		847			847		
104C8080330072	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30DPR1578G (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	SANTA ELENA	490,000	2,685	487,315		93,226	396,774		
*104C8080330646	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS PELLICER CLAVE 30ETV0124Y	CORDOBA	SANTA ELENA	8,466		8,466			8,466		
*104C8080330637	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN CHAMA CLAVE 30DJN1544Z	CORDOBA	TECAMA CALERIA (SABANA LARGA)	10,600		10,600			10,600		
*104C8080330119	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 30EPR0616L (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	VEINTE DE NOVIEMBRE	122,430		122,430			122,430		
*104C8080330765	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30DJN0580Y	CORDOBA	VEINTE DE NOVIEMBRE	7,310		7,310			7,310		
*104C8080330128	CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y CAMBIO DE CUBIERTA DEL EDIFICIO "H" EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30DPB1140X	COSAMALOAPAN	CIUDAD ALEMAN	721,400		721,400			721,400		
*104C8080330814	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1617S	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	546,306		546,306			546,306		
104C8080330816	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA GUADALUPE MALAGON Y MONTES CLAVE 30DJN0325G (TERMINACION DE OBRA)	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	174,136		174,136			174,136		
104C8080330813	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DTV0426U (TERMINACION DE OBRA)	COSAMALOAPAN	FERNANDO LOPEZ ARIAS	170,982		170,982			170,982		
*104C8080330130	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMES FARIAS CLAVE 30EPR0651R	COSAUTLAN DE CARVAJAL	COSAUTLAN DE CARVAJAL	625,714		625,714			625,714		
*104C8080330669	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DTV1214Y	COSCOMATEPEC	GONZALO VAZQUEZ VELA	3,200		3,200			3,200		
*104C8080330676	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR0678Y	COSCOMATEPEC	GONZALO VAZQUEZ VELA	3,720		3,720			3,720		
*104C8080330660	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR NOVO CLAVE 30DJN1368L	COSCOMATEPEC	IXTAYUCA (SAN NICOLAS)	753		753			753		
*104C8080330670	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1788K	COSCOMATEPEC	IXTAYUCA (SAN NICOLAS)	1,829		1,829			1,829		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2013											
*104C8080330674			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR0667S	COSCOMATEPEC	IXTAYUCA (SAN NICOLAS)	6,246		6,246		6,246	
*104C8080330672			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30DPR1310B	COSCOMATEPEC	SAN JOSE	4,980		4,980		4,980	
*104C8080330661			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CITLALTEPETL CLAVE 30DJN2019M	COSCOMATEPEC	TECOAC	1,431		1,431		1,431	
*104C8080330675			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. FERNANDO LOPEZ ARIAS CLAVE 30EPR0673C	COSCOMATEPEC	TECOAC	5,461		5,461		5,461	
*104C8080330665			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30DTV0110W	COSCOMATEPEC	TETELZINGO	3,256		3,256		3,256	
*104C8080330681			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR2898X	COSCOMATEPEC	TETELZINGO	5,410		5,410		5,410	
*104C8080330664			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CLAVE 30EJN0263J	COSCOMATEPEC	XOCOTLA	53,975		53,975		53,975	
*104C8080330668			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1169B	COSCOMATEPEC	XOCOTLA	5,152		5,152		5,152	
*104C8080330677			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR0681L	COSCOMATEPEC	XOCOTLA	17,441		17,441		17,441	
*104C8080330135			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N°. 100 CLAVE 30DST0100B (TERMINACION DE OBRA)	COTAXTLA	COTAXTLA	892,440		892,440		892,440	
*104C8080330137			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" (CONTEMPLA SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL EDIFICIO "A") EN LA ESCUELA PRIMARIA CAPITAN DANIEL CARLOS GARCIA CLAVE 30DPB0730D	COYUTLA	LA CHACA	907,675		907,675		907,675	
104C8080340374			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1973G	EMILIANO ZAPATA	LOMAS DE MIRADORES	600,000	600,000			600,000	
*104C8080330426			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO CLAVE 30EPR3940C (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	MIRADORES (MIRADORES DEL MAR)	9,996		9,996		9,996	
104C8080330140			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 30EPR0890R (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	PALO GACHO	310,342		310,342	50,318	260,024	
*104C8080330570			TERMINACION DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ANTONIO QUINTANA CLAVE 30EPR09161 (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	CORDOBA (SANTA LETICIA)	176,961		176,961		176,961	
*104C8080330143			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN BUENO TORRES CLAVE 30DJN0852Z	FORTIN	FORTIN	303,020		303,020		303,020	
*104C8080330149			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DPR2837K (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	FORTIN	144,809		144,809		144,809	
*104C8080330152			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR4317P (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	FORTIN	586,148		586,148		586,148	
*104C8080330141			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DEL CENTRO DE COMPUTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DES0070F (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	1,576,810		1,576,810		1,576,810	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2013											
*104C8080330151			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA, BODEGA, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H" EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO BADILLO CLAVE 30DPR4134H (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	811,005		811,005		811,005	
104C8080330153			CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR5512Z	FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	10,181		10,181	10,181		
*104C8080330154			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN SISTEMA PREFABRICADO Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR5512Z	FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	230,649		230,649		230,649	
104C8080330156			CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS (6.00X6.00), UN AULA DE CANTOS Y JUEGOS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, COCINA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30EJN0249Q (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	1,405,702		1,405,702	1,089,823	315,879	
*104C8080330784			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 30DTV1319S	FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	1,868		1,868		1,868	
*104C8080330787			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO RUIZ GALINDO CLAVE 30DPR3748Y	FORTIN	MATA LARGA	1,389		1,389		1,389	
104C8080330147			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR1734H (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	MONTE BLANCO	487,315		487,315	139,716	347,599	
104C8080330150			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR3169Q (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	MONTE BLANCO	490,000		490,000	129,711	360,289	
*104C8080330142			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN EL JARDIN DE NIÑOS CITLALTEPETL CLAVE 30DJN0064L (TERMINACION DE OBRA)	FORTIN	MONTE SALAS	147,628		147,628		147,628	
*104C8080330159			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR0918G	FORTIN	MONTE SALAS	417,631		417,631		417,631	
104C8080330161			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO MUÑOZ LAZCANO CLAVE 30ETV0182O	FORTIN	MONTE SALAS	87,586		87,586	59,922	27,664	
104C8080330160			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR0919F	FORTIN	PUEBLO DE LAS FLORES (TLACOTENGO)	95,141		95,141	94,239	902	
*104C8080330790			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 30DPR5481W	FORTIN	PUEBLO BLANCO	12,353		12,353		12,353	
*104C8080330791			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR5482V	FORTIN	SAN BASILIO	4,051		4,051		4,051	
*104C8080330805			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA VASQUEZ DE QUIRASCO CLAVE 30EPR0920V	FORTIN	VILLA LIBERTAD	6,845		6,845		6,845	
*104C8080330771			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 30DJN1835P	FORTIN	VILLA UNION	686		686		686	
*104C8080330470			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DES0033B	GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	1,503,283		1,503,283		1,503,283	
*104C8080330163			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS AARON SAENZ GARZA CLAVE 30DJN3085S	HUEYAPAN DE OCAMPO	JUAN DIAZ COVARRUBIAS	6,765		6,765		6,765	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2013									
*104C8080330164	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS AARON SAENZ GARZA CLAVE 30DJN3085S	HUEYAPAN DE OCAMPO	JUAN DIAZ COVARRUBIAS	43,177		43,177		43,177	
104C8080330165	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV1809G	HUEYAPAN DE OCAMPO	TIERRA NUEVA	10,821		10,821	10,821		
*104C8080330166	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV1809G (TERMINACION DE OBRA)	HUEYAPAN DE OCAMPO	TIERRA NUEVA	293,887		293,887		293,887	
*104C8080330167	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPB0982H	HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC	HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC	679,089		679,089		679,089	
*104C8080330168	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1840Q	IGNACIO DE LA LLAVE	NUEVO SANTA ROSA	482,521		482,521		482,521	
*104C8080330169	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (CERCADO PERIMETRAL) EN EL JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL CLAVE 30DJN1712F	IXHUACAN DE LOS REYES	BARRANCA NUEVA	431		431		431	
*104C8080330170	2A ETAPA: CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO DAUZON CLAVE 30EPR1040Y (TERMINACION DE OBRA)	IXHUACAN DE LOS REYES	BARRANCA NUEVA	10,034		10,034		10,034	
104C8080330171	2A ETAPA: CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE 30ETV0250V (TERMINACION DE OBRA)	IXHUACAN DE LOS REYES	BARRANCA NUEVA	531,699		531,699	392,988	138,711	
104C8080330172	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0375C	IXHUATLAN DE MADERO	REYIXTLA	7,433		7,433	7,433		
104C8080330173	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30ETV0375C (TERMINACION DE OBRA)	IXHUATLAN DE MADERO	REYIXTLA	213,449		213,449	180,295	33,154	
*104C8080330175	CONSTRUCCION DE LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GONZALO AGUIRRE BELTRAN CLAVE 30DTV1423D	IXHUATLAN DEL CAFE	IXCAPANTLA	755,862		755,862		755,862	
*104C8080330662	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GENERAL CANDIDO AGUILAR V. CLAVE 30DJN2434A	IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	1,891		1,891		1,891	
*104C8080330663	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE GANTE CLAVE 30EJN0122K	IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	9,907		9,907		9,907	
*104C8080330680	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR1054A	IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	10,414		10,414		10,414	
*104C8080330178	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30DTV0015S	IXTACZOQUITLAN	CUAUTLAPAN	809,760		809,760		809,760	
*104C8080330767	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN0853Y	IXTACZOQUITLAN	LAGUNILLA	7,420		7,420		7,420	
*104C8080330781	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DTV0422Y	IXTACZOQUITLAN	MOYOAPAN	20,979		20,979		20,979	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2013									
*104C8080330782	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL CLAVE 30DTV0484K	IXTACZOQUITLAN	POTRERILLO	4,818		4,818		4,818	
*104C8080330783	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TENOCH CLAVE 30DTV0709A	IXTACZOQUITLAN	SUMIDERO	14,746		14,746		14,746	
*104C8080330671	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA-GENERAL ARMANDO CARDEL AGUILAR CLAVE 30EES0168P	LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	11,962		11,962		11,962	
*104C8080330189	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30DPB1143U	LAS CHOAPAS	SAMARIA (RIO PLAYAS)	660,868		660,868		660,868	
104C8080330431	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DTV1286R (TERMINACION DE OBRA)	LAS VIGAS DE RAMIREZ	EL LLANILLO REDONDO	141,679		141,679	47,600	94,079	
104C8080330191	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EJN0102X (TERMINACION DE OBRA)	LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS	165,842		165,842	3,673	162,169	
104C8080330430	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE CLAVE 30DJN0247T (TERMINACION DE OBRA)	LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS	141,641		141,641	10,580	131,061	
104C8080330473	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DTV0228U (TERMINACION DE OBRA)	LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS	339,662		339,662	140,306	199,356	
104C8080330204	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CALMECATL CLAVE 30DTV1706K	MECAYAPAN	ENCINO AMARILLO	10,855		10,855	10,855		
*104C8080330205	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CALMECATL CLAVE 30DTV1706K	MECAYAPAN	ENCINO AMARILLO	163,264	30,882	132,382		163,264	
104C8080330193	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DCC0001K	MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	7,412		7,412	7,412		
*104C8080330194	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DCC0001K	MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	65,650	8,832	56,818		65,650	
104C8080330206	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL CLAVE 30EPR3630Z	MEDELLIN	PASO DEL TORO	168,242		168,242	58,146	110,096	
*104C8080330212	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR1393Z (TERMINACION DE OBRA)	MINATITLAN	MINATITLAN	349,879		349,879		349,879	
*104C8080330213	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR1399U (TERMINACION DE OBRA)	MINATITLAN	MINATITLAN	349,713		349,713		349,713	
*104C8080330216	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30DTV0463Y	MISANTLA	COAPECHE	532,909		532,909		532,909	
*104C8080330221	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA: CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 30DPB0770E	MIXTLA DE ALTAMIRANO	OCOTEMPA (BARRIO PRIMERO)	1,701,073	93,414	1,607,659		1,701,073	
104C8080330223	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MEXICO CLAVE 30DTV0597N (TERMINACION DE OBRA)	NARANJAL	NARANJAL	490,000		490,000	143,955	346,045	
*104C8080330772	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS YOLOXOCHITL CLAVE 30DJN2115P	NARANJAL	NARANJAL	7,558		7,558		7,558	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2013									
*104C8080330806	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR1486P	NARANJAL	XOCHITLA	6,316		6,316		6,316	
104C8080330528	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS " A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS PILAR BELTRAN LUCHICHI CLAVE 30DJN0725C (TERMINACION DE OBRA)	OTATITLAN	OTATITLAN	1,239,528	48,425	1,191,103		1,239,528	
*104C8080330530	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIBRADO RIVERA CLAVE 30DES0057L	OTATITLAN	OTATITLAN	639,119		639,119		639,119	
*104C8080330565	CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1559R	OTATITLAN	OTATITLAN	341,552		341,552		341,552	
104C8080340577	SEGUNDA ETAPA: CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DTV0669Q	PANUCO	MORALILLO	2,124,050		2,124,050	637,215	1,486,835	
104C8080330225	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE COMPUTO, UN AULA DE USOS MULTIPLES, SERVS. SANIT. Y OBRA EXTERIOR (POR SUSTITUCION DEL EDIFICIO 1 INCLUYE DEMOLICION) EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD N°. 110 EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR0482N (TERMINACION	PANUCO	PANUCO	1,221,162		1,221,162	156,016	1,065,146	
*104C8080330474	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE 30DES0131C	PAPANTLA	PAPANTLA	917,572		917,572		917,572	
*104C8080330727	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR0526U (TERMINACION DE OBRA)	PAPANTLA	PAPANTLA	2,042,499		2,042,499		2,042,499	
104C8080330229	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DTV0635Z (TERMINACION DE OBRA)	PASO DE OVEJAS	CERRO GUZMAN	419,695		419,695	222,446	197,249	
104C8080330432	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMASA VALDES VIUDA DE ALEMAN CLAVE 30EPR1734G (TERMINACION DE OBRA)	PASO DE OVEJAS	PUENTE JULA	399,004		399,004	87,382	311,622	
*104C8080330412	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 30EPR1704M (TERMINACION DE OBRA)	PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	512,382		512,382		512,382	
104C8080330481	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1717Q	PEROTE	EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE	7,432		7,432	7,432		
104C8080330483	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30EJN0364H	PEROTE	EL CONEJO	6,780		6,780	6,779	1	
104C8080330476	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE 30DJN1408W	PEROTE	FRANCISCO I. MADERO	7,432		7,432	7,432		
104C8080330235	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES (8.00X12.00) EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ CLAVE 30EJN0365G	PEROTE	LIBERTAD	16,286		16,286	16,286		
104C8080330230	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JESUS REYES HEROLES CLAVE 30DES0107C	PEROTE	PEROTE	7,975		7,975	7,974	1	
*104C8080330233	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30DPR1743P	PEROTE	PEROTE	361,570		361,570		361,570	
*104C8080330234	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS	PEROTE	PEROTE	700,000		700,000		700,000	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO		TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ										
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)										
2013										
			HEROES CLAVE 30DPR4328V							
104C8080330478			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN3065E	PEROTE	PEROTE	5,728	5,728	5,727	1	
104C8080330488			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY CLAVE 30EPR1749I	PEROTE	PEROTE	15,541	15,541	15,541		
*104C8080330238			REHABILITACION DEL EDIFICIO "D" Y DEL PORTICO DEL ANDADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL PLATON SANCHEZ CLAVE 30EPR1764A (TERMINACION DE OBRA)	PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	755,316	755,316		755,316	
104C8080330240			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CULTURA Y PROGRESO CLAVE 30DTV0320A	PLAYA VICENTE	NUEVO IXCATLAN	428,041	428,041	361,526	66,515	
104C8080330243			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EES0090S	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	150,351	150,351	150,351		
104C8080330494			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA CLAVE 30DJN0450E	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	23,759	23,759	1,336	22,423	
104C8080330495			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ARQ. LUIS GERMAN PATIÑO BOCK CLAVE 30DPR1150E	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	22,794	22,794	22,793	1	
104C8080330496			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LUIS ESCUDERO ARENAS CLAVE 30DPR4754P	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	28,400	28,400	6,328	22,072	
104C8080330497			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 117 CLAVE 30DST0117B	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	93,638	93,638	90,828	2,810	
104C8080330499			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RENDON RENDON CLAVE 30EPR3756F	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	40,384	40,384	40,384		
*104C8080330812			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA VICTORIA CLAVE 30DPR0741K	SAN ANDRES TUXTLA	LA NUEVA VICTORIA	172,251	172,251		172,251	
*104C8080330588			POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DEL EDIFICIO "F" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE CLAVE 30EPR1881Q (TERMINACION DE OBRA)	SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	202,348	202,348		202,348	
*104C8080330256			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y TALLER DE COMPUTO (ESTRUCTURA U1C) Y OBRA EXTERIOR ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 151 CLAVE 30DST0151I	SOLEDAD ATZOMPA	BUENA VISTA	1,143,843	1,143,843		1,143,843	
104C8080330261			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DCC0037Z	SOTEAPAN	COLONIA BENITO JUAREZ	16,282	16,282	16,282		
*104C8080330262			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DCC0037Z	SOTEAPAN	COLONIA BENITO JUAREZ	72,150	72,150		72,150	
104C8080330294			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 30DPB1129A	SOTEAPAN	MORELOS	16,282	16,282	16,282		
*104C8080330263			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DCC0039X	SOTEAPAN	OCOZOTEPEC	7,432	7,432		7,432	
*104C8080330264			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DCC0039X	SOTEAPAN	OCOZOTEPEC	362,145	362,145		362,145	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2013											
104C8080330280			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPB0178C	SOTEAPAN	OCOZOTEPEC	7,425		7,425	7,424	1	
*104C8080330281			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPB0178C	SOTEAPAN	OCOZOTEPEC	15,965		15,965		15,965	
104C8080330296			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO DE ALVARADO CLAVE 30DPB1132O	SOTEAPAN	SAN FERNANDO	7,432		7,432	7,432		
*104C8080330297			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO DE ALVARADO CLAVE 30DPB1132O	SOTEAPAN	SAN FERNANDO	50,165		50,165		50,165	
*104C8080330258			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR CLAVE 30DCC0002J	SOTEAPAN	SAN MARTIN	323,350	1,636	321,714		323,350	
*104C8080330279			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPB0104L	SOTEAPAN	SAN MARTIN	531,291		531,291		531,291	
104C8080330313			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR5128D	TANTOYUCA	LA ESPERANZA GALERA	34,915		34,915		34,915	
104C8080330316			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ CLAVE 30EJN1539N	TANTOYUCA	UNIDAD ANTORCHISTA	480,000		480,000	472,568	7,432	
104C8080330317			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ CLAVE 30EJN1539N (TERMINACION DE OBRA)	TANTOYUCA	UNIDAD ANTORCHISTA	255,500		255,500	40,032	215,468	
104C8080330320			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30ETV0076E	TANTOYUCA	ZAPOTAL SAN LORENZO	8,091		8,091	8,090	1	
*104C8080330321			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30ETV0076E	TANTOYUCA	ZAPOTAL SAN LORENZO	21,589		21,589		21,589	
104C8080330324			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0373E	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	MAGALLANES	6,779		6,779	6,779		
104C8080330325			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0373E	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	MAGALLANES	67,075		67,075		67,075	
*104C8080330615			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN SUAREZ PEREDO CLAVE 30DTV1763B	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	MEZCALA	137,081		137,081		137,081	
*104C8080330610			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 1 E.E. EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DCC0578U	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	PIEDRA LABRADA	90,056		90,056		90,056	
*104C8080330614			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 1 E.E. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30ETV0071J	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	PIEDRA LABRADA	181,462		181,462		181,462	
*104C8080330613			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 1 E.E. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 30DTV1485Q	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	PILAPILLO	118,990		118,990		118,990	
*104C8080330611			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 1 E.E. EN LA ESCUELA	TATAHUICAPAN DE	TATAHUICAPAN	119,000		119,000		119,000	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2013											
			PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPB0681L	JUAREZ							
*104C8080330612			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 1 E.E. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 106 CLAVE 30DST0106W	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	TATAHUICAPAN	416,336		416,336		416,336	
*104C8080330609			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 1 E.E. EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DCC0168R	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	URSULO GALVAN	100,682		100,682		100,682	
*104C8080330327			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR2127J	TECOLUTLA	HUEYTEPEC	810,364		810,364		810,364	
*104C8080330332			REHABILITACION GENERAL DE LA RED ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA N° 49 CLAVE 30DST0049V	TEZONAPA	IXTACAPA EL CHICO	727,301		727,301		727,301	
*104C8080330841			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DTV0363Z	TIHUATLAN	EL COPAL	190,474	4,912	185,562		190,474	
*104C8080330838			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DTV0304J	TIHUATLAN	FRANCISCO VILLA	751,030	2,101	748,929		751,030	
*104C8080330839			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV0046L	TIHUATLAN	PASO DEL PITAL	73,974	1,579	72,395		73,974	
104C8080330337			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON MAKARENKO CLAVE 30EJN1536Q	TIHUATLAN	TIHUATLAN	10,877		10,877	10,877		
104C8080330339			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 30EPR3960Q	TIHUATLAN	TIHUATLAN	16,109		16,109	16,109		
*104C8080330837			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR2028K	TIHUATLAN	TIHUATLAN	403,870	4,569	399,301		403,870	
*104C8080330840			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR2416A	TIHUATLAN	XOCOTLA	183,344	4,480	178,864		183,344	
*104C8080330647			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DOS DE ABRIL CLAVE 30DPR1266E	TOMATLAN	TECAMA	3,105		3,105		3,105	
*104C8080330640			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30DJN2249E	TOMATLAN	TECAMILLA	4,116		4,116		4,116	
*104C8080330656			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE 30EPR2492G	TOMATLAN	TECAMILLA	8,622		8,622		8,622	
*104C8080330634			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA LUISA LATOUR ARONOS CLAVE 30DJN0047V	TOMATLAN	TOMATLAN	1,950		1,950		1,950	
104C8080330506			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADALBERTO TEJEDA OLIVARES CLAVE 30DTV1060L	TUXPAN	PEÑA DE AFUERA	1,045,000		1,045,000	1,033,235	11,765	
104C8080330504			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE ABRIL CLAVE 30DPR5524D	TUXPAN	TRONCONAL DE HERRERA BELTRAN	11,080		11,080	11,080		
104C8080330728			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO (POR SUSTITUCION DE LOS EDIFICIOS "C, D") EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30ETV0132G	UXPANAPA	LA LAGUNA (POBLADO SEIS ALMANZA)	11,076		11,076	11,076		
*104C8080330405			ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIRECCIONES VARIOS PLANTELES VARIAS CLAVES	VARIOS	VARIAS	2		2		2	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2013											
*104C8080330818	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AULAS DIDACTICAS VARIOS PLANTELES VARIAS CLAVES	VARIOS	VARIAS			1		1			1
*104C8080330513	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ACOSTA LUCERO CLAVE 30EPR3932U (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	MATA DE PITA			132,198		132,198			132,198
104C8080330705	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA PAVON CLAVE 30DJN0063M	VERACRUZ	VALENTE DIAZ			155,824		155,824	102,866		52,958
*104C8080330706	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VALENTE DIAZ MORAN CLAVE 30DTV0987C (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VALENTE DIAZ			51,105		51,105			51,105
*104C8080330348	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE AZUETA CLAVE 30DJN0235O	VERACRUZ	VERACRUZ			281,536		281,536			281,536
104C8080330352	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. GONZALO AGUIRRE BELTRAN CLAVE 30DPR5553Z	VERACRUZ	VERACRUZ			44,909		44,909	44,909		
104C8080330353	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. GONZALO AGUIRRE BELTRAN CLAVE 30DPR5553Z	VERACRUZ	VERACRUZ			594,035		594,035	277,296		316,739
104C8080330355	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON MAKARENKO CLAVE 30EJN1502Z	VERACRUZ	VERACRUZ			765,600		765,600	592,255		173,345
104C8080330357	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, TECHADO DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR3912G (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ			2,542,295	215,696	2,326,599	633,720		1,908,575
104C8080330358	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CORDOBA REYES CLAVE 30EPR3953G (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ			941,974		941,974	324,919		617,055
104C8080330359	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUIR PLAZA CIVICA) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0413P (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ			1,316,447	225,787	1,090,660	775,898		540,549
104C8080330511	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN2666R	VERACRUZ	VERACRUZ			249,818		249,818	183,637		66,181
104C8080330623	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DELFINO F. VALENZUELA CLAVE 30EPR2625G (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ			698,741		698,741	46,078		652,663
*104C8080330707	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONCEPCION LOSADA PRIETO CLAVE 30DTV1047R (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ			4,779		4,779			4,779
*104C8080330708	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 30DJN2452Q (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ			4,223		4,223			4,223
*104C8080330709	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR5322H (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ			44,206		44,206			44,206
*104C8080330710	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EPR3787Z (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ			114,605		114,605			114,605
104C8080330711	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA	VERACRUZ	VERACRUZ			52,821		52,821	22,779		30,042

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	S A L D O	OBR/ ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2013											
			TELESECUNDARIA LIC. GUILLERMO HECTOR RODRIGUEZ GUTIERREZ CLAVE 30ETV0169U								
*104C8080330712			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EL MUNDO DE LOS NIÑOS CLAVE 30DJN1628H (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	26,182		26,182		26,182	
*104C8080330714			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR1706L (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	196,638		196,638		196,638	
104C8080330717			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR5311B	VERACRUZ	VERACRUZ	72,475		72,475		72,475	
104C8080330718			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE 30DPR5562G	VERACRUZ	VERACRUZ	119,499		119,499	29,185	90,314	
104C8080330719			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO SALAZAR PAEZ CLAVE 30DPR1384T	VERACRUZ	VERACRUZ	100,643		100,643	67,161	33,482	
104C8080330720			APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR5540V	VERACRUZ	VERACRUZ	10,779		10,779		10,779	
104C8080330721			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1386R	VERACRUZ	VERACRUZ	64,628		64,628	40,821	23,807	
104C8080330722			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30EPR2638K	VERACRUZ	VERACRUZ	211,191		211,191	25,967	185,224	
*104C8080330729			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" (INCLUYE TRANSFORMADOR) EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EJN0128E	VERACRUZ	VERACRUZ	1,133,228		1,133,228		1,133,228	
*104C8080330830			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE 30EPR2619W	VERACRUZ	VERACRUZ	16,668		16,668		16,668	
104C8080340555			CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0437Z (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	3,642,247	111,077	3,531,170	1,546,651	2,095,596	
104C8080330378			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR (INCLUIR PLAZA CIVICA) EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES CLAVE 30EJN1532U (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	CHILTOYAC	495,038		495,038	456,702	38,336	
104C8080330390			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CORDOVA REYES CLAVE 30EPR3957C (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	CHILTOYAC	564,892		564,892		564,892	
104C8080330394			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLARA CORDOBA MORAN CLAVE 30ETV0436Z (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	CHILTOYAC	542,022		542,022	490,951	51,071	
104C8080330361			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN0332Q (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	329,390		329,390	244,998	84,392	
*104C8080330362			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA CLAVE 30DJN1502A	XALAPA	XALAPA	189,908		189,908		189,908	
104C8080330365			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS CRI-CRI CLAVE 30DJN3693V (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	133,743		133,743	6,566	127,177	
104C8080330366			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS CITLALLI	XALAPA	XALAPA	179,922		179,922	39,355	140,567	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO		TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ										
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)										
2013										
			CLAVE 30DJN3961Z (TERMINACION DE OBRA)							
*104C8080330368			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30DPR3450P	XALAPA	XALAPA	1,780,086		1,780,086		1,780,086
*104C8080330372			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DTV1287Q	XALAPA	XALAPA	11,079		11,079		11,079
104C8080330373			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DTV1287Q (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	523,171		523,171	196,078	327,093
104C8080330377			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON SEMIONOVICH MAKARENKO CLAVE 30EJN1520P (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	574,754		574,754		574,754
*104C8080330379			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DR. ROBERTO SOLIS QUIROGA CLAVE 30EML0014B (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	93,845		93,845		93,845
*104C8080330381			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY CLAVE 30EPR1138I	XALAPA	XALAPA	326,406		326,406		326,406
*104C8080330383			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA MURILLO CLAVE 30EPR2938H	XALAPA	XALAPA	747,413		747,413		747,413
*104C8080330384			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30EPR2948O (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	29,417		29,417		29,417
*104C8080330385			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30EPR3061Y (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	334,565		334,565		334,565
*104C8080330386			CONSTRUCCION DE UN AULA-COCINA, COMEDOR Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA ACELA SERVIN MURRIETA CLAVE 30EPR3062X	XALAPA	XALAPA	1,004,464		1,004,464		1,004,464
*104C8080330387			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO PASQUEL CLAVE 30EPR3645A	XALAPA	XALAPA	602,465		602,465		602,465
104C8080330393			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARGARITA MORAN CLAVE 30ETV0435A (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	562,588		562,588		562,588
*104C8080330416			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0787F	XALAPA	XALAPA	610,641		610,641		610,641
*104C8080330433			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JESUS REYES HEROLEZ CLAVE 30DES0135Z	XALAPA	XALAPA	447,611		447,611		447,611
*104C8080330434			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARTIRES 28 DE AGOSTO CLAVE 30DJN0051H (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	225,740		225,740		225,740
*104C8080330435			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI CLAVE 30DJN0121M	XALAPA	XALAPA	230,515		230,515		230,515
*104C8080330436			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA CEBALLOS LONGORIA CLAVE 30DJN0242Y (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	93,531		93,531		93,531
104C8080330437			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ FERNANDEZ DE HERRERA CLAVE 30DJN2817G (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	148,419		148,419	37,099	111,320

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2013											
104C8080330438			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAS AMERICAS CLAVE 30DPR3480J (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	439,704		439,704	53,386	386,318	
*104C8080330439			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DTV0168W	XALAPA	XALAPA	385,877		385,877		385,877	
*104C8080330440			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HEROES DE NACAZARI CLAVE 30DTV0275E	XALAPA	XALAPA	335,581		335,581		335,581	
*104C8080330441			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GERTRUDIS GUEVARA DE VITE CLAVE 30EJN0033R	XALAPA	XALAPA	257,361		257,361		257,361	
*104C8080330442			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AVELINO BOLAÑOS CLAVE 30EPR1143U (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	3,856		3,856		3,856	
*104C8080330450			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I" EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR35500	XALAPA	XALAPA	1,149,350		1,149,350		1,149,350	
*104C8080330516			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. RAFAEL LUCIO CLAVE 30DPR2134U	XALAPA	XALAPA	809,685		809,685		809,685	
*104C8080330517			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, G, H, K" EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN0094E	XALAPA	XALAPA	1,077,524		1,077,524		1,077,524	
*104C8080330518			REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS TEMPORALES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1132O	XALAPA	XALAPA	6,633		6,633		6,633	
*104C8080330519			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS J. JIMENEZ CLAVE 30EPR1152B	XALAPA	XALAPA	633,910		633,910		633,910	
*104C8080330563			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR CLAVE 30DPR4869Q	XALAPA	XALAPA	13		13		13	
104C8080330589			REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 30EJN0095D	XALAPA	XALAPA	202,681		202,681	164,789	37,892	
*104C8080330628			CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A": OCHO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR (MURO Y VESTIBULO DE ACCESO) EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES CLAVE 30DPR4892R	XALAPA	XALAPA	2,659,257		2,659,257		2,659,257	
*104C8080330629			ALBAÑILERIA, HERRERIA, INSTALACIONES DE EDIFICIO "A" (14 AULAS DIDAC., AULA DE MEDIOS, MODULO DE SERVICIOS SANIT. DIRECCION), Y CIMENTACION, ALBAÑILERIA, INSTALACIONES DE LA OBRA EXT. EN LA ESC. TELESECUNDARIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA CLAVE 30DTV0152V	XALAPA	XALAPA	2,157,235		2,157,235		2,157,235	
104C8080330730			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS CONECALLI CLAVE 30EJN1533T	XALAPA	XALAPA	35,174		35,174	35,174		
*104C8080330748			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DR. RAFAEL LUCIO CLAVE 30DTV0297Q	XALAPA	XALAPA	954,898		954,898		954,898	
*104C8080330757			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MANUEL R. GUTIERREZ CLAVE 30DES0105E	XALAPA	XALAPA	852,676		852,676		852,676	
*104C8080330827			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GENOVEVA CORTES CLAVE 30EJN1016H	XALAPA	XALAPA	455,897	658	455,239		455,897	
104C8080330829			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 3 CLAVE 30DST0003Z (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	695,846		695,846	1,267	694,579	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2013									
104C8080340567	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CLARA CORDOBA MORAN CLAVE 30EPR3984Z (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	3,020,000	1,200,000	1,820,000	1,734,148	1,285,852	
104C8080330396	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EMILIO DAUZON GONZALEZ CLAVE 30EPR1228A	XICO	XICO	522,398		522,398	463,132	59,266	
*104C8080330400	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30EPR2646T	YANGA	GENERAL ALATRISTE (SAN JOAQUIN)	586,688		586,688		586,688	
104C8080330398	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DTV0989A	YANGA	SAN JOSE DEL CORRAL	15,600		15,600	15,600		
104C8080330401	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30DES0041K (TERMINACION DE OBRA)	ZONGOLICA	ZONGOLICA	2,868,522		2,868,522	860,557	2,007,965	
SUB-TOTAL:				142,692,806	3,168,974	139,523,832	25,445,168	117,247,638	401
2014									
*104C8080340001	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ACAYUCAN CLAVE 30DES0008C	ACAYUCAN	ACAYUCAN	763,689		763,689		763,689	
*104C8080340002	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPR4270L	ACAYUCAN	ACAYUCAN	482,087	5,974	476,113		482,087	
*104C8080340003	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30DPR2657Z	ACTOPAN	ACTOPAN	559,469		559,469		559,469	
104C8080340489	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACION ELECTRICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ELENA ABURTO QUINTANA CLAVE 30EJN0498X	ACTOPAN	HORNITOS	200,000	200,000			200,000	
*104C8080340004	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30EPR0061D	ACULA	ACULA	740,689		740,689		740,689	
*104C8080340005	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR3130E	AGUA DULCE	AGUA DULCE	802,687		802,687		802,687	
104C8080350626	REPARACION DE BARDA TRASERA EN UNA LONGITUD DE 25 M. CON MALLA CICLON A 2.5 M. DE ALTURA Y CIMENTACION PARA SU COLOCACION EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD AGUA DULCE CLAVE 30ETC0010H	AGUA DULCE	AGUA DULCE	950,000	950,000			950,000	
*104C8080340261	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CLAVE 30DES0151Q	ALAMO TEMAPACHE	CHAPOPOTE NUÑEZ	774,309		774,309		774,309	
104C8080340536	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO DE 4EE. Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ NO. 51 PROFESOR ROMULO BACHE AZU CLAVE 30ECB0050T (TERMINACION DE OBRA)	ALAMO TEMAPACHE	LA CONSTITUCION (COYOLAR)	1,600,000		1,600,000	480,000	1,120,000	
104C8080340262	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO CASO CLAVE 30DTV1106Q (TERMINACION DE OBRA)	ALAMO TEMAPACHE	LA PIEDRA ENCONTRADA (FLORIDA)	341,132		341,132	102,340	238,792	
104C8080340402	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30DPR1016Z (TERMINACION DE OBRA)	ALAMO TEMAPACHE	URSULO GALVAN UNO (EL LIMONAR)	2,156,249		2,156,249	646,875	1,509,374	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2014									
104C8080340531	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN TELEBACHILLERATO EL CAFETAL CLAVE 30ETH0699Q	ALTO LUCERO	ALTO LUCERO	750,000	750,000			750,000	
104C8080340028	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV0800I	ALTOTONGA	ALTOTONGA	600,000	600,000			600,000	
104C8080340014	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, CAMBIO DE CUBIERTA DE BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR1557U	ALTOTONGA	IGNACIO ZARAGOZA	237,395	237,395			237,395	
104C8080340013	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30DJN4008U (TERMINACION DE OBRA)	ALTOTONGA	LA PRENSA	65,000	4,915	60,085	18,026	46,974	
104C8080340049	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0114R (TERMINACION DE OBRA)	ALTOTONGA	MAGUEYITOS	299,830		299,830		299,830	
104C8080340044	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MANUEL GUTIERREZ ZAMORA 30EPR0160D	ALTOTONGA	MECACALCO	300,000	300,000			300,000	
104C8080340045	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0161C	ALTOTONGA	MEXCALTECO	250,000	250,000			250,000	
104C8080340051	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIA ENRIQUETA CAMARILLO CLAVE 30ETV0266W (TERMINACION DE OBRA)	ALTOTONGA	SAN MIGUEL TLALPOALAN	300,000	170	299,830	89,949	210,051	
104C8080340025	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DTV0543J (TERMINACION DE OBRA)	ALTOTONGA	SANTA CRUZ TEPOZOTECO	300,000	170	299,830	89,949	210,051	
104C8080340027	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DTV0543J	ALTOTONGA	SANTA CRUZ TEPOZOTECO	400,000	400,000			400,000	
104C8080340351	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL P. HERNANDEZ CLAVE 30EPR0184N (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	ALVARADO	411,000		411,000	123,300	287,700	
104C8080340348	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADA COBOS CABALLERO CLAVE 30DJN1103D	ALVARADO	EL CONCHAL	200,000	200,000			200,000	
104C8080340349	CONSTRUCCION DE LAB-TALLER, ANEXO, DIRECCION, SERVS. SANITARIOS (POR SUSTITUCION DE EDIFICIO "A"), REHAB. DE EDIFICIOS "B, C, D, E" Y CONSTRUCCION DE OBRA EXT. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV0140Q (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	PASO NACIONAL	1,862,994		1,862,994	223,247	1,639,747	
104C8080340059	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL RAFAEL GUTIERREZ CLAVE 30EJN1147Z	AMATLAN DE LOS REYES	PARAJE NUEVO	800,000	800,000			800,000	
*104C8080340060	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0228U	AMATLAN DE LOS REYES	PARAJE NUEVO	734,721		734,721		734,721	
*104C8080340056	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR4605H	AMATLAN DE LOS REYES	PEÑUELA	742,947		742,947		742,947	
104C8080340061	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA MURILLO CARLIN CLAVE 30ETV0335B	AMATLAN DE LOS REYES	SAN RAFAEL RIO SECO	1,450,000	1,450,000			1,450,000	
*104C8080340055	CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y APLICACION	AMATLAN DE LOS	TORRECILLAS	614,925		614,925		614,925	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
			TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL								
FONDO								
DESCRIPCION								
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ								
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)								
2014								
		REYES						
		DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA REVOLUCIONARIA DEL S.N.T.E. CLAVE 30DPR4429T						
104C8080340063		REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA CLAVE 30DTV1536G	AQUILA	CUMBRES DE AQUILA	315,000	315,000		315,000
104C8080352623		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION EDIFICIO "B") EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO SALAS CLAVE 30DPB0800I	ASTACINGA	CUAUHTLA	31,229	31,229		31,229
104C8080352624		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR3531Z	ATLAHUILCO	ATLAHUILCO	38,143	38,143		38,143
*104C8080340064		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DEL EDIFICIO B, CERCADO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA N° 152 CLAVE 30DST0152H	ATLAHUILCO	VISTA HERMOSA	816,624	816,624		816,624
*104C8080340066		APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO CLAVE 30DPR2135T	ATZALAN	ALMANZA	172,472	172,472		172,472
104C8080340072		APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DANIEL GUZMAN GOMEZ CLAVE 30DTV0141P	ATZALAN	ATZALAN	482,631	482,631		482,631
104C8080340541		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDAC. DE 6X8 Y OBRA DE PROTECCION MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN DE TALUDES EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS CLAVE 30ETC0015C	ATZALAN	ATZALAN	2,753,530	2,753,530		2,753,530
104C8080340078		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR0306H	ATZALAN	CUEVA SANTA	387,000	387,000		387,000
*104C8080340070		APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. CARLOS CABAÑAS H. CLAVE 30DPR3511M	ATZALAN	EL CAMPAMENTO	270,537	270,537		270,537
104C8080340080		APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA CLAVE 30EPR0328T	ATZALAN	EL PROGRESO	300,000	300,000		300,000
104C8080340076		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30EJN1260T (TERMINACION DE OBRA)	ATZALAN	EL ZAPOTE	545,957	545,957	163,787	382,170
*104C8080340075		APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DTV0700J	ATZALAN	PAHUA HUECA	106,842	106,842		106,842
*104C8080340079		APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0323Y	ATZALAN	PALMARCILLO	174,933	174,933		174,933
104C8080340071		APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0126X (TERMINACION DE OBRA)	ATZALAN	PLAN DE ARROYOS	559,612	559,612	167,884	391,728
104C8080340068		APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 30DPR3371C	ATZALAN	POMPEYA	475,000	475,000		475,000
*104C8080340067		APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR3105F	ATZALAN	SANTIAGO	306,235	306,235		306,235
104C8080340074		APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV0479Z	ATZALAN	SANTIAGO	284,199	284,199		284,199

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2014											
104C8080340069			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CLAVE 30DPR3398J	ATZALAN	ZAPOTITLAN	15,873	15,873				15,873
104C8080340073			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV0201N	ATZALAN	ZAPOTITLAN	300,000	300,000				300,000
*104C8080340081			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 30DJN2036C	AYAHUALULCO	ALTAMIRADA	185,337		185,337			185,337
104C8080340313			CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON ESTRUCTURA U2C: ONCE AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS CLAVE 30DPR1480W (TERMINACION DE OBRA)	BANDERILLA	BANDERILLA	2,427,281	264	2,427,017	2,427,011		270
*104C8080340082			REHABILITACION DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30DJN2181O	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	234,463		234,463			234,463
*104C8080340471			SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ILUSTRE INSTITUTO VERACRUZANO CLAVE 30EES0128O	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	3,006		3,006			3,006
104C8080350728			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN1602Z	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	73,585	73,585				73,585
*104C8080340083			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET CLAVE 30DPR2726F	CALCAHUALCO	CALCAHUALCO	666,254		666,254			666,254
*104C8080340084			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0336A	CALCAHUALCO	TECUANAPA	315,002	6	314,996			315,002
104C8080340086			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CLAVE 30DJN1762N	CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	200,000	104,075	95,925	27,838		172,162
104C8080340087			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DTV0131I	CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	237,702		237,702	215,931		21,771
104C8080340256			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR3391Q (TERMINACION DE OBRA)	CARRILLO PUERTO	EL MIRADOR	1,270,000	4,088	1,265,912	379,774		890,226
104C8080340342			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0406G (TERMINACION DE OBRA)	CARRILLO PUERTO	EL PALMAR	1,146,000		1,146,000	343,800		802,200
104C8080340354			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PAULO FREIRE CLAVE 30DTV1679D (TERMINACION DE OBRA)	CARRILLO PUERTO	EL PALMAR	500,000	723	499,277	149,783		350,217
104C8080340088			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30DTV0931A	CARRILLO PUERTO	TAMARINDO	1,000,000	1,000,000				1,000,000
104C8080340360			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL CLAVE 30EPR0408E (TERMINACION DE OBRA)	CATEMACO	CATEMACO	1,124,587		1,124,587			1,124,587
104C8080340359			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DIA DEL MAESTRO CLAVE 30DJN1434U	CATEMACO	LAS MARGARITAS	300,000	300,000				300,000
104C8080340358			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ANDREA ABSALON DE BRIZUELA CLAVE 30DJN0763F (TERMINACION DE OBRA)	CATEMACO	TEBANCA	286,587		286,587	85,976		200,611
104C8080340089			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CLAUDIO CORTES CASTRO CLAVE 30DPR3242I (TERMINACION DE OBRA)	CERRO AZUL	CERRO AZUL	1,731,453		1,731,453			1,731,453

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2014									
104C8080340581	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMINIO CABAÑAS CLAVE 30EPR0760Y	CHICONQUIACO	LOMA PLAN	1,222,931		1,222,931	366,879	856,052	
104C8080340363	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 30DTV0632C	CHICONTEPEC	AHUATENO	881,193	881,193			881,193	
*104C8080340091	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 30DTV1693X	CHICONTEPEC	EL CHOTE (SANTA TERESA)	785,196		785,196		785,196	
104C8080340090	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 30DTV1164G (TERMINACION DE OBRA)	CHICONTEPEC	PEMUXTITLA	1,636,321		1,636,321		1,636,321	
104C8080350358	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO CHINAMPA DE GOROSTIZA CLAVE 30ETH0231N	CHINAMPA DE GOROSTIZA	CHINAMPA DE GOROSTIZA	530,000	530,000			530,000	
104C8080340092	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION DE LOS EDIFICIOS "B1, B2, C") SERVICIOS SANITARIOS, ANEXO, COOPERATIVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30DPR3139W (TERMINACION DE OBRA)	CHINAMPA DE GOROSTIZA	KILOMETRO VEINTIDOS	1,600,000		1,600,000	480,000	1,120,000	
104C8080340094	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (POR REUBICACION) EN EL JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CLAVE 30EJN0157Z (TERMINACION DE OBRA)	CHOCAMAN	CHOCAMAN	1,788,191		1,788,191		1,788,191	
*104C8080340095	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0445I	CITLALTEPETL	CITLALTEPEC	1,159,525		1,159,525		1,159,525	
104C8080340582	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROFESOR ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DES0126R (TERMINACION DE OBRA)	CITLALTEPETL	CITLALTEPETL	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
104C8080342578	ELABORACION DE ESTUDIO DE GEOTECNIA Y ANALISIS DE INESTABILIDAD DE LA LADERA EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO E. MENDEZ CLAVE 30DPB06540	COAHUILTLAN	COAHUILTLAN	423,400	423,400			423,400	
104C8080340096	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FELICIDAD TAPIA DE PEREDO CLAVE 30DJN0094F (TERMINACION DE OBRA)	COATEPEC	COATEPEC	300,000		300,000	90,000	210,000	
*104C8080340097	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RUFINA OCHOA LOBATO CLAVE 30DJN0114C	COATEPEC	COATEPEC	648,898	60,811	588,087		648,898	
*104C8080340099	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2965E	COATEPEC	COATEPEC	591,310		591,310		591,310	
104C8080340518	TERMINACION DE AREA ADMINISTRATIVA, SALA DE MAESTROS, TUTORIAS, ORIENTACION Y CONSTRUCCION DE PASILLO DE ACCESO EN EL BACHILLERATO JOAQUIN RAMIREZ CABAÑAS CLAVE 30EBH0404Z	COATEPEC	COATEPEC	900,768	900,768			900,768	
104C8080340532	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA CLAVE 30ETH0626Y	COATEPEC	COATEPEC	750,000	750,000			750,000	
104C8080340098	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN CLAVE 30DPR1570O (TERMINACION DE OBRA)	COATEPEC	COLONIA OBRERA (LAS PUENTES)	644,294		644,294		644,294	
104C8080340100	TRABAJOS COMPLEM. CONST. TALLER ELEC. Y MECATRONICA, TALLER OFIMATICA, LAB. MULTIPLE, 2 AULAS DID., S.S. (U1C) (SUST. EDIF. D, E, F), REHAB. EDIF. A, B, C, G, H, I, O. EXT. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUM. 73 CLAVE 30DST0081D	COATZACOALCOS	ALLENDE	2,320,000	2,320,000			2,320,000	
104C8080340579	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA	COATZACOALCOS	ALLENDE	1,309,223	46,699	1,262,524	586,935	722,288	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
			TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL								
FONDO								
DESCRIPCION								
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ								
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)								
2014								
104C8080340101	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	1,260,000		1,260,000		1,260,000	
*104C8080340102	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	803,578		803,578		803,578	
104C8080340345	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	760,401	760,401			760,401	
*104C8080340565	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	4,575,000		4,575,000		4,575,000	
104C8080340508	COMAPA	PASO CARRETAS	500,000	500,000			500,000	
104C8080340103	CORDOBA	CORDOBA	1,306,401		1,306,401	531,682	774,719	
104C8080340104	CORDOBA	CORDOBA	3,898,073		3,898,073	1,750,685	2,147,388	
104C8080340105	CORDOBA	CORDOBA	1,000,000	1,000,000			1,000,000	
*104C8080340106	CORDOBA	CORDOBA	392,575		392,575		392,575	
*104C8080340107	CORDOBA	CORDOBA	273,000		273,000		273,000	
*104C8080340108	CORDOBA	CORDOBA	479,830		479,830		479,830	
*104C8080340110	CORDOBA	CORDOBA	210,000		210,000		210,000	
*104C8080340112	CORDOBA	CORDOBA	69,893		69,893		69,893	
*104C8080340114	CORDOBA	CORDOBA	131,907		131,907		131,907	
*104C8080340117	CORDOBA	CORDOBA	653,679		653,679		653,679	
104C8080340119	CORDOBA	CORDOBA	50,336		50,336	50,333	3	
104C8080340120	CORDOBA	CORDOBA	1,026,341		1,026,341		1,026,341	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2014											
			USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS EN PLANTA BAJA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO HERNANDEZ Y HERNANDEZ CLAVE 30EPR0595P (TERMINACION DE OBRA)								
*104C8080340121			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR0596O	CORDOBA	CORDOBA	597,414	204,981	392,433		597,414	
104C8080350324			TERMINACION DE CONTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SILVESTRE AGUILAR VARGAS CLAVE 30DTV0054U	CORDOBA	CORDOBA	1,700,000	197,371	1,502,629	1,470,826	229,174	
104C8080350395			ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE ARTES Y OFICIOS CLAVE 30EES0176Y	CORDOBA	CORDOBA	307,748		307,748	305,260	2,488	
104C8080350397			ELAB. DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHAB. DEL EDIFICIO "A", DEMOLICION DE EDIFICIO "D", CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" POR SUSTITUCION, CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" DE TALLERES Y CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN LA ESCUELA ESBDO CLAVE 30EES0176Y	CORDOBA	CORDOBA	568,400		568,400		568,400	
104C8080350396			ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONJUNTO DEPORTIVO, GIMNASIO, ALBERCA TECHADA, CANCHAS DE FUTBOL, PISTA DE ATLETISMO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE ARTES Y OFICIOS CLAVE 30EES0176Y	CORDOBA	CORDOBA	363,451		363,451		363,451	
104C8080340123			CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30ETV0224X	CORDOBA	LA LUZ FRANCISCO I. MADERO (SAN ROMAN)	500,000		500,000	150,000	350,000	
*104C8080340122			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR3378V	CORDOBA	SAN JOSE LOMA GRANDE	411,721		411,721		411,721	
104C8080350668			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUIS A. BEAUREGARD CLAVE 30EES0111O	COSAMALOAPAN	COSAMALOPAN	1,100,000	1,100,000			1,100,000	
*104C8080340124			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR3590O	COSAUTLAN DE CARVAJAL	MATA REDONDA	472,825		472,825		472,825	
*104C8080340125			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA SARA MIRANDA CLAVE 30DPR1735G	COSCOMATEPEC	NICANOR ESPEJO	315,000		315,000		315,000	
104C8080340126			CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES; TV-SEC; JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI; 30DTV1413X	COSCOMATEPEC	TETLAXCO	1,500,000	1,500,000			1,500,000	
104C8080340513			CONSTRUCCION DE TRECE AULAS DIDACTICAS, DOS DIRECCIONES Y OBRA EXTERIOR (ESTRUCTURA U2C)(POR SUSTITUCION DE LOS EDIFICIOS A, B, C) EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR0681L (TERMINACION DE OBRA)	COSCOMATEPEC	XOCOTLA	4,800,605	1,598	4,799,007	1,439,702	3,360,903	
104C8080340127			CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA, ANEXO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION CLAVE 30DPR0379A (TERMINACION DE OBRA)	COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	1,600,541		1,600,541	628,767	971,774	
104C8080340128			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, AULA DE MEDIOS (POR SUSTITUCION DE LOS EDIFICIOS "B Y C"), REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30EPR0684I	COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	2,000,000	2,000,000			2,000,000	
*104C8080340130			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION EDIFICIO "B") Y OBRA	COTAXTLA	LOMA DE LOS	420,000		420,000		420,000	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2014											
			EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR1364F		HOYOS						
104C8080340132			CONSTRUCCION DE CINCO AULAS (POR SUSTITUCION DE LOS EDIFICIOS "A" Y "C") Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B Y D" EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB0969N	COYUTLA	COYUTLA	2,200,000	2,200,000				2,200,000
*104C8080340372			CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DTV16850	COYUTLA	CRUZ VERDE	806,975		806,975			806,975
104C8080340580			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1973G (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	LOMAS DE MIRADORES	980,705		980,705	294,212		686,493
104C8080340134			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. MARIA BELTRAN VALLECILLO CLAVE 30EJN1507V	EMILIANO ZAPATA	MIRADORES	1,209,102	1,209,102				1,209,102
*104C8080340135			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN SISTEMA PREFABRICADO Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, CISTERNA, CERCADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA BELTRAN VALLECILLO CLAVE 30EJN1507V	EMILIANO ZAPATA	MIRADORES	800,000	321,882	478,118			800,000
104C8080352729			MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, AREA ADMINISTRATIVA PROVISIONAL, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 157 CLAVE 30DST0157C	EMILIANO ZAPATA	RINCONADA	65,192		65,192			65,192
104C8080340136			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ GARZA CLAVE 30DPB1103T	FILOMENO MATA	MARIA DE LA LETRA	478,414	478,414				478,414
*104C8080340139			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LAUREANO MARTINEZ SAINZ CLAVE 30DJN2565T	FORTIN	FORTIN	189,599		189,599			189,599
*104C8080340143			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESFUERZO CAMPESINO CLAVE 30DTV0044N	FORTIN	MONTE BLANCO	732,761		732,761			732,761
*104C8080340153			POR SUST EDIF. D: CONSTRUCCION DE EDIF. ESTRUC. U2C: AULA MEDIOS, AULA EDUCACION FISICA, AULA OFIMATICA, TALLER DE CORTE Y CONFECCION, ADMINISTRACION, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOVITA LARA ESTRADA CLAVE	HUATUSCO	HUATUSCO	3,498,960		3,498,960			3,498,960
104C8080340154			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE ACOSTA LUCERO CLAVE 30EJN1522N	HUATUSCO	HUATUSCO	1,100,000	1,100,000				1,100,000
104C8080340156			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, ADAPTACION DE AULA DE MEDIOS, CERCADO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0377A	HUATUSCO	HUATUSCO	2,882,231	2,882,231				2,882,231
104C8080340155			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR0939T (TERMINACION DE OBRA)	HUATUSCO	TENEJAPA	248,996		248,996	74,698		174,298
104C8080340158			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LA LUZ DEL CAMPESINO CLAVE 30DPR3576W	HUAYACOCOTLA	TZIMENTEY	545,652	545,652				545,652
*104C8080340159			CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DEL EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE	HUEYAPAN DE OCAMPO	SANTA ROSA LOMA LARGA	1,055,029		1,055,029			1,055,029

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2014											
			30DPR3118J								
*104C8080340160			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0995L	IGNACIO DE LA LLAVE	IGNACIO DE LA LLAVE	480,588		480,588		480,588	
*104C8080340161			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DTV1349M	ILAMATLAN	CHAHUATLAN	244,013		244,013		244,013	
*104C8080340162			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR1019V	ISLA	MAZOCO	804,492		804,492		804,492	
*104C8080340486			CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION PREESCOLAR, AULA DE EDUCACION INICIAL, AULA DE EDUCACION PRIMARIA, DIRECCION, PSICOLOGIA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO 70 CLAVE 30DML0071U	IXHUACAN DE LOS REYES	IXHUACAN DE LOS REYES	1,008,052		1,008,052		1,008,052	
*104C8080340163			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR1048Q	IXHUACAN DE LOS REYES	TLALCHY	453,076		453,076		453,076	
104C8080340165			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION DEL EDIFICIO "A-1"), DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DEL EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE 30DPR2871R (TERMINACION DE OBRA)	IXHUATLAN DE MADERO	AHUACAPA SEGUNDO	2,466,273		2,466,273		2,466,273	
104C8080340166			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION PROLETARIA CLAVE 30DPR3477W	IXHUATLAN DE MADERO	AYOLIA	1,000,000	1,000,000			1,000,000	
104C8080340375			REHABILITACION DE EDIFICIO "A" E INSTALACION HIDRAULICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DCC0833V	IXHUATLAN DE MADERO	COLATLAN	1,000,000	1,000,000			1,000,000	
104C8080340164			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS KALJKONEXOCHIMILI CLAVE 30DCC1069Y	IXHUATLAN DE MADERO	EL AGUACATE BARRIO ARRIBA	655,250	655,250			655,250	
104C8080340168			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR1057Y (TERMINACION DE OBRA)	IXHUATLAN DEL CAFE	OCOTITLAN	804,963		804,963	200,319	604,644	
104C8080340548			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30ETV0185L	IXHUATLAN DEL CAFE	TLAMATOCA	71,154	71,154			71,154	
104C8080350669			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE SUAREZ CLAVE 30DTV0740K	IXMATLAHUACAN	MOZAPA	920,000	920,000			920,000	
104C8080340169			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 5 DE FEBRERO CLAVE 30DJN0573O	IXTACZOQUITLAN	IXTACZOQUITLAN	600,000	600,000			600,000	
104C8080340173			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS (6.37 X 5.40) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1971I (TERMINACION DE OBRA)	IXTACZOQUITLAN	IXTACZOQUITLAN	1,399,751		1,399,751	419,925	979,826	
*104C8080340180			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30EPR1123G	JALACINGO	CUAUHTAMINGO	167,656		167,656		167,656	
*104C8080340175			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO CLAVE 30DJN0491E	JALACINGO	JALACINGO	148,425		148,425		148,425	
*104C8080340176			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL AGUILLON GUZMAN CLAVE 30DJN0817T	JALACINGO	JALACINGO	148,882		148,882		148,882	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2014											
*104C8080340177	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR2151K	JALACINGO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	188,638		188,638			188,638		
*104C8080340178	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30DPR3575X	JALACINGO	MELCHOR OCAMPO	127,641		127,641			127,641		
*104C8080340182	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CLAVE 30EPR3667M	JALACINGO	MIGUEL HIDALGO	175,813		175,813			175,813		
*104C8080340183	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30ETV0281O	JALACINGO	MIXQUIAPAN	202,728		202,728			202,728		
*104C8080340181	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR1129A	JALACINGO	OCOTEPEC	354,267		354,267			354,267		
*104C8080340179	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DTV1064H	JALACINGO	VISTA HERMOSA	171,745		171,745			171,745		
104C8080340184	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION DEL EDIFICIO "A"), REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B, C, D, " Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR1275M (TERMINACION DE OBRA)	JESUS CARRANZA	SUCHILAPAN DEL RIO	1,530,609			1,530,609	459,183	1,071,426		
*104C8080340186	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DTV0950P	JESUS CARRANZA	SUCHILAPAN DEL RIO	1,015,000			1,015,000		1,015,000		
104C8080340458	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RODRIGUEZ CLARA CLAVE 30DJN2700H	JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	213,263	213,263				213,263		
*104C8080340188	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPB0825R	LA PERLA	LA MATA	82,857		82,857			82,857		
104C8080340190	POR SUSTITUCION DE EDIFICIO "A, B": CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DPR4856M (TERMINACION DE OBRA)	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	2,000,000			2,000,000	600,000	1,400,000		
104C8080340189	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN NIÑOS INDIRA GANDHI CLAVE 30DJN1389Y (TERMINACION DE OBRA)	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	950,000		950,000		285,000	665,000		
*104C8080340191	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROFESORA MIRIAM AGUAS MOLINA CLAVE 30DTV1629W	LAS MINAS	ZOMELAHUACAN	387,181		387,181			387,181		
*104C8080340193	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 30EPR1812U	LAS VIGAS DE RAMIREZ	CALAVERNAS	433,532		433,532			433,532		
104C8080340192	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR0593S	LAS VIGAS DE RAMIREZ	EL LLANILLO REDONDO	250,000	250,000				250,000		
*104C8080340194	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR1813T	LAS VIGAS DE RAMIREZ	EL PAISANO	630,252		630,252			630,252		
104C8080340195	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30EPR3420U	LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS DE RAMIREZ	900,000	900,000				900,000		
*104C8080340196	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO, CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA REGIONAL, CERCADO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30EPR3420U	LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS DE RAMIREZ	721,078		721,078			721,078		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2014											
*104C8080340378			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL VALENZUELA CLAVE 30DPR1745N	LAS VIGAS DE RAMIREZ	LOMA DE TABLAS	409,963		409,963		409,963	
104C8080340528			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO LOS REYES CLAVE 30ETH0536F	LOS REYES	LOS REYES	1,894,140	1,894,140			1,894,140	
*104C8080340197			CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACUZARI CLAVE 30EPR1271P	MALTRATA	MALTRATA	350,000		350,000		350,000	
104C8080340198			CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION (POR SUSTITUCION DE LOS EDIFICIOS "A, E"), REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B, C, D" SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXT. EN LA ESC.PRIMARIA FRANCISCO J. MUÑOZ LANDERO CLAVE 30E	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	TENENEXPAN	4,063,365	4,063,365			4,063,365	
*104C8080340200			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, D" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30DPR0270K	MARTINEZ DE LA TORRE	FLAMENCOS	1,610,000		1,610,000		1,610,000	
104C8080340201			CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR (POR SUSTITUCION DEL EDIFICIO "B") EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO CLAVE 30DPR5459U (TERMINACION DE OBRA)	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	765,410		765,410	414,854	350,556	
104C8080350368			CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO LOS REYES CLAVE 30ETH0538D	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	530,000	530,000			530,000	
*104C8080340202			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30DPB0491U	MECATLAN	NARANJALES	164,135		164,135		164,135	
*104C8080340203			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR1672L	MECAYAPAN	EL NARANJO	289,233		289,233		289,233	
*104C8080340204			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN RAMOS PEREZ CLAVE 30DPR3900C	MEDELLIN	PASO DEL TORO	365,984		365,984		365,984	
*104C8080340209			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS EN PLANTA ALTA ESTRUCTURA U2C (POR SUSTITUCION EDIFICIO "C") EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0279Z	MINATITLAN	CAPOACAN	1,305,872		1,305,872		1,305,872	
*104C8080340206			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y AULA DE MEDIOS (POR SUSTITUCION DE PLANTA ALTA EDIFICIO "F"), MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (NO INCLUIR DEMOLICION) EN LA ESCUELA PRIMARIA HELIODORO JUAREZ BERNABE CLAVE 30DPR3354M	MINATITLAN	MINATITLAN	1,109,836		1,109,836		1,109,836	
104C8080340427			REHABILITACION DE AULAS, LABORATORIO DE COMPUTO Y DEL CENTRO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MINATITLAN CLAVE 30DIT0023G (TERMINACION DE OBRA)	MINATITLAN	MINATITLAN	9,914,792	6,215,972	3,698,820		9,914,792	
104C8080340490			CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, AULA DE MEDIOS, COCINA-COMEDOR, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPR2665I (TERMINACION DE OBRA)	MINATITLAN	MINATITLAN	5,813,976	2,668,118	3,145,858		5,813,976	
104C8080340530			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO EL ROMOLINO CLAVE 30ETH0262G	MINATITLAN	MINATITLAN	600,000	600,000			600,000	
104C8080340212			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROFESOR JAIME SANCHEZ MARQUEZ CLAVE 30DTV1575I	MISANTLA	PLAN DE LA VEGA	600,000	5	599,995	179,999	420,001	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2014											
(TERMINACION DE OBRA)											
*104C8080340211	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0667S	MISANTLA	POXTITLAN	666,251	666,251				666,251		
104C8080340210	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (6.00X6.00), REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DTV0485J (TERMINACION DE OBRA)	MISANTLA	VICENTE GUERRERO	490,487	490,487			199,078	291,409		
*104C8080340214	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (6.38 X 5.40) Y TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL CLAVE 30DPB0860X	MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLANTLAKPAK	746,931	746,931				746,931		
*104C8080340215	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 18 DE MARZO CLAVE 30DES0115L	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	770,764	770,764				770,764		
104C8080340460	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION DE EDIFICIO A), REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B, C, D" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30EPR1472M (TERMINACION DE OBRA)	NAOLINCO	EL ESPINAL	766,097	766,097			361,410	404,687		
104C8080340216	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (ESTRUCTURA U1C) EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DES0048D (TERMINACION DE OBRA)	NAOLINCO	NAOLINCO	1,000,000	1,000,000				1,000,000		
104C8080350627	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6X8 Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD NAOLINCO CLAVE 30ETC0004X	NAOLINCO	NAOLINCO	700,000	700,000				700,000		
*104C8080340217	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1483S	NARANJAL	NARANJAL	805,000	805,000				805,000		
104C8080350705	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL CLAVE 30DES0056M	OMEALCA	OMEALCA	1,150,000	1,150,000				1,150,000		
104C8080340516	REPARACION DE DAÑOS ESTRUCTURALES EN COLUMNAS Y AGRIETAMIENTO EN MUROS EN EL BACHILLERATO OFICIAL DE ORIZABA VESPERTINA CLAVE 30EBH0029L	ORIZABA	ORIZABA	580,000	580,000				580,000		
*104C8080340218	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EJN0211D	OTATITLAN	OTATITLAN	350,000	350,000				350,000		
*104C8080340546	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ELENA MATEOS DE LOPEZ CLAVE 30EPR1561F	OTEAPAN	OTEAPAN	800,237	800,237				800,237		
104C8080340383	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 53 CLAVE 30DST0053H (TERMINACION DE OBRA)	PANUCO	VILLA CACALILAO DOS	1,897,834	1,897,834				1,897,834		
*104C8080340219	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE COLOMBIA CLAVE 30DPR2271X	PAPANTLA	PAPANTLA	768,660	768,660				768,660		
104C8080340469	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PAPANTLA CLAVE 30DES0047E	PAPANTLA	PAPANTLA	150,000	150,000			149,790	210		
104C8080340221	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EJN1307X	PAPANTLA	RESIDENCIAL TAJIN	850,000	310,071	539,929		161,979	688,021		
104C8080340220	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA DOMINGUEZ VIADANA CLAVE 30DTV0602I	PAPANTLA	SAN PABLO	620,000	620,000				620,000		
104C8080340228	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1717Q	PEROTE	EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE	65,000	65,000				65,000		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2014											
104C8080340229			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30EJN0364H	PEROTE	EL CONEJO	65,000	65,000			65,000	
104C8080340224			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE 30DJN1408W	PEROTE	FRANCISCO I. MADERO	65,000	65,000			65,000	
104C8080340230			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES (8.00X8.00) EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ CLAVE 30EJN0365G	PEROTE	LIBERTAD	65,000	65,000			65,000	
*104C8080340223			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JESUS REYES HEROLES CLAVE 30DES0107C	PEROTE	PEROTE	58,355		58,355		58,355	
104C8080340225			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN3065E	PEROTE	PEROTE	65,000	65,000			65,000	
104C8080340231			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY CLAVE 30EPR1749I (TERMINACION DE OBRA)	PEROTE	PEROTE	87,106		87,106	26,132	60,974	
*104C8080340386			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO REYES CLAVE 30DTV0224Y	PEROTE	SAN ANTONIO TENEXTEPEC	805,000		805,000		805,000	
*104C8080340226			CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30DPR0630F	PEROTE	VEINTE DE NOVIEMBRE	254,880		254,880		254,880	
104C8080340388			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0442K	PEROTE	ZALAYETA (ALCHICHICA Y EL BORDO)	1,354,455	1,354,455			1,354,455	
104C8080350331			CONSTRUCCION DE PORTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL PLATON SANCHEZ CLAVE 30EPR1764A	PLATON SANCHEZ	PALTON SANCHEZ	2,000,000	2,000,000			2,000,000	
104C8080340232			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ANEXO (POR SUSTITUCION DEL EDIFICIO "D"), OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, E, G" EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0658L (TERMINACION DE OBR)	PLAYA VICENTE	NUEVO IXCATLAN	2,450,000		2,450,000		2,450,000	
*104C8080340233			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET CLAVE 30DJN0647P	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	629,580		629,580		629,580	
104C8080340234			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DJN2297O (TERMINACION DE OBRA)	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	494,271		494,271	148,281	345,990	
104C8080340235			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA RAUL GIBB QUINTERO CLAVE 30DPR0064B	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	900,000	900,000			900,000	
104C8080340237			REHABILITACION DE EDIFICIOS "B, C, D, E, G, H" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N° 75 CLAVE 30DST0079P	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	1,353,577		1,353,577	222,394	1,131,183	
104C8080340239			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 30EJN1537P (TERMINACION DE OBRA)	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	863,698	500,000	363,698	236,954	626,744	
*104C8080340241			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONCEPCION FUENTE CLAVE 30EPR1803M	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	805,000		805,000		805,000	
*104C8080340236			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ZILLI	POZA RICA DE	POZA RICA	708,935		708,935		708,935	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2014											
			BERNARDI CLAVE 30DPR1088S		HIDALGO						
*104C8080340391			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 4 CLAVE 30DPR2258C		POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	805,000		805,000		805,000
*104C8080340392			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR OSWALDO FLORES AZUARA CLAVE 30DPR4416P		POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	718,357		718,357		718,357
*104C8080340390			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUAN ZILLI BERNARDI CLAVE 30DPR1045U		POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	805,000		805,000		805,000
*104C8080340394			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ARTICULO TERCERO CLAVE 30DTV0704F		POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	669,599		669,599		669,599
104C8080340395			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D", TECHADO DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30EPR1787L		POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	3,000,000		3,000,000	900,000	2,100,000
104C8080340397			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30DJN0315Z		PUENTE NACIONAL	CABEZAS	105,000		105,000	103,229	1,771
*104C8080340398			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA (POR SUSTITUCION DEL EDIFICIO "A") (INCLUIR DEMOLICION), REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO CLAVE 30DJN0151G		RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	641,605		641,605		641,605
*104C8080340242			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION DEL EDIFICIO "A", INCLUYE DEMOLICION) EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR0753P		SAN ANDRES TUXTLA	SAN LEOPOLDO	611,362		611,362		611,362
104C8080340501			SUSTITUCION DE CUBIERTAS DEL TECHADO DE LOS EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO.13 CLAVE 30DST0013G		SAN ANDRES TUXTLA	SIHUAPAN	1,115,962	1,115,962			1,115,962
104C8080340243			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, PREPARACION PARA OTRA AULA MAS EN ESTRUCTURA (U2C), CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA (ARCOTECHO), CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR3834T		SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	1,990,000	520,000	1,470,000	782,312	1,207,688
104C8080340491			CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DPB1285S (TERMINACION DE OBRA)		SANTIAGO SOCHIAPAN	XOCHIAPA	3,106,978		3,106,978	932,093	2,174,885
104C8080340583			CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MICAELA SANCHEZ DE HERNANDEZ CLAVE 30DJN1497F		SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	215,000		215,000		215,000
104C8080340245			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HEROE DE NACAZARI CLAVE 30ETV0213R		SOCONUSCO	COLONIA LEALTAD	800,000	800,000			800,000
104C8080340247			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO M. QUIRASCO CLAVE 30DPB0445I		SOLEDAD ATZOMPA	AHUACUITLAPA	405,000	405,000			405,000
104C8080340248			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION DEL EDIFICIO "B"), CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR1991W		SOLEDAD DE DOBLADO	PASO LAGARTO	1,450,000	1,450,000			1,450,000
104C8080340250			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES, OBRA EXTERIOR Y		SOTEAPAN	CERRO COLORADO	515,000	515,000			515,000

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2014											
			REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DPB0928N								
*104C8080340251			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H" Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 30DPB1129A	SOTEAPAN	MORELOS	568,400		568,400		568,400	
104C8080340534			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEACHILLERATO ZACAMIXTLE CLAVE 30ETH0553W	TANCOCO	TANCOCO	1,050,000	1,050,000			1,050,000	
104C8080340253			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS TEZOMOC CLAVE 30DJN1226N	TANTOYUCA	ACECECA	520,000	520,000			520,000	
*104C8080340252			REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DJN1083G	TANTOYUCA	IXCANELCO	650,538		650,538		650,538	
104C8080340254			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPB1266D	TANTOYUCA	LA MORA	1,700,000	1,700,000			1,700,000	
104C8080340257			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 30ETV0374D	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	SOCHIAPA	300,000	300,000			300,000	
*104C8080340258			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ CLAVE 30DJN1142F	TECOLUTLA	CRUZ DE LOS ESTEROS	154,936		154,936		154,936	
*104C8080340260			CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 156 CLAVE 30DST0156D	TEHUIPANGO	XOPI LAPA	804,313		804,313		804,313	
104C8080340259			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30DCC0585D	TEHUIPANGO	ZACATLAIXCO	610,000	610,000			610,000	
104C8080350429			TERMINACION DE CONTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR (POR SUSTIRUCION) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AGUSTIN MELGAR CLAVE 30DTV0796M	TEMPOAL	EL AGUACATE TERRERO	101,232	101,232			101,232	
*104C8080340263			CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION DE LOS EDIFICIOS "B Y C") Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 30EPR2787S	TEMPOAL	RANCHO NUEVO	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
*104C8080340526			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERES TEOCELO CLAVE 30EBH0405Y	TEOCELO	TEOCELO	530,579	135,265	395,314		530,579	
104C8080352625			ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30DTV1742P	TEQUILA	OXTOTITLA	33,480	33,480			33,480	
*104C8080340405			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR4688G	TEXISTEPEC	TEXISTEPEC	1,014,186		1,014,186		1,014,186	
104C8080340265			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DTV1280X	TEXISTEPEC	XOCHITLAN	400,000	400,000			400,000	
*104C8080340268			REHABILITACION ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PABLO DE LA LLAVE CLAVE 30DES0046F	TEZONAPA	TEZONAPA	619,734	199,113	420,621		619,734	
104C8080340269			1A ETAPA: POR SUSTITUCION DEL EDIFICIO "D": CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (INCLUIR DEMOLICION DE	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	2,935,000	1,550	2,933,450	880,035	2,054,965	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2014											
			EDIFICIO) EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30EPR2377P (TERMINACION DE OBRA)								
104C8080340514			POR SUSTITUCION DEL EDIFICIO "A", CONSTRUCCION DE AULA DIDAC. DIRECCION, SERVS.SANIT, REHAB. EDIFICIO "B" Y OBRA EXT. EN LA ESC.PRIMARIA EJERCITO MEXICANO CLAVE 30DPR5546P	TIHUATLAN	EJIDO SAN MIGUEL MECATEPEC	1,940,000	1,940,000				1,940,000
104C8080340275			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON MAKARENKO CLAVE 30EJN1536Q (TERMINACION DE OBRA)	TIHUATLAN	KILOMETRO NUEVE (EJIDO LAZARO CARDENAS)	629,394	235,000	394,394	66,720		562,674
*104C8080340276			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 30EPR3960Q	TIHUATLAN	KILOMETRO NUEVE (EJIDO LAZARO CARDENAS)	530,837		530,837			530,837
104C8080340273			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CLAVE 30EJN1504Y (TERMINACION DE OBRA)	TIHUATLAN	TOTOLAPA	363,516	721	362,795	278,966		84,550
104C8080340271			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DTV0983G (TERMINACION DE OBRA)	TIHUATLAN	ZACATE COLORADO	494,271		494,271	148,281		345,990
104C8080340270			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE CLAVE 30DJN0805O	TIHUATLAN	ZACATE COLORADO	815,000	815,000				815,000
*104C8080340277			CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E" EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION DE 1910 CLAVE 30DPB0686G	TLACHICHILCO	CHINTIPAN	1,518,957		1,518,957			1,518,957
104C8080340278			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DTV0236C (TERMINACION DE OBRA)	TLALIXCOYAN	PASO CARRETAS	153,409		153,409	96,442		56,967
104C8080340279			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ T. CLAVE 30EPR2463L	TLALIXCOYAN	PASO DE LA BOCA	227,907		227,907	195,977		31,930
*104C8080340280			CONSTRUCCION DE LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 30ETV0372F	TLALTETELA	AXOYATLA	747,346		747,346			747,346
104C8080340281			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD VIVEROS VIUDA DE HERNANDEZ CLAVE 30EPR3593L (TERMINACION DE OBRA)	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	804,993		804,993	795,581		9,412
*104C8080340282			CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2487V	TLAQUILPA	TLAQUILPA	1,749,999		1,749,999			1,749,999
*104C8080340283			SEGUNDA ETAPA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR (ESTRUCTURA U2C) EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2489T	TLILAPAN	TLILAPAN	412,710		412,710			412,710
104C8080340412			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30ETV0104K	TLILAPAN	TLILAPAN	300,000	300,000				300,000
*104C8080340284			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA CLAVE 30DJN0564G	TOTUTLA	TOTUTLA	220,000	10,000	210,000			220,000

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2014											
*104C8080340285	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR4766U	TOTUTLA	TOTUTLA	754,426	104,278	650,148			754,426		
104C8080350628	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6X8 Y REHABILITACION ELECTRICA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD TRES VALLES CLAVE 30ETC0001Z	TRES VALLES	TRES VALLES	800,000	800,000				800,000		
104C8080340286	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 24 DE NOVIEMBRE CLAVE 30DJN3963Y	TUXPAN	LA ARGENTINA	420,000	420,000				420,000		
104C8080340287	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR (POR SUSTITUCION EDIFICIO "A") EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC CLAVE 30DPR2560O (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	LA JOYA	942,322		942,322	282,697		659,625		
104C8080340292	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN LOS EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR2537M	TUXPAN	MONTES DE ARMENIA	283,690	283,690				283,690		
104C8080340291	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADALBERTO TEJEDA OLIVARES CLAVE 30DTV1060L (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	PEÑA DE AFUERA	95,793		95,793			95,793		
*104C8080340290	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION EDIFICIO "C") OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MEXICO CLAVE 30DTV0235D	TUXPAN	TIERRA BLANCA	1,399,253		1,399,253			1,399,253		
*104C8080340289	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE ABRIL CLAVE 30DPR5524D	TUXPAN	TRONCONAL DE HERRERA BELTRAN	290,103		290,103			290,103		
*104C8080340288	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, DIRECCION, COOPERATIVA Y ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR4198S	TUXPAN	TUXPAN	514,662		514,662			514,662		
104C8080350670	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV0034G	TUXTILLA	TUXTILLA	480,000	480,000				480,000		
104C8080340493	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE 30EPR2551F	URSULO GALVAN	EL CHALAHUITE	200,000	200,000				200,000		
*104C8080340428	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE URSULO GALVAN CLAVE 30DIT0003T	URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	3,418,726	895,753	2,522,973			3,418,726		
104C8080340505	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AULA AUDIOVISUAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE URSULO GALVAN CLAVE 30DIT0003T (TERMINACION DE ACCION)	URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	500,000	48,992	451,008	451,008		48,992		
104C8080340293	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "D" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30ETV0132G	UXPANAPA	LA LAGUNA	500,000	500,000				500,000		
*104C8080340339	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIO Y VIDEO VARIOS NIVELES VARIOS PLANTELES VARIAS CLAVES	VARIOS	VARIAS	1,538,961		1,538,961			1,538,961		
104C8080340341	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO VARIOS NIVELES VARIOS PLANTELES VARIAS CLAVES	VARIOS	VARIAS	60,000,000	26	59,999,974	11,697,431		48,302,569		
104C8080340478	EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA AUTONOMO	VARIOS	VARIAS	15,113	15,113				15,113		
104C8080340520	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DE TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE VERACRUZ VARIAS CLAVES (TERMINACION DE	VARIOS	VARIAS	2,134,820	929,556	1,205,264	711,133		1,423,687		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2014											
			ACCION)								
104C8080340522			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVES VARIAS (TERMINACION DE ACCION)	VARIOS	VARIAS	445,695	16,324	429,371	429,371	16,324	
104C8080340542			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ VARIAS CLAVES (TERMINACION DE ACCION)	VARIOS	VARIAS	3,200,000	593,965	2,606,035	2,606,034	593,966	
104C8080340485			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR1546O	VERACRUZ	LAS BAJADAS	411,000		411,000	123,300	287,700	
104C8080340294			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30DES0083J (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	789,375		789,375	662,418	126,957	
104C8080340296			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DJN0081B	VERACRUZ	VERACRUZ	178,199		178,199	152,534	25,665	
104C8080340297			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROICA VERACRUZ CLAVE 30DPR3648Z	VERACRUZ	VERACRUZ	248,321		248,321	210,813	37,508	
104C8080340302			REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV1400T	VERACRUZ	VERACRUZ	597,967	597,967			597,967	
*104C8080340303			CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, SALON DE CANTOS Y JUEGOS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICION DEL EDIFICIO "A") EN EL JARDIN DE NIÑOS EL NIÑO ARTILLERO CLAVE 30EJN0124I	VERACRUZ	VERACRUZ	304,034		304,034		304,034	
104C8080340306			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTINO SARMIENTO CLAVE 30EPR3373Z	VERACRUZ	VERACRUZ	499,836		499,836	461,689	38,147	
104C8080340307			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0432D (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	2,000,000		2,000,000	600,000	1,400,000	
*104C8080340304			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS VERACRUZ CLAVE 30EJN1505X	VERACRUZ	VERACRUZ	399,602	840	398,762		399,602	
104C8080340417			CONSTRUCCION DE 1A ETAPA EDIFICIO "E" P.B. DOS AULAS DIDAC. P.A. DOS AULAS DIDAC. ESCALERA (ESTRUCTURA U2C) Y OBRA EXT. EN LA ESC. SEC. TECNICA INDUSTRIAL NO. 148 CLAVE 3	VERACRUZ	VERACRUZ	1,500,000	1,500,000			1,500,000	
104C8080340517			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDAC. SALAS DE MAESTROS, BIBLIOTECA Y MODULO DE SERV. SANITARIOS EN P.A. EN EL BACHILLERATO FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO CLAVE 30EBH0399D	VERACRUZ	VERACRUZ	1,800,000	1,800,000			1,800,000	
104C8080340521			CONSTRUCCION DE DOS AULAS (4 ENTRE EJES) EN EL BACHILLERATO DR. GONZALO AGUIRRE BELTRAN CLAVE 30EBH0400C	VERACRUZ	VERACRUZ	1,400,000	1,400,000			1,400,000	
104C8080340547			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DPR1979B (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	803,352		803,352	241,923	561,429	
104C8080340416			IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. UNO CLAVE 30DST0001B	VERACRUZ	VERACRUZ	374,000	374,000			374,000	
104C8080350430			TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS	VERACRUZ	VERACRUZ	398,768	1,852	396,916	396,639	2,129	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2014											
			(ESTRUCTURA U2C) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR3912G								
*104C8080340311			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JULIAN CARRILLO CLAVE 30DJN0264J	XALAPA	EL CASTILLO	396,397		396,397		396,397	
104C8080340323			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS CLAVE 30EJN0930L (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	EL CASTILLO	1,821,318	33,721	1,787,597	536,279	1,285,039	
*104C8080340310			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ADECUACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION ELECTRICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA PALMA DE ALVAREZ CLAVE 30DJN0233Q	XALAPA	XALAPA	577,078		577,078		577,078	
104C8080340312			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BANDA PERIMETRAL (INCLUIR DEMOLICION DE BANDA EXISTENTE) EN EL JARDIN DE NIÑOS TLAMATINI CLAVE 30DJN3679B (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	680,000	1,208	678,792	203,638	476,362	
104C8080340314			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR1844N (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	496,599		496,599	479,495	17,104	
*104C8080340316			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION DEL EDIFICIO "I"), REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B, C, D, E, G, H", CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LA UNION CLAVE 30DPR5070U	XALAPA	XALAPA	809,836		809,836		809,836	
*104C8080340317			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR5103V	XALAPA	XALAPA	210,000		210,000		210,000	
*104C8080340318			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G" Y COLOCACION DE MALLA CICLON EN BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DPR5200X	XALAPA	XALAPA	1,121,364		1,121,364		1,121,364	
104C8080340319			CONSTRUCCION: DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCION LOSAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, SUSTITUCION DE CANCEL, IMPER. DE LOSA DE AZOTEA, SUST. DE PLAZA CIVICA, REHAB. DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE CAMPOS 30EJN0090	XALAPA	XALAPA	1,214,030		1,214,030	390,738	823,292	
*104C8080340320			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DAÑADO Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS VIRGINIA AGUILAR PENSADO CLAVE 30EJN0093F	XALAPA	XALAPA	3,044,213		3,044,213		3,044,213	
*104C8080340321			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EJN0645Q	XALAPA	XALAPA	434,997	49,990	385,007		434,997	
104C8080340325			CONSTRUCCION DE EDIFICIO U3C: CUATRO AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERAS (POR SUSTITUCION DEL EDIFICIO "E"), Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO KIEL CLAVE 30EPR2940W (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	3,436,647		3,436,647	401,053	3,035,594	
104C8080340330			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30ETV03800 (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	982,516	600,000	382,516	381,651	600,865	
104C8080340309			CONSTRUCCION EDIFICIO 13 EE. ESTRUCTURA U2C P.B.AUDITORIO, SALA LECTURA, ESCALERA, TALLER OFIMATICA, AULA MEDIOS. P.A.3 AULAS DIDAC. TALLER DE DIBUJO, DE CORTE Y CONFECCION EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DES0142I	XALAPA	XALAPA	6,500,000	6,500,000			6,500,000	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2014											
*104C8080340315			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TERESITA ARENAS CALDERON CLAVE 30DPR4923U	XALAPA	XALAPA	917,443	258	917,185		917,443	
104C8080340324			SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1163H	XALAPA	XALAPA	2,000,000	2,000,000			2,000,000	
104C8080340329			CONSTRUCCION DE LABORATORIO-TALLER, BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MORA CLAVE 30ETV0301L (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	457,432		457,432		457,432	
104C8080340423			TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1132O	XALAPA	XALAPA	44,284		44,284		44,284	
*104C8080340461			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DPR2718X	XALAPA	XALAPA	136,057		136,057		136,057	
*104C8080340462			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1136K	XALAPA	XALAPA	35,365		35,365		35,365	
104C8080340454			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCO TECHO), MURO DE CONTENCIÓN Y DEMOLICION EN LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS CLAVE 30DPR1480W (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	860,372		860,372		860,372	
104C8080340463			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELA RENCHY CLAVE 30EJN0032S (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	1,184,336		1,184,336		1,184,336	
104C8080340470			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1976D (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	1,539,557	21,856	1,517,701	964,154	575,403	
*104C8080340421			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACAZARI CLAVE 30DPR1568Z	XALAPA	XALAPA	548,572		548,572		548,572	
*104C8080340503			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR5510A	XALAPA	XALAPA	632,104	7,014	625,090		632,104	
104C8080340473			OBRAS DE CONTENCIÓN Y DESVIO DE AGUAS SUBSUPERFICIALES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA CLAVE 30EPR3695I (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	481,305		481,305	412,467	68,838	
104C8080340535			CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ NO. 35 CLAVE 30ECB0035A	XALAPA	XALAPA	3,600,000	3,600,000			3,600,000	
104C8080340519			CONSTRUCCION DE CINCO TALLERES PARA CAPACITACION PARA EL TRABAJO EN LA PLANTA ALTA EN EL BACHILLERATO ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL CLAVE 30EBH0077V	XALAPA	XALAPA	1,500,000	1,500,000			1,500,000	
104C8080340523			CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL DE TRES ENTRE EJES Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EBH0398E	XALAPA	XALAPA	1,050,000	1,050,000			1,050,000	
104C8080340524			IMPERMEAB.DESTAPAR TAZAS BAÑO Y COLADERAS, CANALETA PARA GOTERO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE HERRERIA Y 4 PUERTAS EN EL BACHILLERATO EXPERIMENTAL CLAVE 30EBH002	XALAPA	XALAPA	276,502	276,502			276,502	
104C8080340525			IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL BACHILLERATO UNIDAD Y TRABAJO CLAVE 30EBH0017G (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	78,424		78,424	67,221	11,203	
*104C8080340527			APLICACION DE PINTURA EN MUROS EN EL BACHILLERATO RICARDO FLORES MAGON	XALAPA	XALAPA	514,500		514,500		514,500	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2014											
			CLAVE 30EBH0074Y								
104C8080340483			CONSTRUCCION DE UN AULA, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION Y RAMPA DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEV. 01 XALAPA CLAVE 30DD10001D	XALAPA	XALAPA	700,000	700,000			700,000	
104C8080340549			IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR1165F (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	340,497		340,497	180,588	159,909	
104C8080340568			CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTACION Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 122 ALFREDO MARTINEZ PACHECO CLAVE 30DST0122N (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	1,029,469		1,029,469	345,656	683,813	
104C8080340574			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR3931V (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	424,402	41,886	382,516		424,402	
104C8080352590			ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON SEMONOVICH MAKARENKO CLAVE 30EJN1520P	XALAPA	XALAPA	49,043	49,043			49,043	
*104C8080340331			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DTV0989A	YANGA	GENERAL SAN JOSE BAEZ (SAN JOSE DEL CORRAL)	83,230	9,473	73,757		83,230	
*104C8080340424			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL CANDIDO AGUILAR CLAVE 30DPR2071Z	YANGA	YANGA	420,000		420,000		420,000	
104C8080340533			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO LEONA VICARIO CLAVE 30ETH0864Z (TERMINACION DE OBRA)	YECUATLA	LEONA VICARIO	1,261,040		1,261,040	378,312	882,728	
104C8080340537			CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO DE 4 EE Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 53 ZARAGOZA CLAVE 30ECB0051S (TERMINACION DE OBRA)	ZARAGOZA	ZARAGOZA	1,600,000	50,095	1,549,905	464,972	1,135,028	
104C8080340334			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DCC0273B (TERMINACION DE OBRA)	ZONGOLICA	TLACUILOTECATL	210,000		210,000	60,197	149,803	
104C8080340336			CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MELITON GUZMAN I. ROMERO CLAVE 30EPR2689R (TERMINACION DE OBRA)	ZONGOLICA	ZONGOLICA	350,000		350,000	91,311	258,689	
104C8080340338			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DCC0951J	ZONTECOMATLAN	LIMONTITLA	331,397	331,397			331,397	
					SUB-TOTAL:	363,228,729	105,891,388	257,337,341	47,585,105	315,643,624	344
2015											
104C8080350713			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30EPR0061D	ACULA	ACULA	1,600,000	1,600,000			1,600,000	
104C8080350672			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CLAVE 30DES0049C	AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	2,000,000	2,000,000			2,000,000	
104C8080350456			TERMINACION DE CONTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0228U	AMATLAN DE LOS REYES	PARAJE NUEVO	1,335,000	671,491	663,509	199,053	1,135,947	
104C8080350455			TERMINACION DE CONTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR4605H	AMATLAN DE LOS REYES	PEÑUELA	1,500,000	836,491	663,509	199,053	1,300,947	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2015									
104C8080350431	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DEL EDIFICIO "B", CERCADO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 152 CLAVE 30DST0152H	ATLAHUILCO	VISTA HERMOSA	1,220,000		1,220,000	610,000	610,000	
104C8080350372	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO PLAN DE ARROYOS CLAVE 30ETH0159U	ATZALAN	PLAN DE ARROYOS	550,000	550,000			550,000	
104C8080350373	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO PLAN DE ARROYOS CLAVE 30ETH0159U	ATZALAN	PLAN DE ARROYOS	800,001	800,001			800,001	
104C8080350432	TERMINACION DE REHABILITACION DE EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR3106E	ATZALAN	SAN SALVADOR	74,480	28,786	45,694	13,708	60,772	
104C8080350370	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO TIERRA NUEVA CLAVE 30ETH0395X	ATZALAN	TIERRA NUEVA	800,001	800,001			800,001	
104C8080350371	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO TIERRA NUEVA CLAVE 30ETH0395X	ATZALAN	TIERRA NUEVA	550,000	550,000			550,000	
104C8080350711	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO L. SOSA CLAVE 30EPR0355Q	AYAHUALULCO	CETLALPAN	650,000	8,295	641,705	320,853	329,147	
104C8080350710	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ T. CLAVE 30EPR0347H	AYAHUALULCO	LOS ALTOS	750,000	21,131	728,869	364,435	385,565	
104C8080350547	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y UN AULA USAER EN SISTEMA PREFABRICADO Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CLAVE 30DPR4293W	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	500,000	500,000			500,000	
104C8080350715	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES (8.00 X 12.00) Y UN AULA USAER EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CLAVE 30DPR4293W	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	1,462,524		1,462,524		1,462,524	
104C8080350730	DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS EN MAL ESTADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GUTIERREZ ZAMORA CLAVE 30EPR2598Z	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	600,000	600,000			600,000	
104C8080350433	TERMINACION DE LOS TRABAJOS PARA LA APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR0387I	CALCAHUALCO	AHUIHUIXTLA	135,000	135,000			135,000	
104C8080350768	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR0410T	CATEMACO	CATEMACO	1,100,000	1,100,000			1,100,000	
104C8080350735	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DIA DEL MAESTRO CLAVE 30DJN1434U	CATEMACO	LAS MARGARITAS	700,000	700,000			700,000	
104C8080350049	POR SUSTITUCION: P.A. EDIFICIO A: CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE EDIFICIOS " A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR3383H	CAZONES DE HERRERA	BARRA DE CAZONES	1,575,000	230,509	1,344,491	672,246	902,754	
104C8080350653	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES CLAVE 30ETV0011V	CHACALTIANGUIS	ARROYO DEL SOLDADO (ARROYO DEL OBISPO)	1,100,000	88,108	1,011,892	505,946	594,054	
104C8080350655	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR0730D	CHACALTIANGUIS	CHACALTIANGUIS	850,000	119,716	730,284	365,142	484,858	
104C8080350654	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	CHACALTIANGUIS	JOACHIN	513,808		513,808	256,904	256,904	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO		TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ										
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)										
2015										
			JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV0523W							
104C8080350364			CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO AHUATENO CLAVE 30ETH0195Z	CHICONTEPEC	AHUATENO	800,001	19,313	780,688	390,344	409,657
104C8080350365			EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO AHUATENO CLAVE 30ETH0195Z	CHICONTEPEC	AHUATENO	550,000	550,000			550,000
104C8080350703			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 30DPR3593M	CHICONTEPEC	AHUIMOL TZIMPIASCO	1,800,000	1,800,000			1,800,000
104C8080350699			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION Y CENTRO DE COMPUTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 30DTV0246J	CHICONTEPEC	ALAHUALTITLA	1,300,000	1,300,000			1,300,000
104C8080350696			CONSTRUCCION DE UN AULA Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO KIEL CLAVE 30EPR3750L	CHICONTEPEC	CHICONTEPEC	2,625,000	2,625,000			2,625,000
104C8080350704			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR0783I	CHICONTEPEC	EL AGUACATE	700,000	700,000			700,000
104C8080350639			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 30DTV1693X	CHICONTEPEC	EL CHOTE (SANTA TERESA)	1,150,000	75	1,149,925	344,978	805,022
104C8080350378			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO TECOMATE CLAVE 30ETH0342S	CHICONTEPEC	EL TECOMATE	700,000		700,000	350,000	350,000
104C8080350702			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30ETV0014S	CHICONTEPEC	LAS PUENTES	1,200,000	1,200,000			1,200,000
104C8080350736			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 30DTV1164G	CHICONTEPEC	PEMUXTITLA	1,635,905		1,635,905	490,772	1,145,133
104C8080350386			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C Y D" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DTV0470H	CHICONTEPEC	TEMOCTLA	830,013		830,013	415,007	415,006
104C8080350700			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EPR0824S	CHICONTEPEC	TEPENAHUAC	1,500,000	1,500,000			1,500,000
104C8080350701			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DTV0425V	CHICONTEPEC	TEPETZINTLA	300,000	300,000			300,000
104C8080350359			EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO CHINAMPA DE GOROSTIZA CLAVE 30ETH0231N	CHINAMPA DE GOROSTIZA	CHINAMPA DE GOROSTIZA	800,001	800,001			800,001
104C8080350399			CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROFESOR ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DES0126R	CITLALTEPETL	CITLALTEPETL	1,400,000	25,392	1,374,608	412,382	987,618
104C8080350066			REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELINA MURRIETA DE SERVIN CLAVE 30EJN0469B	COATEPEC	COATEPEC	1,225,000	1,225,000			1,225,000
104C8080350444			REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. JORGE CERDAN CLAVE 30EPR0486I	COATEPEC	LA CONCHA	800,000	329,250	470,750	235,375	564,625
104C8080350067			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B", CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN0346S	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	525,000	525,000			525,000
104C8080350332			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA Y ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION) EN LA ESCUELA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	1,560,636		1,560,636	693,829	866,807

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2015											
			PRIMARIA WENCESLAO VICTORIA SOTO CLAVE 30EPR3981C								
104C8080350374			CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO COLIPA CLAVE 30ETH0153Z	COLIPA	COLIPA	550,000	550,000				550,000
104C8080350375			EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO COLIPA CLAVE 30ETH0153Z	COLIPA	COLIPA	800,001	800,001				800,001
104C8080350078			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0462Y (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	1,600,000	55,586	1,544,414	347,100		1,252,900
104C8080350410			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR0206J	CORDOBA	CORDOBA	362,842		362,842	355,832		7,010
104C8080350409			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR CLAVE 30DPR5437I	CORDOBA	CORDOBA	900,000	399,538	500,462	150,139		749,861
104C8080350463			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCA SEPTIEN DE CATALAYUD CLAVE 30EPR0560Z	CORDOBA	CORDOBA	1,073,393		1,073,393	322,018		751,375
104C8080350465			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR0493T	CORDOBA	CORDOBA	635,237	134,775	500,462	150,139		485,098
104C8080350467			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACION CLAVE 30DPR4319N	CORDOBA	CORDOBA	700,000	201,690	498,310	249,155		450,845
104C8080350486			REHABILITACION ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 3 CLAVE 30DESO128P	CORDOBA	CORDOBA	1,200,000		1,200,000	600,000		600,000
104C8080350487			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL SUAREZ CLAVE 30DJN0207S	CORDOBA	CORDOBA	350,000	129,255	220,745	66,223		283,777
104C8080350489			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET CLAVE 30DJN2876W	CORDOBA	CORDOBA	350,000	145,704	204,296	61,289		288,711
104C8080350491			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO Y REHABILITACION ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR1584R	CORDOBA	CORDOBA	400,000	400,000				400,000
104C8080350492			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN EL JARDIN DE NIÑOS VANIA G. VILLANUEVA CLAVE 30EJN0036O	CORDOBA	CORDOBA	106,169		106,169	77,032		29,137
104C8080350494			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA FRANCISCA IRIVAS CLAVE 30EPR0570G	CORDOBA	CORDOBA	750,000	37,327	712,673	213,802		536,198
104C8080350495			TERMINACION DE OBRA EXT.PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y AULA DE MEDIOS EN SISTEMA PREFABRICADO, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIM. VEINTIUNO DE MAYO CLAVE 30EPR0572E	CORDOBA	CORDOBA	1,800,000	161,632	1,638,368	491,510		1,308,490
104C8080350584			REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE EDUCACION ESPECIAL NO. 9 CLAVE 30DML0005V	CORDOBA	CORDOBA	850,000	4,357	845,643	253,693		596,307
104C8080350537			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO PRIEGO AMADOR CLAVE 30DPR0776Z	CORDOBA	CORDOBA	450,000	450,000				450,000
104C8080350539			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 30DPR1759Q	CORDOBA	CORDOBA	500,000	186,781	313,219	312,732		187,268

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2015									
104C8080350540	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA CLAVE 30DPR5323G	CORDOBA	CORDOBA	400,000	130,046	269,954	269,476	130,524	
104C8080350541	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIMON BOLIVAR CLAVE 30DTV0864T	CORDOBA	CORDOBA	500,000	30,247	469,753	362,298	137,702	
104C8080350640	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30DJN0308Q	CORDOBA	CORDOBA	350,000	129,255	220,745	66,224	283,776	
104C8080350656	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR4882K	CORDOBA	CORDOBA	350,000	350,000			350,000	
104C8080350673	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR3916C	CORDOBA	CORDOBA	663,509		663,509	331,755	331,754	
104C8080350769	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN PLANTA ALTA Y ADAPTACION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS EN PLANTA BAJA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MANUEL C. TELLO CLAVE 30EPR0578Z	CORDOBA	CORDOBA	1,500,000	1,500,000			1,500,000	
104C8080350544	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR3158J	CORDOBA	CUAUHTEMOC	250,000	7,049	242,951	72,885	177,115	
104C8080350411	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30ETV0122Z	CORDOBA	EL BAJIO	525,000		525,000	157,500	367,500	
104C8080350498	TERMINACION DE APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR0612P	CORDOBA	EL PORVENIR	500,000	43,333	456,667	137,000	363,000	
104C8080350538	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1577H	CORDOBA	LA LUZ FRANCISCO I. MADERO (SAN JUAN ROMAN)	750,000	160,226	589,774	420,330	329,670	
104C8080350674	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30ETV0224X	CORDOBA	LA LUZ FRANCISCO I. MADERO (SAN ROMAN)	521,696		521,696	260,848	260,848	
104C8080350501	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0420Z	CORDOBA	PAREDONES	1,850,000	460,000	1,390,000	695,000	1,155,000	
104C8080350732	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0420Z	CORDOBA	PAREDONES	1,600,000	1,600,000			1,600,000	
104C8080350499	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR3378V	CORDOBA	SAN JOSE LOMA GRANDE	700,000	127,268	572,732	171,820	528,180	
104C8080350580	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, F" Y OBRA EXT. EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR0558L	CORDOBA	SAN MATIAS	800,000	800,000			800,000	
104C8080350472	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS PELLICER CLAVE 30ETV0124Y	CORDOBA	SANTA ELENA	988,509	15,334	973,175	291,953	696,556	
104C8080350542	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ELENA SALMERON CLAVE 30EPR0547F	CORDOBA	ZACATEPEC	250,000	59,313	190,687	190,210	59,790	
104C8080350657	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CARPIO CLAVE 30EPR0631D	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	950,000		950,000	475,000	475,000	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2015									
104C8080350658	REHABILITACION ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUIS A. BEAUREGARD CLAVE 30EES01110	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	379,943		379,943	189,972	189,971	
104C8080350675	REHABILITACION ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 5 CLAVE 30DST0005Y	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	900,000	900,000			900,000	
104C8080350738	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUIS A. BEAUREGARD CLAVE 30EES01110	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	1,100,000		1,100,000	550,000	550,000	
104C8080350680	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UN AULA DE MEDIOS (POR SUSTITUCION DE EDIF C), SERVICIOS SANITARIOS, TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR3536V	COSAMALOAPAN	LAS PEÑITAS	3,200,000	97,372	3,102,628	1,551,314	1,648,686	
104C8080350681	CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNARIA CLAVE 30DTV1898Q	COSAMALOAPAN	LAS PEÑITAS	1,400,000	1,400,000			1,400,000	
104C8080350548	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION) EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR1344S	COSAMALOAPAN	LOS BALSAMOS	600,000	175,149	424,851	127,455	472,545	
104C8080350683	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNARIA MANUEL ELOGIO CARPIO HERNANDEZ CLAVE 30ETV0390V	COSAMALOAPAN	LOS BALSAMOS	500,000		500,000	250,000	250,000	
104C8080350678	REHABILITACION ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV0099Q	COSAMALOAPAN	NOPALTEPEC	950,000	950,000			950,000	
104C8080350679	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30EPR0621X	COSAMALOAPAN	NOPALTEPEC	900,000	900,000			900,000	
104C8080350379	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO PARAISO NOVILLERO CLAVE 30ETH0248N	COSAMALOAPAN	PARAISO NOVILLERO	550,000		550,000	275,000	275,000	
104C8080350380	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO PARAISO NOVILLERO CLAVE 30ETH0248N	COSAMALOAPAN	PARAISO NOVILLERO	800,001	800,001			800,001	
104C8080350677	REHABILITACION ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 32 CLAVE 30DST0032V	COSAMALOAPAN	PARAISO NOVILLERO	500,000	500,000			500,000	
104C8080350569	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPB0568S	COSAMALOAPAN	POBLADO DOS (AMPLIACION PIEDRAS NEGRAS)	850,000	850,000			850,000	
104C8080350682	CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR3532Z	COSAMALOAPAN	SAN ANTONIO TEXAS	1,150,000	1,150,000			1,150,000	
104C8080350356	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO COYUTLA CLAVE 30ETH0044T	COYUTLA	COYUTLA	700,000	700,000			700,000	
104C8080350357	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL TELEBACHILLERATO COYUTLA CLAVE 30ETH0044T	COYUTLA	COYUTLA	153,941	153,941			153,941	
104C8080350737	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION DE LOS EDIFICIOS "A Y C") Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B" Y "D" EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB0969N	COYUTLA	COYUTLA	1,829,813	1,829,813			1,829,813	
104C8080350592	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA EL JARDIN DE NIÑOS ZULEMA TAMARIZ CLAVE 30EJN0546Q	CUICHAPA	CUICHAPA	700,000	700,000			700,000	
104C8080350519	CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE	CUICHAPA	EL ZAPOTE	761,332		761,332	228,400	532,932	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2015									
	RODRIGUEZ CANO CLAVE 30EPR0719H								
104C8080350518	CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA Y SUSTITUCION DE PISO DE LA PLAZA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR2264N	CUICHAPA	PROVIDENCIA	555,131		555,131	166,539	388,592	
104C8080350521	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR5345S	CUICHAPA	PROVIDENCIA	903,491		903,491	271,047	632,444	
104C8080350684	CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 104 CLAVE 30DST0104Y	CUICHAPA	PROVIDENCIA	1,150,000	1,150,000			1,150,000	
104C8080350520	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR07181	CUICHAPA	TOLUQUILLA BUENA VISTA	670,561		670,561	201,168	469,393	
104C8080350414	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0723U	CUITLAHUAC	CUITLAHUAC	1,150,000	1,150,000			1,150,000	
104C8080350756	POR SUSTITUCION: CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR0877X	EMILIANO ZAPATA	CERRO GORDO	900,000	900,000			900,000	
104C8080350522	CONSTRUCCION DE CERCADO Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DPR5533L	EMILIANO ZAPATA	MIRADORES (MIRADORES DEL MAR)	689,680		689,680	344,840	344,840	
104C8080350731	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA BELTRAN VALLECILLO CLAVE 30EJN1507V	EMILIANO ZAPATA	MIRADORES (MIRADORES DEL MAR)	1,150,000	1,150,000			1,150,000	
104C8080350739	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN SISTEMA PREFABRICADO Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, CISTERNA, CERCADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA BELTRAN VALLECILLO CLAVE 30EJN1507V	EMILIANO ZAPATA	MIRADORES DEL MAR	800,000	800,000			800,000	
104C8080350412	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DES0070F	FORTIN	FORTIN	2,300,000	233,171	2,066,829	620,049	1,679,951	
104C8080350477	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0914K	FORTIN	FORTIN	500,000	500,000			500,000	
104C8080350413	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESFUERZO CAMPESINO CLAVE 30DTV0044N	FORTIN	MONTE BLANCO	900,000	236,491	663,509	199,053	700,947	
104C8080350745	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION DEL EDIFICIO "A-1"), DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DEL EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE 30DPR2871R	IXHUATLAN DE MADERO	AHUACAPA SEGUNDO	2,464,937		2,464,937	739,481	1,725,456	
104C8080350362	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO IXHUATLAN DEL CAFE CLAVE 30ETH0172O	IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	800,001	800,001			800,001	
104C8080350363	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO IXHUATLAN DEL CAFE CLAVE 30ETH0172O	IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	550,000	550,000			550,000	
104C8080350716	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30ETV0185L	IXHUATLAN DEL CAFE	TLAMATOCA POTRERILLO (POTRERILLO)	1,040,277		1,040,277		1,040,277	
104C8080350659	REHABILITACION ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 33 CLAVE 30DST0033U	IXMATLAHUACAN	IXMATLAHUACAN	842,459	842,459			842,459	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2015											
104C8080350660			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE SUAREZ CLAVE 30DTV0740K	IXMATLAHUACAN	MOZAPA	1,150,000		1,150,000	575,000	575,000	
104C8080350415			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN PERDOMO MEDINA CLAVE 30EJN0201X	IXTACZOQUITLAN	CUAUTLAPAN	1,050,000	126,918	923,082	461,541	588,459	
104C8080350524			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, BIBLIOTECA, AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30DTV0015S	IXTACZOQUITLAN	CUAUTLAPAN	1,350,000	448,559	901,441	450,721	899,279	
104C8080350717			CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30DTV0015S	IXTACZOQUITLAN	CUAUTLAPAN	7,788,039		7,788,039		7,788,039	
104C8080350718			CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN PERDOMO MEDINA CLAVE 30EJN0201X	IXTACZOQUITLAN	CUAUTLAPAN	4,447,453		4,447,453		4,447,453	
104C8080350527			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV19711	IXTACZOQUITLAN	IXTACZOQUITLAN	1,630,255		1,630,255	489,077	1,141,178	
104C8080350685			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1963Z	IXTACZOQUITLAN	RINCON DE MARAVILLAS	1,400,000	5,535	1,394,465	697,233	702,767	
104C8080350688			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 38 CLAVE 30DST0038P	JESUS CARRANZA	COLONIA NUEVO MORELOS	900,000	44,976	855,024	427,512	472,488	
104C8080350689			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR5217X	JESUS CARRANZA	COLONIA NUEVO MORELOS	750,000	168,931	581,069	290,535	459,465	
104C8080350485			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. FRANCISCO MANUEL SANCHEZ DE TAGLE CLAVE 30DPR0088L	JESUS CARRANZA	DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	450,000	75,500	374,500	187,250	262,750	
104C8080350690			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MI PEQUEÑO MUNDO CLAVE 30DJN0294D	JESUS CARRANZA	JESUS CARRANZA	600,000	96,839	503,161	251,580	348,420	
104C8080350529			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION DEL EDIFICIO "A"), REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B, C, D" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR1275M	JESUS CARRANZA	SUCHILAPAN DEL RIO	1,600,000	184,863	1,415,137	707,568	892,432	
104C8080350571			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DTV0950P	JESUS CARRANZA	SUCHILAPAN DEL RIO	2,000,000	254,883	1,745,117	872,559	1,127,441	
104C8080350355			CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL BACHILLERATO AGUSTIN YAÑEZ CLAVE 30EBH0093M	LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	1,300,000	1,300,000			1,300,000	
104C8080350344			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO CLAVE 30DPR3349A (TERMINACION DE OBRA)	LAS CHOAPAS	NUEVA ESPERANZA	2,310,000	11,943	2,298,057	334,152	1,975,848	
104C8080350748			CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION (POR SUSTITUCION DE LOS EDIFICIOS "A, E"), REHAB.DE LOS EDIFICIOS "B, C, D", SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXT.(INCLUIR DEMOLICION) EN LA ESC. PRIM FRANCISCO J. MUÑOZ LANDERO CLAVE 30EPR1306O	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	TENENEXPAN	4,600,000	1,067,095	3,532,905	1,766,453	2,833,547	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2015									
104C8080350733	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1796T	MARIANO ESCOBEDO	EL MIRADOR	1,150,000	1,150,000			1,150,000	
104C8080350601	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1796T	MARIANO ESCOBEDO	EL MIRADOR	1,470,000	1,470,000			1,470,000	
104C8080350369	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO LOS REYES CLAVE 30ETH0538D	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINES DE LA TORRE	800,001	800,001			800,001	
104C8080350642	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30DTV1853U	MECATLAN	LAS FLORES	750,000	750,000			750,000	
104C8080350697	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CALASANZ CLAVE 30ETV0383L	MEDELLIN	MOZAMBIQUE	850,000	850,000			850,000	
104C8080350686	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS EN PLANTA ALTA ESTRUCTURA U2C (POR SUSTITUCION EDIFICIO C) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CAPOACAN CLAVE 30ETV0279Z	MINATITLAN	CAPOACAN	2,360,000	4,159	2,355,841	1,177,921	1,182,079	
104C8080350149	CONSTRUCCION DE ONCE AULAS DIDACTICAS, UN AULA USAER, UN AULA DE MEDIOS, BIBLIOTECA, DOS DIRECCIONES, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30DPR0806D	MINATITLAN	MINATITLAN	8,250,000	53,118	8,196,882	4,098,441	4,151,559	
104C8080350390	CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, BIBLIOTECA, DOS DIRECCIONES, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (TECHADO PLAZA CIVICA) EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR0805E	MINATITLAN	MINATITLAN	6,600,000	480,634	6,119,366	3,059,683	3,540,317	
104C8080350391	CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE CLAVE 30DPR3459G	MINATITLAN	MINATITLAN	1,150,000	1,150,000			1,150,000	
104C8080350734	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, COCINA-COMEDOR, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPR2665I	MINATITLAN	MINATITLAN	5,820,000	335,458	5,484,542	2,742,271	3,077,729	
104C8080350437	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV1711W	MIXTLA DE ALTAMIRANO	AXOXOHUILCO	400,000	400,000			400,000	
104C8080350761	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPB0797L	MIXTLA DE ALTAMIRANO	CUAUTLAJAPA	1,300,000	1,300,000			1,300,000	
104C8080350438	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (6.37X 5.40) Y TECHADO PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL CLAVE 30DPB0860X	MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLANTLAKPAK	1,150,000	1,150,000			1,150,000	
104C8080350333	TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 30DPB0770E	MIXTLA DE ALTAMIRANO	OCOTEMPA (BARRIO PRIMERO)	2,265,000	9,802	2,255,198	869,008	1,395,992	
104C8080350454	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA TLAWLKAN CLAVE 30DCC1533E	MIXTLA DE ALTAMIRANO	TEAPA OCOTEMPA	705,000	705,000			705,000	
104C8080350439	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1769W	MIXTLA DE ALTAMIRANO	TLAXCANTLA	350,000	350,000			350,000	
104C8080350549	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA	NAOLINCO	NAOLINCO	65,000	65,000			65,000	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2015											
			PREFABRICADO EN JARDIN DE NIÑOS NAHUI OLLIN CLAVE 30DJN3968T								
104C8080350719			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS NAHUI OLLIN CLAVE 30DJN3968T	NAOLINCO	NAOLINCO	476,949		476,949			476,949
104C8080350360			CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO NARANJAL CLAVE 30ETH0183U	NARANJAL	NARANJAL	550,000	550,000				550,000
104C8080350462			TERMINACION DE CONTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1483S	NARANJAL	NARANJAL	677,961		677,961	338,981		338,980
104C8080350361			EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO NARANJAL CLAVE 30ETH0183U	NARANJAL	NARAJAL	800,001	800,001				800,001
104C8080350526			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA, ANDADORES, MURO DE ACCESO, CERCADO PERIMETRAL) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1907H	OMEALCA	BAJO GRANDE	1,200,000	266,262	933,738	280,121		919,879
104C8080350652			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN0992Y	OMEALCA	CRUZ TETELA	691,768	37,582	654,186	196,256		495,512
104C8080350508			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE RIO BLANCO CLAVE 30DPR0444K	OMEALCA	EL MIRADOR	1,500,000	265,930	1,234,070	370,221		1,129,779
104C8080350661			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DTV0318M	OMEALCA	MATA TENATITO	2,200,000	2,200,000				2,200,000
104C8080350154			REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL CLAVE 30DES0056M	OMEALCA	OMEALCA	4,500,000	199,810	4,300,190	2,150,095		2,349,905
104C8080350510			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0820W	OMEALCA	PASO AMAPA	608,495		608,495	182,549		425,946
104C8080350509			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RUPERTO CONTLA SANDOVAL CLAVE 30DTV1427Z	OMEALCA	RIO MORENO	1,182,860		1,182,860	354,858		828,002
104C8080350345			CONSTRUCCION DE OCHO AULAS ESTRUCTURA REGIONAL, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE OTATITLAN CLAVE 30ETC0026I	OTATITLAN	OTATITLAN	3,186,231	3,186,231				3,186,231
104C8080350346			ADQUISICION DE MOBILIRARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE OTATITLAN CLAVE 30ETC0026I	OTATITLAN	OTATITLAN	420,820	420,820				420,820
104C8080350643			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1559R	OTATITLAN	OTATITLAN	600,000	55,185	544,815	272,408		327,592
104C8080350687			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIBRADO RIVERA CLAVE 30DES0057L	OTATITLAN	OTATITLAN	1,025,000	1,025,000				1,025,000
104C8080350740			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ELENA MATEOS DE LOPEZ CLAVE 30EPR1561F	OTEAPAN	OTEAPAN	1,150,000	1,150,000				1,150,000
104C8080350157			REHABILITACION DE EDIFICIOS Y CANCHA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REFORMA CLAVE 30EPR1573K	OZULUAMA	AGUA NACIDA	525,000	525,000				525,000
104C8080350161			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AGUSTIN YAÑEZ DELGADILLO CLAVE 30DTV1767Y	OZULUAMA	CUATRO PALMAS	441,000	768	440,232	220,116		220,884
104C8080350514			REHABILITACION ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA	OZULUAMA	OZULUAMA	2,500,000	2,500,000				2,500,000

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2015											
			SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA IGLESIAS CLAVE 30DES0016L								
104C8080350757			POR SUSTITUCION DE EDIFICIOS "A, B": CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES, OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR1622C	PANUCO	ALTO DEL CHIJOL (LOS MAGUITOS)	1,500,000	1,500,000			1,500,000	
104C8080350347			CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS (10 EE.), TALLER DE COMPUTO (4EE), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BALLICHERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 59 CLAVE 30ECB0057M	PANUCO	PANUCO	6,650,090	6,650,090			6,650,090	
104C8080350348			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 59 CLAVE 30ECB0057M	PANUCO	PANUCO	2,020,433	2,020,433			2,020,433	
104C8080350351			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN BACHILLERES DIURNA DE PANUCO CLAVE 30EBH0411	PANUCO	PANUCO	215,188	215,188			215,188	
104C8080350647			REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DES0094P	PANUCO	PANUCO	1,000,000	1,000,000			1,000,000	
104C8080350648			REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL CLAVE 30EES0119G	PANUCO	PANUCO	1,000,000	1,000,000			1,000,000	
104C8080350649			REHABILITACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1615T	PANUCO	PANUCO	605,000	605,000			605,000	
104C8080350650			REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEZ DE MAYO CLAVE 30DPR1905K	PANUCO	PANUCO	1,000,000	1,000,000			1,000,000	
104C8080350742			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1717Q	PEROTE	EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE	34,612		34,612	10,384	24,228	
104C8080350743			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30EJN0364H	PEROTE	EL CONEJO	22,389		22,389	6,717	15,672	
104C8080350581			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE 30DJN1408W	PEROTE	FRANCISCO I. MADERO	65,000	38,584	26,416	7,925	57,075	
104C8080350744			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES (8.00X8.00) EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ CLAVE 30EJN0365G	PEROTE	LIBERTAD	41,008		41,008	12,302	28,706	
104C8080350181			REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30DPR2525I	PEROTE	PEROTE	1,575,000	1,575,000			1,575,000	
104C8080350741			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN3065E	PEROTE	PEROTE	34,350		34,350	10,305	24,045	
104C8080350187			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DTV0703G	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	400,000	40,208	359,792	179,896	220,104	
104C8080350442			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESCALERAS, ANEXO, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE UN AULA EN P.A. DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION MEXICANA CLAVE 30DPR5247R	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	1,266,798		1,266,798	380,039	886,759	
104C8080350579			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B, C Y F" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DES0073C	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	2,200,000	184,977	2,015,023	1,007,512	1,192,488	
104C8080350709			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 30EJN1537P	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	600,000	158,518	441,482	220,741	379,259	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2015											
104C8080350192	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPR0488H	SAN ANDRES TUXTLA	LOS PINOS	1,575,000	1,575,000				1,575,000		
104C8080350194	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DTV0242N	SAN ANDRES TUXTLA	TILAPAN	1,560,000	4,908	1,555,092		777,546	782,454		
104C8080350445	TERMINACION DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B, C, D, F" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30DPR2119B	SAN RAFAEL	EMILIANO ZAPATA	500,000	500,000				500,000		
104C8080350746	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, PREPARACION PARA OTRA AULA MAS ESTRUCTURA (U2C), CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ARCOTECHO) SERVICIOS SANITARIOS, BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL (COL. 13 DE DIC)	2,325,361	2,325,361				2,325,361		
104C8080350645	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" (SUSTITUCION DE LA CUBIERTA) Y "B" EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30DPR0648E	SANTIAGO SOCHIAPAN	ARROYO COLORADO CRUZ VERDE	1,500,000	1,500,000				1,500,000		
104C8080350561	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN CLAVE 30DTV1437G	SANTIAGO TUXTLA	ARROYO LARGO	350,000		350,000		105,000	245,000		
104C8080350562	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DTV1721C	SANTIAGO TUXTLA	EL COYOL	350,000	350,000				350,000		
104C8080350563	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO OBREGON CLAVE 30DTV0691S	SANTIAGO TUXTLA	EL MORAL	500,000	500,000				500,000		
104C8080350197	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 30DTV0880K	SANTIAGO TUXTLA	EL MORILLO	315,000	315,000				315,000		
104C8080350556	REHABILITACION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS EDUARDO L. MURGIA CLAVE 30DJN1350M	SANTIAGO TUXTLA	EL TULAR	200,000		200,000		100,000	100,000		
104C8080350558	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR1926W	SANTIAGO TUXTLA	EL YUALE CHICO	350,000		350,000		105,000	245,000		
104C8080350552	TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C", TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0176E	SANTIAGO TUXTLA	FRANCISCO I. MADERO	920,000		920,000		460,000	460,000		
104C8080350570	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO AZUELA CLAVE 30DTV1792X	SANTIAGO TUXTLA	LA PITAHAYA	350,000	350,000				350,000		
104C8080350200	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CHAGALA ISIDOR CLAVE 30DPR3905Y	SANTIAGO TUXTLA	MAXYAPAN	1,110,000	294,448	815,552		407,776	702,224		
104C8080350199	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 30DJN1862M	SANTIAGO TUXTLA	MEDELLIN	315,000		315,000		157,500	157,500		
104C8080350560	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR3907W	SANTIAGO TUXTLA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	350,000		350,000		105,000	245,000		
104C8080350564	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ CLAVE 30DTV1712V	SANTIAGO TUXTLA	POOCTEPETL	350,000	350,000				350,000		
104C8080350559	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR3911I	SANTIAGO TUXTLA	RINCON DE ZAPATERO	1,150,000	152,193	997,807		498,904	651,096		
104C8080350565	TERMINACION DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, D Y E" EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR1944L	SANTIAGO TUXTLA	SALTO DE AGUA DE PIO (DOS CAMINOS)	300,000	17,979	282,021		141,011	158,989		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2015											
104C8080350536	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR3912H	SANTIAGO TUXTLA	SAN ANTONIO DE LA HUERTA	900,000		900,000		450,000	450,000		
104C8080350551	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 80 CLAVE 30DST0085Z	SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	1,150,000		1,150,000			1,150,000		
104C8080350553	REHABILITACION DE SEIS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CLAVE 30EJN0224H	SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	600,000		600,000		300,000	300,000		
104C8080350554	CONSTRUCCION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELINA OLIVEROS DE ARNAU CLAVE 30EJN1462P	SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	750,000	750,000					750,000	
104C8080350557	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIANO VALENZUELA CLAVE 30DJN2150V	SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	350,000		350,000		105,000	245,000		
104C8080350759	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ERASMO CASTELLANOS QUINTO CLAVE 30DPR1790Z	SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	1,150,000	1,150,000				1,150,000		
104C8080350555	CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO A. GOMEZ CASTELLANOS CLAVE 30DJN0888N	SANTIAGO TUXTLA	SINAPAN	350,000		350,000		105,000	245,000		
104C8080350758	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DTV0283N	SANTIAGO TUXTLA	TRES ZAPOTES	800,000	800,000				800,000		
104C8080350751	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HEROE DE NACOZARI CLAVE 30ETV0213R	SOCONUSCO	COLONIA LEALTAD	1,800,000	1,800,000				1,800,000		
104C8080350387	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL CLAVE 30DPB0638X	SOLEDAD ATZOMPA	ACULTZINAPA	1,500,000	62,150	1,437,850		431,355	1,068,645		
104C8080350589	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS EN SEGUNDO NIVEL Y OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30DPB0338Z	SOLEDAD ATZOMPA	ATZOMPA	2,000,000	2,000,000				2,000,000		
104C8080350447	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y TALLER DE COMPUTO (ESTRUCTURA UIC) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 151 CLAVE 30DST0151I	SOLEDAD ATZOMPA	BUENA VISTA	1,800,000	1,800,000				1,800,000		
104C8080350516	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, BARDA Y MALLA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPB0749B	SOLEDAD ATZOMPA	CAPULINES	350,000	350,000				350,000		
104C8080350515	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DCC0426P	SOLEDAD ATZOMPA	HUIXTITLA	650,000	650,000				650,000		
104C8080350629	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPB0605F	SOLEDAD ATZOMPA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	1,150,000	237,199	912,801		456,401	693,599		
104C8080350202	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DCC0101J	SOLEDAD ATZOMPA	SOLEDAD ATZOMPA	600,000	600,000				600,000		
104C8080350708	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPB0013U	SOLEDAD ATZOMPA	TLALPAN	1,046,917		1,046,917		523,459	523,458		
104C8080350630	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAMON CRUZ HERRERA CLAVE 30DPB0015S	SOLEDAD ATZOMPA	TLALTZALA	1,150,000	237,199	912,801		456,401	693,599		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)									
2015									
104C8080350513	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR (CANAL PLUVIAL) EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAMON CRUZ HERRERA CLAVE 30DPB0015S	SOLEDAD ATZOMPA	TLALZALA	1,623,376		1,623,376	487,013	1,136,363	
104C8080350511	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 30DPB0008I	SOLEDAD ATZOMPA	TLATILPA	300,000	300,000			300,000	
104C8080350512	REHABILITACION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHEMOC CLAVE 30DCC0425Q	SOLEDAD ATZOMPA	TLATILPA	200,000	200,000			200,000	
104C8080350528	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR1976D	SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	1,200,000	1,200,000			1,200,000	
104C8080350336	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 30DTV1266D	SOTEAPAN	BUENA VISTA	972,100		972,100	291,630	680,470	
104C8080350747	CONTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DPB0928N	SOTEAPAN	CERRO COLORADO	700,000	700,000			700,000	
104C8080350575	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 55 CLAVE 30DST0055F	SOTEAPAN	SOTEAPAN	130,000	130,000			130,000	
104C8080350720	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 55 CLAVE 30DST0055F	SOTEAPAN	SOTEAPAN	910,575		910,575		910,575	
104C8080350448	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30EPR2060S	TANTOYUCA	EL MEZQUITE	1,130,423	1,130,423			1,130,423	
104C8080350393	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, F" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 12 CLAVE 30DST0012H	TANTOYUCA	IXCANELCO	2,900,000	49,762	2,850,238	855,071	2,044,929	
104C8080350341	TERMINACION DE OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ CLAVE 30EJN1539N	TANTOYUCA	TANTOYUCA	400,000	400,000			400,000	
104C8080350337	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 30ETV0374D	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	SOCHAPA DE ALVARO OBREGON	1,292,467		1,292,467	387,740	904,727	
104C8080350353	CONSTRUCCION DE TRAMO DE BARDA EN EL BACHILLERATO JAIME TORRES BODET CLAVE 30EBH0204A	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	TATAHUICAPAN	1,653,600	1,653,600			1,653,600	
104C8080350354	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL BACHILLERATO JAIME TORRES BODET CLAVE 30EBH0204A	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	TATAHUICAPAN	379,000	379,000			379,000	
104C8080350349	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA, AREA DE CUBICULOS PARA MAESTROS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES TEHUIPANGO CLAVE 30EBH0421P	TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	3,050,000	3,050,000			3,050,000	
104C8080350350	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN BACHILLERES TEHUIPANGO CLAVE 30EBH0421P	TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	80,858	80,858			80,858	
104C8080350676	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN SISTEMA PREFABRICADO (FOSA, POZO, INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA) Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 30EPR2787S	TEMPOAL	RANCHO NUEVO	1,507,533	1,507,533			1,507,533	
104C8080350381	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO	TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	800,000	800,000			800,000	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2015											
			TENOCHTITLAN CLAVE 30ETH0245Q								
104C8080350382			EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO TENOCHTITLAN CLAVE 30ETH0245Q	TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	550,000	550,000				550,000
104C8080350449			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, (SUSTITUCION DEL EDIFICIO "C"), DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPB0709A	TEQUILA	POXCUATLA	1,053,911		1,053,911	526,956		526,955
104C8080350749			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DTV1280X	TEXISTEPEC	XOCHITLAN (PALMILLAS)	400,000	400,000				400,000
104C8080350450			TERMINACION DE TRABAJOS PARA LA APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30DPB0996K	TEZONAPA	CAXAPA	782,500	782,500				782,500
104C8080350376			CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO LAGUNA CHICA CLAVE 30ETH0757Q	TEZONAPA	LAGUNA CHICA (PUEBLO NUEVO)	800,001	800,001				800,001
104C8080350377			EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO LAGUNA CHICA CLAVE 30ETH0757Q	TEZONAPA	LAGUNA CHICA (PUEBLO NUEVO)	550,000	550,000				550,000
104C8080350451			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPB1242U	TEZONAPA	VILLA NUEVA PANTEON	650,000	650,000				650,000
104C8080350691			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 30ETV0405G	TEZONAPA	VISTA HERMOSA	1,600,000	1,600,000				1,600,000
104C8080350695			TECHADO DE UNA DIRECCION CON MULTIPANEL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0384K	TIERRA BLANCA	EL AMATE	400,000	400,000				400,000
104C8080350698			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MISAEL DOMINGUEZ LOPEZ CLAVE 30DTV0981I	TIERRA BLANCA	HUIXCOLOTLA	850,000	38,926	811,074			850,000
104C8080350714			REHABILITACION DE EDIFICIOS Y CERCADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS SEGUNDO VERDE SANCHEZ CLAVE 30DJN1025Q	TIERRA BLANCA	HUIXCOLOTLA	1,000,000	1,000,000				1,000,000
104C8080350692			CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL C. TELLO CLAVE 30DPR1129B	TIERRA BLANCA	JOACHIN	1,150,000	1,150,000				1,150,000
104C8080350693			CONSTRUCCION DE UN AULA, TECHUMBRE EN EDIFICIO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA CLAVE 30DPR5089S	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	1,150,000	249,017	900,983			1,150,000
104C8080350694			REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 30EPR2372U	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	1,200,000		1,200,000			1,200,000
104C8080350750			POR SUSTITUCION DE EDIFICIO "A" : CONTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE EDIFICIO "B", OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO CLAVE 30DPR5546P	TIHUATLAN	EJIDO SAN MIGUEL MECATEPEC	1,936,254	1,936,254				1,936,254
104C8080350452			TERMINACION DE OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 30EPR3960Q	TIHUATLAN	KILOMETRO NUEVE (EJIDO LAZARO CARDENAS)	850,000	277,235	572,765	286,383		563,617
104C8080350752			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SITEMA PREFABRICADO Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTO MAKARENKO CLAVE 30EJN1536Q	TIHUATLAN	KILOMETRO NUEVE (EJIDO SAN LAZARO CARDENAS)	787,953	787,953				787,953

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2015											
104C8080350530	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2418Z	TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	900,000	200,000	700,000	350,000	550,000			
104C8080350662	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR2875N	TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	1,100,000		1,100,000	550,000	550,000			
104C8080350663	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DTV0124Z	TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	1,100,000		1,100,000	550,000	550,000			
104C8080350238	REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERGUE ESCOLAR RURAL NILA LAGOS DE CHAZARO CLAVE 30TAR0001F	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	1,575,000	1,575,000				1,575,000		
104C8080350352	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL BACHILLERATO PROFESOR AVELINO BOLAÑOS PALACIOS CLAVE 30EBH0210L	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	1,052,524		1,052,524	526,262	526,262			
104C8080350726	TERMINACION DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA PROFESOR AVELINO BOLAÑOS CLAVE 30EST0004Y	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	700,000	700,000				700,000		
104C8080350566	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ZILLI BERNARDI CLAVE 30EJN0387S	TLAPACOYAN	EL JOBO	800,000	240,006	559,994	212,161	587,839			
104C8080350334	TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2487V	TLAQUILPA	TLAQUILPA	2,500,000	4,818	2,495,182	748,555	1,751,445			
104C8080350591	TERMINACION DE SEGUNDA ETAPA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESCALERA Y OBRA EXT. (ESTRUCTURA U2C) EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2489T	TLILAPAN	TLILAPAN	200,000	200,000				200,000		
104C8080350531	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30DPR0401M	TOMATLAN	TOMATLAN	1,000,000	1,000,000				1,000,000		
104C8080350574	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO LEON DE LA BARRA CLAVE 30DJN1168N	TRES VALLES	TRES VALLES	725,000	725,000				725,000		
104C8080350667	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR0647E	TRES VALLES	TRES VALLES	1,100,000		1,100,000	550,000	550,000			
104C8080350723	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA USAER, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30EJN0017Z	TUXPAN	TUXPAN	2,822,503		2,822,503		2,822,503			
104C8080350664	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV0034G	TUXTILLA	TUXTILLA	467,342		467,342	233,671	233,671			
104C8080350665	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ANDRES BACA AGUIRRE CLAVE 30DPR4130L	TUXTILLA	TUXTILLA	1,150,000	1,150,000				1,150,000		
104C8080350753	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV0034G	TUXTILLA	TUXTILLA	900,000	446,542	453,458	226,729	673,271			
104C8080350754	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, D," EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30ETV0132G	UXPANAPA	LA LAGUNA (POBLADO SEIS ALMANZA)	1,150,000	1,150,000				1,150,000		
104C8080350319	ADQUISICION DE EQUIPO PARA DIRECCIONES ESCOLARES VARIAS	VARIOS	VARIAS	3,500,000	119,822	3,380,178	3,380,178	119,822			
104C8080350320	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIOS Y TALLERES VARIOS	VARIOS	VARIAS	3,500,000	1,068,141	2,431,859	2,431,859	1,068,141			

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2015											
104C8080350317	ADQUISICION DE AUDIO Y VIDEO CLAVE VARIAS	VARIOS	VARIAS	7,100,000	2,931,915	4,168,085	4,168,085	2,931,915			
104C8080350316	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO CLAVE VARIAS	VARIOS	VARIAS	14,350,000	5,108	14,344,892		14,350,000			
104C8080350318	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO CLAVES VARIAS	VARIOS	VARIAS	39,985,000	27,700	39,957,300	11,994,652	27,990,348			
104C8080350481	CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DTV0468T	VEGA DE ALATORRE	LAS HIGUERAS	1,150,000	1,150,000			1,150,000			
104C8080350482	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DTV0312S	VEGA DE ALATORRE	LOMA BONITA (URSULO GALVAN)	1,150,000	244,325	905,675	452,838	697,162			
104C8080350483	CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV0917H	VEGA DE ALATORRE	TACAHUITE VIEJO	1,150,000		1,150,000	575,000	575,000			
104C8080350266	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GUTIERREZ ZAMORA CLAVE 30EPR2598Z	VERACRUZ	VERACRUZ	3,200,000	14,083	3,185,917	1,592,959	1,607,041			
104C8080350276	REHABILITACION ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTINO SARMIENTO CLAVE 30EPR3373Z	VERACRUZ	VERACRUZ	1,150,000	1,150,000			1,150,000			
104C8080350269	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 1 CLAVE 30DST0001B	VERACRUZ	VERACRUZ	1,207,500	1,207,500			1,207,500			
104C8080350342	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON MAKARENKO CLAVE 30EJN1502Z	VERACRUZ	VERACRUZ	200,000	44,308	155,692	46,708	153,292			
104C8080350407	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA (FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION) EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CORDOBA REYES CLAVE 30EPR3953G	VERACRUZ	VERACRUZ	100,000	29,776	70,224	35,112	64,888			
104C8080350532	REHABILITACION ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GERARDO RIVERO CLAVE 30DPR1368B	VERACRUZ	VERACRUZ	2,300,000	2,300,000			2,300,000			
104C8080350533	TERMINACION DE REHABILITACION ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO CLAVE 30DPR4427V	VERACRUZ	VERACRUZ	1,800,000	701,355	1,098,645	549,323	1,250,677			
104C8080350582	OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ ZAMORA CLAVE 30EJN0130T	VERACRUZ	VERACRUZ	1,800,000		1,800,000	900,000	900,000			
104C8080350535	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE AZUETA CLAVE 30DJN0235O	VERACRUZ	VERACRUZ	800,000	427,695	372,305	186,153	613,847			
104C8080350706	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO LIC. ARTURO LLORENTE GONZALEZ CLAVE 30ETH0800O	VERACRUZ	VERACRUZ	800,001	800,001			800,001			
104C8080350707	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL TELEBACHILLERATO LIC. ARTURO LLORENTE GONZALEZ CLAVE 30ETH0800O	VERACRUZ	VERACRUZ	550,000	550,000			550,000			
104C8080350721	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ ZAMORA CLAVE 30EJN0130T	VERACRUZ	VERACRUZ	3,172,321		3,172,321		3,172,321			
104C8080350724	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GUTIERREZ ZAMORA CLAVE 30EPR2598Z	VERACRUZ	VERACRUZ	4,565,365		4,565,365		4,565,365			
104C8080350755	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS (ESTRUCTURA U2C) Y OBRA EXTERIOR EN	VERACRUZ	VERACRUZ	397,064	397,064			397,064			

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2015											
			LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR3912G								
104C8080350287			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE CLAVE 30DJN3674G	XALAPA	XALAPA	600,000	600,000				600,000
104C8080350292			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS TENOCH CLAVE 30DJN3908E	XALAPA	XALAPA	525,000	525,000				525,000
104C8080350293			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA CLAVE 30DPR5315Y	XALAPA	XALAPA	805,019		805,019	789,082		15,937
104C8080350291			REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR1147Q	XALAPA	XALAPA	1,050,000	1,050,000				1,050,000
104C8080350294			CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EJERCITO MEXICANO CLAVE 30DTV1781R	XALAPA	XALAPA	1,700,000	1,700,000				1,700,000
104C8080350295			IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA ACELA SERVIN MURRIETA CLAVE 30EPR3062X	XALAPA	XALAPA	1,800,000	1,800,000				1,800,000
104C8080350340			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR Y TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON SEMIONOVICH MAKARENKO CLAVE 30EJN1520P	XALAPA	XALAPA	2,504,763		2,504,763	927,977		1,576,786
104C8080350338			TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION Y OBRA EXTERIOR (MALLA, TABLERO, ACCESO, REFORZAR BARRA) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MORA CLAVE 30ETV0301L	XALAPA	XALAPA	1,000,000	62	999,938	299,981		700,019
104C8080350339			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, BIBLIOTECA, OBRA EXTERIOR Y TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0435A	XALAPA	XALAPA	2,000,000	338,691	1,661,309	1,060,495		939,505
104C8080350343			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE 30DTV1703N	XALAPA	XALAPA	2,000,000	2,000,000				2,000,000
104C8080350383			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR5103V	XALAPA	XALAPA	350,000	350,000				350,000
104C8080350394			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 30DJN3878A	XALAPA	XALAPA	600,000	600,000				600,000
104C8080350398			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (MALLA PERIMETRAL) EN EL JARDIN DE NIÑOS WENCESLAO VICTORIA SOTO CLAVE 30EJN1552H	XALAPA	XALAPA	2,465,000	268	2,464,732	1,232,366		1,232,634
104C8080350400			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30DPR5297Z	XALAPA	XALAPA	456,295	69,295	387,000	116,100		340,195
104C8080350401			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CORDOVA REYES CLAVE 30EPR3957C	XALAPA	XALAPA	697,500	2	697,498	670,506		26,994
104C8080350402			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, MURO DE CONTENCION Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO COLONIA HIGUERAS CLAVE 30ETH0516S	XALAPA	XALAPA	1,100,000	251,286	848,714	254,614		845,386
104C8080350405			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, (OBRA HIDRAULICA Y	XALAPA	XALAPA	1,531,837		1,531,837	459,551		1,072,286

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2015											
			MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 18 DE MARZO CLAVE 30DTV0812N								
104C8080350403			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30ETV03800	XALAPA	XALAPA	423,516	99	423,417	211,709	211,807	
104C8080350453			CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA (U2C), DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA, MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA CICLON) EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MORAN VELIZ CLAVE 30EPR3984Z (ANTES CLARA CORDOBA MORAN)	XALAPA	XALAPA	4,008,000	1,372,468	2,635,532	790,660	3,217,340	
104C8080350502			SEGUNDA ETAPA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO U2C, OCHO AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE BARRA PERIMETRAL) EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO KIEL CLAVE 30EPR2940W	XALAPA	XALAPA	5,098,845		5,098,845	1,529,654	3,569,191	
104C8080350507			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MANUEL R. GUTIERREZ CLAVE 30DES0105E	XALAPA	XALAPA	800,000	108,955	691,045	207,314	592,686	
104C8080350588			TERMINACION DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I" EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR35500	XALAPA	XALAPA	900,000	113,524	786,476		900,000	
104C8080350666			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 122 ALFREDO MARTINEZ PACHECO CLAVE 30DST0122N	XALAPA	XALAPA	500,000	500,000			500,000	
104C8080350671			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. AGUSTIN GARCIA FIGUEROA CLAVE 30EPR1169B	XALAPA	XALAPA	800,000	100,810	699,190	349,595	450,405	
104C8080350712			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR REVOLUCION CLAVE 30EPR1164G	XALAPA	XALAPA	60,000	7,999	52,001		60,000	
104C8080350725			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE CLAVE 30DJN3674G	XALAPA	XALAPA	476,949		476,949		476,949	
104C8080350727			CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1136K	XALAPA	XALAPA	1,104,558	1,104,558			1,104,558	
104C8080350762			CONSTRUCCION DE UN AULA, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION Y RANPA DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEV. 01 XALAPA CLAVE 30DDI0001D	XALAPA	XALAPA	736,491	736,491			736,491	
104C8080350763			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0787F	XALAPA	XALAPA	900,000	81,291	818,709	409,355	490,645	
104C8080350764			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. RAFAEL LUCIO CLAVE 30DPR2134U	XALAPA	XALAPA	802,518	98,070	704,448	352,224	450,294	
104C8080350765			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN0094E	XALAPA	XALAPA	100,000	100,000			100,000	
104C8080350770			REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS J. JIMENEZ CLAVE 30EPR1152B	XALAPA	XALAPA	485,000	485,000			485,000	
104C8080350773			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AZUETA CLAVE 30DPR3897F	XALAPA	XALAPA	1,400,000	1,400,000			1,400,000	
104C8080350760			SUSTITUCION DE PLAZA CIVICA DAÑADA, ASTA BANDERA Y REFORZAMIENTO DE CIMENTACION EN BARRA COLINDANTE EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALARCON GARCIA CLAVE 30DJN1032Z	XICO	COLONIA URSULO GALVAN	400,000	400,000			400,000	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)											
2015											
104C8080350300			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN2545F	XICO	XICO	800,000	319,590	480,410	240,205	559,795	
104C8080350766			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL CLAVE 30DPR1403R	YANGA	EX HACIENDA LA CONCEPCION (LA CONCHA)	1,000,000	1,000,000			1,000,000	
104C8080350301			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS, DEMOLICION DE EDIFICIO "C" PLATAFORMA MURO PARA ASTA BANDERA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30EJN1053L	YANGA	YANGA	1,575,000	1,575,000			1,575,000	
104C8080350767			CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR3583E	YANGA	YANGA	1,000,000	1,000,000			1,000,000	
104C8080350568			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO.116 CLAVE 30DST0116C	ZARAGOZA	ZARAGOZA	120,000	120,000			120,000	
104C8080350722			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SISTEMA PREFABRICADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 116 CLAVE 30DST0116C	ZARAGOZA	ZARAGOZA	1,040,277		1,040,277		1,040,277	
104C8080350308			POR SUSTITUCION EDIFICIO C: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE EDIFICIO "A, B, D" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPB0342M	ZONGOLICA	AMATEPEC	840,000	840,000			840,000	
104C8080350307			CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESFUERZO CAMPESINO CLAVE 30DTV1537F	ZONGOLICA	AMATEPEC	1,575,000	262,914	1,312,086	393,626	1,181,374	
104C8080350309			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HEROES DEL 5 DE MAYO CLAVE 30DTV0482M	ZONGOLICA	COMALAPA	2,310,000	2,310,000			2,310,000	
104C8080350543			TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30DES0041K	ZONGOLICA	ZONGOLICA	2,940,354		2,940,354	882,106	2,058,248	
SUB-TOTAL:						451,071,365	182,011,507	269,059,858	95,724,750	355,346,615	338
TOTAL FONDO:						1,291,719,893	390,582,709	901,137,184	182,502,407	1,109,217,486	2,530
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RENDIMIENTOS (FAM R)											
2010											
104C8080320838			ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AULAS DIDACTICAS VARIOS PLANTELES CLAVES VARIAS	VARIOS	VARIAS	31	31			31	
*104C8080340545			ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS PLANTELES DE EDUCACION BASICA	VARIOS	VARIOS	24	24			24	
SUB-TOTAL:						55	55			55	2
2011											
104C8080320839			ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AULAS DIDACTICAS VARIOS PLANTELES CLAVES VARIAS	VARIOS	VARIAS	12	12			12	
SUB-TOTAL:						12	12			12	1
TOTAL FONDO:						67	67			67	3

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (MIFE)											
2005											
*00002395560334	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO.17 CLAVE 30DCT0047W	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	508,811	142	508,669		508,811			
*00002395563334	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 17 CLAVE 30DCT0047W	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	15,260		15,260		15,260			
*00002395563345	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NO. 15 CLAVE 30DCM00040	COSOLEACAQUE	ESTERO DEL PANTANO	8,966		8,966		8,966			
*00002395560343	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NO.164 CLAVE 30DCT0441Y	CUITLAHUAC	CUITLAHUAC	1,714		1,714		1,714			
*00002395560332	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS AL NUEVO MODELO CURRICULAR Y REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 36 CLAVE 30DTA0036S (TERMINACION DE OBRA)	IGNACIO DE LA LLAVE	IGNACIO DE LA LLAVE	119,078		119,078		119,078			
*104C8080320581	REHABILITACION DEL EDIFICIO "E" Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 77 CLAVE 30DCT0265J (TERMINACION DE OBRA)	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	40,087	39,863	224		40,087			
*00002395560342	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "C, D, E, H" Y REPARACION DE TECHUMBRE DEL EDIFICIO "F" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 145 CLAVE 30DCT0006W	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	42,587	726	41,861		42,587			
*00002395563342	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 145 CLAVE 30DCT0006W	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	9,862		9,862		9,862			
*00002395560340	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 251 CLAVE 30DCT0434O (TERMINACION DE OBRA)	SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	176,964	134,780	42,184		176,964			
*00002395560335	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 35 CLAVE 30DCT0174S	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	107,627	40,314	67,313		107,627			
*00002395560344	IMPERMEABILIZACION Y CANCELERIA DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, F, G" REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL AUDITORIO Y ELECTRIFICACION EN EDIFICIOS "A, B, C, D, E" EN EL BACHILLERATO PEDAGOGICO ANGEL SAQUI DEL ANGEL CLAVE 30DPB0001P	TUXPAN	TUXPAN	34,672	33,245	1,427		34,672			
104C8080310997	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MIFE 2005 CORRESPONDIENTE A SALDOS	VARIOS	VARIAS	16,670	16,670			16,670			
				SUB-TOTAL:	1,082,298	265,740	816,558		1,082,298	12	
				TOTAL FONDO:	1,082,298	265,740	816,558		1,082,298	12	
FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA RENDIMIENTOS (MIFE R)											
2005											
*104C8080320440	SUSTITUCION DE CANCELERIA EN EDIFICIOS "C Y D", SUSTITUCION DE PUERTAS EDIFICIO "C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 190 CLAVE 30DCT0002Z	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	4,598		4,598		4,598			
104C8080310645	REHABILITACION DE LOS DIVERSOS EDIFICIOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NO. 15 CLAVE 30DCM00040	COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	9,343		9,343	7,843	1,500			
*104C8080310488	REHABILITACION DEL EDIFICIO "E", SUSTITUCION DE AIRE ACONDICIONADO, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, INCLUYE REPARACIONES GENERALES) EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 164 CLAVE 30DCT0441Y	CUITLAHUAC	CUITLAHUAC	34,547		34,547		34,547			

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA RENDIMIENTOS (MIFE R)											
2005											
(TERMINACION DE OBRA)											
*104C8080310539			SUSTITUCION DE CUBIERTA DE EDIFICIO "D" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 135 CLAVE 30DTA0101B	MISANTLA	ARROYO HONDO	634		634		634	
*104C8080310538			IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS "B", SUSTITUCION DE CANCELARIA EN EDIFICIOS "A, C", SUSTITUCION DE PUERTAS EDIFICIO "A" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 55 CLAVE 30DCT0221M (TERMINACION DE OBRA)	PANUCO	PANUCO	21,000		21,000		21,000	
104C8080320548			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "C, D, E, H" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 101 CLAVE 30DCT0341Z (TERMINACION DE OBRA)	TEZONAPA	MOTZORONGO	286,775		286,775	86,033	200,742	
*104C8080310537			ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 159 CLAVE 30DBT0159A	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	98,097		98,097		98,097	
SUB-TOTAL:						454,994		454,994	93,876	361,118	7
TOTAL FONDO:						454,994		454,994	93,876	361,118	7
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)											
2012											
*104C8080320427			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTANA RODRIGUEZ CLAVE 30EPR1355X (TERMINACION DE OBRA)	MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	187,280		187,280		187,280	
*104C8080320428			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EJN0351D	MECAYAPAN	MECAYAPAN	919		919		919	
*104C8080320429			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30DPR1501S	TANTOYUCA	CERRO MIRADOR	34,108		34,108		34,108	
*104C8080320430			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR37230 (TERMINACION DE OBRA)	TLACHICHILCO	LA LLAVE	93,481	192	93,289		93,481	
*104C8080320431			PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2487V (TERMINACION DE OBRA)	TLAQUILPA	TLAQUILPA	951,531		951,531		951,531	
*104C8080320432			CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA (ESTRUCTURA U2C) (POR SUSTITUCION DE CUATRO AULAS DEL EDIFICIO "E") EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2641Y	XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	1,889,593	588,349	1,301,244		1,889,593	
*104C8080320433			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y ESCALERAS ESTRUCTURA U2C EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30EPR2694C	ZONGOLICA	ATLIHUITZIA	916,256		916,256		916,256	
*104C8080320434			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR (POR SUSTITUCION EDIFICIO "G") EN LA ESCUELA PRIMARIA MELITON GUZMAN I. ROMERO CLAVE 30EPR2689R (TERMINACION DE OBRA)	ZONGOLICA	ZONGOLICA	108,907		108,907		108,907	
SUB-TOTAL:						4,182,075	588,541	3,593,534		4,182,075	8
TOTAL FONDO:						4,182,075	588,541	3,593,534		4,182,075	8
FONDO REGIONAL (FONREGION)											
2014											
104C8080340343			CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO DE 4 PLANTAS INTEGRADO POR 18 AULAS	TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	36,863,100	4,274,780	32,588,320	9,776,496	27,086,604	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
FONDO REGIONAL (FONREGION)											
2014											
104C8080350335			DIDACTICAS, 4 LAB, BIBLIOTECA, AUDITORIO, AREA ADMINISTRATIVA, CENTRO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS EN LA EXTENSION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA S/CLAVE (TER UNO AL MILLAR A FAVOR DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO ACADEMICO DE LA EXTENSION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA CLAVE 30EIT0016W	TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	36,900		36,900	36,900		
SUB-TOTAL:						36,900,000	4,274,780	32,625,220	9,813,396	27,086,604	2
2015											
104C8080350505			EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ EN BENITO JUAREZ CLAVE 30ETC0003Y	BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	2,500,000	2,500,000			2,500,000	
104C8080350427			CONSTRUCCION DEL PLANTEL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ EN BENITO JUAREZ CLAVE 30ETC0003Y	BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	10,487,000	10,487,000			10,487,000	
104C8080350325			CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA CLAVE 30EIT0018U	JESUS CARRANZA	JESUS CARRANZA	15,382,103	15,382,103			15,382,103	
104C8080350503			EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA CLAVE 30EIT0018U	JESUS CARRANZA	JESUS CARRANZA	2,599,897	2,599,897			2,599,897	
104C8080350321			CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JUAN RODRIGUEZ CLARA CLAVE 30EIT0019T	JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	14,436,265	14,436,265			14,436,265	
104C8080350504			EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JUAN RODRIGUEZ CLARA CLAVE 30EIT0019T	JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	2,546,735	2,546,735			2,546,735	
104C8080350329			CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIO BASICO DE BIOQUIMICA Y EDIFICIO DE BIBLIOTECA PARA CAPACIDAD DE 300 LECTORES, AREA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR XALAPA CLAVE 30EIT0007O	XALAPA	XALAPA	7,951,847	7,951,847			7,951,847	
104C8080350506			EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO DE LABORATORIO BASICO DE BIOQUIMICA Y EDIFICIO DE BIBLIOTECA CON CAPACIDAD PARA 300 LECTORES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE XALAPA CLAVE 30	XALAPA	XALAPA	4,036,153	4,036,153			4,036,153	
SUB-TOTAL:						59,940,000	59,940,000	32,625,220	9,813,396	59,940,000	8
TOTAL FONDO:						96,840,000	64,214,780	32,625,220	9,813,396	87,026,604	10
OBRA ESTATAL DIRECTA (OED)											
2014											
104C8080340585			CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD ATZALAN CLAVE 30ETC0015	ATZALAN	ATZALAN	37,030	37,030			37,030	
104C8080340556			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE DIBUJO, DE CONTABILIDAD, SERVS.SANIT,AULA AUDIOVISUAL, AREA ADMINISTRATIVA, COOPERATIVA, ESCALERA (ESTRUCTURAU2C) Y OBRA EXT.EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ NO 46.CLAVE 30ECB0046G	CORDOBA	CORDOBA	3,159,111		3,159,111	1,626,403	1,532,708	
104C8080340586			OBRA EXT. PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN SISTEMA PREFABRICADO EN EL TELEBACHILLERATO EL LLANILLO REDONDO CLAVE 30ETH1060R	LAS VIGAS DE RAMIREZ	EL LLANILLO REDONDO	200,000	200,000			200,000	
104C8080341584			ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE LA	ORIZABA	ORIZABA	176,923		176,923	176,923		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
OBRA ESTATAL DIRECTA (OED)											
2014											
			UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE ORIZABA S/CLAVE								
104C8080340557			PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR (ESTRUCTURA U2C) EN EL BACHILLERATO JOSE VASCONCELOS CLAVE 30EBH0402A (TERMINACION DE OBRA) (INCLUYE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	2,842,833	557	2,842,276	2,317,955	524,878	
104C8080340558			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO JOYA DE LA PITA CLAVE 30ETH1036R (TERMINACION DE OBRA)	TIERRA BLANCA	JOYA DE LA PITA	1,017,755		1,017,755	729,291	288,464	
104C8080340559			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COOPERATIVA, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO PABLO NERUDA CLAVE 30EBH0425L (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	DOS LOMAS	1,478,019		1,478,019	577,504	900,515	
104C8080340560			CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DE 2.5 E.E. UN AULA DIDACTICA DE 2 E.E. Y SERVICIOS SANITARIOS DE 2E.E. (ESTRUCTURA U1C) EN EL COLEGIO DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ NO. 62 CLAVE 30ECB0061Z	VERACRUZ	VERACRUZ	2,581,494		2,581,494	939,046	1,642,448	
104C8080340603			TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL BACHILLERATO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30EBT0061P (TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE LOS EDIFICIOS)	VERACRUZ	VERACRUZ	5,200,000	36,569	5,163,431	1,950,000	3,250,000	
104C8080340561			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO CLAVE 30ETH1066L (TERMINACION DE OBRA)	VILLA ALDAMA	COLONIA LIBERTAD	1,100,000	260,000	840,000		1,100,000	
104C8080340562			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, AULA DE MEDIOS, LABORATORIO-TALLER, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO MOCTEZUMA CLAVE 30ETH0957O (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	2,148,075		2,148,075	2,103,690	44,385	
104C8080340563			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, BIBLIOTECA,TECHADO DE PLAZA CIVICA (AMPLIAR PLAZA CIVICA), BARDA PERIMETRAL, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO INDEPENDENCIA CLAVE 30ETH0958N (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	1,453,509		1,453,509	488,578	964,931	
104C8080340564			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE DIRECCION EN EL TELEBACHILLERATO RESERVA TERRITORIAL TRONCONAL CLAVE 30ETH1055F (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	1,760,000		1,760,000	1,279,493	480,507	
					SUB-TOTAL:	23,154,749	534,156	22,620,593	12,188,883	10,965,866	13
2015											
104C8080350611			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR INCLUYE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCADO PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO EL CAMPAMENTO CLAVE 30ETH0967V (TERMINACION DE OBRA)	ATZALAN	EL CAMPAMENTO	800,000	1,664	798,336		800,000	
104C8080350612			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, TRABAJOS DE ELECTRIFICACION Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO CITLALTEPEC CLAVE 30ETH0971H (TERMINACION DE OBRA)	CITLALTEPETL	CITLALTEPEC	1,950,000	950,000	1,000,000	744,815	1,205,185	
104C8080350613			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO CERRO GRANDE CLAVE 30ETH0765Z	FILOMENO MATA	CERRO GRANDE	1,500,000	54,001	1,445,999	433,800	1,066,200	
104C8080350614			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO FILOMENO MATA CLAVE 30ETH0029A (TERMINACION DE OBRA)	FILOMENO MATA	FILOMENO MATA	1,100,000	37,194	1,062,806	318,842	781,158	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
OBRA ESTATAL DIRECTA (OED)											
2015											
104C8080350615			CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO HUIPILTEPEC CLAVE 30ETH0784N (TERMINACION DE OBRA)	MARTINEZ DE LA TORRE	HUIPILTEPEC	600,000	37,481	562,519	510,906	89,094	
104C8080350616			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL PLANTEL JOSE VASCONCELOS CLAVE 30EBH0402A	SAN RAFAEL	COLONIA 13 DE DICIEMBRE	300,000	300,000			300,000	
104C8080350617			OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN SISTEMA PREFABRICADO (INCLUIR CONEXION ELECTRICA AL INT. DEL TERRENO) EN EL TELEBACHILLERATO ZAPOTAL SAN LORENZO CLAVE 30ETH0959M	TANTOYUCA	ZAPOTAL SAN LORENZO	700,000	120,531	579,469	173,841	526,159	
104C8080350618			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES, PLAZA CIVICA EN EL TELEBACHILLERATO ZAPOTITLAN CLAVE 30ETH0960B (TERMINACION DE OBRA)	TATAHUICAPAN DE JUAREZ	ZAPOTITLAN	800,000		800,000	354,763	445,237	
104C8080350619			TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SALA DE MAESTROS, BIBLIOTECA Y MODULO DE S.S. EN P.A. EN BACHILLERES PABLO NERUDA CLAVE 30EBH0425L	VERACRUZ	DOS LOMAS	350,000	350,000			350,000	
104C8080350620			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO COLONIA LIBERTAD CLAVE 30ETH1066L	VILLA ALDAMA	COLONIA LIBERTAD	1,200,000	135,690	1,064,310	509,815	690,185	
104C8080350621			TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, BIBLIOTECA, TECHADO DE PLAZA CIVICA (AMPLIAR PLAZA CIVICA), BARRA PERIMETRAL, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO INDEPENDENCIA CLAVE 30ETH0958N	XALAPA	XALAPA	350,000	350,000			350,000	
104C8080350622			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, LAB-TALLER, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO MOCTEZUMA CLAVE 30ETH09570	XALAPA	XALAPA	1,800,000	1,800,000			1,800,000	
104C8080350651			CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA CLAVE 30MSU0215J	XALAPA	XALAPA	6,250,000	1,210,612	5,039,388	3,929,193	2,320,807	
SUB-TOTAL:						17,700,000	5,347,173	12,352,827	6,975,975	10,724,025	13
TOTAL FONDO:						40,854,749	5,881,329	34,973,420	19,164,858	21,689,891	26
PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR PARA PLANTELES ESTATALES (EDUMES)											
2010											
*104C8080310372			TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD AGUA DULCE CLAVE 30ETC0010H (TERMINACION DE OBRA)	AGUA DULCE	AGUA DULCE	218,127	27,091	191,036		218,127	
104C8080310373			CONSTRUCCION DE OBRA AUXILIAR PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS DE TALUDES EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD ATZALAN CLAVE 30ETC0015C (TERMINACION DE OBRA)	ATZALAN	ATZALAN	341,298	341,298			341,298	
*104C8080312369			PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA AUXILIAR PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS DE TALUDES EN EL CECYT CLAVE 30ETC0015C	ATZALAN	ATZALAN	14,500		14,500		14,500	
*104C8080310374			REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO VEHICULAR AL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD FILOMENO MATA CLAVE 30ETC0013C	FILOMENO MATA	FILOMENO MATA	404,451	390,933	13,518		404,451	
*104C8080310375			IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS "A, F, B", RECONSTRUCCION DE MUROS PARA	PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	8,485	8,357	128		8,485	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.	
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO				
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ												
PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR PARA PLANTELES ESTATALES (EDUMES)												
2010												
			TINACOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUATRO TINACOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 11 "SR JOSE CARDEL MURRIETA" CLAVE 30ECB0011R									
*104C8080310376			REPOSICION DE 252 ML DE MALLA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ NO. 36 "SR JULIO PLATAS DOMINGUEZ" CLAVE 30ECB0036Z (TERMINACION DE OBRA)	URSULO GALVAN	CEMPOALA	274	65	209		274		
*104C8080310377			REHABILITACION DEL CENTRO DE COMPUTO, TECHUMBRES, INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 57 CLAVE 30DPT0002D (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	2,873,823	412,955	2,460,868		2,873,823		
*104C8080310378			SUSTITUCION DE CUBIERTA MULTYPANEL Y REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA EN EDIFICIOS "F, B" E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS "C, E" EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 144 CLAVE 30DPT0006Z (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	1,400,073	245	1,399,828		1,400,073		
104C8080310379			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD VERACRUZ CLAVE 30EIC0008X (TERMINACION DE ACCION)	VERACRUZ	VERACRUZ	811,266	350,982	460,284	444,671	366,595		
*104C8080310566			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 57 CLAVE 30DPT0002D	VERACRUZ	VERACRUZ	95,372	50,413	44,959		95,372		
104C8080310567			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 144 CLAVE 30DPT0006Z	VERACRUZ	VERACRUZ	20,502	20,502			20,502		
						SUB-TOTAL:	6,188,171	1,602,841	4,585,330	444,671	5,743,500	11
						TOTAL FONDO:	6,188,171	1,602,841	4,585,330	444,671	5,743,500	11
PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR PARA PLANTELES FEDERALES (EDUMEFED)												
2010												
*104C8080310544			REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 190 CLAVE 30DCT0002Z	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	9,359		9,359		9,359		
104C8080310545			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 190 CLAVE 30DCT0002Z (TERMINACION DE ACCION)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	280,938	98,019	182,919	182,596	98,342		
*104C8080310546			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 84 CLAVE 30DTA0084B	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	1,121,358	237,859	883,499		1,121,358		
104C8080310547			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 84 CLAVE 30DTA0084B (TERMINACION DE ACCION)	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	12,395	12,395			12,395		
104C8080310549			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 277 CLAVE 30DTA0277Q (TERMINACION DE ACCION)	EMILIANO ZAPATA	RINCONADA	330,903	216,682	114,221	114,221	216,682		
*104C8080330752			CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS DE 4 E.E. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 277 CLAVE 30DTA0277Q (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	VILLA EMILIANO ZAPATA (EL CARRIZAL)	879,942	426,002	453,940		879,942		
*104C8080310550			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. DE ACUERDO AL NUEVO MODELO CURRICULAR Y TALLER DE COMPUTO DE 4 E.E. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 278 CLAVE 30DTA0278P (TERMINACION DE OBRA)	IXHUATLAN DE MADERO	COLATLAN	802,187	123,852	678,335		802,187		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR PARA PLANTELES FEDERALES (EDUMEFED)											
2010											
104C8080310551	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 278 CLAVE 30DTA0278P (TERMINACION DE ACCION)			IXHUATLAN DE MADERO	COLATLAN	26,288	2,711	23,577	23,577	2,711	
*104C8080310552	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE DOS E.E. AL NUEVO MODELO CURRICULAR, AREA ADMINISTRATIVA DE CUATRO E.E. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 282 CLAVE 30DTA0282B (TERMINACION DE OBRA)			SAYULA DE ALEMAN	SAYULA DE ALEMAN	1,275,346	236,672	1,038,674		1,275,346	
104C8080310553	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 282 CLAVE 30DTA0282B (TERMINACION DE ACCION)			SAYULA DE ALEMAN	SAYULA DE ALEMAN	101,063	101,063			101,063	
*104C8080310554	CONSTRUCCION DE TALLER AGROINDUSTRIAL (TALLER DE CARNES) EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 281 CLAVE 30DTA0281C (TERMINACION DE OBRA)			TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	1,118,163	227,211	890,952		1,118,163	
104C8080310555	ADQUISICION DE EQUIPO PARA TALLER DE AGROINDUSTRIA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 281 CLAVE 30DTA0281C (TERMINACION DE ACCION)			TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	325,936	181,090	144,846	144,846	181,090	
*104C8080310556	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 159 CLAVE 30DBT0159A			TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	355,740	19,135	336,605		355,740	
104C8080310557	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 159 CLAVE 30DBT0159A			TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	62,081	58,513	3,568	3,568	58,513	
*104C8080310558	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 35 CLAVE 30DCT0174S (TERMINACION DE OBRA)			TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	662,935		662,935		662,935	
*104C8080310559	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 35 CLAVE 30DCT0174S (TERMINACION DE ACCION)			TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	150,675	150,674	1		150,675	
*104C8080310560	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE 4. E.E. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 279 CLAVE 30DTA0279O			TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC DE MEJIA	197,744	181,887	15,857		197,744	
*104C8080310561	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "I, K, M, N, O, P, J, L" Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 17 CLAVE 30DTA0017D (TERMINACION DE OBRA)			URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	700,000		700,000		700,000	
*104C8080310562	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 276 CLAVE 30DTA0276R			VERACRUZ	DELFINO VICTORIA O SANTA FE	30,104	28,801	1,303		30,104	
*104C8080310563	SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL EDIFICIO "F" EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 42 CLAVE 30DT0042B (TERMINACION DE OBRA)			VERACRUZ	VERACRUZ	89,980	89,138	842		89,980	
104C8080310564	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 124 CLAVE 30DCT0425G (TERMINACION DE ACCION)			VERACRUZ	VERACRUZ	249,625	56,179	193,446	193,123	56,502	
104C8080310565	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 15 CLAVE 30DCT0439J (TERMINACION DE ACCION)			VERACRUZ	VERACRUZ	2,313	2,313			2,313	
SUB-TOTAL:						8,785,075	2,450,196	6,334,879	661,931	8,123,144	22
TOTAL FONDO:						8,785,075	2,450,196	6,334,879	661,931	8,123,144	22

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA DE INNOVACION A PLANTELES DE EDUCACION MEDIA - SUPERIOR Y SUPERIOR (EDUCAINNOVA)											
2010											
104C8080301020	PROGRAMA DE INNOVACION A PLANTELES DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR Y SUPERIOR EN VARIOS PLANTELES VARIAS CLAVES			VARIOS	VARIAS	807,498	807,498			807,498	
SUB-TOTAL:						807,498	807,498			807,498	1
TOTAL FONDO:						807,498	807,498			807,498	1
PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO)											
2005											
104C8080310814	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 57 CLAVE 30DTA0057E (TERMINACION DE ACCION)			ALAMO TEMAPACHE	CHAPOPOTE NUÑEZ	187	187			187	
104C8080310806	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 145 CLAVE 30DTA0105Y (TERMINACION DE ACCION)			CHICONTEPEC	TLACOLULA	235	235			235	
* 00002395560304	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 145 CLAVE 30DTA0105Y			CHICONTEPEC	TLACOLULAN	6,806		6,806		6,806	
104C8080310807	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 99 CLAVE 30DTA0099D (TERMINACION DE ACCION)			COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC	338	338			338	
* 00002395560320	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 8 CLAVE 30ECB0008D (TERMINACION DE OBRA)			COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	46,732		46,732		46,732	
* 00002395560305	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE FRUTAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 163 CLAVE 30DTA0012I			COYUTLA	LA CHACA	91,730		91,730		91,730	
104C8080310808	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 163 CLAVE 30DTA0012I (TERMINACION DE ACCION)			COYUTLA	LA CHACA	377,083	507	376,576	376,576	507	
* 00002395560311	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO U2C DE 6 ENTRE EJES (EN PLANTA ALTA), TALLER MULTIMEDIA, TALLER DE COMPUTO Y CUBO DE ESCALERA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 27 CLAVE 30ECB0027S (TERMINACION DE OBRA)			ESPINAL	ESPINAL	186,939	99,863	87,076		186,939	
104C8080310809	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 36 CLAVE 30DTA0036S (TERMINACION DE ACCION)			IGNACIO DE LA LLAVE	IGNACIO DE LA LLAVE	234	234			234	
* 00002395560298	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS AL NUEVO MODELO CURRICULAR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 85 CLAVE 30DTA0085A (TERMINACION DE OBRA)			JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	348,312		348,312		348,312	
104C8080310810	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 85 CLAVE 30DTA0085A (TERMINACION DE ACCION)			JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	234	234			234	
* 00002395560322	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 43 CLAVE 30ECB0043J			LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	23,050		23,050		23,050	
* 00002395560323	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 34 CLAVE 30ECB0034B			NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS	44,530		44,530		44,530	
* 00002395560301	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO DE DOS SALAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 111 CLAVE 30DTA0100C			PANUCO	CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA	122,734		122,734		122,734	
104C8080310811	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 111 CLAVE 30DTA0100C (TERMINACION DE ACCION)			PANUCO	CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA	259	259			259	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO)									
2005									
104C8080310812	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 86 CLAVE 30DTA0086Z (TERMINACION DE ACCION)	PEROTE	PEROTE	187	187			187	
104C8080310813	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 136 CLAVE 30DTA0102A (TERMINACION DE ACCION)	TANTOYUCA	SAN SEBASTIAN	141	141			141	
104C8080310815	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 17 CLAVE 30DTA0017D (TERMINACION DE ACCION)	URSULO GALVAN	EL CIRUELO	190	190			190	
104C8080310839	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA VARIOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ (COBAEV NO. 57, 59, 60) CLAVE VARIAS (TERMINACION DE ACCION)	VARIOS	VARIAS	551	551			551	
104C8080311002	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PESO A PESO 2005 CORRESPONDIENTES A SALDOS	VARIOS	VARIAS	2,405	2,405			2,405	
SUB-TOTAL:				1,252,877	105,331	1,147,546	376,576	876,301	20
2006									
*104C8080303356	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 48 CLAVE 30DCT0208S	ACAYUCAN	ACAYUCAN	18,869		18,869		18,869	
*104C8080380805	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 48 CLAVE 30DCT0208S (TERMINACION DE OBRA)	ACAYUCAN	ACAYUCAN	273,374		273,374		273,374	
104C8080310578	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NO. 1 CLAVE 30DCM0001R (TERMINACION DE ACCION)	ALVARADO	ALVARADO	42,111	42,111			42,111	
*104C8080394020	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 134 CLAVE 30DCT0008U	BANDERILLA	BANDERILLA	5,635		5,635		5,635	
*104C8080383806	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 79 CLAVE 30DCT0271U	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	35,056		35,056		35,056	
*104C8080303357	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 17 CLAVE 30DCT0047W	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	73,960		73,960		73,960	
104C8080310579	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 84 CLAVE 30DTA0084B (TERMINACION DE ACCION)	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	10,210	10,210			10,210	
*104C8080380787	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO A DOS SALAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 84 CLAVE 30DTA0084B	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	295,779		295,779		295,779	
*104C8080380807	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 17 CLAVE 30DCT0047W	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	1,543,983	1,648	1,542,335		1,543,983	
*104C8080393381	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 84 CLAVE 30DTA0084B	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	23,963		23,963		23,963	
*104C8080380808	REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 30 CLAVE 30DCT0162N	CERRO AZUL	CERRO AZUL	161,966	161,770	196		161,966	
104C8080310580	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 145 CLAVE 30DTA0105Y (TERMINACION DE ACCION)	CHICONTEPEC	TLACOLULA	10,719	10,719			10,719	
*104C8080393382	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO.145 CLAVE 30DTA0105Y	CHICONTEPEC	TLACOLULA	20,293		20,293		20,293	
*104C8080380801	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO	CHICONTEPEC	TLACOLULAN	93,221		93,221		93,221	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO)											
2006											
			TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 145 CLAVE 30DTA0105Y								
*104C8080380809			REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 165 CLAVE 30DCT0430S	COATEPEC	CONSOLAPA	247,242		247,242		247,242	
*104C8080394017			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 165 CLAVE 30DCT0430S	COATEPEC	CONSOLAPAN	7,417		7,417		7,417	
104C8080303899			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 31 CLAVE 30DBT0030X	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	20,876	20,876			20,876	
*104C8080380793			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE USOS MULTIPLES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 31 CLAVE 30DBT0030X (TERMINACION DE OBRA)	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	154,257	33,259	120,998		154,257	
*104C8080380785			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 47 CLAVE 30DCT0207T (TERMINACION DE OBRA)	CORDOBA	CORDOBA	65,199	1,007	64,192		65,199	
104C8080310581			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NO. 15 CLAVE 30DCM0004O (TERMINACION DE ACCION)	COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	84,505	21,101	63,404	62,652	21,853	
*104C8080380794			SUSTITUCION DE CUB.DEL EDIFICIO "D", IMPERMEABILIZANTE, RESANE DE PLAFONES, PINTURA VINILEN PLAFONES EDIFICIOS "A,H" SUSTITUCION DE CUBIERTA MULTYPANEL, PINT.ESMALTE EDIFICIO "C" EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO.72 30DBT0050	COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	12,507		12,507		12,507	
*104C8080380799			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDAC. DE 2 E.E DE ACUERDO AL NUEVO MODELO CURRICULAR, ACONDICIONAMIENTO DEL LAB. DE CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN EDIFICIO "M" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NO. 15 CLAVE 30DCM0004O (TERMINACION D	COSOLEACAQUE	ESTERO DEL PANTANO	624,643		624,643		624,643	
*104C8080394015			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NO. 15 CLAVE 30DCM0004O	COSOLEACAQUE	ESTERO DEL PANTANO	38,243		38,243		38,243	
*104C8080393390			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 164 CLAVE 30DCT0441Y	CUITLAHUAC	CUITLAHUAC	35,729		35,729		35,729	
104C8080380826			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 143 CLAVE DCT0003Z	FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	1,315,800	1,315,800			1,315,800	
*104C8080380811			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EXISTENTES, OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 191 CLAVE 30DCT0005X	GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	16,131	2,904	13,227		16,131	
*104C8080380827			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 144 CLAVE 30DCT0440Z (TERMINACION DE OBRA)	ISLA	ISLA	7,090	6,960	130		7,090	
*104C8080383827			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 144 CLAVE 30DCT0440Z	ISLA	ISLA	5,771		5,771		5,771	
*104C8080394018			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO.192 CLAVE 30DCT0007V	IXTACZOQUITLAN	IXTACZOQUITLAN	32,274		32,274		32,274	
104C8080310582			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO	JESUS CARRANZA	JESUS CARRANZA	14,078	14,078			14,078	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO)											
2006											
			TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 164 CLAVE 30DTA0011J (TERMINACION DE ACCION)								
*104C8080380791			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 164 CLAVE 30DTA0011J	JESUS CARRANZA	JESUS CARRANZA	372,165		372,165		372,165	
*104C8080393383			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 164 CLAVE 30DTA0011J	JESUS CARRANZA	JESUS CARRANZA	18,349		18,349		18,349	
104C8080303358			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 113 CLAVE 30DCT0388T	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	32,484	32,484			32,484	
*104C8080380814			REHABILITACION DEL EDIFICIO "E" Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 77 CLAVE 30DCT0265J (TERMINACION DE OBRA)	LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	1		1		1	
*104C8080380828			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 145 CLAVE 30DCT0006W (TERMINACION DE OBRA)	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	47,262	621	46,641		47,262	
*104C8080380815			REHABILITACION DE EDIFICIO "F" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 213 CLAVE 30DCT0009T	MINATITLAN	MINATITLAN	272,400		272,400		272,400	
*104C8080310583			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 135 CLAVE 30DTA0101B (TERMINACION DE ACCION)	MISANTLA	ARROYO HONDO	5,225	5,224	1		5,225	
*104C8080383802			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 135 CLAVE 30DTA0101B	MISANTLA	ARROYO HONDO	9,175		9,175		9,175	
*104C8080380816			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 67 CLAVE 30DCT0237N	MISANTLA	MISANTLA	53,426	1,448	51,978		53,426	
*104C8080383816			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 67 CLAVE 30DCT0237N	MISANTLA	MISANTLA	30,512		30,512		30,512	
104C8080300483			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 133 CLAVE 30DCT0431R (TERMINACION DE ACCION)	NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	10,805	10,805			10,805	
*104C8080383829			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 133 CLAVE 30DCT0431R	NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	27,635		27,635		27,635	
104C8080330833			TERMINACION DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B, C, D, E, F, H" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 133 CLAVE 30DCT0431R	NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	618,874	618,874			618,874	
*104C8080380818			IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS "B," SUSTITUCION DE CANCELERIA EN EDIFICIOS "A, C", SUSTITUCION DE PUERTAS EN EDIFICIO "A" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 55 CLAVE 30DCT0221M (TERMINACION DE OBRA)	PANUCO	PANUCO	108,372	10,479	97,893		108,372	
104C8080310584			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 86 CLAVE 30DTA0086Z (TERMINACION DE ACCION)	PEROTE	PEROTE	213,573	213,573			213,573	
*104C8080380784			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE DOS ENTRE EJES) EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 86 CLAVE 30DTA0086Z (TERMINACION DE OBRA)	PEROTE	PEROTE	10,074		10,074		10,074	
104C8080310585			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 103 CLAVE 30DBT0051J	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	10,942	10,942			10,942	
*104C8080380796			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL	RIO BLANCO	RIO BLANCO	12,544	242	12,302		12,544	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO)											
2006											
			TRABAJO INDUSTRIAL NO. 33 CLAVE 30DBT0033U								
*104C8080380830			CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NO. 146 CLAVE 30DCT0004Y	RIO BLANCO	RIO BLANCO	30,259	93	30,166		30,259	
*104C8080393379			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 33 CLAVE 30DBT0033U	RIO BLANCO	RIO BLANCO	13,248		13,248		13,248	
*104C8080394021			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 146 CLAVE 30DCT0004Y	RIO BLANCO	RIO BLANCO	7,285		7,285		7,285	
*104C8080310988			CONSTRUCCION PARCIAL DEL EDIFICIO "H", P.B. LAB-DE COMPUTO DE 4.E.E, DOS AULAS DIDACTICAS DE 2.E.E. SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS, P.A. CINCO AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. EN CECYT NO.15 CLAVE 30ETC0016B (TERMINACION DE OBRA)	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	1,170,907		1,170,907		1,170,907	
*104C8080380820			REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 251 CLAVE DCT0434O	SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	97,908	160	97,748		97,908	
104C8080310588			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y AGROPECUARIO NO. 136 CLAVE 30DTA0102A (TERMINACION DE ACCION)	TANTOYUCA	SAN SEBASTIAN	5,224	5,224			5,224	
104C8080380803			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2 E.E. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 136 CLAVE 30DTA0102A	TANTOYUCA	SAN SEBASTIAN	268,995		268,995	165,132	103,863	
104C8080383803			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 136 CLAVE 30DTA0102A	TANTOYUCA	SAN SEBASTIAN	13,107	13,107			13,107	
*104C8080380821			REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, CONEXION DE LA INSTALACION SANITARIA AL DRENAJE MUNICIPAL, ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO, BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 71 CLAVE 30DCT0244X	TANTOYUCA	TANTOYUCA	519,749		519,749		519,749	
104C8080380822			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "C, D, E, H" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 101 CLAVE 30DCT0341Z (TERMINACION DE OBRA)	TEZONAPA	MOTZORONGO	221,620		221,620	66,486	155,134	
*104C8080394019			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 66 CLAVE 30DCT0236O	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	23,580		23,580		23,580	
104C8080310589			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE COMPUTO PARA EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 159 CLAVE 30DBT0159A (TERMINACION DE ACCION)	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	42,386	23,236	19,150	19,135	23,251	
104C8080310590			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 35 CLAVE 30DCT0174S	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	193,885	193,885			193,885	
*104C8080380790			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 35 CLAVE 30DCT0174S	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	25,959		25,959		25,959	
*104C8080380797			CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EN PLANTA ALTA (ATIPICO), ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 159 CLAVE 30DBT0159A (TERMINACION DE OBRA)	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	721,301	1,005	720,296		721,301	
*104C8080393388			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 35 CLAVE 30DCT0174S	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	5,513		5,513		5,513	
*104C8080303360			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 111 CLAVE 30DCT0438K	TUXPAN	EJIDO LA CALZADA	40,741		40,741		40,741	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO)									
2006									
*104C8080380831	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 111 CLAVE 30DCT0438K (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	LA CALZADA	1,566,033		1,566,033		1,566,033	
104C8080310591	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NO. 20 CLAVE 30DCM0005N (TERMINACION DE ACCION)	TUXPAN	TUXPAN	187,119	6,061	181,058	178,427	8,692	
*104C8080380800	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CONTROL AMBIENTAL EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NO. 20 CLAVE 30DCM0005N (TERMINACION DE OBRA)	TUXPAN	TUXPAN	263,294		263,294		263,294	
*104C8080383800	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NO. 20 CLAVE 30DCM0005N	TUXPAN	TUXPAN	24,212		24,212		24,212	
*104C8080380804	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE DOS ENTRE EJES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 17 CLAVE 30DTA0017D	URSULO GALVAN	EL CIRUELO	10,260		10,260		10,260	
*104C8080394016	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 17 CLAVE 30DTA0017D	URSULO GALVAN	EL CIRUELO	15,071		15,071		15,071	
104C8080310592	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y AGROPECUARIO NO. 17 CLAVE 30DTA0017D (TERMINACION DE ACCION)	URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	8,321	8,321			8,321	
104C8080311003	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PESO A PESO 2006 CORRESPONDIENTE A SALDOS	VARIOS	VARIAS	19,324	19,324			19,324	
104C8080303355	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 42 CLAVE 30DBT0042B	VERACRUZ	VERACRUZ	85,711	85,711			85,711	
*104C8080303359	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 124 CLAVE 30DCT0425G	VERACRUZ	VERACRUZ	132,455		132,455		132,455	
*104C8080310593	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES DE DOS E.E. EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 42 CLAVE 30DT0042B (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	356,938	23,126	333,812		356,938	
*104C8080310594	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 42 CLAVE 30DBT0042B (TERMINACION DE ACCION)	VERACRUZ	VERACRUZ	79,197	79,196	1		79,197	
*104C8080380798	CONSTRUCCION DE TALLER DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO, TALLER DE ASISTENCIA FAMILIAR Y DE SALUD Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 42 CLAVE 30DBT0042B (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	384		384		384	
*104C8080380824	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 124 CLAVE 30DCT0425G	VERACRUZ	VERACRUZ	14,441	2,380	12,061		14,441	
*104C8080380832	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO DE 5 E.E. ESTRUCTURA U1C Y LABORATORIO MULTIPLE DE 4 E.E. ESTRUCTURA U1C EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 268 SIN CLAVE (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ (GEOVILLAS PUERTO II)	1,212,536	257,565	954,971		1,212,536	
104C8080310595	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 13 CLAVE 30DCT0036Q	XALAPA	XALAPA	3,436	3,436			3,436	
*104C8080380789	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 13 CLAVE 30DCT0036Q	XALAPA	XALAPA	13,797		13,797		13,797	
*104C8080393389	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 13 CLAVE 30DCT0036Q	XALAPA	XALAPA	18,774		18,774		18,774	
SUB-TOTAL:				14,557,689	3,268,965	11,288,724	491,832	14,065,857	83

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO)											
2007											
104C8080310603	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 57 CLAVE 30DTA0057E (TERMINACION DE ACCION)			ALAMO TEMAPACHE	CHAPOPOTE NUÑEZ	4,837	2,968	1,869	1,868	2,969	
*104C8080380835	SUSTITUCION DE CANCELERIA EN EDIFICIOS "C Y D" Y SUSTITUCION DE PUERTAS EN EDIFICIO "C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 190 CLAVE 30DCT0002Z			BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	1		1		1	
104C8080300479	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE SECRETARIADO, DEL TALLER BELLEZA Y DEL TALLER DE MICROCOMPUTADORAS EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 168 CLAVE 30DBT0168I (TERMINACION DE ACCION)			CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	79,830	76,999	2,831	2,831	76,999	
104C8080310596	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 99 CLAVE 30DTA0099D (TERMINACION DE ACCION)			COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC	9,254	9,254			9,254	
*104C8080380515	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE DOS ENTRE EJES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 99 CLAVE 30DTA0099D (TERMINACION DE OBRA)			COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC	11,206		11,206		11,206	
104C8080310644	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NO. 15 CLAVE 30DCM0004O			COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	355,000	355,000			355,000	
*104C8080380529	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. DE ACUERDO AL NUEVO MODELO CURRICULAR Y ACONDICIONAMIENTO DEL LAB. DE CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL EDIFICIO "M" EN EL CETMAR NO. 15 CLAVE 30DCM0004O (TERMINACION DE OBRA)			COSOLEACAQUE	ESTERO DEL PANTANO	680,876		680,876		680,876	
104C8080310597	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 163 CLAVE 30DTA0012I			COYUTLA	LA CHACA	136,803	136,803			136,803	
*104C8080380516	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 163 CLAVE 30DST0012I			COYUTLA	LA CHACA	19,500		19,500		19,500	
104C8080310598	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 36 CLAVE 30DTA0036S (TERMINACION DE ACCION)			IGNACIO DE LA LLAVE	IGNACIO DE LA LLAVE	9,254	9,254			9,254	
*104C8080300480	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 170 CLAVE 30DBT0170X (TERMINACION DE ACCION)			IXTACZOQUITLAN	IXTACZOQUITLAN	38,211	33,968	4,243		38,211	
104C8080310599	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 250 CLAVE 30DCT0432Q (TERMINACION DE ACCION)			JALTIPAN	JALTIPAN	12,426	12,426			12,426	
*104C8080380526	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 72 CLAVE 30DCT0435N			MINATITLAN	MINATITLAN	30,392		30,392		30,392	
104C8080380518	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE DOS ENTRE EJES DE ACUERDO AL NUEVO MODELO CURRICULAR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 111 CLAVE 30DTA0100C			PANUCO	CONFEDERACION NACIONAL CAMPESINA	316,297	97,886	218,411	110,794	205,503	
104C8080310600	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 86 CLAVE 30DTA0086Z (TERMINACION DE ACCION)			PEROTE	PEROTE	46,049	44,044	2,005	2,005	44,044	
*104C8080380833	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES DE 4 E.E EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 86 CLAVE 30DTA0086Z (TERMINACION DE OBRA)			PEROTE	PEROTE	47,050		47,050		47,050	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO)											
2007											
104C8080310601	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 78 CLAVE 30DCT0270V (TERMINACION DE ACCION)			POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	15,613	15,613			15,613	
104C8080310602	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 110 CLAVE 30DCT0437L (TERMINACION DE ACCION)			SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	87,748	61,142	26,606	26,606	61,142	
104C8080300481	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 159 CLAVE 30DBT0159A (TERMINACION DE ACCION)			TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	10,568	10,568			10,568	
104C8080310604	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL BACHILLERATO PEDAGOGICO "ANGEL SAQUI DEL ANGEL CLAVE 30DBP0001P			TUXPAN	TUXPAN	28,362	18,993	9,369	9,368	18,994	
*104C8080380839	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO PEDAGOGICO ANGEL SAQUI DEL ANGEL CLAVE 30DPB0001P			TUXPAN	TUXPAN	517,441		517,441		517,441	
104C8080311004	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PESO A PESO 2007 CORRESPONDIENTE A SALDOS			VARIOS	VARIAS	14,344	14,344			14,344	
104C8080310605	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NO. 7 CLAVE 30DCM0002Q (TERMINACION DE ACCION)			VERACRUZ	VERACRUZ	15,898	14,290	1,608	1,580	14,318	
*104C8080380528	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NO. 15 CLAVE 30DCT0439J			VERACRUZ	VERACRUZ	143,689		143,689		143,689	
*104C8080300482	EQUIPAMIENTO DE TALLERES (TERMINACION) EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 151 CLAVE 30DBT0053H			XALAPA	XALAPA	27	26	1		27	
SUB-TOTAL:						2,630,676	913,578	1,717,098	155,052	2,475,624	25
2008											
104C8080310496	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD ACAYUCAN CLAVE 30EIC0015G			ACAYUCAN	ACAYUCAN	55,000	55,000			55,000	
104C8080381094	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD ACAYUCAN CLAVE 30EIC0015G			ACAYUCAN	ACAYUCAN	246,750	246,750			246,750	
104C8080310497	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD AGUA DULCE CLAVE 30ETC0010H			AGUA DULCE	AGUA DULCE	300,000	300,000			300,000	
*104C8080381077	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE SEIS E.E., ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD AGUA DULCE CLAVE 30ETC0010H			AGUA DULCE	AGUA DULCE	560,030	100	559,930		560,030	
104C8080310520	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO ACADEMICO DE SIETE AULAS DIDACTICAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEMAPACHE CLAVE 30EIT0012Z			ALAMO TEMAPACHE	XOYOTITLA	130,000	130,000			130,000	
*104C8080390621	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO DE DOS NIVELES QUE CONSTA DE SIETE AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEMAPACHE CLAVE 30EIT0012Z			ALAMO TEMAPACHE	XOYOTITLA	3,200,248	2,220,828	979,420		3,200,248	
104C8080381098	EQUIPAMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD ALVARADO CLAVE 30EIC0009W			ALVARADO	ALVARADO	246,750	246,750			246,750	
104C8080381101	REHABILITACION DE CANCELERIA, TECHUMBRES, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO; CONALEP; COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA N° 103; 30DPT0001E			ATOYAC	GENERAL MIGUEL ALEMAN (POTRERO NUEVO)	849,000	849,000			849,000	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO)											
2008											
104C8080310498			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD ATZALAN CLAVE 30ETC0015C	ATZALAN	ATZALAN	450,000	450,000			450,000	
*104C8080381081			CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIFUNCIONAL DE CUATRO E.E., LABORATORIO DE COMPUTO DE CUATRO E.E., ESCALERAS ESTRUCTURA U2C Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD ATZALAN CLAVE 30ETC0015C	ATZALAN	ATZALAN	975,236	502,111	473,125		975,236	
104C8080381074			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD BENITO JUAREZ CLAVE 30ETC0003Y	BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	500,000	500,000			500,000	
104C8080390612			EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MAR NO. 1 CLAVE 30DTP0004B	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	1,654,295	735,615	918,680	237,704	1,416,591	
104C8080390613			EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA ECONOMICO ADMINISTRATIVO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CERRO AZUL CLAVE 30DIT0004S	CERRO AZUL	CERRO AZUL	1,654,295	5,745	1,648,550	1,648,550	5,745	
104C8080310499			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHICONTEPEC CLAVE 30EIT0017V	CHICONTEPEC	CHICONTEPEC	750,000	750,000			750,000	
104C8080390625			CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE CHICONTEPEC CLAVE 30ET0017V (TERMINACION DE OBRA)	CHICONTEPEC	CHICONTEPEC	7,891,036	1,250,000	6,641,036	5,033	7,886,003	
104C8080310500			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS CLAVE 30EIT0009M (TERMINACION DE ACCION)	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	1,154,847	1,154,847			1,154,847	
104C8080381100			REHABILITACION DE TECHUMBRES; CONALEP; COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA N° 58; 30DPT0005A	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	916,000	916,000			916,000	
*104C8080390623			CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE COATZACOALCOS CLAVE 30EIT0009M (TERMINACION DE OBRA)	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	4,025,342		4,025,342		4,025,342	
*104C8080381103			CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE SEIS E.E., REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C1, C2, D, E, F, G, H" Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA N° 122 CLAVE 30DPT0003C (TERMINACION DE OBRA)	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	2,207,937	943,123	1,264,814		2,207,937	
104C8080310501			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 52 PROF. VICTOR PIÑA LOZANO CLAVE 30ECB0055O	COSAUTLAN DE CARVAJAL	COSAUTLAN DE CARVAJAL	1,528,500	1,528,500			1,528,500	
*104C8080381069			CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO 13 E.E., SUBESTACION ELECTRICA, SERVICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 52 "PROFESOR VICTOR PIÑA LOZANO" CLAVE 30ECB0055O	COSAUTLAN DE CARVAJAL	COSAUTLAN DE CARVAJAL	1,727,879	1,512,930	214,949		1,727,879	
104C8080310502			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD COSCOMATEPEC CLAVE 30EIC0013I	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC DE BRAVO	697,750	697,750			697,750	
104C8080381092			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 3 E.E. EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD COSCOMATEPEC CLAVE 30EIC0013I	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC DE BRAVO	750,000	750,000			750,000	
104C8080310503			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD FILOMENO MATA CLAVE 30ETC0013E	FILOMENO MATA	FILOMENO MATA	450,000	450,000			450,000	
*104C8080381079			CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIFUNCIONAL DE CUATRO E.E. LABORATORIO DE COMPUTO DE CUATRO E.E. ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR ESTRUCTURA U2C EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS CLAVE 30ETC0013E	FILOMENO MATA	FILOMENO MATA	1,178,003		1,178,003		1,178,003	
104C8080310504			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y	HUATUSCO	HUATUSCO	248,145	247,143	1,002	1,002	247,143	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO)											
2008											
			TECNOLOGICOS UNIDAD HUATUSCO CLAVE 30ETC0018Z (TERMINACION DE ACCION)								
104C8080310505			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD HUATUSCO SIN CLAVE	HUATUSCO	HUATUSCO	615,496	615,496			615,496	
104C8080322949			MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD HUATUSCO CLAVE 30ETC0018Z	HUATUSCO	HUATUSCO	2,900	2,900			2,900	
104C8080322950			MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VER. UNIDAD HUATUSCO S/CLAVE	HUATUSCO	HUATUSCO	2,900	2,900			2,900	
*104C8080381083			1° ETAPA: CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES, LAB DE COMPUTO, LAB.MULTIFUNCIONAL, SERVICIOS SANITARIOS, MODULO DE ESCALERAS, OBRA EXT.EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD HUATUSCO CLAVE 30ETC0018Z	HUATUSCO	HUATUSCO	481,888		481,888		481,888	
*104C8080381084			1° ETAPA: CONSTRUCCION DE LAB-MULTIMEDIA, TALLERES DE BELLEZA, INDUSTRIA DEL VESTIDO, TURISMO, AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXT. EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD HUATUSCO S/CLAVE	HUATUSCO	HUATUSCO	2,323,518		2,323,518		2,323,518	
*104C8080381112			CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE DOCENCIA (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUATUSCO CLAVE 30EPO0001S (TERMINACION DE OBRA)	HUATUSCO	HUATUSCO	1		1		1	
104C8080381102			CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO, REHABILITACION DE CANCELERIA, TECHUMBRES, EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTROMECANICA; CONALEP; COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA N° 104; 30DPT0004B	HUEYAPAN DE OCAMPO	JUAN DIAZ COVARRUBIAS	1,431,000	1,431,000			1,431,000	
104C8080310506			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL N° 54 - JALACINGO CLAVE 30ECB0052R	JALACINGO	JALACINGO	1,094,000	1,094,000			1,094,000	
104C8080381071			CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO MULTIMEDIA, LABORATORIO DE COMPUTO, LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL N° 54 - JALACINGO CLAVE 30ECB0052R	JALACINGO	JALACINGO	3,240,000	3,240,000			3,240,000	
*104C8080390624			CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA S/CLAVE (TERMINACION DE OBRA)	JESUS CARRANZA	JESUS CARRANZA	4,351,197	879	4,350,318		4,351,197	
104C8080310507			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD JUAN RODRIGUEZ CLARA CLAVE 30EIC0010L	JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	246,750	246,750			246,750	
104C8080381091			REPARACION DE GRIETAS, PIOS E IMPERMEABILIZACION EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD JUAN RODRIGUEZ CLARA CLAVE 30EIC0010L	JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	47,000	47,000			47,000	
104C8080390626			CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JUAN RODRIGUEZ CLARA CLAVE 30EIT0019T	JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	5,858,880	6,824	5,852,056		5,858,880	
104C8080310508			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD CHOAPAS CLAVE 30EIC0007Y	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	1,032,000	1,032,000			1,032,000	
*104C8080381089			CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES 3E.E. TALLER DE SOLDADURA 2E.E. IMPERMEABILIZACION Y GRIETAS EN EDIFICIOS "C Y H" EN EL INSTITUTO DE	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	815,409	370,697	444,712		815,409	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO)											
2008											
			CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD CHOAPAS CLAVE 30EIC0007Y								
104C8080381087			EQUIPAMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD MARTINEZ DE LA TORRE CLAVE 30EIC0004A	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	419,250	419,250				419,250
*104C8080312000			CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MARTÍNEZ DE LA TORRE CLAVE 30EIT0020I	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTÍNEZ DE LA TORRE	9,520,196	4,393,415	5,126,781			9,520,196
104C8080390615			EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MINATITLAN CLAVE 30DIT0023G (TERMINACION DE ACCION)	MINATITLAN	MINATITLAN	6,617,181	787,573	5,829,608	5,708,778		908,403
104C8080310509			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EDIFICIO ACADEMICO DE SIETE AULAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA CLAVE 30EIT0002T	MISANTLA	MISANTLA	130,000	130,000				130,000
*104C8080390620			CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO DE DOS NIVELES QUE CONSTA DE SIETE AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE MISANTLA CLAVE 30EIT0002T	MISANTLA	MISANTLA	3,262,330	2,427,766	834,564			3,262,330
104C8080310530			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD NARANJOS-AMATLAN CLAVE 30EIC0014H	NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	448,500	448,500				448,500
104C8080381093			REPARACION DE GRIETAS PISOS E IMPERMEABILIZACION EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD NARANJOS-AMATLAN CLAVE 30EIC0014H	NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	36,000	36,000				36,000
104C8080310510			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ORIZABA CLAVE 30DIT0001V	ORIZABA	ORIZABA	984,151	161,139	823,012			984,151
104C8080310511			CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE CINCO E.E. EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA N° 252 CLAVE 30DPT0012K	ORIZABA	ORIZABA	866,500	866,500				866,500
104C8080390614			EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE OPTIMIZACION Y DESARROLLO DE ORIZABA CLAVE 30FIT0001T (TERMINACION DE ACCION)	ORIZABA	ORIZABA	2,000,000	1,632,496	367,504	367,504		1,632,496
104C8080390616			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEIS E.E. EST. UIC PARA AMPLIACION DEL LABORATORIO DE INGENIERIA DE METODOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ORIZABA CLAVE 30DIT0001V (TERMINACION DE OBRA)	ORIZABA	ORIZABA	1,251,046	670,153	580,893	225,723		1,025,323
104C8080310512			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD PAJAPAN CLAVE 30ETC0012F	PAJAPAN	PAJAPAN	200,000	200,000				200,000
104C8080381078			CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE SUELOS Y FERTILIZANTES EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD PAJAPAN CLAVE 30ETC0012F	PAJAPAN	PAJAPAN	550,000	550,000				550,000
104C8080381085			EQUIPAMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD PANUCO CLAVE 30EIC0001D	PANUCO	PANUCO	548,500	548,500				548,500
104C8080381106			CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD, DE ELECTRONICA, Y DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO; CONALEP; COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA N° 244; 30DPT0011L	PAPANTLA	PAPANTLA DE OLARTE	1,562,500	1,562,500				1,562,500
104C8080310513			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD PEROTE CLAVE 30EIC0011K	PEROTE	PEROTE	376,750	376,750				376,750

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO)											
2008											
104C8080381097			REPARACION DE GRIETAS EN MUROS, PISOS EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD PEROTE CLAVE 30EIC0011K	PEROTE	PEROTE	35,000	35,000			35,000	
104C8080310514			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD PLATON SANCHEZ CLAVE 30ETC0014D	PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	300,000	300,000			300,000	
*104C8080381080			CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO; CECYT; COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD PLATON SANCHEZ; 30ETC0014D	PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	801,506	338,355	463,151		801,506	
104C8080310531			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA N° 177 CLAVE 30DPT0010M	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	200,000	200,000			200,000	
104C8080381107			CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, REHABILITACION DE CANCELERIA, EQUIPAMIENTO DE TALLER DE HOSPITALIDAD TURISTICA EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA N° 177 CLAVE 30DPT0010M	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	1,990,500	1,990,500			1,990,500	
104C8080310515			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD SAN ANDRES TUXTLA CLAVE 30EIC0006Z	SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	1,000,250	1,000,250			1,000,250	
*104C8080381088			CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA DE TRES E. E. REPARACION DE GRIETAS E IMPERMEABILIZACION EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD SAN ANDRES TUXTLA CLAVE 30EIC0006Z (TERMINACION DE OBRA)	SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	440,920	158,423	282,497		440,920	
104C8080381108			REHABILITACION DE CANCELERIA, EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ENFERMERIA GENERAL; CONALEP; COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA N° 201; 30DPT0009X	SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	2,762,000	2,762,000			2,762,000	
104C8080310516			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL N° 31 - SAYULA DE ALEMAN CLAVE 30ECB0031E	SAYULA DE ALEMAN	SAYULA DE ALEMAN	40,000	40,000			40,000	
*104C8080381072			CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO 12 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 31 CLAVE 30ECB0031E (TERMINACION DE OBRA)	SAYULA DE ALEMAN	SAYULA DE ALEMAN	1,483,447	1,024,824	458,623		1,483,447	
104C8080310517			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD HUITZILA CLAVE 30ETC0006V	SOLEDAD ATZOMPA	HUITZILA	15,000	15,000			15,000	
*104C8080381075			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3 E.E. ESTRUCTURA U1C, OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD HUITZILA CLAVE 30ETC0006V	SOLEDAD ATZOMPA	HUITZILA	280,000		280,000		280,000	
104C8080310518			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD TANTOYUCA CLAVE 30EIC0016F	TANTOYUCA	TANTOYUCA	664,250	664,250			664,250	
104C8080310519			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO ACADEMICO DE SIETE AULAS DIDACTICAS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA CLAVE 30EIT0003S	TANTOYUCA	TANTOYUCA	130,000	130,000			130,000	
104C8080381095			CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES , LABORATORIO DE COMPUTODE 4 E.E. AREA ADMINISTRATIVA , MALLA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD TANTOYUCA CLAVE 30EIC0016F	TANTOYUCA	TANTOYUCA	1,500,000	1,500,000			1,500,000	
*104C8080390622			CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO DE DOS NIVELES QUE CONSTA DE SIETE AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR EN EL	TANTOYUCA	TANTOYUCA	2,811,869	926,231	1,885,638		2,811,869	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO)											
2008											
			INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA CLAVE 30EIT0003S (TERMINACION DE OBRA)								
104C8080310521			EQUIPAMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ "UNIDAD TIERRA BLANCA" CLAVE 30EIC0002C	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	548,500	548,500				548,500
104C8080310522			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL N° 28 CLAVE 30ECB0028R	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	460,000	460,000				460,000
104C8080381073			CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO 9 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL N° 28 -TLAPACOYAN CLAVE 30ECB0028R	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	1,260,000	1,260,000				1,260,000
104C8080381086			EQUIPAMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD TUXPAN CLAVE 30EIC0003B	TUXPAN	TUXPAN	746,750	746,750				746,750
104C8080381105			CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO, REHABILITACION DE CANCELERIA, TECHUMBRES; CONALEP; COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA N° 165; 30DPT0007Z	TUXPAN	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	1,703,000	1,703,000				1,703,000
104C8080390617			EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE URSULO GALVAN CLAVE 30DIA0018G (TERMINACION DE ACCION)	URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	1,395,447	1,876	1,393,571	1,369,211		26,236
104C8080310523			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD LAGUNA CLAVE 30ETC0008T	UXPANAPA	LA LAGUNA (POBLADO SEIS ALMANZA)	250,000	250,000				250,000
104C8080381076			CONSTRUCCION DE TALLER DE ALIMENTOS; CECYT; COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD LAGUNA; 30ETC0008T	UXPANAPA	LA LAGUNA (POBLADO SEIS ALMANZA)	1,000,000	1,000,000				1,000,000
104C8080311005			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PESO A PESO 2008 CORRESPONDIENTES A SALDOS	VARIOS	VARIAS	2,192	2,192				2,192
104C8080310524			EQUIPAMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO "UNIDAD VEGA DE ALATORRE" CLAVE 30EIC0012J	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	362,750	362,750				362,750
104C8080310525			EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELECTRONICA INDUSTRIAL EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA N° 57 CLAVE 30DPT0002D	VERACRUZ	VERACRUZ	300,000	300,000				300,000
104C8080310526			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD VERACRUZ CLAVE 30EIC0008X	VERACRUZ	VERACRUZ	1,369,500	1,369,500				1,369,500
104C8080381090			CONSTRUCCION DE BODEGA, PISTA DE AUTOTRANSPORTE, REHABILITACION (IMPERMEABILIZACION GRIETAS) EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD VERACRUZ CLAVE 30EIC0008X	VERACRUZ	VERACRUZ	546,500	546,500				546,500
104C8080381099			REHABILITACION DE SUBESTACION E INSTALACIONES ELECTRICAS, MANTENIMIENTO MULTYPANEL EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA N° 57 CLAVE 30DPT0002D	VERACRUZ	VERACRUZ	1,006,500	1,006,500				1,006,500
104C8080390618			EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE VERACRUZ CLAVE 30DIT0002U	VERACRUZ	VERACRUZ	7,030,755	2,575,575	4,455,180	2,997,585		4,033,170
*104C8080390627			CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE VERACRUZ CLAVE 30DIT0002U (TERMINACION DE OBRA)	VERACRUZ	VERACRUZ	1,759,968	71	1,759,897			1,759,968
104C8080310527			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD XALAPA CLAVE 30EIC0005Z	XALAPA	XALAPA	855,250	855,250				855,250

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PESO A PESO)											
2008											
104C8080310528	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ELECTRONICA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE XALAPA CLAVE 30EIT00070	XALAPA	XALAPA	600,000	600,000				600,000		
104C8080381096	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES 3 E.E. LABORATORIO DE COMPUTO DE 4E.E. REHABILITACION EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ UNIDAD XALAPA CLAVE 30EIC0005Z	XALAPA	XALAPA	893,602	893,602				893,602		
104C8080381104	REHABILITACION DE CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA N° 162 CLAVE 30DPT0008Y	XALAPA	XALAPA	925,000	925,000				925,000		
104C8080390619	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ELECTRONICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE XALAPA CLAVE 30EIT00070	XALAPA	XALAPA	3,650,000	3,650,000				3,650,000		
104C8080310529	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, LABORATORIO MULTIMEDIA, TALLER DE COMPUTO, BIBLIOTECA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL N° 53 - ZARAGOZA CLAVE 30ECB0051S	ZARAGOZA	ZARAGOZA	880,000	880,000				880,000		
104C8080381070	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, LABORATORIO MULTIMEDIA, TALLER DE COMPUTO, BIBLIOTECA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL N° 53 - ZARAGOZA CLAVE 30ECB0051S	ZARAGOZA	ZARAGOZA	2,100,000	2,100,000				2,100,000		
104C8080390628	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO IT* UNIDAD A DISTANCIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, EN ZOCOLCO VER. S/CLAVE (TERMINACION DE OBRA)	ZOZOCOLCO DE HIDALGO	ZOZOCOLCO	3,198		3,198		3,198			
				SUB-TOTAL:		128,766,540	72,865,079	55,901,461	12,564,288	116,202,252	97
				TOTAL FONDO:		147,207,782	77,152,953	70,054,829	13,587,748	133,620,034	225
PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RENDIMIENTOS (PESO A PESO R)											
2005											
*104C8080310536	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE EDIFICIO "D" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 135 CLAVE 30DTA0101B	MISANTLA	ARROYO HONDO	1			1				1
*104C8080320452	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA PONER EN OPERACION EL POZO DE AGUA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 86 CLAVE 30DTA0086Z	PEROTE	PEROTE	496,328			496,328				496,328
104C8080300489	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 1 CLAVE 30ECB0001K (TERMINACION DE ACCION)	PUEBLO VIEJO	CIUDAD CUAHTEMOC	44,239	6,251	37,988		37,988	6,251		
104C8080300490	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 28 CLAVE 30ECB0028R (TERMINACION DE ACCION)	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	26,106	780	25,326		25,325	781		
*104C8080391220	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO. 28 CLAVE 30ECB0028R	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	1			1				1
				SUB-TOTAL:		566,675	7,031	559,644	63,313	503,362	5
2006											
*104C8080390629	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 165 CLAVE 30DCT0430S	COATEPEC	CONSOLAPA	46,719			46,719				46,719
*104C8080320845	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA PONER EN OPERACION EL POZO DE AGUA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO.86 CLAVE 30DTA0086Z	PEROTE	PEROTE	61,200	3,426	57,774					61,200

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RENDIMIENTOS (PESO A PESO R)											
2006											
*104C8080391112			CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2 E. E. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 136 CLAVE 30DTA0102A	TANTOYUCA	SAN SEBASTIAN	122,766		122,766		122,766	
*104C8080320846			REHAB. DE LA INSTALACION ELECTRICA, CONEXION DE LA INSTALACION SANITARIA AL DRENAJE MUN. ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO, BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS NO. 71 CLAVE 30DCT0244X (TERMINACION DE OBRA)	TANTOYUCA	TANTOYUCA	857,767		857,767		857,767	
SUB-TOTAL:						1,088,452	3,426	1,085,026		1,088,452	4
2007											
*104C8080320889			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDAC. DE 2 E.E. DE ACUERDO AL NUEVO MODELO CURRICULAR, ACONDICIONAMIENTO DE LAB-DE CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL EDIFICIO "M" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NO. 15 CLAVE 30DCM00040	COSOLEACAQUE	ESTERO DEL PANTANO	83,303		83,303		83,303	
104C8080320927			TERM.DE IMPERM.DE EDIFICIO"B, C, D, E, F, H"SUSTITUCION CANCELARIA EDIFICIO"B, C, D, E, F"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES EDIFICIO "H" EN EL CETIS CLAVE 30DCT0431R	NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	130,000	130,000			130,000	
*104C8080320888			REHAB. DE LA INSTALACION ELECTRICA, CONEXION DE LA INSTALACION SANITARIA AL DRENAJE MUN. ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO, BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 71 CLAVE 30DCT0244X (TERMINACION D	TANTOYUCA	TANTOYUCA	38,484		38,484		38,484	
104C8080330820			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CONTROL AMBIENTAL EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NO. 20 CLAVE 30DCM0005N	TUXPAN	TUXPAN	544,453		544,453	163,336	381,117	
104C8080330821			REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "E, I, N" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NO. 20 CLAVE 30DCM0005N	TUXPAN	TUXPAN	116,771	116,771			116,771	
104C8080320820			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	76,424	76,424			76,424	
SUB-TOTAL:						989,435	323,195	666,240	163,336	826,099	6
TOTAL FONDO:						2,644,562	333,652	2,310,910	226,649	2,417,913	15
PROGRAMA DE PLANTELES EN SITUACION DE RIESGO (EDUCARI)											
2008											
*104C8080381059			REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NO. 1 CLAVE 30DCM0001R (TERMINACION DE OBRA)	ALVARADO	ALVARADO	352,026		352,026		352,026	
*104C8080381060			REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, C, D,"E, I" Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 84 CLAVE 30DTA0084B (TERMINACION DE OBRA)	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	883,492		883,492		883,492	
*104C8080381061			REHABILITACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS DE LOS EDIFICIOS "B, C, D, E, F" EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 31 CLAVE 30DBT0030X	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	699,998		699,998		699,998	
104C8080381062			REHABILITACION DE DIVERSOS EDIFICIOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NO. 15 CLAVE 30DCM00040	COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	888		888	888		
104C8080390433			CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 143 DE FORTIN DE LAS FLORES	FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	20,876,665	20,876,665			20,876,665	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA DE PLANTELES EN SITUACION DE RIESGO (EDUCARI)											
2008											
*104C8080392433	ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA DETERMINAR LOS DIFERENTES ANALISIS DE ESTABILIDAD Y VERIFICAR EL GRADO DE SEGURIDAD DE LA LADERA Y DICTAMINAR LAS ACCIONES PARA MEJORAR SU ESTABILIDAD EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TEC. INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NO. 143 CLAVE 3	FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	122,716		122,716			122,716		
104C8080381064	REHABILITACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS DE LOS EDIFICIOS "A"; CBTA; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO N° 135; 30DTA0101B	MISANTLA	ARROYO HONDO	250,000	250,000				250,000		
104C8080310543	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 71 CLAVE 30DCT0244X	TANTOYUCA	TANTOYUCA	1,803,914	1,803,914				1,803,914		
*104C8080381065	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO A DOS SALAS, ADMINISTRACION Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, D, F, H, M, N" Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 71 CLAVE 30DCT0244X	TANTOYUCA	TANTOYUCA	4,131,571		4,131,571			4,131,571		
*104C8080381066	ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 159 CLAVE 30DBT0159A	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	280,000		280,000			280,000		
104C8080381067	REMODELACION DEL EDIFICIO "I, E, N" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NO. 20 CLAVE 30DCM0005N	TUXPAN	TUXPAN	1,408,683	555,361	853,322	848,850		559,833		
*104C8080381068	REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CAMBIO DE TECHUMBRE DE LOS EDIFICIOS "7, 8, 9", SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 42 CLAVE 30DBT0042B	VERACRUZ	VERACRUZ	1,650		1,650			1,650		
				SUB-TOTAL:		30,811,603	23,485,940	7,325,663	849,738	29,961,865	12
				TOTAL FONDO:		30,811,603	23,485,940	7,325,663	849,738	29,961,865	12
PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA RENDIMIENTOS (MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS) (PROMES R)											
2007											
*104C8080320965	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ANGEL CARVAJAL CLAVE 30EPR0099Q (TERMINACION DE OBRA)	ALTO LUCERO	ALTO LUCERO	111,332	2,122	109,210			111,332		
*104C8080320991	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR3334Y (TERMINACION DE OBRA)	AYAHUALULCO	SAN ANTONIO XOQUITLA	1,935	64	1,871			1,935		
*104C8080320975	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CANTU CLAVE 30DPR3557H (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	50,236	866	49,370			50,236		
*104C8080320976	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE VERACRUZ CLAVE 30DPR3559F (TERMINACION DE OBRA)	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	5,621	3,901	1,720			5,621		
104C8080320972	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 39 CLAVE 30DST0039O	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC	242,969	1,745	241,224	206,347		36,622		
*104C8080320962	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DPR1838C (TERMINACION DE OBRA)	EMILIANO ZAPATA	RINCONADA	916	134	782			916		
*104C8080320957	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 11 CLAVE 30DST0011I (TERMINACION DE OBRA)	IGNACIO DE LA LLAVE	IGNACIO DE LA LLAVE	69,772	8,805	60,967			69,772		
*104C8080320978	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR1051D	IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	25,740	301	25,439			25,740		
*104C8080320979	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR1057Y	IXHUATLAN DEL CAFE	OCOTITLAN	25,508	422	25,086			25,508		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA RENDIMIENTOS (MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS) (PROMES R)											
2007											
*104C8080320980	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1060L (TERMINACION DE OBRA)			IXHUATLAN DEL CAFE	PRESIDIO	38,130	14,125	24,005		38,130	
*104C8080320981	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1171Q (TERMINACION DE OBRA)			JALCOMULCO	SANTA MARIA TATETLA	175,373	1,243	174,130		175,373	
*104C8080320982	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1188Q (TERMINACION DE OBRA)			JAMAPA	JAMAPA	874	476	398		874	
*104C8080320985	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR1810W (TERMINACION DE OBRA)			LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS	350,075	250	349,825		350,075	
*104C8080320887	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 71 CLAVE 30DST0070Y (TERMINACION DE OBRA)			MARTINEZ DE LA TORRE	INDEPENDENCIA	60,300	81	60,219		60,300	
*104C8080320974	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR2643X (TERMINACION DE OBRA)			MEDELLIN	EL TEJAR	7,359	5,724	1,635		7,359	
*104C8080320993	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1483S			NARANJAL	NARANJAL	175,011	37	174,974		175,011	
*104C8080320971	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30DES0112O (TERMINACION DE OBRA)			PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	258,709	1,479	257,230		258,709	
*104C8080320983	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 30EPR1704M			PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	350,109	362	349,747		350,109	
*104C8080320984	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY CLAVE 30EPR1749I (TERMINACION DE OBRA)			PEROTE	PEROTE	336,000		336,000		336,000	
*104C8080320986	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1847J (TERMINACION DE OBRA)			RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	350,703	2,345	348,358		350,703	
*104C8080320956	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MANUEL C. TELLO CLAVE 30DES0075A			TEOCELO	TEOCELO	2,779	1,029	1,750		2,779	
*104C8080320958	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1033P			TEOCELO	TEOCELO	5,195	3,722	1,473		5,195	
*104C8080320987	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2448T (TERMINACION DE OBRA)			TLALIXCOYAN	PIEDRAS NEGRAS	85,200	877	84,323		85,200	
*104C8080320973	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1249O (TERMINACION DE OBRA)			TLALNELHUAYOCAN	SAN ANTONIO HIDALGO	176,648	5,495	171,153		176,648	
*104C8080320844	TERMINACION DE REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 7 CLAVE 30DST0007W			URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	180,986	115,800	65,186		180,986	
*104C8080320960	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE 30DPR1572M (TERMINACION DE OBRA)			URSULO GALVAN	ZEMPOALA	67,523	219	67,304		67,523	
104C8080320821	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA REHABILITACION DE PLANTELES DE EDUCACION BASICA			VARIOS	VARIAS	2,960,820	2,960,820			2,960,820	
*104C8080320961	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30DPR1708J (TERMINACION DE OBRA)			VERACRUZ	VALENTE DIAZ	55,777	256	55,521		55,777	
*104C8080320963	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA			VERACRUZ	VERACRUZ	105,421	39	105,382		105,421	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL			TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO								
DESCRIPCION								

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA RENDIMIENTOS (MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS) (PROMES R)

2007

*104C8080320988	VERACRUZ	VERACRUZ	175,005	17	174,988	175,005	
PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR2164O (TERMINACION DE OBRA)							
CLAVE 30EPR2594D (TERMINACION DE OBRA)							
*104C8080320989	VERACRUZ	VERACRUZ	102,324	108	102,216	102,324	
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EPR2620L (TERMINACION DE OBRA)							
*104C8080320959	XALAPA	XALAPA	82,603	463	82,140	82,603	
APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1056Z (TERMINACION DE OBRA)							
*104C8080320964	XALAPA	XALAPA	316,042	3,472	312,570	316,042	
APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES 28 DE AGOSTO DE 1924 CLAVE 30DPR3479U (TERMINACION DE OBRA)							
*104C8080320966	XALAPA	XALAPA	198,590	4,851	193,739	198,590	
APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO CLAVE 30EPR1135L (TERMINACION DE OBRA)							
*104C8080320967	XALAPA	XALAPA	242,846	1,675	241,171	242,846	
APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO FERRER GUARDIA CLAVE 30EPR1159V							
*104C8080320968	XALAPA	XALAPA	108,179	8,913	99,266	108,179	
APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. AGUSTIN GARCIA FIGUEROA CLAVE 30EPR1169B (TERMINACION DE OBRA)							
*104C8080320977	XALAPA	XALAPA	6,307	235	6,072	6,307	
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VALENCIA ORTUÑO CLAVE 30DPR4913N (TERMINACION DE OBRA)							
*104C8080320990	XALAPA	XALAPA	5,235	3,986	1,249	5,235	
APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR2939G (TERMINACION DE OBRA)							
*104C8080320992	XALAPA	XALAPA	4,307	2,806	1,501	4,307	
APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30EPR3446B (TERMINACION DE OBRA)							

SUB-TOTAL:	7,518,459	3,159,265	4,359,194	206,347	7,312,112	39
TOTAL FONDO:	7,518,459	3,159,265	4,359,194	206,347	7,312,112	39

PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA (MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS) (PROMES)

2007

*104C8080390333	ACTOPAN	ACTOPAN	185,596		185,596	185,596	
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CASIANO CONZATTI CLAVE 30EPR0032I							
*104C8080390361	ACTOPAN	TINAJITAS	61,449		61,449	61,449	
APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR0054U							
*104C8080320506	ALAMO TEMAPACHE	LA CONCEPCION	140,000		140,000	140,000	
APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR2151J							
*104C8080380868	ALTOTONGA	ALTOTONGA	65,162		65,162	65,162	
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EUFROSINA CAMACHO DE AVILA CLAVE 30DPR1558T							
*104C8080380841	AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	10,176		10,176	10,176	
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL V. GANDARA CLAVE 30EPR0214R							
*104C8080391098	AMATLAN DE LOS REYES	MANUEL LEON	22,005		22,005	22,005	
REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV1038J							
*104C8080380859	BANDERILLA	BANDERILLA	279,179		279,179	279,179	
APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR0356P							

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA (MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS) (PROMES)											
2007											
*104C8080390597	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUZ MARIA LLORENTE DE POSADAS CLAVE 30DES0136Y			BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	48,519		48,519		48,519	
*104C8080390683	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 30DES0143H			BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	68,156		68,156		68,156	
*104C8080300271	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30DES0062X			CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	417,079		417,079		417,079	
*104C8080300219	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO.59 CLAVE 30DST0059B			CHONTLA	CHONTLA	280,829		280,829		280,829	
*104C8080310654	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 59 CLAVE 30DST0059B			CHONTLA	CHONTLA	9,058		9,058		9,058	
*104C8080390414	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FRANCISCO RAMOS SALAS CLAVE 30EPR3462T (TERMINACION DE OBRA)			COATEPEC	TUZAMAPAN	34,964		34,964		34,964	
*104C8080390588	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR4180T			COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	45,852		45,852		45,852	
*104C8080390357	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR2879I			COLIPA	COLIPA	6,441		6,441		6,441	
*104C8080380860	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC CLAVE 30DPR4912O			CORDOBA	CORDOBA	28,381		28,381		28,381	
*104C8080380891	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC CLAVE 30DPR1583S			CORDOBA	CORDOBA	8,026		8,026		8,026	
*104C8080390303	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR0574C			CORDOBA	CORDOBA	31,129		31,129		31,129	
*104C8080390325	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DPR0206J			CORDOBA	CORDOBA	74,174		74,174		74,174	
*104C8080390348	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 134 CLAVE 30DST0134S			COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	113,254		113,254		113,254	
*104C8080380872	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 30DPB0086M			COYUTLA	LAS LOMAS	75,863		75,863		75,863	
*104C8080300287	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CUITLAHUAC CLAVE 30DES0059J			CUITLAHUAC	CUITLAHUAC	408,178		408,178		408,178	
*104C8080320767	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30EPR0881J (TERMINACION DE OBRA)			EMILIANO ZAPATA	VILLA EMILIANO ZAPATA (EL CARRIZAL)	412		412		412	
*104C8080320707	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DPR2856Z			ESPINAL	ENTABLADERO	227		227		227	
*104C8080380873	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC CLAVE 30DPB0767R			FILOMENO MATA	FILOMENO MATA	100,190		100,190		100,190	
104C8080300272	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL DE CABAÑAS CLAVE 30EPR0944E			HUATUSCO	HUATUSCO	71,583	7,471	64,112	42,503	29,080	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA (MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS) (PROMES)											
2007											
*104C8080390599	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL S/NOMBRE CLAVE 30DES0097M			HUATUSCO	HUATUSCO	145,663		145,663		145,663	
*104C8080390328	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL S/NOMBRE CLAVE 30DES0066T			HUEYAPAN DE OCAMPO	JUAN DIAZ COVARRUBIAS	263,089		263,089		263,089	
*104C8080390304	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO LOPEZ MARTINEZ CLAVE 30DPB0677Z			HUEYAPAN DE OCAMPO	LOS MANGOS	61,649		61,649		61,649	
*104C8080391004	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN CLAVE 30DPR3321V (TERMINACION DE OBRA)			IXHUATLAN DE MADERO	TZOCOHUITE	14,446		14,446		14,446	
*104C8080390340	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FERNANDO LOPEZ ARIAS CLAVE 30DES0114M			JALTIPAN	JALTIPAN	19,665		19,665		19,665	
*104C8080300820	TERMINACION DE REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 79 CLAVE 30DST0084A (TERMINACION DE OBRA)			LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	209,583		209,583		209,583	
*104C8080390360	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0262A			LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	1,044		1,044		1,044	
*104C8080390770	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0517M			LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	50,410		50,410		50,410	
*104C8080390772	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 30EPR0849A			LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	1,200		1,200		1,200	
*104C8080300819	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 71 CLAVE 30DST0070Y (TERMINACION DE OBRA)			MARTINEZ DE LA TORRE	INDEPENDENCIA	1		1		1	
*104C8080300284	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GUTIERREZ ZAMORA CLAVE 30EPR1435I			MISANTLA	MISANTLA	162,374		162,374		162,374	
*104C8080391221	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DR. ALFONSO G. ALARCON CLAVE 30DES0067S (FINIQUITO)			MOLOACAN	CUICHAPA	46,121		46,121		46,121	
*104C8080300839	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1480V			NAOLINCO	SAN PABLO COAPAN	274		274		274	
*104C8080320457	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ING. ANTONIO MANUEL AMOR CLAVE 30DPR3608Y			NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	183,861		183,861		183,861	
*104C8080320460	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 1 CLAVE 30DES0022W			NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	403,110		403,110		403,110	
*104C8080320464	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO KIEL CLAVE 30DPR1523D			OZULUAMA	CUCHARAS	139,997		139,997		139,997	
*104C8080320458	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JOSE B. LIZARDI VARGAS CLAVE 30EPR2774O			OZULUAMA	OZULUAMA	83,393		83,393		83,393	
*104C8080390602	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DON ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30DPR2648S			PANUCO	PANUCO	9,103		9,103		9,103	
*104C8080320703	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GERMAN GRANDA CLAVE 30EPR1645N			PAPANTLA	ADOLFO RUIZ CORTINES	896		896		896	
*104C8080391101	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR3966L			PAPANTLA	AGUA DULCE	152,919		152,919		152,919	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA (MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS) (PROMES)											
2007											
*104C8080320509	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PAPANTLA CLAVE 30DES0047E	PAPANTLA	PAPANTLA	403,756		403,756			403,756		
*104C8080320704	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DONATO MARQUEZ AZUARA CLAVE 30EPR1643P	PAPANTLA	PAPANTLA	74		74			74		
*104C8080320705	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL CLAVE 30DPR2867E	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	496		496			496		
*104C8080380849	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 4 CLAVE 30DES0007D	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	31,417		31,417			31,417		
*104C8080320461	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR3352N	PUEBLO VIEJO	ANAHUAC	268,709		268,709			268,709		
*104C8080390603	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MATA REDONDA CLAVE 30DES0110Q	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	1,080		1,080			1,080		
*104C8080300221	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1859O (FINIQUITO)	RIO BLANCO	RIO BLANCO	1,743	455	1,288			1,743		
*104C8080300220	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LANDERO Y COSS CLAVE 30EPR1884N	SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	187,926		187,926			187,926		
*104C8080390600	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ISIDRO TORRES MORENO CLAVE 30DES0063W (TERMINACION DE OBRA)	SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	54,311		54,311			54,311		
*104C8080320459	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL C. TELLO CLAVE 30DPR3928I	TANTOYUCA	TANTOYUCA	160,430		160,430			160,430		
*104C8080390417	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30EPR2088Y	TANTOYUCA	TANTOYUCA	96,866		96,866			96,866		
*104C8080390604	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2089X	TANTOYUCA	TANTOYUCA	44,402		44,402			44,402		
*104C8080390685	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR2222N	TENAMPA	TENAMPA	13,978		13,978			13,978		
*104C8080380862	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2375R (TERMINACION DE OBRA)	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	251,621		251,621			251,621		
*104C8080320706	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR2021R	TIHUATLAN	AMALIA PONCE	47		47			47		
*104C8080320507	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR2384Z	TIHUATLAN	TIHUATLAN	271,858		271,858			271,858		
*104C8080380863	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30EPR2479M	TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	16,062		16,062			16,062		
*104C8080380882	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR2512D	TUXPAN	TUXPAN	50,358		50,358			50,358		
*104C8080300285	TERMINACION DE REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 7 CLAVE 30DST0007W (TERMINACION DE OBRA)	URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	133,754		133,754			133,754		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA (MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS) (PROMES)											
2007											
104C8080311006			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PROMES 2007 CORRESPONDIENTE A SALDOS	VARIOS	VARIAS	27,903	27,903			27,903	
*104C8080390601			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30EPR2638K	VERACRUZ	VARGAS	91,898		91,898		91,898	
*104C8080390326			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EPR3787Z	VERACRUZ	VERACRUZ	44,548		44,548		44,548	
*104C8080390327			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY CLAVE 30EPR3649X	VERACRUZ	VERACRUZ	16,796		16,796		16,796	
*104C8080390411			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR5165H	VERACRUZ	VERACRUZ	221,859		221,859		221,859	
*104C8080390589			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN CLAVE 30DPR4617M	VERACRUZ	VERACRUZ	15,334		15,334		15,334	
*104C8080300283			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JULIO ZARATE CLAVE 30DES0043I	XALAPA	XALAPA	792		792		792	
*104C8080300836			IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR1165F	XALAPA	XALAPA	70,875		70,875		70,875	
*104C8080300838			REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS J. JIMENEZ CLAVE 30EPR1152B	XALAPA	XALAPA	143		143		143	
*104C8080300892			REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 7 DE NOVIEMBRE CLAVE 30EPR3448Z	XALAPA	XALAPA	421		421		421	
*104C8080380853			IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 3 JOSE MANCISIDOR CLAVE 30DES0071E (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	532,568		532,568		532,568	
*104C8080380865			IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE LOS EDIFICIOS " A, B, C, D" EN LA ESCUELA PRIMARIA TEODORO LAVOIGNET NAVEDA CLAVE 30DPR4498P	XALAPA	XALAPA	24,314		24,314		24,314	
*104C8080380866			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA PABELLO ACOSTA CLAVE 30EPR3647Z	XALAPA	XALAPA	10,426		10,426		10,426	
*104C8080380887			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ING. CARLOS MENDEZ ALCALDE CLAVE 30DPR3549Z	XALAPA	XALAPA	20,350		20,350		20,350	
*104C8080390343			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1133N	XALAPA	XALAPA	52,165		52,165		52,165	
*104C8080390421			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30EPR1130Q	XALAPA	XALAPA	139,665		139,665		139,665	
*104C8080390590			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1132O	XALAPA	XALAPA	98,035		98,035		98,035	
*104C8080390592			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DES0142I	XALAPA	XALAPA	168,507		168,507		168,507	
*104C8080390593			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR3074C	XALAPA	XALAPA	67,184		67,184		67,184	
*104C8080390594			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AZUETA CLAVE 30DPR3897F	XALAPA	XALAPA	5,899		5,899		5,899	
*104C8080380889			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA	XICO	XICO	8,200		8,200		8,200	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL			TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO								
DESCRIPCION								

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA (MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS) (PROMES)

2007

PRIMARIA PROFESOR EMILIO DAUZON GONZALEZ CLAVE 30EPR1228A	ZONGOLICA	ZONGOLICA	79,594	79,594	79,594		
*104C8080300222 REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR0604G (FINIQUITO)							

SUB-TOTAL: 8,221,044 35,829 8,185,215 42,503 8,178,541 87

2008

*104C8080390323 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR0004M	ACAJETE	BARRANQUILLAS	105,368	105,368	105,368		
*104C8080390321 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30EJN0723D	ACAJETE	PUENTECILLAS	5,322	5,322	5,322		
*104C8080380911 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICION PARA EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN0337K	ACTOPAN	CERRO GORDO	83,111	83,111	83,111		
*104C8080380912 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30ETV0193U	ACTOPAN	EL OJITAL	25,948	25,948	25,948		
*104C8080380913 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA CLAVE 30DJN0313B	ACTOPAN	LOS IDOLOS	37,994	37,994	37,994		
*104C8080390318 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR2125M	ACTOPAN	SAN ISIDRO	31,299	31,299	31,299		
*104C8080380914 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0253S	ACTOPAN	TOTOLAPAN	29,457	29,457	29,457		
*104C8080380915 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR0103M	ALTO LUCERO	ALTO DEL TIZAR	49,845	49,845	49,845		
*104C8080380916 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30EJN0850Z	ALTO LUCERO	BLANCA ESPUMA	37,675	37,675	37,675		
*104C8080380917 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0268U	ALTO LUCERO	EL ABAZAL	26,579	26,579	26,579		
*104C8080390477 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO CLAVE 30EJN0322I	ALTOTONGA	ALTOTONGA	58,636	58,636	58,636		
*104C8080390479 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ALTOTONQUI CLAVE 30DJN2777W	ALTOTONGA	ALTOTONGA	84,810	84,810	84,810		
*104C8080391131 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARTIN LUTHER KING CLAVE 30DTV1014Z (TERMINACION DE OBRA)	ALTOTONGA	CHAMPILICO	97,397	97,397	97,397		
*104C8080391130 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL FUENTES SARABIA CLAVE 30DTV1099X (TERMINACION DE OBRA)	ALTOTONGA	CHICHICAPA	127,879	127,879	127,879		
*104C8080390478 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN0256Z	ALTOTONGA	GUTIERREZ ZAMORA	46,237	46,237	46,237		
*104C8080391132 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 30DTV1526Z	ALTOTONGA	IGNACIO ZARAGOZA	107,153	107,153	107,153		
*104C8080390481 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0114R	ALTOTONGA	MAGUEYITOS	69,945	69,945	69,945		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA (MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS) (PROMES)											
2008											
*104C8080390475	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0215P	ALTOTONGA	MECACALCO	93,726		93,726			93,726		
*104C8080391133	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ARCOIRIS CLAVE 30DJN3509H (TERMINACION DE OBRA)	ALTOTONGA	SAN JOSE BUENA VISTA	25,638		25,638			25,638		
*104C8080390476	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0115Q	ALTOTONGA	TEMIMILCO	123,459		123,459			123,459		
*104C8080390480	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE 30EJN0860G	ALTOTONGA	TEZAHUAPAN DE JUAREZ	31,746		31,746			31,746		
*104C8080320994	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO A. SHERWELL CLAVE 30DTV0043O	AMATLAN DE LOS REYES	PARAJE NUEVO	497,059	78	496,981			497,059		
*104C8080390768	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA CLAVE 30DJN0500W	APAZAPAN	CHAHUAPAN	44,263		44,263			44,263		
*104C8080380921	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DTV0191X	ATZALAN	ALMANZA	77,967		77,967			77,967		
*104C8080380922	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30ETV0174F	ATZALAN	CUAUZAPOTITAN	25,325		25,325			25,325		
*104C8080380918	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DTV1015Z	ATZALAN	ICTZICTIC	7,838		7,838			7,838		
*104C8080390473	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA CLAVE 30DTV0788D (TERMINACION DE OBRA)	ATZALAN	NAPOALA	118,456		118,456			118,456		
*104C8080300769	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, CLAVE 30EJN0282Y	AYAHUALULCO	AYAHUALULCO	126,738	39	126,699			126,738		
*104C8080390428	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 79 CLAVE 30DTV0079C	BANDERILLA	BANDERILLA	48,173		48,173			48,173		
*104C8080380925	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EJN0140Z	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	848		848			848		
*104C8080380931	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS CLAVE 30DJN0816U	CHICONQUIACO	CHICONQUIACO	50,682		50,682			50,682		
*104C8080380932	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA S/NOMBRE CLAVE 30ETV0012U	CHICONQUIACO	EL HUERFANO	53,642		53,642			53,642		
*104C8080390430	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR0460A	COACOATZINTLA	CHAPULTEPEC	11,707		11,707			11,707		
*104C8080390431	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR5126F	COACOATZINTLA	LA VENTANA	22,506		22,506			22,506		
*104C8080380933	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DTV0727Q	COATZINTLA	COATZINTLA	6,756		6,756			6,756		
*104C8080380936	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0856K	COATZINTLA	LA CRISIS	118,853		118,853			118,853		
*104C8080380937	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DCC0708X	COATZINTLA	RANCHO NUEVO	6,166		6,166			6,166		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO								
DESCRIPCION								
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ								
PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA (MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS) (PROMES)								
2008								
*104C8080380938	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR0536Z	COMAPA	EL LIMON	10,564		10,564		10,564
*104C8080380940	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA LOPEZ JOACHIN CLAVE 30EJN0216Z	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	60,299		60,299		60,299
*104C8080380941	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA S/NOMBRE CLAVE 30DTV0728P	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	69,024		69,024		69,024
*104C8080380942	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO CLAVE 30DJN0204V	COSAMALOAPAN	COSAMALOAPAN	83,874		83,874		83,874
*104C8080380944	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DTV0549D	COSAMALOAPAN	POBLADO DOS (AMPLIACION PIEDRAS NEGARAS)	36,378		36,378		36,378
*104C8080380945	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE CALAZAN LEON CLAVE 30DTV0128V	EMILIANO ZAPATA	CARRIZAL	28,997		28,997		28,997
*104C8080380946	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR0878W	EMILIANO ZAPATA	CORRAL FALSO	37,538		37,538		37,538
*104C8080380947	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV0472F	EMILIANO ZAPATA	EL ROBLE	75,245		75,245		75,245
*104C8080390472	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE ETV0021B	EMILIANO ZAPATA	MIRADORES	349,363	3	349,360		349,363
*104C8080380950	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO CLAVE 30DJN0105V	HUATUSCO	HUATUSCO	87,027		87,027		87,027
*104C8080380952	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CLAVE 30EJN0837F	HUATUSCO	TENEJAPA	15,600		15,600		15,600
*104C8080380953	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 30DTV0575B	HUATUSCO	TLAMATOCA	39,886		39,886		39,886
*104C8080380954	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE SUAREZ CLAVE 30DTV0740K	IXMATLAHUACAN	MOZAPA	51,275		51,275		51,275
104C8080380955	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DTV0027X	IXTACZOQUITLAN	TUXPANGUILLO	94,870	94,870			94,870
*104C8080380956	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0036D	JALCOMULCO	SANTA MARIA TATETLA	89,374		89,374		89,374
*104C8080380957	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 30EJN0023K	JALCOMULCO	SANTA MARIA TATETLA	19,681		19,681		19,681
*104C8080380958	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DJN1383D	JAMAPA	EL RINCON	16,524		16,524		16,524
*104C8080380959	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS VIRGINIA AGUILAR PENSADO CLAVE 30EJN0272R	JILOTEPEC	EL PUEBLITO (GARBANZAL)	32,693		32,693		32,693
*104C8080380960	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30ETV0042O	JILOTEPEC	VISTA HERMOSA PRIMERA MANZANA	183,584		183,584		183,584
*104C8080391169	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA	JUAN RODRIGUEZ	ANGOSTURA	81,022		81,022		81,022

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA (MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS) (PROMES)											
2008											
			TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DTV1072Q (TERMINACION DE OBRA)	CLARA							
*104C8080391171			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MONTERREY CLAVE 30DPR2141D (TERMINACION DE OBRA)	JUAN RODRIGUEZ CLARA	EL TULAR	29,790		29,790		29,790	
*104C8080391173			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30DPR3420V (TERMINACION DE OBRA)	JUAN RODRIGUEZ CLARA	PASO DEL GANADO TILCAMPO (LA LOMA)	58,112		58,112		58,112	
*104C8080380961			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SUMMERHILL CLAVE 30DJN1013L	JUCHIQUE DE FERRER	DOS ARROYOS	6,582		6,582		6,582	
*104C8080380963			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV0212T	JUCHIQUE DE FERRER	JUCHIQUE DE FERRER	144,829		144,829		144,829	
*104C8080390400			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DTV0068X	LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	5,483		5,483		5,483	
*104C8080380964			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DPR2707R	LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	149,271		149,271		149,271	
*104C8080380966			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0389G	MARTINEZ DE LA TORRE	ARROYO BLANCO	47,173		47,173		47,173	
*104C8080380967			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DTV0590U	MARTINEZ DE LA TORRE	ARROYO DEL POTRERO	93,570		93,570		93,570	
*104C8080380968			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO AZUELA CLAVE 30DTV0338Z	MARTINEZ DE LA TORRE	LA PALMA	99,623		99,623		99,623	
*104C8080380969			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ISIDRO ALAMILLO CONTRERAS CLAVE 30DTV0390W	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	55,472		55,472		55,472	
*104C8080380971			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV0954L	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	152,756		152,756		152,756	
*104C8080380972			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30DJN2790Q	MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	145,480		145,480		145,480	
*104C8080380976			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DTV0013U	MISANTLA	LA DEFENSA	129,632		129,632		129,632	
*104C8080380977			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DTV0397P	MISANTLA	LA REFORMA	32,611		32,611		32,611	
*104C8080380980			APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DTV0260C	MISANTLA	PALPOALA IXCAN	37,216		37,216		37,216	
*104C8080380982			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DTV0485J	MISANTLA	VICENTE GUERRERO	33,189		33,189		33,189	
*104C8080380984			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 30DTV0122A	NAOLINCO	LAS HALDAS	107,502		107,502		107,502	
*104C8080380985			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANA BERTHA CUEVAS MEZA CLAVE 30EJN0281Z	NAOLINCO	TENAMPA	92,265		92,265		92,265	
*104C8080380986			APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AGUSTIN IZQUIERDO QUESSNEL CLAVE 30DTV0094V	NAUTLA	BARRA DE PALMAS	52,301		52,301		52,301	
*104C8080380987			APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	NAUTLA	EL ALTILLO	6,990		6,990		6,990	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
			TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL								
FONDO								
DESCRIPCION								

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA (MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS) (PROMES)

2008

CLAVE 30DPR0415P

*104C8080380988	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0392U	NAUTLA	ISLA DE CHAPACHAPA	10,431		10,431		10,431
*104C8080380989	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0019O	NAUTLA	JICALTEPEC	29,485		29,485		29,485
*104C8080390324	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR1415W (FINIQUITO)	POZA RICA DE HIDALGO	CERRO DEL MESON	33,271		33,271		33,271
*104C8080380993	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS 22 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30DJN0455Z	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	23,142		23,142		23,142
*104C8080380996	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO CLAVE 30EJN0554Z	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	201,264		201,264		201,264
*104C8080380995	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DTV0703G (FINIQUITO)	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA DE HIDALGO	67,507		67,507		67,507
*104C8080381002	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA REMIGIO SILVA JIMENEZ CLAVE 30DTV0198Q	SAN RAFAEL	GUADALUPE VICTORIA	75,097		75,097		75,097
*104C8080381003	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0173H	SAN RAFAEL	PUNTILLA ALDAMA	77,786		77,786		77,786
*104C8080381005	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 30DTV0852O (TERMINACION DE OBRA)	SOLEDAD DE DOBLADO	MATA CAZUELA	9,738		9,738		9,738
*104C8080300773	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI CLAVE 30DTV0972A (TERMINACION DE OBRA)	TANTOYUCA	PENSADOR MEXICANO	178,898	30	178,868		178,898
*104C8080381007	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DTV0765T (TERMINACION DE OBRA)	TENAMPA	EL SUCHIL	32,585		32,585		32,585
*104C8080381008	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR2234S	TENOCHTITLAN	TROJILLAS	40,800		40,800		40,800
*104C8080300770	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS, EN LA TELESECUNDARIA EMILIO BRAVO, CLAVE 30ETV0210U	TEOCELO	TEXIN	86,273	4	86,269		86,273
*104C8080391200	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MALINTZIN CLAVE 30DJN0990A (TERMINACION DE OBRA)	TEOCELO	TEXIN	9,821		9,821		9,821
*104C8080381009	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL MEDINA MIRANDA CLAVE 30DTV1133N	TIERRA BLANCA	LA AMAPOLA	73,796		73,796		73,796
*104C8080381010	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30DTV0088K	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	24,003		24,003		24,003
*104C8080381011	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CLAVE 30DJN0080C	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	33,454		33,454		33,454
*104C8080381013	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30DJN2799H	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	115,899		115,899		115,899
*104C8080381021	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR2466I (TERMINACION DE OBRA)	TLALIXCOYAN	RANCHO NUEVO	6,381		6,381		6,381

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL		MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
SUBUNIDAD PRESUPUESTAL				TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
FONDO									
DESCRIPCION									
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ									
PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA (MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS) (PROMES)									
2008									
*104C8080381029	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV0280Q	TLAPACOYAN	EYTEPEQUEZ	43,690		43,690		43,690	
*104C8080381030	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0228T	TOTUTLA	CALCAHUALCO	92,176		92,176		92,176	
*104C8080381034	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0894N	TOTUTLA	TLAPALA	26,170		26,170		26,170	
*104C8080381036	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 30EJN0727Z (TERMINACION DE OBRA)	TRES VALLES	EMILIANO ZAPATA	14,126		14,126		14,126	
*104C8080381038	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE 30DTV0570G	TRES VALLES	POBLADO TRES	112,103		112,103		112,103	
*104C8080381039	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV0569R (TERMINACION DE OBRA)	TRES VALLES	SAN PEDRO	18,595		18,595		18,595	
*104C8080381041	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CLAVE 30DJN0175Q	TRES VALLES	TRES VALLES	56,937		56,937		56,937	
*104C8080381042	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR1328A	URSULO GALVAN	FRANCISCO I. MADERO	48,234		48,234		48,234	
*104C8080381043	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR4074J	URSULO GALVAN	J. GUADALUPE RODRIGUEZ (DESPOBLADO)	62,946		62,946		62,946	
104C8080311007	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PROMES 2008 CORRESPONDIENTE A SALDOS	VARIOS	VARIAS	49,133	49,133			49,133	
*104C8080381044	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2565I	VEGA DE ALATORRE	JUAN MARTIN	32,065		32,065		32,065	
*104C8080381046	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR2568F	VEGA DE ALATORRE	RANCHO NUEVO	25,290		25,290		25,290	
*104C8080380926	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA CLAVE 30DJN1666K	VERACRUZ	VERACRUZ	97,308		97,308		97,308	
*104C8080381047	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DTV1068D	VERACRUZ	VERACRUZ	156,603		156,603		156,603	
*104C8080381049	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DPR1106R (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	EJIDO BENITO JUAREZ	30,034		30,034		30,034	
*104C8080381048	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 21 DE MARZO CLAVE 30DTV1024G	XALAPA	XALAPA	7,672		7,672		7,672	
*104C8080381051	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MORA CLAVE 30ETV0301L	XALAPA	XALAPA	32,556		32,556		32,556	
*104C8080381054	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROES DE NACAZARI CLAVE 30EJN0059Z	XALAPA	XALAPA	48,274		48,274		48,274	
*104C8080381055	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIN TORRES PADILLA CLAVE 30DPR3820R	XALAPA	XALAPA	108,125		108,125		108,125	
*104C8080390319	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO FENTANES CLAVE 30DTV0813M	XALAPA	XALAPA	24,049		24,049		24,049	

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA (MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS) (PROMES)											
2008											
*104C8080390332	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30DJN0818S (TERMINACION DE OBRA)	XALAPA	XALAPA	110,835		110,835			110,835		
*104C8080390401	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJEDA CLAVE 30DTV0781K	XALAPA	XALAPA	244,099		244,099			244,099		
*104C8080300771	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS, EN EL JARDIN DE NIÑOS SARA FELICIDAD TAPIA DE PEREDO, CLAVE 30EJN0980T	XALAPA	XALAPA ENRIQUEZ	130,211	7	130,204			130,211		
*104C8080381052	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TERESA PEÑAFIEL DE HERNANDEZ CLAVE 30EJN0044X	XALAPA	XALAPA-ENRIQUEZ	57,151		57,151			57,151		
*104C8080391175	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL RAMOS MILLAN CLAVE 30EPR1234L (TERMINACION DE OBRA)	XICO	LA LAGUNA	105,612		105,612			105,612		
*104C8080300772	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS, EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, CLAVE 30EJN1118E	XICO	SAM MARCOS DE LEON (SAN MARCOS)	69,134	5	69,129			69,134		
*104C8080300368	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN H. CERDAN CLAVE 30EJN0114B	XICO	SAN MARCOS DE LEON (SAN MARCOS)	95,539		95,539			95,539		
*104C8080391174	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR5282X (TERMINACION DE OBRA)	XICO	XICO	86,753		86,753			86,753		
*104C8080381056	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR1408M (TERMINACION DE OBRA)	YECUATLA	CRUZ BLANCA	42,450		42,450			42,450		
*104C8080381057	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DPR4126Z (TERMINACION DE OBRA)	YECUATLA	EL MIRADOR	105,593		105,593			105,593		
*104C8080381058	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR4577B (TERMINACION DE OBRA)	YECUATLA	SANTA JULIA	37,983		37,983			37,983		
				SUB-TOTAL:		8,759,945	144,169	8,615,776		8,759,945	127
				TOTAL FONDO:		16,980,989	179,998	16,800,991	42,503	16,938,486	214
PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA (PAOE)											
2011											
*104C8080321051	CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL DEL LABORATORIO DE COMPUTO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CERRO AZUL CLAVE 30DIT0004S	CERRO AZUL	CERRO AZUL	3,742,752	4,956	3,737,796			3,742,752		
*104C8080321052	CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS Y SERVICIOS BASICOS (TRES AULAS VIRTUALES, SALA DE VIDEOCONFERENCIAS, BIBLIOTECA, ADMON. SISTEMA INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, MÓDULO DE SERVS. SANITARIOS) EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ORIZABA CLAVE 30DIT0001V	ORIZABA	ORIZABA	7,043,477	3,138,636	3,904,841			7,043,477		
*104C8080321053	AMPLIACION DE TALLER DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, CONSTRUCCION DE TALLER DEL MANTENIMIENTO DE UN E.E., ALMACEN, OFICINAS DE UN E.E Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE URSULO GALVAN CLAVE 30DIT0003T	URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	1,984,746		1,984,746			1,984,746		
				SUB-TOTAL:		12,770,975	3,143,592	9,627,383		12,770,975	3
2013											
104C8080340429	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	7,006,230		7,006,230			7,006,230		
104C8080340430	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL EN	CERRO AZUL	CERRO AZUL	5,653,725		5,653,725			5,653,725		

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN PÚBLICA 2015
DESGLOSE POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FONDO

UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBUNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADO			TRAMITADO PARA SU LIBERACION	SALDO	OBR/ACC.
						TOTAL	SIN EXPEDIENTE TÉCNICO	CON EXPEDIENTE TÉCNICO			
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ											
PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA (PAOE)											
2013											
EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CERRO AZUL											
104C8080340431	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BIBLIOTECA 600 LECTORES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ORIZABA	ORIZABA	ORIZABA	15,000,000	15,000,000				15,000,000		
104C8080340433	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE UN NIVEL EN EL CENTRO REGIONAL DE OPTIMIZACION Y DESARROLLO DE EQUIPO DE ORIZABA	ORIZABA	ORIZABA	10,776,150	10,776,150				10,776,150		
104C8080340432	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL GIMNASIO AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO VERACRUZ	VERACRUZ	VERACRUZ	14,857,071	14,857,071				14,857,071		
				SUB-TOTAL:	53,293,176	53,293,176			53,293,176	5	
				TOTAL FONDO:	66,064,151	56,436,768	9,627,383		66,064,151	8	
PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD (PAC)											
2009											
104C8080300767	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CERRO AZUL CLAVE 30DIT0004S (TERMINACION DE ACCION)	CERRO AZUL	CERRO AZUL	25,917	3,883	22,034			25,917		
104C8080300768	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ORIZABA CLAVE 30DIT0001V (TERMINACION DE ACCION)	ORIZABA	ORIZABA	224,290	158,870	65,420			224,290		
				SUB-TOTAL:	250,207	162,753	87,454		250,207	2	
				TOTAL FONDO:	250,207	162,753	87,454		250,207	2	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL A (PRODERE A)											
2015											
104C8080350772	SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON CUBIERTA METALICA ESTRUCTURAL CURVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 109 CLAVE 30DST0109T	PANUCO	TAMOS	1,239,703	1,239,703				1,239,703		
104C8080350771	CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA ESTRUTURAL A DOS AGUAS EN CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR2875N	TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	1,132,805	1,132,805				1,132,805		
				SUB-TOTAL:	2,372,508	2,372,508			2,372,508	2	
				TOTAL FONDO:	2,372,508	2,372,508			2,372,508	2	
UNIDAD PRESUPUESTAL:				1,772,061,710	672,026,414	1,100,035,296		229,719,311	1,542,342,399	3,179	