

**INVERSIÓN PÚBLICA 2020**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 1

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ</b>																
FAM 2018																
02082018000076	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHIPILLI CLAVE 30DJN2789A	XALAPA	XALAPA			23/04/2018 - 16/08/2018	52,815.30	52,815.30							0.00	0.00
TOTAL FONDO:							52,815.30	52,815.30								
FAM 2019																
02082019000128	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "E" EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30EPR2723H	ZONGOLICA	TOTOLACATLA	92.0	92.0	22/07/2019 - 01/01/2020	497,686.95	497,686.95		458,330.31	458,330.31			M2	75.96	75.96
02082019000074	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30DPR0637Z	PLAYA VICENTE	PLAYA VICENTE	91.2	91.2	23/09/2019 - 09/02/2020	700,640.00	700,640.00		639,569.81	639,569.81			M2	75.96	75.96
02082019000075	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 30DPR2165Z	PLAYA VICENTE	SAN FRANCISCO	99.8	99.8	23/09/2019 - 18/01/2020	549,959.86	549,959.86		549,368.69	549,368.69			M2	75.96	75.96
02082019000022	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 64 CLAVE 30DST0075T	PUEBLO VIEJO	CUAUHTÉMOC	99.9	99.8	18/11/2019 - 06/03/2020	844,596.33	844,596.33		843,420.41	843,420.41			M2	600.00	600.00
02082019000095	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0842H	TLALNELHUAYOCAN	SAN ANTONIO HIDALGO	98.3	95.8	07/10/2019 - 01/02/2020	158,064.08	158,064.08		151,490.22	151,490.22			M2	75.96	75.96
02082019000038	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS (TIPO RURAL) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO RUIZ GALINDO CLAVE 30ETV0447F	FORTÍN	FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA LLAVE	99.9	99.9	26/09/2019 - 25/01/2020	650,246.62	650,246.62		650,210.42	650,210.42			M2	151.92	151.92
02082019000023	POR SUSTITUCIÓN DE LOS EDIFICIOS "D Y G" CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CLAVE 30EPR0734Z	CHALMA	CHALMA	99.9	99.7	01/07/2019 - 01/01/2020	584,720.55	584,720.55		583,548.80	583,548.80			M2	455.75	455.75
02082019000078	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESÚS REYES HERÓLES CLAVE 30DES0119H	RAFAEL DELGADO	JALAPILLA	99.8	99.8	25/11/2019 - 08/03/2020	1,204,096.52	1,204,096.52		1,202,694.50	1,202,694.50			M2	151.92	151.92
02082019000053	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV0212T	JUCHIQUE DE FERRER	JUCHIQUE DE FERRER	99.9	99.9	14/10/2019 - 11/01/2020	628,710.77	628,710.77		628,112.79	628,112.79			M2	300.00	300.00
02082019000096	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COMEDOR, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DPR1270R	TONAYÁN	MONTE REAL	99.9	99.9	09/09/2019 - 01/01/2020	457,367.38	457,367.38		456,982.72	456,982.72			M2	500.00	500.00
02082019000038	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR551Z	FORTÍN	LOMAS DE SAN MARCIAL	99.8	99.8	14/10/2019 - 03/03/2020	1,128,606.35	1,128,606.35		1,127,116.77	1,127,116.77			M2	400.00	400.00
02082019000079	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA MÁRTIRES DE 1907 CLAVE 30DES0015M	RIO BLANCO	RIO BLANCO	99.9	99.9	14/10/2019 - 10/02/2020	3,042,863.66	3,042,863.66		3,042,520.96	3,042,520.96			M2	1,333.00	1,333.00
02082019000040	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAYMUNDO BASURTO VASCONCELO CLAVE 30DJN0597Y	HIDALGOTTILÁN	HIDALGOTTILÁN	99.9	99.8	23/09/2019 - 18/01/2020	250,586.07	250,586.07		250,176.33	250,176.33			M2	333.00	333.00
02082019000054	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN CLAVE 30DPR0188K	LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	97.1	96.3	04/11/2019 - 02/03/2020	1,798,671.54	1,798,671.54		1,733,327.58	1,733,327.58			M2	304.00	304.00
02082019000098	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVÁN CLAVE 30EPR2512D	TUXPAN	TUXPAN	99.8	99.8	04/12/2019 - 02/03/2020	3,948,177.98	3,948,177.98		3,942,062.56	3,942,062.56			M2	1,333.00	1,333.00
02082019000024	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. JORGE CERDÁN CLAVE 30EPR0486I	COATEPEC	LA CONCHA	100.0	100.0	14/10/2019 - 16/02/2020	418,454.31	418,454.31		418,454.31	418,454.31			M2	212.76	212.76
02082019000080	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMANDITA PIREZ DE PRETELÍN CLAVE 30DJN0600V	SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	99.8	99.8	11/11/2019 - 08/02/2020	989,095.87	989,095.87		987,352.45	987,352.45			M2	300.00	300.00
02082019000041	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y DOMO, REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30DTV1321G	HUEYAPAN DE OCAMPO	EL AGUACATE			23/09/2019 - 20/01/2020	452.99	452.99						M2	441.96	441.96
02082019000129	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL TELEBACHILLERATO ZACUALPAN CLAVE 30ETH0275K	ZACUALPAN	ZACUALPAN	99.7	99.7	28/10/2019 - 25/01/2020	448,412.77	448,412.77		447,345.36	447,345.36			M2	76.00	76.00
02082019000103	BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DES0134Z	ZACUALPAN	ZACUALPAN	99.8	99.8	21/10/2019 - 18/01/2020	989,345.28	989,345.28		988,164.39	988,164.39			M2	350.00	350.00
02082019000055	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES, EN LA	LAS CHOAPAS	MIGUEL HIDALGO Y	86.1	79.2	16/09/2019 - 13/01/2020	561,935.88	561,935.88		445,304.12	445,304.12			M2	116.00	116.00

LIC. HUGO LUIS MARTÍNEZ BOUZAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ

DIRECTOR GENERAL

**INVERSIÓN PÚBLICA 2020**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**

PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 2

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ</b>																
02082019000042	ESCUELA PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI. CLAVE 30DPR2736M CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR5586Q	HUEYAPAN DE OCAMPO	EL AGUACATE	99.9	99.9	04/11/2019 - 02/03/2020	917,768.34	917,768.34		917,475.79	917,475.79		M2	441.96	441.96	
02082019000081	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO LÓPEZ DOMÍNGUEZ, CLAVE 30DPR4907D	SOCONUSCO	SOCONUSCO	99.8	99.7	18/11/2019 - 06/03/2020	1,498,871.18	1,498,871.18		1,495,854.19	1,495,854.19		M2	500.00	500.00	
02082019000025	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EXPROPIACIÓN PETROLERA CLAVE 30DPR0333F	PUEBLO VIEJO	CIUDAD CUALHTEMOC	99.9	99.9	04/12/2019 - 02/03/2020	1,371,595.60	1,371,595.60		1,370,641.20	1,370,641.20		M2	450.00	450.00	
02082019000056	POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUZ MARÍA SERRADEL CLAVE 30EJN0841S	MARIANO ESCOBEDO	COLONIA EUIDAL	99.8	99.8	16/12/2019 - 04/03/2020	354,542.31	354,542.31		354,010.31	354,010.31		M2	75.96	75.96	
02082019000108	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EJÉRCITO MEXICANO CLAVE 30DPR5552Z	VERACRUZ	MATA COCUITE	99.9	99.8	23/09/2019 - 05/01/2020	276,967.68	276,967.68		276,578.84	276,578.84		M2	451.92	451.92	
02082019000043	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 30DTV1297X	HUEYAPAN DE OCAMPO	NACATLE	99.9	99.9	14/10/2019 - 10/02/2020	1,118,883.27	1,118,883.27		1,118,528.10	1,118,528.10		M2	441.96	441.96	
02082019000083	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI, CLAVE 30EJN0937E	TANTOYUCA	CORRALILLO	99.6	92.6	22/07/2019 - 01/01/2020	14,089.45	14,089.45		13,050.57	13,050.57		M2	100.00	100.00	
02082019000026	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO AGUIRRE BELTRÁN CLAVE 30EPR3850K	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	98.7	97.0	07/10/2019 - 04/01/2020	210,257.78	210,257.78		204,065.92	204,065.92		M2	75.96	75.96	
02082019000059	POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS CLAVE 30EPR1423D	MINATITLAN	LAS LOMAS	98.2	98.1	18/11/2019 - 06/03/2020	2,499,859.21	2,499,859.21		2,454,778.72	2,454,778.72		M2	531.72	531.72	
02082019000006	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CLAVE 30EJN0322I	ALTOTONGA	ALTOTONGA	99.8	98.9	09/09/2019 - 01/01/2020	88,340.41	88,340.41		87,434.58	87,434.58		M2	384.92	384.92	
02082019000044	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN1721N	JALACINGO	JALACINGO	99.7	99.4	07/10/2019 - 03/02/2020	310,632.50	310,632.50		309,054.72	309,054.72		M2	216.00	216.00	
02082019000109	POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR0909Z	ZACUALPAN	CARRIZAL CHIFLON	99.9	99.9	07/10/2019 - 04/01/2020	449,786.43	449,786.43		449,457.60	449,457.60		M2	76.00	76.00	
02082019000060	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JESÚS REYES HERÓLES CLAVE 30DJN3640Q	ZACUALPAN	TLACHICHILQUILLO	99.9	99.7	28/10/2019 - 04/02/2020	202,004.65	202,004.65		201,532.96	201,532.96		M2	250.00	250.00	
02082019000130	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENCARNACIÓN PEÑA FLORES CLAVE 30DJN2024Y	COSAMALOAPAN	SAN ISIDRO	99.8	99.8	05/12/2019 - 03/03/2020	296,964.41	296,964.41		296,457.12	296,457.12		M2	60.00	60.00	
02082019000084	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30DPR0042Q	TANTOYUCA	LA ESTANZUELA	99.8	99.6	21/10/2019 - 18/01/2020	354,779.98	354,779.98		353,550.93	353,550.93		M2	350.00	350.00	
02082019000063	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CLAVE 30DTV0346I	NAOLINCO	EL ESPINAL	99.8	99.8	04/11/2019 - 02/03/2020	1,497,948.66	1,497,948.66		1,495,167.98	1,495,167.98		M2	500.00	500.00	
02082019000110	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30DJN2359Q	VILLA ALDAMA	COLONIA BENITO JUÁREZ	99.0	74.5	23/09/2019 - 05/01/2020	11,475.95	11,475.95		8,554.42	8,554.42		M2	45.57	45.57	
02082019000027	RETIRO DE TECHADO DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN CLAVE 30EES0013N	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			05/08/2019 - 01/01/2020	1,209.12	1,209.12					M2	1,040.00	1,040.00	
02082019000085	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN CLAVE 30EPR2079Q	TANTOYUCA	LA PITAHAYA	99.9	99.9	07/10/2019 - 28/01/2020	619,457.34	619,457.34		619,291.07	619,291.07		M2	197.49	197.49	
02082019000064	CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR2444X	ZACUALPAN	CARRIZAL CHICO	99.9	99.8	21/10/2019 - 18/01/2020	369,402.57	369,402.57		368,762.46	368,762.46		M2	128.00	128.00	
02082019400058	INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS FRACCIONAMIENTO CIUDAD OLMECA CLAVE 30ETC0021N	COATZACOALCOS	FRACCIONAMIENTO CIUDAD OLMECA	99.3	99.3	16/12/2019 - 04/03/2020	345,741.60	345,741.60		343,576.62	343,576.62		OBRA	1.00	1.00	
02082019000131	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR4863W	COATZACOALCOS	CINCO DE MAYO	99.9	99.5	14/10/2019 - 01/02/2020	143,090.30	143,090.30		142,421.64	142,421.64		M2	229.59	229.59	
02082019000028	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES (8 00 X 12.00), DEMOLICIÓN Y	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	91.6	90.3	23/09/2019 - 26/02/2020	1,243,473.44	1,243,473.44		1,122,907.31	1,122,907.31		M2	500.00	500.00	

*Hugo L. Martínez Bouza*  
 LIC. HUGO LUIS MARTÍNEZ BOUZA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Ricardo García Jiménez*  
 ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**INVERSIÓN PÚBLICA 2020**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**

PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 3

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ</b>																
02082019000112	CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE BANDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO CLAVE 30DJN2372D	VILLA ALDAMA	CRUZ BLANCA	97.8	97.8	11/11/2019 - 08/02/2020	380,754.43	380,754.43		372,673.60	372,673.60		M2	420.00	420.00	
02082019000067	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC CLAVE 30DJN0057B	ORIZABA	ORIZABA	99.7	99.6	07/10/2019 - 22/02/2020	276,753.50	276,753.50		275,817.30	275,817.30		M2	400.00	400.00	
02082019000086	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, BANDA, REHABILITACIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMÁN VALDÉS CLAVE 30ETV0076E	TANTOYUCA	ZAPOTAL SAN LORENZO	99.9	99.8	26/08/2019 - 01/01/2020	519,011.82	519,011.82		518,209.58	518,209.58		M2	275.96	275.96	
02082019000132	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN CLAVE 30DTV1957P	ALTOTONGA	ADOLFO MORENO	99.9	99.9	18/11/2019 - 15/02/2020	899,117.69	899,117.69		898,363.59	898,363.59		M2	180.00	180.00	
02082019400099	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	30/12/2019 - 29/02/2020	2,537,233.31	2,537,233.31		2,537,233.31	2,537,233.31		MOBILIARIO Y EQUIPO	1.00	1.00	
02082019000029	REHABILITACIÓN Y DOMO, EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, CLAVE 30DPR1220J	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	99.9	99.8	07/10/2019 - 04/01/2020	309,135.79	309,135.79		308,823.79	308,823.79		M2	833.00	833.00	
02082019000088	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS DARWIN, CLAVE 30DJN0469Q	TATATILA	TATATILA	100.0	100.0	23/09/2019 - 13/01/2020	188,782.79	188,782.79		188,782.79	188,782.79		M2	75.96	75.96	
02082019000068	REHABILITACIÓN A EDIFICIO Y SANITARIOS, RED ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JULIO LÓPEZ SILVA CLAVE 30DSN0020Q	ORIZABA	ORIZABA	99.5	99.3	04/11/2019 - 02/03/2020	1,274,165.41	1,274,165.41		1,266,376.11	1,266,376.11		M2	600.00	600.00	
02082019400100	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	30/12/2019 - 10/02/2020	988,004.48	988,004.48		988,004.48	988,004.48		EQUIPAMIENTO	1.00	1.00	
02082019000030	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ABRAHAM CABAÑAS CLAVE 30EPR0556N	CÓRDOBA	AGUSTÍN MILLÁN	99.6	99.0	09/09/2019 - 18/01/2020	118,008.11	118,008.11		116,900.36	116,900.36		M2	75.96	75.96	
02082019000117	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO FENTANES CLAVE 30DTV0813M	XALAPA	XALAPA	100.0	100.0	11/11/2019 - 08/11/2020	284,774.35	284,774.35		284,774.35	284,774.35		M2	277.88	277.88	
02082019000045	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 30EPR1118V	JALACINGO	JALACINGO	99.4	98.7	28/10/2019 - 25/01/2020	328,432.90	328,432.90		324,304.06	324,304.06		M2	266.67	266.67	
02082019000007	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2979H	ACTOPAN	LA CAÑA	99.9	99.9	07/10/2019 - 28/01/2020	396,773.93	396,773.93		396,650.22	396,650.22		M2	250.00	250.00	
02082019000089	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DEGROLY CLAVE 30EJN0955U	TATATILA	TATATILA	100.0	100.0	07/10/2019 - 27/01/2020	207,520.41	207,520.41		207,520.40	207,520.40		M2	45.57	45.57	
02082019000133	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 30ETV0487G	ALTOTONGA	IGNACIO ZARAGOZA	99.9	99.8	23/09/2019 - 02/02/2020	709,078.88	709,078.88		708,019.20	708,019.20		M2	180.00	180.00	
02082019400101	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	30/12/2019 - 29/02/2020	190,711.78	190,711.78		190,711.78	190,711.78		EQUIPAMIENTO	1.00	1.00	
02082019000069	POR SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CÁNDIDO DONATO PADUA CLAVE 30EPR3302F	PAJAPAN	PAJAPAN	92.8	91.3	04/11/2019 - 02/03/2020	2,472,996.32	2,472,996.32		2,259,466.64	2,259,466.64		M2	718.80	718.80	
02082019000080	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (INCLUYE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA) Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, CLAVE 30DPR1033P	TEOCELO	TEOCELO	99.9	99.8	18/11/2019 - 06/03/2020	1,470,033.06	1,470,033.06		1,468,035.40	1,468,035.40		M2	646.00	646.00	
02082019000046	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA, CLAVE 30DTV0351U	JALCOMULCO	JALCOMULCO	98.9	98.7	21/10/2019 - 18/01/2020	711,111.74	711,111.74		701,939.06	701,939.06		M2	233.00	233.00	
02082019000031	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO AGUSTÍN MILLÁN, CLAVE 30ETH1086Z	CÓRDOBA	AGUSTÍN MILLÁN	99.9	99.7	08/07/2019 - 01/01/2020	250,189.49	250,189.49		249,497.31	249,497.31		M2	303.83	303.83	
02082019000093	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ZENAIDA ORTIZ GONZÁLEZ CLAVE 30EJN1288Z	TLALNELHUAYOCAN	POTRERO DEL BORDO (SANTA MARÍA)	95.7	93.3	04/11/2019 - 11/02/2020	377,946.96	377,946.96		352,770.61	352,770.61		M2	303.84	303.84	
02082019000118	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACIÓN DE DOMO Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 13, CLAVE 30DCT0036Q	XALAPA	XALAPA	99.9	99.9	04/12/2019 - 02/03/2020	2,315,002.40	2,315,002.40		2,313,099.35	2,313,099.35		M2	650.00	650.00	
02082019400104	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	30/12/2019 - 29/02/2020	16,019,614.02	16,019,614.02		16,019,614.02	16,019,614.02		MOBILIARIO Y EQUIPO	1.00	1.00	

  
 LIC. HUGO LUIS MARTÍNEZ BOUZAS  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**INVERSIÓN PÚBLICA 2020**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 4

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ</b>																
02082019000070	CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO "A", SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "A" Y "F") EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR0782K	PANUCO	MORALILLO	99.9	99.9	04/11/2019 - 13/03/2020	2,933,070.15	2,933,070.15		2,931,316.40	2,931,316.40		M2	681.72	681.72	
02082019000135	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS VIRGINIA AGUILAR PENSADO CLAVE 30EJN0886U	NAOLINCO	SAN MIGUEL AGUAZUELOS	99.1	98.3	07/10/2019 - 03/02/2020	219,162.93	219,162.93		215,608.76	215,608.76		M2	200.00	200.00	
02082019000094	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN AMOS COMENIO CLAVE TLALNELHUAYOCAN 30DTV1561F	RANCHO VIEJO	RANCHO VIEJO	99.4	98.9	23/09/2019 - 18/01/2020	416,660.98	416,660.98		412,353.71	412,353.71		M2	151.92	151.92	
02082019000071	POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 30EPR1681S	PAPANTLA	EL PORVENIR 2	99.8	99.8	23/09/2019 - 01/02/2020	449,858.16	449,858.16		449,065.53	449,065.53		M2	75.96	75.96	
02082019000119	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DE 1917 CLAVE 30DPR0788E	XALAPA	XALAPA	95.9	94.9	28/10/2019 - 22/02/2020	416,986.29	416,986.29		395,905.29	395,905.29		M2	45.47	45.47	
02082019000047	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, BIBLIOTECA Y DIRECCIÓN EN EL BACHILLERATO HERMANOS SERDÁN CLAVE 30EBH03230	JESÚS CARRANZA	JESÚS CARRANZA	99.2	98.4	07/10/2019 - 04/01/2020	501,573.56	501,573.56		493,723.18	493,723.18			METROS CUADRADOS	151.92	151.92
02082019000032	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 30ETV0493R	CÓRDOBA	AGUSTÍN MILLÁN	99.9	99.8	22/07/2019 - 05/01/2020	443,135.29	443,135.29		442,393.40	442,393.40		M2	151.91	151.91	
02082019400105	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	23/12/2019 - 29/02/2020	5,835,460.50	5,835,460.50		5,835,460.50	5,835,460.50		EQUIPAMIENTOS	1.00	1.00	
02082019000072	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS KAHUASA TZIYA, JUA, CLAVE 30DJN0698W	PAPANTLA	PAPANTLA			05/08/2019 - 01/01/2020	12,015.97	12,015.97					M2	541.92	541.92	
02082019000048	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCION-BIBLIOTECA SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M. OROPEZA CLAVE 30EJN0266G	JILOTEPEC	LAS LOMAS	99.9	99.9	16/12/2019 - 04/03/2020	1,269,338.64	1,269,338.64		1,268,572.21	1,268,572.21		M2	180.00	180.00	
02082019000034	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR2445W	ZACUALPAN	ZACUALPILLA	99.8	99.8	04/11/2019 - 01/02/2020	744,107.18	744,107.18		742,937.99	742,937.99		M2	151.00	151.00	
02082019400106	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	30/12/2019 - 29/02/2020	1,450,310.83	1,450,310.83		1,450,310.83	1,450,310.83		EQUIPAMIENTOS	1.00	1.00	
02082019000073	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CLAVE 30DPR2072Y	PASO DEL MACHO	SAN JOSÉ BALSA CAMARÓN (LA COLMENA)	99.8	99.8	28/10/2019 - 11/02/2020	892,889.41	892,889.41		891,911.32	891,911.32		M2	300.00	300.00	
02082019000008	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MANUEL GUTIERREZ ZAMORA CLAVE 30EPR0160D	ALTOTONGA	MECACALCO	99.9	99.9	18/11/2019 - 06/03/2020	1,347,124.61	1,347,124.61		1,346,148.78	1,346,148.78		M2	450.00	450.00	
02082019000035	POR SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO "E" CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y MURO DE CONTENCIÓN (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE OCTUBRE DE 1863 CLAVE 30DPR3522S	COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	100.0	99.9	14/10/2019 - 10/02/2020	914,653.42	914,653.42		914,571.39	914,571.39		M2	303.89	303.89	
02082019000121	CONSTRUCCIÓN DE UNA BANDA POSTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIERO, CLAVE 30DTV1703N	XALAPA	XALAPA	99.8	99.7	02/12/2019 - 29/02/2020	335,042.39	335,042.39		334,366.63	334,366.63		M2	100.00	100.00	
02082019000049	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR4275G	JOSÉ AZUETA	LINDA VISTA	99.8	99.8	16/12/2019 - 04/03/2020	998,116.03	998,116.03		996,919.35	996,919.35		M2	333.00	333.00	
02082019000009	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VIRGILIO URIBE CLAVE 30DTV0231H	ALVARADO	ANTON LIZARDO	99.9	99.9	02/09/2019 - 03/02/2020	823,004.88	823,004.88		822,532.68	822,532.68		M2	551.00	551.00	
02082019000123	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, UN MÓDULO DE BAÑO Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30DPR5200X	XALAPA	XALAPA	99.8	99.8	18/11/2019 - 15/02/2020	555,139.02	555,139.02		554,262.28	554,262.28		M2	275.96	275.96	
02082019000036	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30EPR0685H	COSOLEACAQUE	MINATITLÁN	99.9	99.8	14/10/2019 - 10/02/2020	365,334.92	365,334.92		364,667.24	364,667.24		M2	455.76	455.76	
02082019000010	POR SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CLAVE 30DTV0243M	AMATITLÁN	AMATITLÁN	99.9	99.9	23/09/2019 - 05/01/2020	545,878.42	545,878.42		545,449.42	545,449.42		M2	202.56	202.56	
02082019000124	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ AZUETA, CLAVE 30DPR3897F	XALAPA	XALAPA	98.3	96.8	11/11/2019 - 23/02/2020	432,206.86	432,206.86		418,789.08	418,789.08		M2	140.00	140.00	
02082019000037	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES, MURO DE CONTENCIÓN, BANDA PERIMETRAL Y	ESPINAL	ESPINAL	99.8	98.4	02/09/2019 - 05/01/2020	51,403.51	51,403.51		50,603.64	50,603.64		M2	370.28	370.28	

LIC. HUGO LUIS MARTÍNEZ BONZAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ

DIRECTOR GENERAL

**INVERSIÓN PÚBLICA 2020**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 5

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ</b>																
02082019000050	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30EJN0250F	JOSÉ AZUETA	EL CAFE Y ANEXAS	99.9	99.8	11/11/2019 - 08/02/2020	682,294.28	682,294.28		681,609.02	681,609.02			M2	130.00	130.00
02082019000011	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS, OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCO ANTONIO MUÑOZ, CLAVE 30DPR4113V	AMATLÁN DE LOS REYES	CACAHUATL	89.7	85.2	09/09/2019 - 01/01/2020	623,029.56	623,029.56		531,345.07	531,345.07			M2	300.00	300.00
02082019400107	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN CLAVE 30EPR0218N	VARIOS	VARIAS	100.0	100.0	30/12/2019 - 29/02/2020	844,868.06	844,868.06		844,868.06	844,868.06		MOBILIARIO Y EQUIPO	M2	1.00	300.00
02082019000125	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE DIRECCIONES PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	YECUATLA	YECUATLA	99.9	99.9	04/11/2019 - 02/03/2020	1,704,108.09	1,704,108.09		1,703,210.67	1,703,210.67			M2	833.33	833.33
02082018000051	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN CLAVE 30DES0125S	JOSÉ AZUETA	VILLA AZUETA	99.9	99.9	25/11/2019 - 08/03/2020	642,725.47	642,725.47		642,634.09	642,634.09			M2	400.00	400.00
02082018000012	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR1983O	AMATLÁN DE LOS REYES	PEÑUELA	99.9	99.9	30/09/2019 - 02/02/2020	800,349.53	800,349.53		800,273.02	800,273.02			M2	546.85	546.85
02082019000013	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR3160Z	AMATLÁN DE LOS REYES	POTRERO VIEJO	99.9	99.9	18/11/2019 - 06/03/2020	1,137,703.78	1,137,703.78		1,137,032.79	1,137,032.79			M2	542.44	542.44
02082019000052	POR SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO "F" CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN RODRÍGUEZ CLARA, CLAVE 30DPR1984N	JOSÉ AZUETA	VILLA AZUETA	99.9	99.9	04/11/2019 - 02/03/2020	605,448.80	605,448.80		605,282.04	605,282.04			M2	233.00	233.00
02082019000014	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS JJANA AMELIA CELIS, CLAVE 30EJN0105U	EMILIANO ZAPATA	ESTACION CHAVARRILLO	99.9	99.9	23/09/2019 - 07/01/2020	949,114.15	949,114.15		948,500.50	948,500.50			M2	120.00	120.00
02082019000015	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CLAVE 30EPR0285L	ATOYAC	GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO)	99.9	99.9	04/12/2019 - 02/03/2020	2,969,832.70	2,969,832.70		2,966,890.92	2,966,890.92			M2	1,000.00	1,000.00
02082019000016	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DPR2727E	BANDERILLA	BANDERILLA	100.0	100.0	12/08/2019 - 01/01/2020	38,815.78	38,815.78		38,815.78	38,815.78			M2	360.88	360.88
02082019000017	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO LA HACIENDITA CLAVE 30ETH1096F	BANDERILLA	LA HACIENDITA	99.8	99.8	02/09/2019 - 01/01/2020	725,212.75	725,212.75		723,819.93	723,819.93			M2	197.49	197.49
02082019000148	POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN OSORIO LÓPEZ CLAVE 30DJN1276V	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	99.9	99.3	02/09/2019 - 01/01/2020	188,043.70	188,043.70		186,773.21	186,773.21			M2	350.00	350.00
02082019000018	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA MATA REDONDA, CLAVE 30DES0110Q	PUEBLO VIEJO	HIDALGO	99.9	99.9	18/11/2019 - 06/03/2020	1,998,991.46	1,998,991.46		1,997,688.64	1,997,688.64			M2	600.00	600.00
02082019000184	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 30EPR3331A	JILOTEPEC	VISTA HERMOSA PRIMERA MANZANA	99.9	99.9	18/11/2019 - 06/03/2020	1,083,507.54	1,083,507.54		1,082,441.34	1,082,441.34			M2	350.00	350.00
02082019000019	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR0394S	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	99.9	99.9	04/12/2019 - 02/03/2020	1,090,290.29	1,090,290.29		1,090,207.36	1,090,207.36			M2	300.00	300.00
02082019000021	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO POZOLAPAN, CLAVE 30ETK0024T	CATEMACO	POZOLAPAN (CARTAGENA)	99.2	99.2	14/10/2019 - 11/01/2020	999,784.16	999,784.16		992,665.61	992,665.61			M2	151.92	151.92
02082019000001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LA VILLA RICA DE LA VERACRUZ CLAVE 30ETV0465V	ACAYUCAN	LA PALMA	99.7	98.5	25/11/2019 - 08/03/2020	197,274.78	197,274.78		194,409.80	194,409.80			M2	451.92	451.92
02082019000002	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30DPR2124N	ACTOPAN	TRAPICHE DEL ROSARIO	99.8	99.8	28/10/2019 - 25/01/2020	833,382.15	833,382.15		832,453.64	832,453.64			M2	300.00	300.00
02082019000189	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE 30EPR2813Z	NARANJOS AMATLÁN	RANCHO VIEJO	99.8	99.7	16/12/2019 - 04/03/2020	848,711.75	848,711.75		846,996.80	846,996.80			M2	100.00	100.00
02082019000003	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0058Q	ACTOPAN	VISTA HERMOSA	99.8	99.7	22/07/2019 - 01/01/2020	330,254.77	330,254.77		329,339.39	329,339.39			M2	45.57	45.57
02082019000005	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30ETV0467T	ALTOTONGA	ALTOTONGA	99.9	99.9	25/11/2019 - 08/03/2020	2,489,346.02	2,489,346.02		2,488,405.44	2,488,405.44			M2	379.80	379.80
02082019000190	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA WILFRIDO GARCÍA CLAVE	HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA	99.9	99.9	16/12/2019 - 04/03/2020	848,426.55	848,426.55		848,121.06	848,121.06			M2	500.00	500.00

LIC. HUGO LUIS MARTÍNEZ BOUZAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ

DIRECTOR GENERAL

**INVERSIÓN PÚBLICA 2020**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 6

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ</b>																
02082019000191	30DPR3396L POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS (INCLUYE DEMOLICIÓN), REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FRANCISCO MANZANILLO CLAVE 30EPR1766Z	PLAYA VICENTE	EL NIROMANTE	99.8	99.8	16/12/2019 - 14/03/2020	1,224,412.80	1,224,412.80		1,222,992.24	1,222,992.24		M2	500.00	500.00	
02082019000192	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS EL ZAPOTE CLAVE 30KJN48640	HUAYACOCOTLA	EL ZAPOTE	99.9	99.8	25/11/2019 - 22/02/2020	596,902.19	596,902.19		596,284.01	596,284.01		M2	300.00	300.00	
02082019000196	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0120C	CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	99.9	99.9	16/12/2019 - 04/03/2020	1,687,017.38	1,687,017.38		1,685,508.29	1,685,508.29		M2	800.00	800.00	
02082019000198	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 30EPR24360	TLACHICHILCO	TLACHICHILCO	99.7	99.7	02/12/2019 - 29/02/2020	531,300.54	531,300.54		530,154.89	530,154.89		M2	850.00	850.00	
02082019000233	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR0947C	CASTILLO DE TEAYO	SANTA CRUZ	99.8	99.8	04/12/2019 - 02/03/2020	1,056,950.87	1,056,950.87		1,055,182.19	1,055,182.19		M2	300.00	300.00	
02082019000234	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30DPB1153A	TLACHICHILCO	NUEVO CHINTIPAN	99.4	99.4	16/12/2019 - 04/03/2020	615,174.10	615,174.10		611,607.35	611,607.35		M2	150.00	150.00	
02082019000236	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PALMA OSTOS CLAVE 30DJN3262F	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	99.9	99.9	25/11/2019 - 23/01/2020	394,072.51	394,072.51		393,780.64	393,780.64		M2	100.00	100.00	
02082019000237	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ CLAVE 30DE90143H	BOCA DEL RÍO	BOCA DEL RÍO	99.8	99.8	25/11/2019 - 22/02/2020	892,033.24	892,033.24		890,962.81	890,962.81		M2	417.00	417.00	
02082019000240	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALPILLI CLAVE 30EPR0367V	BENITO JUAREZ	CHICHILZOQUITL	99.0	99.8	30/12/2019 - 08/03/2020	678,585.06	678,585.06		677,756.54	677,756.54		M2	300.00	300.00	
02082019000241	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DPB0399N	IXHUATLÁN DE MADERO	GENERAL FELIPE ANGELES	99.8	99.8	02/12/2019 - 29/02/2020	480,817.59	480,817.59		480,106.35	480,106.35		M2	250.00	250.00	
02082019000245	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO LIMONES CLAVE 30ETH0108N	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	LIMONES	98.8	98.7	31/12/2019 - 09/03/2020	460,058.34	460,058.34		454,516.59	454,516.59		METROS CUADRADOS	70.00	70.00	
02082019000246	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN EN EL TELEBACHILLERATO DE OHUILAPAN CLAVE 30ETH0741P	SAN ANDRÉS TUXTLA	OHUILAPAN	96.2	96.2	02/12/2019 - 29/02/2020	748,415.48	748,415.48		720,209.72	720,209.72		M2	200.00	200.00	
02082019000248	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR3844Z	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	JUAN ANTONTLA	99.3	99.3	16/12/2019 - 04/03/2020	210,567.31	210,567.31		209,264.94	209,264.94		M2	63.00	63.00	
02082019000289	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30DPR1395Z	VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	99.8	99.8	23/12/2019 - 01/03/2020	889,737.40	889,737.40		888,793.53	888,793.53		M2	151.92	151.92	
02082019000254	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C (PLANTA BAJA: DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, PLANTA ALTA: CUATRO AULAS DIDÁCTICAS) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ LUIS MARTÍNEZ AGUILAR CLAVE 30ETV0482L	MEDELLÍN	FRACCIONAMIENTO PUENTE MORENO	99.9	99.9	31/12/2019 - 09/03/2020	4,940,825.78	4,940,825.78		4,935,988.74	4,935,988.74		M2	900.00	900.00	
02082019000255	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PASCUAL ORTIZ RUBIO CLAVE 30DTV0855L	VERACRUZ	VERACRUZ	99.8	99.7	31/12/2019 - 09/03/2020	2,250,838.36	2,250,838.36		2,246,265.93	2,246,265.93		M2	900.00	900.00	
02082019000280	POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR1040Z	VEGA DE ALATORRE	TACAHUTE VIEJO	99.9	99.9	23/12/2019 - 01/03/2020	1,078,079.14	1,078,079.14		1,077,139.72	1,077,139.72		M2	200.00	200.00	
02082019000291	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30ETV0149G	OZULUAMA	POBLADO TIERRA Y LIBERTAD	99.8	99.8	23/12/2019 - 01/03/2020	1,095,492.85	1,095,492.85		1,093,543.70	1,093,543.70		M2	189.00	189.00	
02082019000280	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E (OCHO AULAS DIDÁCTICAS, ÁREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS) Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NARANJOS CLAVE 30EIT0021H	NARANJOS AMATLÁN	NARANJOS	99.9	99.9	23/12/2019 - 01/03/2020	3,526,323.82	3,526,323.82		3,525,261.94	3,525,261.94		M2	500.00	500.00	
02082019000261	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR EN EL CETIS NO. 134 CLAVE 30DCT0008U	BANDERILLA	BANDERILLA	99.8	99.8	31/12/2019 - 09/03/2020	1,440,459.77	1,440,459.77		1,438,549.95	1,438,549.95		METROS CUADRADOS	600.00	600.00	
02082019000292	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA CLAVE	TRES VALLES	PLAN DE ALLENDE	99.9	99.9	23/12/2019 - 01/03/2020	2,199,243.26	2,199,243.26		2,198,279.69	2,198,279.69		M2	303.84	303.84	

LIC. HUGO LUIS MARTÍNEZ BOUZAS  
  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ

  
 DIRECTOR GENERAL

**INVERSIÓN PÚBLICA 2020**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 7

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ</b>																
02082019000293	30DPR3534X CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 68 CLAVE 30DST0068J	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	PEZOAPAN	98.9	98.9	05/12/2019 - 03/03/2020	991,563.93	991,563.93		981,244.04	981,244.04		M2	300.00	300.00	
02082019000263	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 7EE (CINCO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y ESCALERAS), CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y UN AULA DIDÁCTICA (ESTRUCTURA REGIONAL) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANEXA A LA BENE MERITA ESCU	XALAPA	XALAPA	99.9	99.9	23/12/2019 - 01/03/2020	2,688,127.47	2,688,127.47		2,687,499.75	2,687,499.75		M2	1,000.00	1,000.00	
02082019000264	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOAQUÍN ALCANTARA TOLENTINO CLAVE 30DTV1846K	COATEPEC	ZIMPIZAHUA	99.8	99.8	16/12/2019 - 04/03/2020	545,323.57	545,323.57		544,647.19	544,647.19		M2	300.00	300.00	
02082019000294	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30ETV0302K	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VAQUERIA	100.0	100.0	05/12/2019 - 03/03/2020	446,591.27	446,591.27		446,591.27	446,591.27		M2	80.00	80.00	
02082019000275	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H" Y OBRA EXTERIOR (INCLUDE DEMOLICIÓN), EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30EPR3184H	MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA DE ALTAMIRANO	99.2	99.2	23/12/2019 - 01/03/2020	1,660,202.13	1,660,202.13		1,648,041.82	1,648,041.82		M2	575.96	575.96	
02082019000295	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 30DPR3371C	ATZALAN	POMPEYA	99.8	99.8	05/12/2019 - 03/03/2020	699,822.54	699,822.54		699,060.87	699,060.87		M2	550.00	550.00	
02082019000276	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ÁNGEL CARVAJAL CLAVE, 30EPR0099Q	ALTO LUCERO	ALTO LUCERO	99.7	99.7	05/12/2019 - 03/03/2020	449,629.97	449,629.97		448,689.98	448,689.98		M2	75.96	75.96	
02082019000296	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO ALTO UXPANAPA CLAVE 30ETH1051J	LAS CHOAPAS	ALTO UXPANAPA	99.5	99.5	05/12/2019 - 03/03/2020	746,312.55	746,312.55		743,229.33	743,229.33		M2	200.00	200.00	
02082019000277	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 118 CLAVE 30DST0118A	NANCHITAL DE LAZARO	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	99.9	99.9	23/12/2019 - 01/03/2020	2,970,543.13	2,970,543.13		2,968,927.60	2,968,927.60		M2	651.92	651.92	
02082019000278	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30EPR3352N	PUEBLO VIEJO	ANÁHUAC	99.9	99.9	23/12/2019 - 01/03/2020	1,488,848.52	1,488,848.52		1,487,958.48	1,487,958.48		M2	500.00	500.00	
02082019000279	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIERO CLAVE 30DJN3871H	XALAPA	XALAPA	99.9	99.9	23/12/2019 - 01/03/2020	1,551,332.55	1,551,332.55		1,549,965.72	1,549,965.72		M2	600.00	600.00	
02082019000281	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN Y CANAL PARA DESAGÜE) EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2665V	ZONGOLICA	PALAPA	99.8	99.8	23/12/2019 - 01/03/2020	1,274,220.68	1,274,220.68		1,272,740.60	1,272,740.60		M2	305.20	305.20	
02082019000289	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO TONALACO CLAVE 30ETH1093I	XICO	TONALACO	99.9	99.9	16/12/2019 - 04/03/2020	674,970.41	674,970.41		674,713.13	674,713.13		M2	300.00	300.00	
02082019000283	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA USAER, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 30EPR2122O	TECOLUTLA	TECOLUTLA	99.9	99.9	23/12/2019 - 01/03/2020	1,896,232.71	1,896,232.71		1,895,279.42	1,895,279.42		M2	960.00	960.00	
02082019000284	POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, AULA COMEDOR, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30DPR1047S	TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	99.8	99.8	23/12/2019 - 01/03/2020	2,463,973.28	2,463,973.28		2,460,997.86	2,460,997.86		M2	200.00	200.00	
02082019000300	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO SAN JOSÉ TENEJAPA CLAVE 30ETH0502P	TEPATLAXCO	SAN JOSE TENEJAPA	99.8	99.8	16/12/2019 - 04/03/2020	599,197.39	599,197.39		598,445.90	598,445.90		METROS CUADRADOS	300.00	300.00	
02082019000285	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ORIVE ALBA CLAVE 30DPR1599T	TIERRA BLANCA	LA ATALAYA	99.7	99.7	23/12/2019 - 01/03/2020	1,590,821.48	1,590,821.48		1,586,765.59	1,586,765.59		M2	533.00	533.00	
TOTAL FONDO:							161,593,998.95	161,593,998.95		160,514,895.96	160,514,895.96					
FAM 2020						01/01/2020 - 31/12/2020	220,673,416.00	220,673,416.00						0.00	0.00	
PRESUPUESTO DISPONIBLE						01/01/2020 - 31/12/2020	20,820,976.90	20,820,976.90							0.00	0.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE						01/01/2020 - 31/12/2020	17,462,576.58	17,462,576.58							0.00	0.00

*Hugo L. Martínez Bouzas*  
 LIC. HUGO LUIS MARTÍNEZ BOUZAS  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Ricardo García Jiménez*  
 ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**INVERSIÓN PÚBLICA 2020**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 8

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.	
TOTAL FONDO:								258,956,969.48	258,956,969.48									
FAM R 2019																		
02082019000305		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR3224S	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	99.5	99.5	31/12/2019 - 09/03/2020	638,036.03	638,036.03		635,044.17	635,044.17		M2	150.00	150.00		
02082019000297		REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA PANAMA DE TEJEDA CLAVE 30EJN0151F	ALVARADO	ALVARADO	98.9	98.9	30/12/2019 - 12/02/2020	148,548.56	148,548.56		146,958.28	146,958.28		M2	80.00	80.00		
02082019000298		CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO EL CASTILLO CLAVE 30ETH0099W	XALAPA	XALAPA	99.9	99.9	30/12/2019 - 08/03/2020	867,950.18	867,950.18		867,230.80	867,230.80		M2	100.00	100.00		
02082019000304		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 30ETV0184M	IXHUATLÁN DE MADERO	AHUACAPA SEGUNDO	99.9	99.9	31/12/2019 - 09/03/2020	731,780.44	731,780.44		731,208.21	731,208.21		M2	100.00	100.00		
TOTAL FONDO:								2,386,315.21	2,386,315.21	2,380,441.46	2,380,441.46							
FAM REMANENTE 2017																		
02082017000343		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍMICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ CLAVE 30EPR1137J	XALAPA	XALAPA			14/12/2017 - 10/03/2018	109,690.53	109,690.53						0.00	0.00		
02082017000249		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍMICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 71 CLAVE 30OST0070Y	MARTÍNEZ DE LA TORRE	INDEPENDENCIA			25/10/2017 - 28/12/2017	88,081.83	88,081.83						0.00	0.00		
02082017000290		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍMICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIMÉ NUÑO CLAVE 30ETV0147I	MARTÍNEZ DE LA TORRE	MARTÍNEZ DE LA TORRE			25/10/2017 - 28/12/2017	7,487.76	7,487.76						0.00	0.00		
02082017000251		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍMICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES CLAVE 30EPR1347O	SAN RAFAEL	TEPETATES			04/12/2017 - 15/04/2018	65,987.05	65,987.05						0.00	0.00		
02082017000254		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍMICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 30EPR2556Z	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE			25/10/2017 - 17/04/2018	4,434.58	4,434.58						0.00	0.00		
02082017000344		REHABILITACIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30EPR1232N	XICO	COXMATLA			18/12/2017 - 10/03/2018	101,087.96	101,087.96						0.00	0.00		
02082017000304		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARÍA GALLAGA CLAVE 30EPR0123Z	ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS	LA REFORMA			14/12/2017 - 10/03/2018	1,668.86	1,668.86						0.00	0.00		
02082017000305		REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30DPR4649E	BOCA DEL RÍO	BOCA DEL RÍO			14/12/2017 - 09/05/2018	128.00	128.00						0.00	0.00		
02082017000353		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30EJN098A	XALAPA	XALAPA			22/12/2017 - 29/04/2018	1.05	1.05						0.00	0.00		
02082017000308		POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DTP0560Z	COATEPEC	PACHO VIEJO			14/12/2017 - 01/01/2020	465,007.94	465,007.94					M2	203.00	203.00		
02082017000309		REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN CLAVE 30EPR0485J	COATEPEC	LA LAGUNA			18/12/2017 - 01/01/2020	1,245.64	1,245.64					M2	322.00	322.00		
02082017000310		POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RABINDRANATH TAGORE CLAVE 30DJN023L	COATZACOALCOS	ALLENDE	92.9	1.7	14/12/2017 - 01/01/2020	196,437.33	196,437.33		3,391.91	3,391.91		M2	731.00	731.00		
02082017000313		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (POR SUSTITUCIÓN), REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 30EPR1218U	JESUS CARRANZA	SUCHLAPAN DEL RÍO			14/12/2017 - 01/01/2020	864,285.92	864,285.92					M2	1,367.00	1,367.00		
02082017000317		CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍMICA Y CERCADO PERIMETRAL) EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ZILLI BERNARDI CLAVE 30EJN0426D	MEDELLÍN	MEDELLÍN			14/12/2017 - 01/01/2020	926.14	926.14					M2	266.00	266.00		
02082017000355		POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 30DPR0380X	MISANTLA	VENUSTIANO CARRANZA			22/12/2017 - 26/06/2018	5,494.74	5,494.74						0.00	0.00		
02082017000322		REHABILITACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA GÓMEZ PALACIOS CLAVE 30EJN1593Z	PEROTE	SAN ANTONIO LIMÓN TOTALCO			14/12/2017 - 12/05/2018	94,300.85	94,300.85						0.00	0.00		
02082017000326		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI CLAVE 30DJN0579H	TANTOJUCA	ELLINDERO			18/12/2017 - 12/05/2018	29,544.73	29,544.73						0.00	0.00		

LIC. HUGO LUIS MARTÍNEZ BOUZAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ

DIRECTOR GENERAL



**INVERSIÓN PÚBLICA 2020**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 9

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
02082017000327	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30DJN0234F	TECOLUTLA	TECOLUTLA			14/12/2017 - 24/05/2018	2,536.87	2,536.87						0.00	0.00	
02082017000328	POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ FERNÁNDEZ GÓMEZ CLAVE 30DPRO916J	TUXPAN	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO			18/12/2017 - 01/01/2020	74,695.81	74,695.81					M2	460.00	460.00	
02082017000330	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ LUIS ORDÁZ L. CLAVE 30EJN0129D	VERACRUZ	VERACRUZ			18/12/2017 - 01/06/2018	16,005.88	16,005.88						0.00	0.00	
02082017000332	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS. DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR3144G	VERACRUZ	VERACRUZ			14/12/2017 - 08/05/2018	850.85	850.85						0.00	0.00	
02082017000356	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 30DTV1034N	MARTÍNEZ DE LA TORRE	PUEBLO VIEJO DOS			22/12/2017 - 15/06/2018	21,983.34	21,983.34						0.00	0.00	
02082017000333	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN CLAVE 30EPR2618X	VERACRUZ	VERACRUZ			02/01/2018 - 06/07/2018	4,808.90	4,808.90						0.00	0.00	
02082017000342	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS. UN AULA DE MEDIOS. LABORATORIO, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS EN ESTRUCTURA U2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0459K	XALAPA	XALAPA			14/12/2017 - 31/07/2018	421,001.12	421,001.12						0.00	0.00	
02082017000357	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1163H	XALAPA	XALAPA			02/01/2018 - 01/01/2020	68,565.90	68,565.90					M2	1,188.00	1,188.00	
02082017000359	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30EPR1976D	SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO			02/01/2018 - 01/01/2020	939,414.27	939,414.27					M2	2,500.00	2,500.00	
02082017000255	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍMICA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD VEGA DE ALATORRE CLAVE 30ETC0005W	VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE			25/10/2017 - 13/03/2018	48,106.10	48,106.10						0.00	0.00	
02082017000360	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (INCLUYE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN CLAVE 30EES0013N	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			29/12/2017 - 11/08/2018	1,824,261.03	1,824,261.03						0.00	0.00	
02082017000256	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR CECYT. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL OMEALCA CLAVE 30ETC0017A	OMEALCA	TENEJÁPAM DE MATA			22/11/2017 - 02/03/2018	687.09	687.09						0.00	0.00	
02082017000363	POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30EJN1063S	MINATITLÁN	MINATITLÁN	98.6		02/01/2018 - 01/01/2020	17,516.95	17,516.95					M2	300.00	300.00	
02082017000364	POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ADRIAN ZAMORA LÓPEZ CLAVE 30EPR1387P	MINATITLÁN	MINATITLÁN	99.1		02/01/2018 - 01/01/2020	145,040.66	145,040.66					M2	680.00	680.00	
02082017000334	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. REHABILITACIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO LOS VOLCANES CLAVE 30ETH0966D	VERACRUZ	VERACRUZ			14/12/2017 - 01/01/2020	40,466.43	40,466.43					M2	276.00	276.00	
02082017000365	POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30EPR0685H	COSOLEACAQUE	MINATITLÁN	99.8		02/01/2018 - 01/01/2020	6,329.15	6,329.15					M2	488.00	488.00	
02082017000345	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA DE EMFERMERIA CLAVE 30EET0011E	COATEPEC	COATEPEC			18/12/2017 - 24/04/2018	750.53	750.53						0.00	0.00	
02082017000349	*PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL NODO DE CREATIVIDAD EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA CLAVE 30EIT00026P	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			27/12/2017 - 10/03/2018	1.26	1.26						0.00	0.00	
02082017000361	SEGUNDA ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ CLAVE 30DIT0002U	VERACRUZ	VERACRUZ			29/12/2017 - 08/09/2018	67.71	67.71						0.00	0.00	
02082017000362	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHICONTEPEC CLAVE 30EIT0017V	CHICONTEPEC	CHICONTEPEC			29/12/2017 - 01/01/2020	313,221.76	313,221.76					M2	482.00	482.00	
02082019006188	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTO. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EL SIERRVO DE LA NAQÓN CLAVE 30DTV0818H	NAUTLA	EL CIERVO (SAN JOSÉ BUENA VISTA)			16/12/2019 - 04/03/2020	140,393.87	140,393.87					M2	100.00	100.00	
<b>TOTAL FONDO:</b>							<b>6,122,316.39</b>	<b>6,122,316.39</b>		<b>3,391.91</b>	<b>3,391.91</b>					

LIC. HUGO LUIS MARTÍNEZ BOUZAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ

DIRECTOR GENERAL

**INVERSIÓN PÚBLICA 2020**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL  X  
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 10

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCAUIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ</b>																
<b>FAM REMANENTE 2018</b>																
02082019000151	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30DTV1682R	XALAPA	XALAPA			16/12/2019 - 04/03/2020	511,373.27	511,373.27						M2	93.00	93.00
02082018000158	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍMCA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOHN LOCKE CLAVE 30DJN0717J	BANDERILLA	BANDERILLA			07/09/2018 - 01/01/2020	7,358.48	7,358.48						M2	104.00	104.00
02082019000153	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 30DTV1976D	XALAPA	XALAPA			18/11/2019 - 15/02/2020	606,098.58	606,098.58						M2	130.00	130.00
02082019000154	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30DTV1692W	CALCAHUALCO	SAN FRANCISCO	28.9	26.9	18/11/2019 - 06/03/2020	1,179,914.97	1,179,914.97		341,024.65	341,024.65			M2	151.00	151.00
02082019000156	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ARTÍCULO 123 PANAMERICANA CLAVE 30DJN0086X	JALTIPAN	JALTIPAN DE MORELOS			11/11/2019 - 08/02/2020	2,401.62	2,401.62						M2	120.00	120.00
02082019000157	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR VERACRUZANA DR. MANUEL SUÁREZ TRUJILLO CLAVE 30ENL0004J	XALAPA	XALAPA			16/12/2019 - 04/03/2020	998,427.23	998,427.23							759.00	759.00
02082018000162	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EDIFICIO DE CANTO Y JUEGOS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE LAUSCHER CLAVE 30DJN0234P	TECOLUTLA	TECOLUTLA			30/07/2018 - 27/10/2018	307,693.56	307,693.56							0.00	0.00
02082019000158	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCIÓN PROLETARIA CLAVE 30DPR3477W	IXHUATLÁN DE MADERO	AYOJÁ			04/11/2019 - 01/01/2020	28,284.72	28,284.72						M2	290.00	290.00
02082019000159	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS Y COMEDOR ESCOLAR TIPO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN RURAL LUIS HIDALGO MONROY CLAVE 30ENL0001X	TANTOYUCA	ACECECA			25/11/2019 - 22/02/2020	990,367.70	990,367.70						M2	151.00	151.00
02082019000160	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 75 CLAVE 30DST0079P	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	60.4		16/12/2019 - 14/03/2020	1,982,879.30	1,982,879.30						M2	1,519.00	1,519.00
02082018000163	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍMCA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL Z. CHÁZARO CLAVE 30EPR2430J	TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	96.9	65.1	30/07/2018 - 01/01/2020	117,271.17	117,271.17		76,459.81	76,459.81			M2	546.00	546.00
02082019000162	REHABILITACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CÍCLON EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 30ETV0028V	HUEYAPAN DE OCAJALCO	EL SAUZAL			02/12/2019 - 29/02/2020	264,202.06	264,202.06						M2	400.00	400.00
02082019000164	TERMINACIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 29 CLAVE 30DST0029H	VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA			11/11/2019 - 06/02/2020	596,305.97	596,305.97						M2	250.00	250.00
02082019000165	RETIRO DE CUBIERTA (ARCO TECHO) EN LA ESCUELA PRIMARIA EJÉRCITO MEXICANO CLAVE 30DPR5552Z	VERACRUZ	MATA COCLITE (INFONAMT VALLE ALTO)			16/09/2019 - 01/01/2020	4,186.19	4,186.19						M2	150.00	150.00
02082019000168	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JOSÉ B. LIZARDI VARGAS CLAVE 30EPR2774D	OZULUAMA	OZULUAMA			04/12/2019 - 02/03/2020	1,376,076.12	1,376,076.12						M2	1,139.00	1,139.00
02082019000169	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO PASO REAL CLAVE 30ETH1074U	OZULUAMA	PASO REAL			16/12/2019 - 04/03/2020	650,000.00	650,000.00						M2	350.00	350.00
02082019000170	POR SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO "A", CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR2265L	TEPETZTLA	EL HUMO	24.3	24.3	14/10/2019 - 10/02/2020	3,051,220.98	3,051,220.98		741,786.32	741,786.32			M2	1,405.00	1,405.00
02082019000179	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (RURALES) Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MOCTEZUMA XOCOYOTZIN CLAVE 30DCC0442G	ILAMATLÁN	XOXOCAPA			12/08/2019 - 01/01/2020	73,194.85	73,194.85						M2	200.00	200.00
02082019000180	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 30DCC1313T	PAJAPAN	PAJAPAN			07/10/2019 - 04/01/2020	167,003.60	167,003.60						M2	150.00	150.00
02082018000164	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30EPR3309Z	VERACRUZ	VILLARÍN	93.3		08/11/2018 - 01/01/2020	961,174.35	961,174.35						M2	201.00	201.00
02082019000181	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GÁLVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV0817H	VEGA DE ALATORRE	TACHAHUTE VIEJO	76.2	66.9	16/09/2019 - 24/02/2020	318,665.75	318,665.75		213,252.09	213,252.09			M2	200.00	200.00
02082018000165	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CAYETANO RIVERA CLAVE	VERACRUZ	VERACRUZ			30/07/2018 - 27/10/2018	524.50	524.50							0.00	0.00

LIC. HUGO LUIS MARTÍNEZ ROZAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ

DIRECTOR GENERAL

**INVERSIÓN PÚBLICA 2020**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 11

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCAUIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ</b>																
02082019000182	30EPR2625F CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES CLAVE 30ETV9233E	SOTEAPAN	COLONIA BENITO JUÁREZ	49.7	49.7	21/10/2019 - 18/01/2020	449,451.09	449,451.09		223,434.83	223,434.83		M2	200.00	200.00	
02082018000210	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL INSTITUTO NOCTURNO DE ORIENTACION CULTURAL OBRERA CLAVE 30DSN0069Z	VERACRUZ	VERACRUZ			08/11/2018 - 07/03/2019	679,559.54	679,559.54						0.00	0.00	
02082018000160	CONCLUSION DE OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 62 COSAUTLÁN DE CARVAJAL "MCTOR PIÑA LOZANO" CLAVE 30ECB00550	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	COSAUTLÁN DE CARVAJAL			22/10/2018 - 01/01/2020	4,297.48	4,297.48					METROS CUADRADOS	256.00	256.00	
02082018000138	CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE MEDIOS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALHO CLAVE 30EPR3877Q	MEDELLIN DE BRAVO	MEDELLIN DE BRAVO			07/09/2018 - 01/01/2020	843,218.84	843,218.84					M2	532.00	532.00	
02082018000157	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO PROEBEL CLAVE 30EJN0128E	VERACRUZ	VERACRUZ			30/07/2018 - 01/01/2020	1,056.44	1,056.44					M2	625.00	625.00	
02082019000256	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESFUERZO OBRERO CLAVE 30EESO170D	CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA			16/12/2019 - 04/03/2020	498,318.62	498,318.62					M2	200.00	200.00	
02082019000257	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 30DPR0867T	PLAYA VICENTE	SAN RAMÓN SEGUNDO			16/12/2019 - 04/03/2020	998,023.18	998,023.18					M2	200.00	200.00	
02082018000161	TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE 30ETC06186	SAN RAFAEL	ARROYO ZARCO (EL JO EL PITAL)	66.3		07/09/2018 - 01/01/2020	1,500,000.00	1,500,000.00					METROS CUADRADOS	172.00	172.00	
02082019000177	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL TELEBACHILLERATO POLUTLA CLAVE 30ETH0217U (TERMINACIÓN)	PAPANTLA	POLUTLA			30/12/2019 - 08/03/2020	653,542.89	653,542.89					M2	643.00	643.00	
02082019000258	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS (XTLAMACHILITLI) CLAVE 30DJN2069C	AQUILA	CUMBRES DE AQUILA			30/12/2019 - 06/03/2020	399,182.85	399,182.85					M2	86.00	86.00	
02082019090188	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTO, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EL SIERVO DE LA NACIÓN CLAVE 30DTV0818H (COMPLEMENTO DE RECURSOS FAM REMANENTE 2017)	NAUTLA	EL CIERVO (SAN JOSÉ BUENA VISTA)			16/12/2019 - 04/03/2020	1,021,732.29	1,021,732.29					M2	100.00	100.00	
02082019000167	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERBERTO JARA CORONA CLAVE 30DTV122Q	OZULUAMA	EL MERCADO			16/12/2019 - 04/03/2020	650,000.00	650,000.00					M2	650.00	650.00	
02082019000288	REHABILITACION DE EDIFICIO DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES, BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI CLAVE 30DJN0857W	COSOLEACAQUE	COACOTLA			16/12/2019 - 04/03/2020	896,242.25	896,242.25					M2	152.00	152.00	
02082019000161	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30DPR0047L	POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA			31/12/2019 - 09/03/2020	2,501,354.27	2,501,354.27					M2	550.00	550.00	
02082019000287	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN JOSÉ NERÍA CLAVE 30ETK0028Q	CHOCAMÁN	CHOCAMAN			23/12/2019 - 01/03/2020	1,289,010.36	1,289,010.36					M2	152.00	152.00	
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					/// - ///	88,241,521.94	88,241,521.94						0.00	0.00	
						TOTAL FONDO:	114,821,137.03	114,821,137.03		1,595,957.70	1,585,957.70					
<b>FAM REMANENTE 2019</b>																
02082019000201	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA INGENIERO ANTONIO PAILLES BRIZUELA CLAVE 30DPR1982P	JOSÉ AZUETA	TESEHOACÁN			16/12/2019 - 14/03/2020	1,229,791.54	1,229,791.54					M2	556.00	556.00	
02082019000204	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO SAN MARCOS DE ATESCUILAPAN CLAVE 30ETK0013N	NAOLINCO	SAN MARCOS ATESCUILAPAN			18/11/2019 - 06/03/2020	1,590,003.02	1,590,003.02					M2	296.00	296.00	
02082019000206	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS SAENZ CLAVE 30DES0084I	NARANJOS AMATLÁN	CIUDAD NARANJOS	56.3	56.3	25/11/2019 - 08/03/2020	2,109,328.07	2,109,328.07		1,188,117.12	1,188,117.12		M2	900.00	900.00	
02082019000207	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA AQUILES SERDÁN CLAVE	JALACINGO	JALACINGO			16/12/2019 - 04/03/2020	1,783,725.69	1,783,725.69					M2	1,332.00	1,332.00	

LIC. HUGO LUIS MARTÍNEZ BOUZAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ



DIRECTOR GENERAL

# INVERSIÓN PÚBLICA 2020

## Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (pesos)

TRIMESTRAL   
CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
PRIMER TRIMESTRE  
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 12

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
02082019000208	30DES0118I CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN RUIZ OBREGÓN CLAVE 30DPR0318N	VERACRUZ	VERACRUZ	38.7	38.7	25/11/2019 - 22/02/2020	419,625.24	419,625.24		162,489.22	162,489.22		M2	60.00	60.00	
02082019000209	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2501Y	TOTUTLA	MATA DE INDIO			28/11/2019 - 25/02/2020	498,840.86	498,840.86					M2	74.00	74.00	
02082019000210	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA CLAVE 30EPR1506M	OMEALCA	CRUZ TETELA			20/11/2019 - 17/02/2020	392,613.22	392,613.22					M2	74.00	74.00	
02082019000211	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 162 CLAVE 30DST0162O	TLAQUILPA	PITZCUAUTLA			16/12/2019 - 04/03/2020	494,338.01	494,338.01					M2	70.00	70.00	
02082019000212	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA CLAVE 30DPR0389H	MISANTLA	TRONCONES			20/11/2019 - 17/02/2020	396,304.31	396,304.31					M2	74.00	74.00	
02082019000213	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CELEDONIO SOLANO CLAVE 30ETV0330G	TLALNELHUAYOCAN	COLONIA ZAMORA			09/12/2019 - 07/03/2020	399,810.84	399,810.84					M2	74.00	74.00	
02082019000214	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS (INCLUYE DEMOLICIÓN) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30DTV1040Y	CHALJIA	SAN PEDRO COYUTLA			16/12/2019 - 02/05/2020	985,466.43	985,466.43					M2	170.00	170.00	
02082019000215	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPRS384U	COMAPA	BOCA DEL MONTE			25/11/2019 - 23/01/2020	148,012.22	148,012.22					M2	148.00	148.00	
02082019000216	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ZENaida ORTIZ GONZÁLEZ CLAVE 30EJN1158F	COMAPA	SAN CRISTOBAL			25/11/2019 - 23/01/2020	74,416.96	74,416.96					M2	74.00	74.00	
02082019000217	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (RURALES) Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMAPA CLAVE 30ETH0772I	COMAPA	COMAPA			16/12/2019 - 04/03/2020	298,994.33	298,994.33					M2	222.00	222.00	
02082019000219	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (INCLUYE DEMOLICIÓN) REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS PORFIRIO DÍAZ CLAVE 30DJN1191O	PASO DEL MACHO	SAN JOSÉ BALSA CAMARÓN (LA COLMENA)			02/12/2019 - 29/02/2020	328,275.21	328,275.21					M2	320.00	320.00	
02082019000220	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, CLAVE 30DJN2840J	PASO DEL MACHO	COLONIA REFORMA			16/12/2019 - 04/03/2020	1,147,867.66	1,147,867.66					M2	120.00	120.00	
02082019000221	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIO RABASA CLAVE 30DJN1193M	PASO DEL MACHO	EJIDO MANLIO FABIO ALTAMIRANO			28/11/2019 - 25/02/2020	620,914.94	620,914.94					M2	70.00	70.00	
02082019000223	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEONARDO BRAVO CLAVE 30DJN0726B	ATOYAC	GENERAL MIGUEL ALEMÁN			25/11/2019 - 09/03/2020	645,913.93	645,913.93					M2	148.00	148.00	
02082019000225	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO RINCÓN CASTILLO CLAVE 30DJN1192N	PASO DEL MACHO	EJIDO EMILIANO ZAPATA	51.9	51.9	20/11/2019 - 17/02/2020	695,126.49	695,126.49		361,421.50	361,421.50		M2	74.00	74.00	
02082019000228	POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 30DPR0938V	CASTILLO DE TEAYO	LA DEFENSA			18/11/2019 - 08/03/2020	1,750,283.54	1,750,283.54					M2	814.00	814.00	
02082019000229	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1408L	AMATITLÁN	EL MULATO	100.0	100.0	18/11/2019 - 15/02/2020	384,503.32	384,503.32		384,503.32	384,503.32		M2	262.00	262.00	
02082019000242	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR3012P	CASTILLO DE TEAYO	IGNACIO ZARAGOZA	99.8	32.8	11/11/2019 - 08/02/2020	461,964.79	461,964.79		151,800.79	151,800.79		M2	74.00	74.00	
02082019000203	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CLAVE 30EPR1582S	PAJAPAN	SAN MIGUEL TEMOLOAPAN			16/12/2019 - 14/03/2020	485,405.91	485,405.91					M2	250.00	250.00	
02082019000224	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS GONZALO AGUIRRE BELTRÁN CLAVE 30DJN2642H	PASO DEL MACHO	MATA NARANJO			16/12/2019 - 14/03/2020	788,913.88	788,913.88					M2	400.00	400.00	
02082019090167	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DTV1220I (COMPLEMENTO DE RECURSOS FAM REMANENTE 2018)	OZULUAMA	EL MERCADO			16/12/2019 - 04/03/2020	553,203.43	553,203.43					M2	650.00	650.00	
02082019000218	REHABILITACIÓN DE TECHADO Y DE EDIFICIOS (INSTALACIÓN ELÉCTRICA) EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMÉN CLAVE 30DPR2040F	CERRO AZUL	CERRO AZUL			30/12/2019 - 08/03/2020	697,190.95	697,190.95					M2	1,036.00	1,036.00	

LIC. HUGO LUIS MARTÍNEZ BOUZAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ

DIRECTOR GENERAL

**INVERSIÓN PÚBLICA 2020**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 13

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	AFRO. ORIG.	MODIF.
<b>INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ</b>																
02082019000286	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO J. MADERO CLAVE 30ETV6024X	CORDOBA	CORDOBA			23/12/2019 - 01/03/2020	1,288,657.97	1,288,657.97						M2	148.00	148.00
02082019000222	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE, CLAVE 30DJN3651J	PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO			31/12/2019 - 09/03/2020	1,487,411.33	1,487,411.33						M2	148.00	148.00
02082019000226	TERMINACIÓN DE OBRAS, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA, CLAVE 30EIT0016W	ZONGOLICA	TEPETITLA			31/12/2019 - 09/03/2020	2,979,732.72	2,979,732.72						M2	1,000.00	1,000.00
02082019000227	TERMINACIÓN DE OBRAS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ORIZABA, CLAVE 30MSU0020X	ORIZABA	ORIZABA			31/12/2019 - 09/03/2020	2,325,785.91	2,325,785.91						M2	822.00	822.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					// - //	132,909,021.79	132,909,021.79							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	160,371,444.51	160,371,444.51			2,248,331.95	2,248,331.95				
<b>FAM REMANENTE R 2017</b>																
02082017000295	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30ETV6465V	ACAYUCAN	ACAYUCAN			02/01/2018 - 01/01/2020	166,367.07	166,367.07						M2	192.00	192.00
02082017000296	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DPB0170K	LAS CHOAPAS	RAFAEL MURILLO VIDAL	87.0		02/01/2018 - 01/01/2020	343,985.08	343,985.06						M2	240.00	240.00
02082017000299	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS (POR SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO "A"-) DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE 30DPR2871R	IXHUATLÁN DE MADERO	AHUACAPA SEGUNDO			29/12/2017 - 01/01/2020	5,910.14	5,910.14						M2	48.00	48.00
02082017000297	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (INCLUYE DEMOLICIÓN DE BARRA) EN EL TELEBACHILLERATO COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30ETH0084U	VERACRUZ	VERACRUZ			29/12/2017 - 01/01/2020	1,615.05	1,615.05						M2	276.00	276.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					// - //	94,342.59	94,342.59							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	612,219.93	612,219.93								
<b>FAM REMANENTE R 2018</b>																
02082019090169	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO PASO REAL CLAVE 30ETH1074U (COMPLEMENTO DE RECURSOS FAM REMANENTE 2018)	OZULUAMA	PASO REAL			16/12/2019 - 04/03/2020	204,564.03	204,564.03						M2	350.00	350.00
02082018000170	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 30DTV0028W	TAMIAHUA	EL ANCHO	83.1		07/09/2018 - 01/01/2020	309,485.39	309,485.39						M2	557.00	557.00
02082019000165	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR5531N	HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC	PAREDÓN VIEJO	99.9	99.9	18/11/2019 - 13/03/2020	1,381,901.77	1,381,901.77			1,381,302.11	1,381,302.11		M2	200.00	200.00
02082019000186	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30DPB1302S	ILAMATLAN	AMATEPEC			04/11/2019 - 01/02/2020	738,967.42	738,967.42						M2	200.00	200.00
02082018000217	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL INSTITUTO NOCTURNO DE ORIENTACIÓN CULTURAL OBRERA CLAVE 30DSN0050Z (COMPLEMENTO DE RECURSOS FAM REMANENTES 2018)	VERACRUZ	VERACRUZ			08/11/2018 - 07/03/2019	331,698.85	331,698.85							0.00	0.00
02082019000187	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA) EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TECAPA CLAVE 30E1K0007C	ILAMATLAN	TECAPA			16/12/2019 - 04/03/2020	1,280,577.48	1,280,577.48						M2	170.00	170.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					// - //	41,139.90	41,139.90							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	4,288,334.84	4,288,334.84			1,381,302.11	1,381,302.11				
<b>FAM REMANENTE R 2019</b>																
02082019000230	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA	CHICONTEPEC	CERRO PRIETO			16/12/2019 - 04/03/2020	484,444.08	484,444.08						M2	100.00	100.00

LIC. HUGO LUIS MARTÍNEZ BOUZAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ

DIRECTOR GENERAL

**INVERSIÓN PÚBLICA 2020**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 14

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ</b>																
02082019000301	ESCUELA PRIMARIA REIVINDICACION CLAVE 30EPR0798K REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRA DOLORES LEÓN CLAVE 30DPR0370J PRESUPUESTO DISPONIBLE	MISANTLA	LOMA DEL COJOLITE			23/12/2019 - 01/03/2020	218,350.76	218,350.76						M2	63.00	63.00
						11 - 11	101,408.81	101,408.81							0.00	0.00
						TOTAL FONDO:	804,203.65	804,203.65								
<b>FCIIEMS 2016</b>																
02082017000119	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS (2.5 E.E.) Y UNA AULA 2 E.E. (U1C 7 E.E.) Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 102 CLAVE 30DCT0346U	PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO			25/09/2017 - 07/02/2018	59,816.74	59,816.74							0.00	0.00
02082017000120	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA 2 E.E. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 267 CLAVE 30DCT0030W	OZULUAMA DE MASCAREÑAS	OZULUAMA DE MASCAREÑAS			04/12/2017 - 01/01/2020	40,299.54	40,299.54					METROS CUADRADOS	88.00	88.00	
02082017000122	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN EDIFICIO DE OCHO E.E. DOS AULAS DE 2.5 E.E Y UNA DE 3 E.E. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 135 CLAVE 30DTA0101B	MISANTLA	ARROYO HONDO			25/09/2017 - 01/05/2018	157,051.06	157,051.06						0.00	0.00	
02082017000123	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS 8 E.E. ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 281 CLAVE 30DTA0281C	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO			04/12/2017 - 01/01/2020	339,164.37	339,164.37					METROS CUADRADOS	311.00	311.00	
02082017000124	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TUTORÍAS 4 E.E. ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 136 CLAVE 30DTA0102A	TANTOYUCA	SAN SEBASTIÁN			04/12/2017 - 01/01/2020	21,572.27	21,572.27					METROS CUADRADOS	162.00	162.00	
02082017000127	REHABILITACIÓN PARCIAL DE LABORATORIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EDIFICIO "L" Y TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO "C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 47 CLAVE 30DCT0207T	CÓRDOBA	CÓRDOBA			22/11/2017 - 31/12/2017	17,050.72	17,050.72						0.00	0.00	
02082017000129	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TUTORÍAS 5 E.E., MÓDULO DE SANITARIOS 2 E.E. U1C E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 111 PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30DTA0100C	PÁNUCO	CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA (CANOAS)			04/12/2017 - 01/01/2020	1,203,847.52	1,203,847.52					METROS CUADRADOS	1,702.00	1,702.00	
02082017000125	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS (DOS AULAS DE 2.5 Y UNA DE 3 E.E.) (U1C 8 E.E.) Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 282 CLAVE 30DTA0282B	SAYULA DE ALEMÁN	SAYULA DE ALEMÁN			26/12/2017 - 01/01/2020	325,722.50	325,722.50					METROS CUADRADOS	311.00	311.00	
02082017000128	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, (CUATRO AULAS DE 2.5 E.E Y 2 DE 3 E.E.), (9 EE. U2C) OBRA EXTERIOR, SIETE AULAS DIDÁCTICAS (6 DE 2.5 EE. Y 1 DE 3	TUXPAN	TUXPAN			04/06/2018 - 01/01/2020	8,714,399.28	8,714,399.28					METROS CUADRADOS	797.00	797.00	
02082017300001	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR N° 20 CLAVE 30DCM0005N	TUXPAN	TUXPAM DE RODRÍGUEZ CANO			04/09/2017 - 01/01/2020	75,000.00	75,000.00					ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
02082018100016	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 47 CLAVE 30DCT0207T	CÓRDOBA	CÓRDOBA			02/01/2018 - 31/10/2018	50.09	50.09						0.00	0.00	
02082018100001	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 31 CLAVE 30DBT0030X	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			02/01/2018 - 31/10/2018	15,972.20	15,972.20						0.00	0.00	
02082018100017	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, (CUATRO AULAS DE 2.5 E.E Y DOS DE 3 E.E.), (8 EE. U2C) OBRA EXTERIOR, SIETE AULAS DIDÁCTICAS (SEIS DE 2.5 EE. Y UNA DE 3 E.E.) Y MÓDULO DE SANITARIOS 2 E.E. U2C, EN EL CENTRO DE ESTUD	TUXPAN	TUXPAN			06/06/2018 - 17/12/2018	110,367.54	110,367.54						0.00	0.00	
02082018100002	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, (2.5 E.E.) Y UNA AULA 2 E.E. (U1C 7 E.E.) Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 102 CLAVE 30DCT0346U	PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO			02/01/2018 - 31/10/2018	15,945.02	15,945.02						0.00	0.00	
02082018100018	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR N° 20 CLAVE 30DCM0005N	TUXPAN	TUXPAN			02/01/2018 - 31/10/2018	750.00	750.00						0.00	0.00	
02082018100003	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA 3 E.E. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 267 CLAVE 30DCT0030W	OZULUAMA	OZULUAMA			02/01/2018 - 31/10/2018	6,298.62	6,298.62						0.00	0.00	
02082018100019	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TUTORÍAS 5 E.E. Y MÓDULO DE	PÁNUCO	CONFEDERACION			02/01/2018 - 31/10/2018	25,375.55	25,375.55						0.00	0.00	

*Lic. Hugo Luis Martínez Bouzas*  
 Hugo L. Martínez Bouzas  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Ing. Ricardo García Jiménez*  
 Ricardo García Jiménez  
 DIRECTOR GENERAL

**INVERSIÓN PÚBLICA 2020**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 15

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
02082018100020	SANTARIOS 2 E.E. U1C. E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 111 PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DTA0100C	ALVARADO	NACIONAL CAMPESINA (CANOAS)			02/01/2018 - 31/10/2018	3,466.33	3,466.33							0.00	0.00
02082018200001	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE FÍSICA Y QUÍMICA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR N. 1 CLAVE 30DCM0001R	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			02/01/2018 - 31/10/2018	15,972.20	15,972.20							0.00	0.00
02082018200002	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 31 CLAVE 30DBT0030X	PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO			02/01/2018 - 31/10/2018	15,945.02	15,945.02							0.00	0.00
02082018200003	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA 3 E.E. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 267 CLAVE 30DCT0030W	OZULUJAMA	OZULUJAMA			02/01/2018 - 31/10/2018	6,296.62	6,296.62							0.00	0.00
02082018200004	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS (2.5)U1C 10 E.E.) EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 99 CLAVE 30DTA0099D	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC			02/01/2018 - 31/10/2018	24,000.00	24,000.00							0.00	0.00
02082018200005	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 99 CLAVE 30DTA0099D	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC			02/01/2018 - 31/10/2018	1,844.66	1,644.66							0.00	0.00
02082018200006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS UN EDIFICIO DE 8 E.E. DOS AULAS DE 2.5 E.E. Y UNA DE 3 E.E. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 135 CLAVE 30DTA0101B	MISANTLA	ARROYO HONDO			02/01/2018 - 31/10/2018	25,921.36	25,921.36							0.00	0.00
02082018200011	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (SALA DE MAESTROS Y MÓDULO DE TUTORIAS) PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 136 CLAVE 30DTA0102A	TANTOYUCA	SAN SEBASTIÁN			02/01/2018 - 31/10/2018	733.69	733.69							0.00	0.00
02082018200012	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS (DOS AULAS DE 2.5 Y UNA DE 3 E.E.)U1C 8 E.E.) Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 262 CLAVE 30DTA0262B	SAYULA DE ALEMÁN	SAYULA DE ALEMÁN			02/01/2018 - 31/10/2018	23,550.24	23,550.24							0.00	0.00
02082018200007	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 135 CLAVE 30DTA0101B	MISANTLA	ARROYO HONDO			02/01/2018 - 31/10/2018	2,516.73	2,516.73							0.00	0.00
02082018200006	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS 8 E.E. ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 281 CLAVE 30DTA0281C	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO			02/01/2018 - 31/10/2018	21,080.37	21,080.37							0.00	0.00
02082018200009	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 281 CLAVE 30DTA0281C	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO			02/01/2018 - 31/10/2018	2,779.40	2,779.40							0.00	0.00
02082018200013	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 282 CLAVE 30DTA0282B	SAYULA DE ALEMÁN	SAYULA DE ALEMÁN			02/01/2018 - 31/10/2018	2,516.73	2,516.73							0.00	0.00
02082018200010	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TUTORIAS 4 E.E. ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 136 CLAVE 30DTA0102A	TANTOYUCA	SAN SEBASTIÁN			02/01/2018 - 31/10/2018	13,672.61	13,672.61							0.00	0.00
02082018200014	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS (2 DE 2 EE) CON AIRE ACONDICIONADO (U1C 4 E.E.) Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO PROFESOR ANGEL SAQUÍ DEL ÁNGEL CLAVE 30DBP0001P	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			02/01/2018 - 31/10/2018	31,567.00	31,567.00							0.00	0.00
02082018200015	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN PARCIAL DE LABORATORIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EDIFICIO "L" Y TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN EDIFICIO "L" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 47 CLAVE 30DC	CÓRDOBA	CÓRDOBA			02/01/2018 - 31/10/2018	2,206.37	2,206.37							0.00	0.00
02082018200016	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 47 CLAVE 30DCT0207T	CÓRDOBA	CÓRDOBA			02/01/2018 - 31/10/2018	50.09	50.09							0.00	0.00
02082018200017	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS (CUATRO AULAS DE 2.5 E.E. Y DOS DE 3 E.E.) ( 8 EE. U2C) OBRA EXTERIOR, SIETE AULAS DIDÁCTICAS (SEIS DE 2.5 EE. Y UNA DE 3 E.E.) Y	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO			06/06/2018 - 17/12/2018	110,367.54	110,367.54							0.00	0.00

*Lic. Hugo Luis Martínez Bouzas*  
 Hugo L. Martínez Bouzas  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ  
  
 DIRECTOR GENERAL

**INVERSIÓN PÚBLICA 2020**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 16

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCAIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES				
				FSICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.		
	MÓDULO DE SANITARIOS 2 E.E. UZC. EN EL CENTRO DE ESTUDIO																	
02082018200018	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NO. 20 CLAVE 302CM0006N	TUXPAN	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANC			02/01/2018 - 31/10/2018		750.00	750.00								0.00	0.00
02082018200019	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TUTORIAS 5 E.E. Y MÓDULO DE SANITARIOS 2 E.E. U1C. E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 111 PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DTA0100C	PÁNUCO	CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA (CANOAS)			02/01/2018 - 31/10/2018		25,375.56	25,375.56								0.00	0.00
02082018200020	GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE FÍSICA Y QUÍMICA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NO. 1 CLAVE 302CM0031R	ALVARADO	ALVARADO			02/01/2018 - 31/10/2018		3,466.33	3,466.33								0.00	0.00
02082018100004	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS (2.5 U1C 10 E.E.) EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 99 CLAVE 30DTA0099D	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC			02/01/2018 - 31/10/2018		24,000.00	24,000.00								0.00	0.00
02082018100005	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 99 CLAVE 30DTA0099D	COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC			02/01/2018 - 31/10/2018		1,844.66	1,844.66								0.00	0.00
02082018100006	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN EDIFICIO DE 8 E.E. DOS AULAS DE 2.5 E.E. Y UNA DE 3 E.E. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 135 CLAVE 30DTA0101B	MISANTLA	ARROYO HONDO			02/01/2018 - 31/10/2018		25,921.36	25,921.36								0.00	0.00
02082018100007	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 135 CLAVE 30DTA0101B	MISANTLA	ARROYO HONDO			02/01/2018 - 31/10/2018		2,518.73	2,518.73								0.00	0.00
02082018100008	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS 8 E.E. ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 261 CLAVE 30DTA0281C	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO			02/01/2018 - 31/10/2018		21,080.37	21,080.37								0.00	0.00
02082018100009	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 261 CLAVE 30DTA0281C	TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO			02/01/2018 - 31/10/2018		2,779.40	2,779.40								0.00	0.00
02082018100010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TUTORIAS 4 E.E. ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 135 CLAVE 30DTA0162A	TANTOYUCA	SAN SEBASTIÁN			02/01/2018 - 31/10/2018		13,672.61	13,672.61								0.00	0.00
02082018100011	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (SALA DE MAESTROS Y MÓDULO DE TUTORIAS) PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 136 CLAVE 30DTA0162A	TANTOYUCA	SAN SEBASTIÁN			02/01/2018 - 31/10/2018		733.69	733.69								0.00	0.00
02082018100012	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, (DOS AULAS DE 2.5 Y UNA DE 3 E.E.) (U1C 8 E.E.) Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 262 CLAVE 30DTA0282B	SAYULA DE ALEMÁN	SAYULA DE ALEMÁN			02/01/2018 - 31/10/2018		23,550.24	23,550.24								0.00	0.00
02082018100013	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 262 CLAVE 30DTA0282B	SAYULA DE ALEMÁN	SAYULA DE ALEMÁN			02/01/2018 - 31/10/2018		2,518.73	2,518.73								0.00	0.00
02082018100014	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, (2 DE 2 ES) CON AIRE ACONDICIONADO (U1C 4 E.E.) Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO PROFESOR ÁNGEL SAQUI DEL ÁNGEL CLAVE 30DBF0001P	TUXPAN	TUXPAN			02/01/2018 - 31/10/2018		31,567.00	31,567.00								0.00	0.00
02082018100015	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN PARCIAL DE LABORATORIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EDIFICIO "L" Y TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN EDIFICIO "L" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 47 CLAVE 3	CORDOBA	CORDOBA			02/01/2018 - 31/10/2018		2,206.37	2,206.37								0.00	0.00
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					// - //		5,396,674.43	5,396,674.43								0.00	0.00
	FCIEMS R 2016					TOTAL FONDO:		17,013,835.46	17,013,835.46									
	PRESUPUESTO DISPONIBLE					// - //		783,713.47	783,713.47								0.00	0.00

*HUGO L. MARTÍNEZ BOUZAS*  
 LIC. HUGO LUIS MARTÍNEZ BOUZAS  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

*RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ*  
 ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ  
 DIRECTOR GENERAL



**INVERSIÓN PÚBLICA 2020**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 17

UNIDAD PRESUPUESTAL FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
				FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
FONDO MINERO 2017							TOTAL FONDO:	783,713.47	783,713.47							
02082017000236	CONSTRUCCIÓN DE 306.18 M2 EDIFICIO DE DOS NIVELES INTEGRADO POR SIETE AULAS DIDÁCTICAS, DOS SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL NO. 19 DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE 30ETC0021N	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS			04/04/2018 - 17/10/2018	149,757.84	149,757.84					0.00	0.00		
FONDO MINERO R 2017							TOTAL FONDO:	149,757.84	149,757.84							
PRESUPUESTO DISPONIBLE							// - //	2,256.08	2,256.08					0.00	0.00	
FONREGION 2017							TOTAL FONDO:	2,256.08	2,256.08							
02082017000243	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN LA EXTENSIÓN EN TEZONAPA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA CLAVE 30EIT0016W	TEZONAPA	TEZONAPA			30/10/2017 - 30/07/2018	3,152,296.42	3,152,296.42					0.00	0.00		
FONREGION 2018							TOTAL FONDO:	3,152,296.42	3,152,296.42							
02082018000156	CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR, ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA CLAVE 30EUT0003N	GUTIÉRREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA			01/10/2018 - 31/12/2018	11,497,688.47	11,497,688.47					0.00	0.00		
02082018000172	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE EN XOYOTITLA CLAVE 30EIT0012Z	ÁLAMO TEMAPACHE	ALAMO TEMAPACHE			08/11/2018 - 31/12/2018	5,624,752.97	5,624,752.97					0.00	0.00		
FONREGION 2019							TOTAL FONDO:	17,122,441.44	17,122,441.44							
PRESUPUESTO DISPONIBLE							// - //	14,000,000.00	14,000,000.00					0.00	0.00	
RECURSOS FISCALES 2018							TOTAL FONDO:	14,000,000.00	14,000,000.00							
02082018300013	ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE VALIDACIÓN TÉCNICA PARA 1000 PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVES VARIAS	VARIOS	VARIAS			04/04/2018 - 27/08/2018	114,487.16		114,487.16					0.00	0.00	
RECURSOS FISCALES 2019							TOTAL FONDO:	114,487.16		114,487.16						
02082019000150	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE PAULA MILÁN CLAVE 30DPR0078D	CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA			06/05/2019 - 04/06/2019	807.46		807.46					0.00	0.00	
02082019300143	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30EPR0885M	EMILIANO ZAPATA	ROMA	97.9		30/12/2019 - 26/01/2020	54,218.40		54,218.40				ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	
02082019300197	ELABORACIÓN DE CÉDULAS DE VALIDACIÓN, CÉDULAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y PROYECTOS VARIOS	VARIOS	VARIAS	98.5		31/12/2019 - 28/02/2020	2,513,155.81		2,513,155.81				ESTUDIO DE PREINVERSION	540.00	540.00	
02082019000138	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EJND037G	MINATITLÁN	LA VICTORIA	99.7		02/12/2019 - 29/02/2020	199,965.53		199,965.53				M2	180.00	180.00	
02082019000139	POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 30DPR0019S	MINATITLÁN	MINATITLÁN	99.9		28/10/2019 - 25/01/2020	505,827.49		505,827.49				M2	767.00	767.00	
02082019000140	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR, EN LA	HIDALGOTTILÁN	COAPILOLCOYA	99.6		29/07/2019 - 01/01/2020	274,974.52		274,974.52				M2	76.00	76.00	

LIC. HUGO LUIS MARTÍNEZ BOUZAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ

DIRECTOR GENERAL

**INVERSIÓN PÚBLICA 2020**  
**Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros**  
**(pesos)**

TRIMESTRAL   
 CIERRE DE EJERCICIO

Información Acumulada al  
**PRIMER TRIMESTRE**  
 PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020

HOJA: 18

UNIDAD PRESUPUESTAL	FONDO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCAUIDAD	% DE AVANCE		FECHA INI-TER	PRESUPUESTO MODIFICADO			PRESUPUESTO DEVENGADO			BENEFICIARIOS	METAS TOTALES		
					FISICO	FINAN.		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U. DE MEDIDA	APRO. ORIG.	MODIF.
<b>INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ</b>																	
02082019000141		ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DPR3126S POR SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO "B", CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, UN AULA DE MEDIOS DIRECCION, BIBLIOTECA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C", Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30DPR5325E	COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	99.9	46.4	18/11/2019 - 06/03/2020	1,798,638.75		1,798,638.75	835,161.12		835,161.12		M2	250.00	250.00
02082019000142		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA CLAVE 30DTV0730D	COSOLEACAQUE	HERMENEGILDO J. ALDAMA	99.1	99.1	02/12/2019 - 29/02/2020	422,067.97		422,067.97	418,405.17		418,405.17		M2	83.00	83.00
02082019000144		CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PREFABRICADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30EPR0895M	EMILIANO ZAPATA	ROMA	99.4	99.4	30/12/2019 - 28/03/2020	248,860.98		248,860.98	247,377.14		247,377.14		M2	136.00	136.00
02082019000146		TERMINACION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV0302L	VEGA DE ALATORRE	LA MARTINICA (ARROYO GRANDE PRIMERO)	99.7	31.3	28/10/2019 - 24/02/2020	497,427.94		497,427.94	156,013.10		156,013.10		M2	286.00	286.00
02082019000249		REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO EL XUCHITL CLAVE 30ETH0022H	CASTILLO DE TEAYO	EL XUCHITL	99.8		02/12/2019 - 29/02/2020	594,421.87		594,421.87					M2	400.00	400.00
02082019000250		REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO LA GUADALUPE, CLAVE 30ETH0004S	CASTILLO DE TEAYO	LA GUADALUPE	99.7		16/12/2019 - 04/03/2020	797,894.98		797,894.98					M2	500.00	500.00
02082019000252		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO DE ZOMELAHUACAN CLAVE 30ETH1059B	LAS MINAS	ZOMELAHUACAN	99.7	89.3	16/12/2019 - 04/03/2020	499,664.49		499,664.49	446,233.27		446,233.27		M2	350.00	350.00
02082019000253		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DOLORES FLORES MORALES CLAVE 30EJN0258X	XALAPA	XALAPA	99.9	99.8	16/12/2019 - 04/03/2020	717,811.87		717,811.87	717,067.43		717,067.43		M2	500.00	500.00
02082019000262		TERMINACION DE ESTRUCTURA UZC 11 EE, Y MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PENSAMIENTO LIBERAL MENCANO CLAVE 30DPR3349A	LAS CHOAPAS	NUEVA ESPERANZA	99.9		31/12/2019 - 09/03/2020	2,275,390.90		2,275,390.90					M2	1,000.00	1,000.00
02082019000271		CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO ACTOPAN CLAVE 30ETH0965X	ACTOPAN	ACTOPAN	99.6		28/02/2020 - 17/05/2020	599,798.31		599,798.31					M2	400.00	400.00
02082019000282		CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, BIBLIOTECA, UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 30DPR5372P	TIHUATLAN	ACONTITLA	99.9		23/12/2019 - 01/03/2020	2,185,068.46		2,185,068.46					M2	643.86	643.86
02082019000302		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 12 X 12 MTS PARA TALLER DE ELECTROMECAÁNICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE PEROTE, CLAVE 30EIT0015X PRESUPUESTO DISPONIBLE	PEROTE	PEROTE	99.9	21.4	31/12/2019 - 09/03/2020	1,914,278.23		1,914,278.23	409,717.95		409,717.95		M2	200.00	200.00
							158,708.54		158,708.54							0.00	0.00
							TOTAL FONDO:	16,258,982.50		16,258,982.50	3,229,975.18		3,229,975.18				
							01/01/2020 - 31/12/2020	12,000,000.00		12,000,000.00						0.00	0.00
							TOTAL FONDO:	12,000,000.00		12,000,000.00							
							<b>TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:</b>	<b>790,607,525.66</b>		<b>762,234,056.00</b>	<b>28,373,469.66</b>		<b>171,354,296.27</b>		<b>168,124,321.09</b>		<b>3,229,975.18</b>

RECURSOS FISCALES 2020

PRESUPUESTO DISPONIBLE

*Hugo L. Martínez Bouzas*  
 LIC. HUGO LUIS MARTÍNEZ BOUZAS  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Ricardo García Jiménez*  
 ING. RICARDO GARCÍA JIMÉNEZ  
 DIRECTOR GENERAL