



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS

ACTA REFERENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-930065991-E257-2018, RELATIVA A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO H (EN PLANTA BAJA: CONSTRUCCION DE LABORATORIO AMBIENTAL QUIMICA, L.B. PETROLERA, L.B. GESTION EMPRESARIAL, L.B. CONTADOR PUBLICO, SERVICIOS SANITARIOS; EN PLANTA ALTA: CONSTRUCCION DE 9 AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS) EN LA ESCUELA I.T. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA CON CLAVE 30EIT0003S DE LA LOCALIDAD DE TANTOYUCA EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VER.

En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver; siendo las 14:00 hrs. del día 30 de agosto de 2018 , se reunieron en la Sala de Juntas del Instituto de Espacios Educativos, sito en carretera federal Xalapa-Veracruz km. 1.9, los CC. Servidores públicos representantes de las Subdirecciones de este Instituto, representante de Órgano Interno de Control en el Instituto de Espacios Educativos y representantes de las empresas participantes en la licitación arriba descrita, con el objeto de llevar a cabo el acto de junta de aclaraciones, de conformidad con lo previsto por los artículos 34 párrafo II y III, 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y a los artículos 39 y 40 su Reglamento, así como del numeral 5.1.1.2 de las bases de Licitación.

A continuación preside el presente acto **C. Arq. Antonio Somarriba Errasquin**, en representación del **Ing. Ignacio Alberto Barradas Soto**, Director de este Instituto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 Fracción VIII del Reglamento Interior de este Instituto, quien acto seguido, pasa lista de asistencia y la empresa **CONSTRUCTORA SICAR S.A. DE C.V.** se encuentra presente.

El representante del Instituto, informa que de acuerdo a la visita de obra realizada el día 28 de agosto del 2018, la supervisión de obra de este instituto, no reportó cambio o modificación alguna al proyecto.

También, informa que no se presentaron preguntas por parte de las empresas por medio del sistema COMPRANET.

El representante de este Instituto en el presente acto, pregunta a la empresa **CONSTRUCTORA SICAR S.A. DE C.V.** si existen preguntas por su parte y que de ser así las presenten como se indica en la cláusula 5.1.1.2 de las bases.

La empresa **CONSTRUCTORA SICAR S.A. DE C.V.** presento 6 preguntas, las cuales son leídas y que se detallan más adelante.

El representante del instituto informa que se suspende la sesión a razón de lo solicitado por la empresa participante y cita para continuar a las 17:30 hrs del mismo día.

Se reanuda la sesión a la hora indicada y se da respuesta a las preguntas como se detalla a continuación:

1.- En el capítulo 5, instalaciones del laboratorio de gestión empresarial y laboratorio de contador público, se encuentra el concepto 51058-01 que habla de la torreta tipo CAPFCE .

¿Puede ampliar la especificación de la torreta?

R=

DICE

CLAVE	CONCEPTO
51058-01	SUMINISTRO Y CONEXION DE TORRETA TIPO CAPFCE CON TAPA TELEFONICA PARA SEÑAL DE COMPUTADORA.

DEBE DE DECIR

CLAVE	CONCEPTO
51058-01	SUMINISTRO Y CONEXION DE TORRETA TIPO CAPFCE CON TAPA TELEFONICA PARA SEÑAL DE COMPUTADORA, DE ALUMINIO TIPO "PATA DE MULA" PARA SEIS JACKS, MODELO 525RT MCA. LEGRAND O SIMILAR

2.-En el capítulo 8, adheridos del edificio está el concepto 81076 que habla del sistema de paneles en muros a base de durock de 1/2"...

¿Es muro de una o dos caras?

¿Nos pueden proporcionar el plano arquitectónico donde se ubican estos muros?

R=Es una cara, y se subirán los plano de detalle IAAF-01, IAAF-02 al sistema COMPRANET.

3.-En el capítulo 5 de la red eléctrica está el concepto 51367-09 que habla del tablero principal tipo I-Line para 8 circuitos.....

¿El gabinete es para interior o para exterior?

R= Es exterior

4.-En la cimentación de edificio, están los conceptos con clave 11130 y 11131-05 que se refiere al suministro y relleno de material inerte con la diferencia de que el relleno se hará en el concepto 11130, en capas de 15 cm y en el concepto 11131-05 el relleno será en capas de 20 cm.

¿Nos pueden indicar en qué áreas de harán estos rellenos?

R= Se hace la aclaración que en los dos casos las capas son a cada 20cm y son bajo cimentación y bajo piso como se indica en plano de detalle E-13; también se informa que deberán de apegarse al volumen indicado en el catálogo de conceptos publicado.

5.-En la misma cimentación de edificio, están los conceptos 11131-05 y 11131-25, que se refiere al suministro y relleno compactado de material inerte.

¿Estos conceptos nos parecen duplicados, nos pueden aclarar?

R= No se duplican, su diferencia es el tipo de prueba de compactación y deberán de apegarse al volumen indicado en el catálogo de conceptos publicado.

6.-En obra exterior específicamente en plazas y andadores capítulo 1 cimentación, está el concepto con clave 11055 que se refiere al despalme de terreno con un volumen de 217.78 m2 y el concepto con clave 11062 que habla de la limpieza, trazo y nivelación de terreno con un volumen 2,236.72.

Estos volúmenes deberían ser los mismos, ¿pueden confirmar los volúmenes?

R= Los volúmenes no son los mismos y deberán de apegarse al volumen indicado en el catálogo de conceptos publicado.

Tomando conocimiento de lo arriba enunciado y no habiendo más dudas o preguntas que realizar por parte de las empresas participantes, es leída y se cierra la presente Acta siendo las 18:00 hrs. del día de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron.

