PROYECTOS DE INVERSIÓN

QUE SE FINANCIARAN CON RECURSOS DEL FONDO REGIONAL 2017

INFORMACION CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2018

| No. | DIP | MUNICIPIO | LOCALIDAD | PLANTEL | CLAVE | META | INVERSIÓN AUTORIZADA | MONTO COMPROMETIDO | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | REPROGRAMADOS FECHA INICIO CONTRATO | REPROGRAMADOS FECHA TERMINO CONTRATO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | No CONTRATO | CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02082017000242 | ZONGOLICA | ZONGOLICA | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA | 30EIT0016W | CONSTRUCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL | $ 11,796,610.00 | $11,609,873.35 | 30-oct-17 | 27-abr-18 | 13-nov-17 | 05-jul-18 | 49% | 66.9% | IEEV-FONR-133-17 | C. VIRGINIA TRINIDAD GONZALEZ | EJECUCIÓN |
| 2 | 02082017000243 | TEZONAPA | TEZONAPA | EXTENSION EN TEZONAPA DE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA | 30EIT0016W | CONSTRUCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL | $ 11,796,610.00 | $11,796,610.00 | 30-oct-17 | 27-abr-18 | 13-nov-17 | 30-jun-18 | 42% | 66.3% | IEEV-FONR-134-17 | C. JOSÉ TEMICH TOTO | EJECUCIÓN |
| 3 | 02082017000244 | LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS | 30EIT0011A | CONSTRUCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H" Y ANDADORES | $ 11,796,610.00 | $11,796,610.00 | 13-nov-17 | 11-may-18 | 13-nov-17 | 18-jun-18 | 69% | 72.0% | IEEV-FONR-155-17 | COMERCIALIZADORA SEMIDEG, S.A. DE C.V. | EJECUCIÓN |
| 4 | 02082017000245 | PEROTE | PEROTE | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE | 30EIT0015X | CONSTRUCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL | $ 11,796,610.00 | $11,680,170.07 | 13-nov-17 | 11-may-18 | 13-nov-17 | 11-may-18 | 85% | 81.9% | IEEV-FONR-156-17 | CONSTRUCTORA TARUMBO, S.A. DE C.V. | EJECUCIÓN |
| 5 | 02082017000246 | MISANTLA | MISANTLA | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MISANTLA | 30EIT0002T | CONSTRUCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H", PLAZA Y ANDADORES | $ 11,796,610.00 | $11,796,610.00 | 13-nov-17 | 11-may-18 | 01-dic-17 | 28-jul-18 | 71% | 71.5% | IEEV-FONR-157-17 | INDHECA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | EJECUCIÓN |
| 6 | 02082017000276 | XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | ESCUELA NORMAL SUPERIOR VERACRUZANA DR. MANUEL SUAREZ TRUJILLO | 30ENL0004U | CONSTRUCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO | $ 11,796,610.00 | $11,796,610.00 | 26-dic-17 | 23-jun-18 | 08-feb-18 | 05-ago-18 | 60% | 69.6% | IEEV-FONR-326-17 | DESARROLLO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | EJECUCIÓN |
| 7 | 02082017200001 | ZONGOLICA | ZONGOLICA | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA | 30EIT0016W | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL | $ 203,389.83 | $ 200,170.23 | 30-oct-17 | 27-abr-18 | 30-oct-17 | 27-abr-18 | 0% | 100.0% | FONR-SUP-AD-01-17 | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | ACCIÓN |
| 8 | 02082017200002 | TEZONAPA | TEZONAPA | EXTENSION EN TEZONAPA DE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA | 30EIT0016W | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL | $ 203,389.83 | $ 203,389.83 | 30-oct-17 | 27-abr-18 | 30-oct-17 | 27-abr-18 | 0% | 100.0% | FONR-SUP-AD-02-17 | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | ACCIÓN |
| 9 | 02082017200003 | LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS | 30EIT0011A | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H", PLAZA Y ANDADORES | $ 203,389.83 | $ 203,389.83 | 13-nov-17 | 11-may-18 | 13-nov-17 | 11-may-18 | 0% | 100.0% | FONR-SUP-AD-03-17 | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | ACCIÓN |
| 10 | 02082017200004 | PEROTE | PEROTE | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE | 30EIT0015X | GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL | $ 203,389.83 | $ 201,382.24 | 13-nov-17 | 11-may-18 | 13-nov-17 | 11-may-18 | 0% | 100.0% | FONR-SUP-AD-04-17 | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | ACCIÓN |
| 11 | 02082017200005 | MISANTLA | MISANTLA | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MISANTLA | 30EIT0002T | GASTOS DE DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H", PLAZA Y ANDADORES | $ 203,389.83 | $ 203,389.83 | 13-nov-17 | 11-may-18 | 13-nov-17 | 11-may-18 | 0% | 100.0% | FONR-SUP-AD-05-17 | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | ACCIÓN |
| 12 | 2.08202E+12 | XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | ESCUELA NORMAL SUPERIOR VERACRUZANA DR. MANUEL SUAREZ TRUJILLO | 30ENL0004U | GSTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCION DE EDIFICIO ACADEMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO | $ 203,389.83 | $ 203,389.83 | 01-ene-18 | 23-jun-18 | 01-ene-18 | 23-jun-18 | 0% | 50.0% | FONR-SUP-AD-06-17 | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | ACCIÓN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | 71,999,999 | 71,691,595 | | | | | | | | | |