INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

FONDO REGIONAL 2018

SITUACIÓN FISICA-FINANCIERA A 31 ENERO 2020

No	FOLIO SEFIR23	DIP	PROGRAMA / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODO DE EJECUCIÓN	EJERCICIO FISCAL	OBRA /ACCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO TRANSFERIDO	APROBACION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO REGIONAL	METAS	No CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINO CONTRATO	FECHA TERMINO DIFERIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO CIVA	MONTO ANTICIPO	MONTO ESTIMADO	MONTO AMORTIZADO	EJERCIDO 2017-2018	5 AL MILLAR	TOTAL PAGADO	No. DE CUENTA POR LIQUIDAR (CL)	PROG	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
1		02082018000156	FONREGION 2018	LP	2019	OBRA	GUTIÉRREZ ZAMORA	GUTIÉRREZ ZAMORA	U.T. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA	CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR-ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA CLAVE 30EUT0003N	23,500,000.00	SEGUNDA SESION ORDINARIA	CONSTRUCCION DE 11 AULAS DIDACTICAS CONSTRUCCION DE 4 LAB DIGITALES CONSTRUCCION DE CUARTO MUESTRA PARA TURISMO CONSTRUCCION DE AREA PARA DIR ACADEMICA CONSTRUCCION DE AREA DE CAFETERIA CONSTRUCCION DE AREA PARA ADMON, PAPANDAS Y OF DE TICS	IEEV-FONR-598-18	CONSTRUCTORA DELAHE, S.A. DE C.V.	01-oct-18	29-mar-19		180	22,995,376.94	11,497,688.47	0.00	0.00	11,497,688.47	0	11,497,688	6811	100%	0%	50.0%	PROCESO JURÍDICO
2	9929090	02082018200028	FONREGION 2018	NO APLICA	2019	ACCION	GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUTIERREZ ZAMORA	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS ACADÉMICOS, ANDADOR-ESCALINATA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA CLAVE 30EUT0003N			CONSTRUCCION DE LABORATORIO ROBOTICA CONSTRUCCION DE LABORATORIO MANT. INDUSTRIAL CONSTRUCCION DE 2 MOD. SERV. SANITARIOS CONSTRUCCION DE 2 ESCALERAS (2 EDIF.) CONSTRUCCION DE PASILLO (CIRCULACIONES DE 2 NIV. 2 EDIF. AIRE ACONDICIONADO FIJO CONSTRUCCION DE ANDADOR-ESCALINATA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION CONSTRUCCION DE 2 FOSAS SEPTICAS CERCADO PERIMETRAL CONSTRUCCIÓN MURO DE ACCESO EXTERIOR	FONR-SUP-AD-01-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	01-oct-18	29-mar-19		137	396,472.02						198,236			NO APLICA	50.0%	NO APLICA
3	9928720	02082018000171	FONREGION 2018	LP	2019	OBRA	HUATUSCO	HUATUSCO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO DE 2 LABORATORIOS, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO, EN HUATUSCO, VER. CLAVE 30ETI0013Z	16,000,000.00	TERCERA SESION EXTRAORDINARIA	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN DE SALAS MAESTROS. CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA	IEEV-FONR-816-18	CONSTRUCTORA ARTECCO, S.A. DE C.V.	08-nov-18	06-may-19	26-may-19	180	15,339,048.72	7,669,524.36	15,339,048.72	7,669,524.36	15,334,156.09	66,117	15,268,040	B401,10545,10548 ,10553,10556,105 58,10577,10637,1 0666,10667,10910 ,10911,11185,111 86,11240,11349,1 1463	100%	100%	100.0%	TERMINADA
4		02082018200029	FONREGION 2018	NO APLICA	2019	ACCION	HUATUSCO	HUATUSCO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUATUSCO	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO DE 2 LABORATORIOS, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO, EN HUATUSCO, VER, CLAVE 30ETI0013Z			CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INGENIERÍA AMBIENTAL. CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN EDIF. H CONSTRUCCIÓN CUBO DE ESCALERA EN 2 NIV. DEL EDIF H CONSTRUCCIÓN PASILLOS DE CIRCULACION (DEL EDIF H Y EDIF LAB.) CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES AIRE ACONDICIONADO FIJO CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL	FONR-SUP-AD-02-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	08-nov-18	06-may-19		180	264,466.36						132,233			NO APLICA	50.0%	NO APLICA
5	9929027	02082018000172	FONREGION 2018	LP	2019	OBRA	ÁLAMO TEMAPACHE	XOYOTITLA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE EN XOYOTITLA	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE, EN XOYOTITLA, CLAVE 30ETI0012Z	15,000,000.00	TERCERA SESION EXTRAORDINARIA	CONSTRUCCION DE SALA DE EDUCACIÓN INTERACTIVA CONSTRUCCION DE AUMCEN, TABLEROS CONSTRUCCION DE AREA DE SISTEMA INTEGRADO CON MANUFACTURA CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO CONSTRUCCION DE AREA DE ERGONOMÍA, ESTUDIO DE TRABAJO Y DE CONTROL DE CALIDAD CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA PROFESORES, AREA DE TOMA DE DECISIONES Y ESPATARIA DE CAFETERÍA	IEEV-FONR-817-18	C. JUAN GABRIEL SOTO MARTÍNEZ	08-nov-18	06-may-19		180	11,249,505.94	5,624,752.97	0.00	0.00	5,624,752.97	0	5,624,753	8421	100%	3.92%	50.0%	PROCESO JURÍDICO
6		02082018200030	FONREGION 2018	NO APLICA	2019	ACCION	ÁLAMO TEMAPACHE	XOYOTITLA	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE, EN XOYOTITLA, CLAVE 30ETI0012Z			CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN 3 NIV. CONSTRUCCIÓN DE PASILLO CIRCULACION (36.60X2.30 M X 3 NIVELES) CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES AIRE ACONDICIONADO FIJO CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL	FONR-SUP-AD-03-18	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	08-nov-18	06-may-19		180	193,957.00						96,979			NO APLICA	50.0%	NO APLICA
7	9928908	02082018000222	FONREGION 2018	LP	2019	OBRA	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO - ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES, TECHADO DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS, EN COATZACOALCOS, VER., CLAVE 30EIT0009M	22,000,000.00	TERCERA SESION ORDINARIA	CONSTRUCCIÓN DE 17 AULAS DIDACTICAS CONSTRUCCIÓN DE 4 LABORATORIOS DIGITALES CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN DE 1 ARCHIVO CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE 2 ESCALERAS (2 EDIF.) CONSTRUCCIÓN DE CUBO DE ESCALERA DE 2 NIV., EDIF H CONSTRUCCION PASILLOS DE CIRCULACION (DEL EDIF H Y DEL EDIF. ACAD-ADMTIVO) CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES TECHADO DE PLAZA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CONSTRUCCIÓN DE 2 FOSAS SÉPTICAS CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CERCADO PERIMETRAL AIRE ACONDICIONADO FIJO	IEEV-FONREGION-001-19	FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14-feb-19	11-oct-19	15-nov-19	240	19,964,000.83	$ 5,989,200.25	$ 19,954,215.06	$ 5,989,200.25	19,888,324	86,010	19,802,314	9188, 10631, 10889, 10743 , 10676,11003,11290,11 329,11537,11539,1155 0,12998,13969	100%	100%	99.6%	TERMINADA
8		02082018200223	FONREGION 2018	NO APLICA	2019	ACCION	COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO - ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES, TECHADO DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS, EN COATZACOALCOS, VER., CLAVE 30EIT0009M					FONR-SUP-AD-01-19	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	14-feb-19	25-oct-19		254	344,208.91						103,262			NO APLICA	30.0%	NO APLICA
		TOTAL	ACCIONES			4			TOTAL OBRAS	4									TOTAL	70,747,034.72	30,781,166	0	0	24,791,966	0	52,723,505.02	23,633	4			