INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

FONDO REGIONAL 2019

SITUACIÓN FISICA-FINANCIERA A MAYO 2020

No	FOLIO SEFIR23	DIP	PROGRAMA/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODO DE EJECUCIÓN	EJERCICIO FISCAL	OBRA /ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	APROBACION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO REGIONAL	METAS	No CONTRATO	EMPRESA CONTRATADA	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINO CONTRATO	FECHA TERMINO DIFERIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO CIVA	MONTO ANTICIPO	MONTO ESTIMADO	MONTO AMORTIZADO	EJERCIDO	5 AL MILLAR	TOTAL PAGADO	No. DE CUENTA POR LIQUIDAR (CL)	PROG	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	12292924	02082020000405	FONREGION 2019	LP	2020	OBRA	FILOMENO MATA	EL CRUCERO	CECYTEV NO. 12	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL PLANTEL CECYTEV No 12, FILOMENO MATA, CLAVE 30ETC1001E, EN LOC. EL CRUCERO, MPIO. FILOMENO MATA, VERACRUZ	14,000,000.00	PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2020	CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICICIDAD CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CONSTRUCCION DE MODULO DE EMPRENDIMIENTO CONSTRUCCION DE SALA DE JUNTAS CONSTRUCCION DE ENFERMERIA CONSTRUCCION DE BODEGA CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS CONSTRUCCION DE ESCALERA (2 NIVELES) CONSTRUCCION DE PASILLO CIRCULACION FRONTAL DEL EDIF (P.B. Y P.A. 2.20MB.76MK.2NIV) AIRE ACONDIC FIJO, SPLIT 36000 Y 12000 BTU/HR AMBOS 2 FASES 220 VOLT CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES A BASE DE PISO DE CONCRETO CONST TECHADO DE PLAZA CÍVICA CON COLUMNAS CONCRET, ESTRUCT METÁLIC Y LÁM ZINTRO CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA, ALTURA 2.10 M CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION																				EN PROCESO DE CONTRATACION
2				NO APLICA	2020	ACCION	FILOMENO MATA	EL CRUCERO	CECYTEV NO. 12	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL PLANTEL CECYTEV No 12, FILOMENO MATA, CLAVE 30ETC1001E, EN LOC. EL CRUCERO, MPIO. FILOMENO MATA, VERACRUZ																				
		TOTAL	ACCIONES			1			TOTAL OBRAS	1	14,000,000.00								TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					